Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 25 " ноября 2020 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», Туркестанская область, г. Туркестан, трасса Кентау, задние №2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 20.11.2020 г. **ТОО «Корпорация Береке А»**, Оспаналиева Е.Ж., Туркестанская обл. Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул. Кунаева, д. 1/3

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 20.11.2020 г. **ТОО «Банур- 1»,** Эксперт – *Жунисбекова Г.А.* № KZ24VJE00010532 от 18.12.2014 г., № KZ95VJE00001106 от 26.08.2014 г., Эксперт – Анарбеков Н.Ж. №KZ11VJE00023279 от 24.02.2017 г., №KZ09VJE00052221 от 16.01.2020года., №KZ11VJE00011542 от 08.06.2015 года. Кудайбергенов М.Ф., № № KZ27VJE00053449 от 12.03.2020г., № KZ00VJE00053450 от 12.03.2020г., № KZ70VJE00053451 от 12.03.2020г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 20.11.2020 г. **ТОО «JeR Group»,** директор Цихашев В.М., Лицензия №1601273 от 10.08.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-2 "Уланбель-Созак-Екпенды" участок км 645-675 Байдибекский район ЮКО»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение ,модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Туркестанская область, Байдибекский район, с. Шаян

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "02" сентября 2016 года №3013,3011 Байдибекское районное отделением департамента Земельного кадастра «Технического обследования недвижимости» - филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация Правительство для граждан»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области" 18.06.2019 г. № KZ95REA00135056

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «JeR Group», №027-16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Руководитель **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» Приказ №371 н/б от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц: **14**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая длина дороги	м	30300	30300	30300	30300
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна подходов	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина обочины	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Дорожные знаки	шт	168	168	168	168
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный	капитальный	капитальный

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А1, представляет собой: Нижний слой основания - из ЩГПС №6 фракции до 20 мм толщ.15см, Верхний слой основания – из горячих высокопористых щебеночных асфальтобетонных смесей толщ. 12см, Нижний слой покрытия – из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщ. 8см, Верхний слой покрытия- из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона толщ. 5см..

Обочины

Для вынужденной или аварийной остановки автомобилей предусмотрено укрепление обочин гравийно-песчано смесь С6 на толщину 13 см.

Пересечения и примыкания

На проектируемом участке дороги проектом предусмотрено 21 существующих пресечения и примыканий, из них 15 съездов в поле. Количество пересечений и примыканий превышает допустимые нормы, предусмотренные СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» п.5.4.

Для приведения к норме количество существующих пересечений и примыкании пересмотрено и в рабочем проекте предусмотрено устройство:

Устройство простых пересечений и примыканий на ПК 28+17.10,30+62.31,15+55.85,32+69.25,37+06.88,65+63.0,10+59.83,159+06.11,226+03.89,293+59.15,270+67.896

Все пересечения и максимальное количество примыканий в основном имеют угол пересечения с осовной дорогой близким к 90°.

Сопряжения кромок проезжих частей основной и примыкающих дорог выполнены по переходным и круговым кривым.Дорожная одежда в переделах закруглений принята по типу основной дороги.

Автобусные остановки

В проекте реконструкции автомобильной дороги предусмотрено устройство 9 новых автобусных остановок с автопавильонами. Все остановки одного типа.

Остановочная площадка для автобусов запроектирована с конструкцией дорожной одежды, аналогичной конструкции основной автодороги с карманом для остановки автобуса. Ширина остановочных площадок равна – 3,0м, а длина - – 20м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электро-снабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***3329992,85*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***2973207,91*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***3228662,248*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***2882734,16***тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбел-Созак-Екпенды" км 645-675 в Байдибекского района ЮКО* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Суттибаев Ш.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор *Жунисбекова Г.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Анарбеков Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Кудайбергенов М.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор *Цихашев В.М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик *Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	30300		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	3,0		
4	Ширина обочины	м	2,5		
5	Угол откоса	градус	60-80		
6	Высота насыпи	м	0,8-1,8		
7	Количество полос	шт	2		
8	Дорожное покрытие	$м^2$	горячий асфальтобетон		
9	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик:

Вр.и.о. зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

Суттибаев Ш. **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

Авторский надзор:

Генеральный Директор ТОО «JeR Group » Цихашев В.М. **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись эксперта

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Түркістан облысы
«Бәйдібек ауданы әкімдігінің
«Бәйдібек ауданының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы бөлімі»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Туркестанская область
«Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства района
Байдибек» акимата района
Байдибек»

160200, Бәйдібек ауданы,Шаян ауылы, Б.Қарашаұлы көшесі н/з
Тел/факс: (8-725-48) 2-21-56.ММ коды 4723505,СТН 580200213540
БИК KKMFKZ2A, Бәйдібек аудандық Қазынашылық бөлімі

160200 район Байдибек,село Шаян,улица Б.Карашаулы б/н
Тел/факс: (8-248) 2-21-56.код ГУ 4723505.РНН 580200213540
БИК KKMFKZ2A, Отдел Казначейства района Байдибек

№ 709 «02» 12 2020 ж

«Азаматтарға арналған үкімет» МК
КАҚ филиалы ТО бойынша
филиалының Бәйдібек аудандық бөлімі
басшысының орынбасары
О.Жолдасбекке

Көшірмесі: **Т.О. жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы М.М-не**

Сіздің 02.12.2020 жылғы №002201515314 санды жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтар) мемлекеттік тіркеуге келіп түскен өтінішіңізге сәйкес;

Келесі тіркеу нөмірінің берілгендігін хабарлаймын. № 08 02.12.2020 ж

Бөлім басшысы **Т.Досалиев**

Орындған: Ш.Спабеков
Тел: **2-17-20**