Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000034	**22.08.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК
Основание: № 44 от 13.03.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК"	шт	1	9 747 052,00	9 747 052,00

Всего работ на сумму: 9 747 052,00
в т.ч НДС 1 044 327,00

Итого сумма: Девять миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади"

РНН: 620300332272, БИН 100940000647,
Адрес: г. Астана ул. Складская 8
Расчетный счет: KZ4978003G0125128001 в Филиал АО Темірбанк, г. Астана,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК

РНН: 620300312091, БИН
Адрес: г. Астана пр. Богенбай батыра, 4
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК",
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скади"

АКТ
выполненных работ на Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК. за АВГУСТ 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние ремонтно-строительные работы(часть 1)								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатуркн в откосах	12	158,09	21,24	1897	255	1817	1,29	15
		шт		136,85	3,31	1642	40	108	0,03	--
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	28,9	55,83	6,81	1613	197	1564	0,46	13
		м2		49,02	1,08	1417	31	108	0,01	--
3	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	28,9	296,40	18,87	8566	545	3232	0,82	24
		м2		86,80	6,39	2509	185	120	0,03	1
4	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28,9	11500,00	--	332350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	24,04	18,86	0,47	454	11	437	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,75	0,09	403	2	108	--	--
6	Спрайс	Стоимость пластиковых подоконных досок	24,04	922,30	--	22172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	51,64	233,71	0,77	12069	40	2441	0,41	21
		м		44,02	0,11	2273	6	107,1	--	--
8	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	42,93	--	43	--	45	0,39	--
		шт		41,49	--	41	--	108	--	--
9	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688,00	--	688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	6	42,93	--	258	--	269	0,39	2
		шт		41,49	--	249	--	108	--	--
11	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	46,7	764,63	67,78	35708	3165	18570	3,85	180
		м2		409,51	11,29	19124	527	94,5	0,06	3
13	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	46,7	590,19	6,12	27562	286	4313	0,81	38
		м2		85,64	2,32	4000	108	105	0,01	1
14	Е0163-7-3	Смена высококачественных обоев	96	191,60	1,31	18394	126	6670	0,69	66
		м2		73,11	0,41	7019	39	94,5	0,01	1
15	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	126	13,04	0,93	1643	117	1708	0,11	14
		1м2		12,11	0,14	1526	18	110,7	--	--
16	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	224,8	4,20	0,19	944	43	1002	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		4,01	0,02	901	4	110,7	--	--
17	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	90	195,16	14,18	17565	1276	4598	0,43	38
		м2		45,47	2,23	4092	201	107,1	0,01	1
18	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	125,5	1382,82	3,19	173544	400	7354	0,53	67
		м2		56,34	--	7071	--	104	0,01	1
19	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	260,08	80,16	4,00	20849	1040	9880	0,37	97
		м2		39,59	0,61	10297	159	94,5	--	1
20	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	260,08	91,98	1,91	23922	497	11675	0,44	116
		м2		47,21	0,29	12279	75	94,5	--	1
21	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	136	166,68	2,33	22669	317	7564	0,49	67
		м2		52,09	0,88	7084	120	105	--	1
22	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	516,4	69,83	3,78	36062	1952	15634	0,30	153
		м2		31,45	0,59	16239	305	94,5	--	2
23	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	404,4	80,65	1,83	32614	740	14627	0,36	144
		м2		37,98	0,29	15361	117	94,5	--	1
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	911,6	153,34	2,10	139785	1914	40442	0,39	356
		м2		41,46	0,79	37796	720	105	--	4
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	243,3	144,81	1,88	35232	457	12894	0,47	114
		м2		49,75	0,72	12105	175	105	--	1
26	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	37,2	13,48	0,12	501	4	384	0,09	3
				9,78	0,05	364	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	185,8	13,48	0,12	2505	22	1918	0,09	17
		м2		9,78	0,05	1817	9	105	--	--
28	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	124,9	84,84	10,56	10596	1319	10501	0,70	87
		1м2		74,28	1,67	9277	209	110,7	0,01	2
29	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	74	1042,43	14,85	77140	1099	13568	1,54	114
		1м2		163,31	2,32	12085	172	110,7	0,02	2
30	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	176	102,57	23,58	18052	4150	13829	0,74	131
		м2		78,99	4,16	13902	732	94,5	0,02	4
31	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	172,7	824,26	2,10	142349	363	38699	2,00	345
		м2		212,62	0,79	36719	136	105	--	1
32	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11	824,26	2,10	9067	23	2465	2,00	22
		м2		212,62	0,79	2339	9	105	--	--
33	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	238,55	30,15	1431	181	1369	1,96	12
		шт		208,40	2,90	1250	17	108	0,19	1
34	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	12,6	45,12	6,55	569	83	539	0,36	5
		м2		38,57	1,04	486	13	108	0,01	--
35	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5,5	123,69	0,07	680	--	350	0,63	3
		м2		67,40	0,02	371	--	94,5	--	--
36	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб, регистров	83	123,69	0,07	10267	6	5288	0,63	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		67,40	0,02	5594	2	94,5	--	--
37	Е0162-29-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты,сантехнические приборы/	22,13	124,20	0,07	2749	2	1648	0,74	16
		м2		78,78	0,02	1743	--	94,5	--	--
38	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	16	1076,32	20,80	17221	333	1738	0,73	12
		м		77,07	7,79	1233	125	128	0,04	1
39	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	7	74,73	1,59	523	11	592	0,69	5
		м		73,14	0,25	512	2	115,2	--	--
40	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7	576,43	0,64	4035	4	559	0,58	4
		м		62,09	0,25	435	2	128	--	--
41	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	93,95	3,27	658	23	735	0,85	6
		м		90,68	0,52	635	4	115,2	--	--
42	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	706,03	1,43	4942	10	538	0,56	4
		м		59,53	0,54	417	4	128	--	--
43	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	81	35,98	0,69	2915	56	3304	0,33	27
		м		35,29	0,11	2859	9	115,2	--	--
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	85	381,32	12,19	32412	1036	19466	1,64	139
		м		174,35	4,57	14820	388	128	0,02	2
45	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	2	15,69	0,08	31	--	35	0,14	--
		компл		15,20	--	30	--	115,2	--	--
46	Е0165-26-2	Притирка пробочных кранов диаметром 32 мм	2	21,22	--	42	--	49	0,20	--
				21,22	--	42	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
47	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
48	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	67,97	3,33	136	7	150	0,61	1
				64,64	0,54	129	1	115,2	--	--
		компл								
49	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	2	319,95	3,81	640	8	709	2,89	6
				307,24	0,59	614	1	115,2	0,01	--
		компл								
50	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	3,5	35,99	--	126	--	161	0,34	1
				35,83	--	125	--	128	--	--
		м								
51	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
52	С131101-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	4	3630,00	--	14520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470,00	--	13880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
54	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	158,47	6,45	634	26	705	1,43	6
				152,02	1,04	608	4	115,2	0,01	--
		компл								
55	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	4	456,52	6,67	1826	27	1852	3,77	15
				400,79	1,13	1603	5	115,2	0,01	--
		компл								
56	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц0108-526-1	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	320,76	6,60	962	20	155	1,00	3
		шт		53,16	1,15	159	3	95	0,01	--
58	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	380,51	13,20	1142	40	310	1,00	3
		шт		106,31	2,30	319	7	95	0,01	--
59	Спрайс	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на ток до 25А	3	1446,34	--	4339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	105	49,48	--	5196	--	3448	0,29	30
		м		30,40	--	3192	--	108	0,02	2
61	Спрайс	Труба гофрированная д.25мм	105	27,25	--	2861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-148-1	Демонтаж Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	240	12,27	1,05	2944	252	1269	0,10	24
		м		5,32	0,25	1276	60	95	--	--
63	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	28	25,80	--	722	--	601	0,19	5
		шт		19,88	--	557	--	108	--	--
64	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	28	156,00	--	4368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	80	25,21	--	2017	--	1727	0,19	15
		шт		19,99	--	1599	--	108	--	--
66	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	80	68,00	--	5440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
67	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	27,44	–	82	–	59	0,17	1
		шт		18,18	–	55	–	108	–	–
68	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215,00	–	645	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	8	20,31	–	162	–	157	0,17	1
		шт		18,18	–	145	–	108	–	–
70	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	8	105,00	–	840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	78,01	3,10	7801	310	1644	0,16	16
		м		17,01	0,30	1701	30	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1388428	22793			2670
			Тенге			282441	4778			32
Стоимость монтажных работ -			Тенге			32321				
Материалы -			Тенге			11404				
Всего заработная плата -			Тенге				9103,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11293				
		Накладные расходы -	Тенге			9369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1405,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2501				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			44192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				10509,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1254770				
Материалы -			Тенге			510908				
Всего заработная плата -			Тенге				253509,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			367474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			106382				
		Накладные расходы -	Тенге			257294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1602789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2501
		Сметная заработная плата -	Тенге				292103,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101337				
	Материалы -		Тенге			40387				
	Всего заработная плата -		Тенге				24607,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35195				
	Местные материалы -		Тенге			152				
		Накладные расходы -	Тенге			30593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				29196,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1786827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2851
		Сметная заработная плата -	Тенге				331808,00			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние ремонтно-строительные работы(часть 2)								
72	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок по 2 этажу в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	4	238,55	30,15	954	121	913	1,96	8
		шт		208,40	2,90	834	12	108	0,19	1
73	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	7,56	45,12	6,55	341	50	323	0,36	3
		м2		38,57	1,04	292	8	108	0,01	--
74	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок по 1 этажу в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	8	238,55	30,15	1908	241	1826	1,96	16
		шт		208,40	2,90	1667	23	108	0,19	1
75	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	15,12	45,12	6,55	682	99	647	0,36	5
		м2		38,57	1,04	583	16	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах по 2 этажу в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	22,68	188,32	31,37	4271	711	2924	0,90	20
		м2		95,57	11,86	2168	269	120	0,14	3
77	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	4010,00	--	90947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах по 1 этажу в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	24,57	188,32	31,37	4627	771	3168	0,90	22
		м2		95,57	11,86	2348	291	120	0,14	3
79	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,57	4010,00	--	98526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	24	42,93	--	1030	--	1075	0,39	9
		шт		41,49	--	996	--	108	--	--
81	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308,00	--	7392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	24	42,93	--	1030	--	1075	0,39	9
		шт		41,49	--	996	--	108	--	--
83	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	24	688,00	--	16512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	44	42,93	--	1889	--	1972	0,39	17
		шт		41,49	--	1826	--	108	--	--
85	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	44	844,00	--	37136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	71,4	193,90	2,21	13844	158	14090	1,76	126
				187,11	0,83	13359	59	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
87	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	71,4	1070,00	--	76398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	375,50	39,24	1877	196	1101	1,47	7
		1шт		156,28	15,75	781	79	128	0,07	--
89	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483,00	--	2415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления(обвязка регистров) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1	497,85	3,96	498	4	42	0,30	--
		м		31,57	1,49	32	1	128	0,01	--
91	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	375,50	39,24	9012	942	5285	1,47	35
		1шт		156,28	15,75	3751	378	128	0,07	2
92	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	24	34,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-35	Муфта, d-20 мм	1	80,00	--	80	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	3,4	226,00	--	768	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80(ранее снятых) мм	123,2	49,24	7,85	6067	967	4472	0,24	29
		м		25,41	2,95	3130	363	128	0,01	2
96	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм(ранее снятых)	139,9	49,24	7,85	6889	1098	5078	0,24	33
		м		25,41	2,95	3555	413	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	19566,54	137,88	39133	276	2538	8,84	18
		1шт		939,78	51,75	1880	103	128	0,25	1
98	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	211,27	39,24	4225	785	4404	1,47	29
		1шт		156,28	15,75	3126	315	128	0,07	1
99	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм(применительно краны приварные)	14	6380,00	--	89320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм(применительно краны приварные)	4	6460,00	--	25840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм(применительно краны приварные)	2	6040,00	--	12080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0157-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2	59,7	98,09	0,26	5856	16	3828	0,54	33
		1м2		57,88	0,05	3455	3	110,7	--	--
103	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	31	496,87	1,66	15403	51	1901	0,52	16
		1м2		55,12	0,27	1709	8	110,7	--	--
104	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	165	42,07	0,80	6941	132	4435	0,28	46
		м		29,77	0,10	4912	17	90	--	--
105	С151604-1	Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,165	114100,00	--	18827	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Ц0110-122-7	Монтаж распредилителя телефонных пар	1	7384,93	5,40	7385	5	6030	63,00	63
		компл		6697,53	2,30	6698	2	90	0,01	--
107	Спрайс	Распредилитель телефонных пар	1	2683,07	--	2683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм(применительно устройство декоративной панели на стены)	95	287,50	4,32	27313	410	2405	0,18	17
		м2		19,45	1,64	1848	156	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			640916	7033			564
			Тенге			59943	2517			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33152				
	Материалы -		Тенге			2580				
	Всего заработная плата -		Тенге				11628,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18827				
		Накладные расходы -	Тенге			10465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1570,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2617				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				13198,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406060				
	Материалы -		Тенге			44442				
	Всего заработная плата -		Тенге				32925,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326911				
		Накладные расходы -	Тенге			36146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5422,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				38347,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199021				
	Материалы -		Тенге			47180				
	Всего заработная плата -		Тенге				17906,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131319				
		Накладные расходы -	Тенге			22920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3438,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				21344,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			753075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				72889,00			
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
109	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	630	64,58	20,80	40688	13104	11541	0,14	88
		м		14,88	4,40	9377	2772	95	0,03	16
110	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,53	60500,00	–	32065	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
111	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,06	248700,00	–	14922	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
112	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600,00	–	7212	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
113	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,02	921900,00	–	18438	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
114	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	8,18	0,10	1636	20	1231	0,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		6,38	0,10	1276	20	95	--	--
115	С190804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20	777,00	--	15540	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля(телефонного) по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	720	54,68	--	39371	--	22733	0,33	238
		м		35,08	--	25259	--	90	--	--
117	С151606-15	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,72	41800,00	--	30096	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	8	368,90	31,00	2951	248	2219	2,30	18
		шт		244,51	12,29	1956	98	108	0,06	--
119	Спрайс	Корпус модульный пластиковый на 3 модуля	2	146,73	--	293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Спрайс	Корпус модульный пластиковый на 9 модуля	2	628,84	--	1258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Спрайс	Корпус модульный пластиковый на 12 модуля	4	628,84	--	2515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	380,51	13,20	2664	92	722	1,00	7
		шт		106,31	2,30	744	16	95	0,01	--
123	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	19	734,62	28,00	13958	532	3919	2,00	38
		шт		212,62	4,50	4040	85	95	0,03	--
124	Спрайс	Выключатель автоматический 3ф63А	5	750,42	--	3752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Спрайс	Выключатель автоматический 3ф32А	4	628,84	--	2515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	Спрайс	Выключатель автоматический 3ф25А	2	347,96	–	696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	Спрайс	Выключатель автоматический 1ф32А	8	83,85	–	671	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
128	Спрайс	Выключатель автоматический 1ф25А	7	83,85	–	587	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
129	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,08	26100,00	–	2088	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
130	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	44	6,21	–	273	–	266	0,06	3
		шт		6,21	–	273	–	97,2	–	–
131	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	28	21,82	2,80	611	78	530	0,18	5
		шт		19,02	0,45	533	13	97,2	–	–
132	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	480	2,70	–	1296	–	1260	0,03	12
		м		2,70	–	1296	–	97,2	–	–
133	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	25,80	–	439	–	365	0,19	3
		шт		19,88	–	338	–	108	–	–
134	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	17	156,00	–	2652	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
135	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	21	25,21	–	529	–	453	0,19	4
		шт		19,99	–	420	–	108	–	–
136	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	21	68,00	–	1428	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
137	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	91	141,48	57,56	12875	5238	9278	0,55	50
				58,47	35,93	5321	3270	108	0,16	14
		шт								
138	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	91	970,00	--	88270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
139	С151706-66	Лампы накаливания энергосберегающие	182	416,00	--	75712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
140	Ц0108-596-7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт	20	1312,19	549,00	26244	10980	8744	3,20	64
				340,19	120,00	6804	2400	95	0,70	14
		шт								
141	С151703-24	Прожектор типа ПКН-1000А-ХЛ1	20	5440,00	--	108800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			553044	30293			542
			Тенге			57636	8674			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			525217				
	Материалы -		Тенге			55605				
	Всего заработная плата -		Тенге				66310,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381683				
		Накладные расходы -	Тенге			63261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9489,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			623786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				75799,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12288				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13025				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			653283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				75799,00			

РАЗДЕЛ 4.Наружные ремонтно-строительные работы

.9.1.Ремонтно-строительные работы

142	Е0134-60-3	Демонтаж панелей типа "Сайдинг"	81	67,81	0,96	5492	78	5670	0,74	60
		м2		63,28	0,36	5125	29	110	--	--
143	Е0109-62-1	Изготовление конструкций металлических шкафов	0,53	26286,83	14360,60	13932	7611	6081	91,80	49
		т		9759,26	2990,06	5172	1585	90	10,22	5
144	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,33	114900,00	--	37917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	0,22	166500,00	--	36630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0109-48-3	Электродуговая сварка	0,14	3658,01	1,57	512	--	399	29,80	4
		т		3168,04	--	444	--	90	--	--
147	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	9	948,24	7,85	8534	71	327	0,24	2
		м		25,41	2,95	229	27	128	0,01	--
148	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	40	40,19	--	1607	--	1447	0,38	15
		м2		40,19	--	1607	--	90	--	--
149	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	50	85,61	0,03	4281	1	2964	0,59	30
		м2		62,72	0,01	3136	--	94,5	--	--
150	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	3,1	7961,30	367,45	24680	1139	3403	7,46	23
		м3		793,07	137,25	2459	425	118	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	100	341,38	15,70	34138	1570	17429	1,71	171
		м2		182,00	2,43	18200	243	94,5	0,01	1
152	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	100	73,02	9,02	7302	902	1443	0,13	13
		м2		13,61	1,66	1361	166	94,5	0,01	1
153	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	169,4	185,63	1,19	31446	202	11634	0,61	104
		м2		64,96	0,45	11003	76	105	0,03	4
154	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	27	234,72	31,90	6337	861	6465	1,91	52
		шт		202,82	5,04	5476	136	115,2	0,04	1
155	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	38,88	4291,20	34,73	166842	1350	4256	0,68	27
		1кВт		72,50	13,01	2819	506	128	0,06	2
156	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	135	8,82	1,05	1191	142	1044	0,07	10
		м2		7,77	0,41	1049	55	94,5	–	–
157	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	192	46,82	0,50	8989	96	10265	0,44	84
		м		46,32	0,09	8893	17	115,2	–	–
158	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	53	297,85	3,96	15786	210	2243	0,30	16
		м		31,57	1,49	1673	79	128	0,01	–
159	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	430	497,85	3,96	214077	1703	18198	0,30	128
		м		31,57	1,49	13577	641	128	0,01	3
160	Е0161-28-1	Устройство металлической решетки на окна по кирпичным и бетонным поверхностям	50	672,75	0,85	33638	43	4105	0,82	41
		м2		86,75	0,13	4337	6	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	145	35,98	0,69	5218	100	5914	0,33	48
		м		35,29	0,11	5118	16	115,2	–	–
162	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	132	568,85	3,96	75089	523	5587	0,30	39
		м		31,57	1,49	4168	197	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			733638	16602			914
			Тенге			95847	4205			23
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5492				
Материалы -			Тенге			289				
Всего заработная плата -			Тенге				5154,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				850,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				6005,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174912				
Материалы -			Тенге			38392				
Всего заработная плата -			Тенге				44126,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			36630				
Местные материалы -			Тенге			52738				
		Накладные расходы -	Тенге			43468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6520,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13103				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			231483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				50646,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			52361				
Материалы -			Тенге			1217				
Всего заработная плата -			Тенге				7201,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37917				
		Накладные расходы -	Тенге			6481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				972,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				8173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500873				
	Материалы -		Тенге			454006				
	Всего заработная плата -		Тенге				43571,00			
		Накладные расходы -	Тенге			53255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			587375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				51559,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			893062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				116383,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3316027**	**76720**			**4690**
			Тенге			**495867**	**20174**			**119**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			596183				
	Материалы -		Тенге			69878				
	Всего заработная плата -		Тенге				92196,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			411803				
		Накладные расходы -	Тенге			88765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13315,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			726045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				105511,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848030				
	Материалы -		Тенге			593742				
	Всего заработная плата -		Тенге				330560,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			743303				
	Местные материалы -		Тенге			159120				
		Накладные расходы -	Тенге			336909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50536,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2316035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				381097,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52361				
	Материалы -		Тенге			1217				
	Всего заработная плата -		Тенге				7201,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37917				
		Накладные расходы -	Тенге			6481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				972,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3531				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				8173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			816770				
	Материалы -		Тенге			541573				
	Всего заработная плата -		Тенге				86084,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182054				
	Местные материалы -		Тенге			152				
		Накладные расходы -	Тенге			106768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			978951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				102099,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2844				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4086247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5078
		Сметная заработная плата -	Тенге				596880,00			
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2012г, К=2,088					8 532 084				
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ, НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ 2%					170 642				
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					8 702 725				
	НДС 12%					1 044 327				
	ВСЕГО					9 747 052				

ЗАКАЗЧИК: Начальник СПК-2 мастер п/п службы Кафизов Д.М

ПОДРЯДЧИК: Мурунов К.О.

Страниц -