Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скади"

АКТ
выполненных работ на Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК. за АПРЕЛЬ 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние ремонтно-строительные работы								
1	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	158,09	21,24	3320	446	3179	1,29	27
		шт		136,85	3,31	2874	70	108	0,03	1
2	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	50,55	55,83	6,81	2822	344	2735	0,46	23
		м2		49,02	1,08	2478	55	108	0,01	--
3	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	50,55	296,40	18,87	14983	954	5653	0,82	41
		м2		86,80	6,39	4388	323	120	0,03	2
4	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	50,55	11500,00	--	581325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	16,93	107,59	6,63	1822	112	1865	0,95	16
		м2		100,96	1,04	1709	18	108	0,01	--
6	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	30	233,71	0,77	7011	23	1418	0,41	12
		м		44,02	0,11	1321	3	107,1	--	--
7	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	238,55	30,15	954	121	913	1,96	8
		шт		208,40	2,90	834	12	108	0,19	1
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	7,56	45,12	6,55	341	50	323	0,36	3
		м2		38,57	1,04	292	8	108	0,01	--
9	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	64,7	764,63	67,78	49472	4385	25728	3,85	249
		м2		409,51	11,29	26495	730	94,5	0,06	4
10	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	64,7	590,19	6,12	38186	396	5976	0,81	52
		м2		85,64	2,32	5541	150	105	0,01	1
11	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	445,4	13,04	0,93	5807	414	6039	0,11	51
		1м2		12,11	0,14	5393	62	110,7	--	1
12	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	358	4,20	0,19	1503	68	1596	0,04	13
		1м		4,01	0,02	1435	7	110,7	--	--
13	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	254,4	80,16	4,00	20393	1018	9664	0,37	95
		м2		39,59	0,61	10072	155	94,5	--	1
14	Е0161-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	2,5	397,57	34,56	994	86	506	1,96	5
		м2		208,58	5,74	521	14	94,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	254,4	91,98	1,91	23399	486	11420	0,44	113
		м2		47,21	0,29	12011	74	94,5	–	1
16	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной краски с лестниц	107	34,23	–	3663	–	3461	0,32	34
		м2		34,23	–	3663	–	94,5	–	–
17	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	781,1	69,83	3,78	54547	2953	23647	0,30	231
		м2		31,45	0,59	24563	461	94,5	–	2
18	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным прн толщине намета до 5 мм	781,1	80,65	1,83	62994	1429	28252	0,36	279
		м2		37,98	0,29	29670	227	94,5	–	2
19	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70	84,84	10,56	5939	739	5885	0,70	49
		1м2		74,28	1,67	5200	117	110,7	0,01	1
20	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамическнх плнток на растворе	6,5	1042,43	14,85	6776	97	1192	1,54	10
		1м2		163,31	2,32	1062	15	110,7	0,02	–
21	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен нз керамических глазурованных плиток	245,5	102,57	23,58	25181	5789	19290	0,74	182
		м2		78,99	4,16	19392	1021	94,5	0,02	6
22	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кнрпичу н бетону	144,5	824,26	2,10	119105	303	32380	2,00	289
		м2		212,62	0,79	30724	114	105	–	1
23	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	1,2	1382,55	627,75	1659	753	1189	7,10	9
		м3		754,80	236,25	906	283	100	1,16	1
24	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центральиого отоплення на резьбе диаметром 50 мм	118	69,08	1,00	8152	118	9276	0,64	76
		м		68,08	0,16	8034	19	115,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	20	89,17	1,50	1783	30	2026	0,82	16
		м		87,67	0,25	1753	5	115,2	–	–
26	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	6	74,73	1,59	448	10	507	0,69	4
		м		73,14	0,25	439	2	115,2	–	–
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	576,43	0,64	3459	4	479	0,58	4
		м		62,09	0,25	373	2	128	–	–
28	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	42	93,95	3,27	3946	137	4413	0,85	36
		м		90,68	0,52	3809	22	115,2	–	–
29	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	42	706,03	1,43	29653	60	3230	0,56	24
		м		59,53	0,54	2500	23	128	–	–
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	30	35,98	0,69	1080	21	1224	0,33	10
		м		35,29	0,11	1059	3	115,2	–	–
31	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30	381,32	12,19	11440	366	6870	1,64	49
		м		174,35	4,57	5230	137	128	0,02	1
32	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	4	207,58	0,53	830	2	951	1,94	8
		компл		206,24	0,09	825	–	115,2	–	–
33	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	4	1650,00	–	6600	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	32	21,82	2,80	698	90	606	0,18	6
		шт		19,02	0,45	609	14	97,2	–	–
35	Ц0108-148-1	Демонтаж Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	680	12,27	1,05	8341	714	3595	0,10	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		5,32	0,25	3615	170	95	--	1
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100	18,63	2,10	20494	2310	11632	0,10	110
		м		10,63	0,50	11694	550	95	--	3
37	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,1	52100,00	--	57310	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	22	6,21	--	137	--	133	0,06	1
		шт		6,21	--	137	--	97,2	--	--
39	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	50	6,21	--	310	--	302	0,06	3
		шт		6,21	--	310	--	97,2	--	--
40	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,02	26100,00	--	522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок по 2 этажу в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	238,55	30,15	2863	362	2738	1,96	24
		шт		208,40	2,90	2501	35	108	0,19	2
42	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	22,68	45,12	6,55	1023	149	970	0,36	8
		м2		38,57	1,04	875	24	108	0,01	--
43	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах по 2 этажу в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	188,32	31,37	1780	296	1218	0,90	8
		м2		95,57	11,86	903	112	120	0,14	1
44	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	5	42,93	--	215	--	224	0,39	2
				41,49	--	207	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	5	308,00	--	1540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2842,56	9,20	2843	9	113	0,79	1
		комплект		83,98	4,50	84	4	128	0,02	--
48	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	7,5	310,28	192,06	2327	1440	1581	1,11	8
		1м2		118,22	72,15	887	541	110,7	0,40	3
49	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,5	358,46	14,76	2688	111	405	0,36	3
		м2		38,38	5,54	288	42	123	0,03	--
50	Е0134-63-1	Устройство подвесных потолков из реек "Сайдинг" в душевой	6,5	910,71	87,48	5920	569	2253	2,65	17
		м2		281,72	33,35	1831	217	110	0,16	1
51	С прайс	Сайдинг виниловый	7	461,15	--	3228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0163-11-1	Разборка облицовки оконных откосов из "Сайдинга"	29,1	8,82	1,05	257	31	225	0,07	2
		м2		7,77	0,41	226	12	94,5	--	--
53	Е0134-60-1	Облицовка каркасов оконных откосов Сайдингом ранее снятым	29,1	81,50	0,76	2372	22	2541	0,74	22
		м2		79,09	0,29	2302	8	110	--	--
54	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(без стоимости дверного блока)	1,2	316,40	19,34	380	23	137	0,83	1
		м2		88,68	6,57	106	8	120	0,03	--
55	Е0165-19-1	Демонтаж регистров отопления	8	144,16	15,96	1153	128	1205	1,21	10
		шт		128,20	2,52	1026	20	115,2	0,02	--
56	Е0157-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2	84,6	98,09	0,26	8298	22	5425	0,54	46
		1м2		57,88	0,05	4896	4	110,7	--	--
57	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	36,2	496,87	1,66	17987	60	2220	0,52	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		55,12	0,27	1995	10	110,7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1280165**	**28049**			**2377**
			Тенге			**249054**	**5903**			**39**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96103				
	Материалы -		Тенге			14070				
	Всего заработная плата -		Тенге				21457,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57832				
		Накладные расходы -	Тенге			21061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7030				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			124194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				24616,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1109446				
	Материалы -		Тенге			152657				
	Всего заработная плата -		Тенге				208131,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			620760				
	Местные материалы -		Тенге			109145				
		Накладные расходы -	Тенге			207457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31119,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1395917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2049
		Сметная заработная плата -	Тенге				239250,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71387				
	Материалы -		Тенге			38771				
	Всего заработная плата -		Тенге				25368,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6600				
		Накладные расходы -	Тенге			30293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4544,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6101				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				29912,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1631314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2545
		Сметная заработная плата -	Тенге				293778,00			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация								
58	**Ц0110-671-3**	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям**	**820**	**50,08**	**1,30**	**41067**	**1066**	**26038**	**0,33**	**271**
		м		**35,08**	**0,20**	**28767**	**164**	**90**	**–**	**1**
59	**С151606-15**	**Кабели телефонные распределительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 4х0,5мм**	**0,2**	**41800,00**	**–**	**8360**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
60	**С151606-16**	**Кабели телефонные распределительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 2х0,5мм**	**0,5**	**33900,00**	**–**	**16950**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
61	**С151606-17**	**Кабели телефонные распределительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 6х0,5мм**	**0,08**	**42800,00**	**–**	**3424**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
62	**С151606-18**	**Кабели телефонные распределительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 8х0,5мм**	**0,04**	**67700,00**	**–**	**2708**	**–**	**–**	**–**	**–**
		1000м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**72509**	**1066**			**271**
			Тенге			**28767**	**164**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			72509				
	Материалы -		Тенге			11234				
	Всего заработная плата -		Тенге				28931,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31442				
		Накладные расходы -	Тенге			26038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3906,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5913				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			104461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				32837,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				32837,00			
		РАЗДЕЛ 3.Кровли								
		.8.1.Холодный склад								
63	Е0110-14-1	**Установка стропил**	1,3	19531,46	334,28	25391	435	3862	22,10	29
		м3		2349,45	126,00	3054	164	120	0,62	1
64	Е0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	0,5	19632,55	309,62	9816	155	950	13,80	7
		м3		1467,08	117,00	734	59	120	0,57	--
65	Е0110-50-7	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного**	130	637,36	16,15	82857	2100	5894	0,30	39
		м2		31,68	6,10	4118	793	120	0,03	4
66	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,8	506,72	28,11	912	51	202	0,78	1
		м3		82,92	10,58	149	19	120	0,05	--
67	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	130	17,84	0,91	2319	118	534	0,03	4
		м2		3,08	0,34	401	44	120	--	--
68	Е0110-53-3	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	130	129,78	0,55	16872	72	700	0,04	5
		м2		4,28	0,20	557	26	120	--	--
69	Е0158-17-1	**Устройство покрытия из листовой стали скаты кровли**	130	557,71	0,93	72503	121	7420	0,50	65
		м2		53,16	0,14	6910	18	107,1	--	--
70	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,11	50800,00	--	5588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-437	**Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7**	140,4	587,00	--	82415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**298673**	**3050**			**150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15923	1123			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298673				
	Материалы -		Тенге			191697				
	Всего заработная плата -		Тенге				17046,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88003				
		Накладные расходы -	Тенге			19562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2934,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				19980,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			337329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				19980,00			

РАЗДЕЛ 4.Наружные ремонтно-строительные работы

.9.1.Ремонтно-строительные работы

72	Е0134-60-3	Демонтаж панелей типа "Сайдинг"	91	67,81	0,96	6170	87	6370	0,74	68
		м2		63,28	0,36	5758	33	110	--	--
73	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	2	12623,60	1830,78	25247	3662	8125	41,40	83
		шт		4401,23	112,50	8802	225	90	8,15	16
74	Спрайс	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбам высота 3,5м	2	80491,97	--	160984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	0,9	7961,30	367,45	7165	331	988	7,46	7
		м3		793,07	137,25	714	124	118	0,67	1
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	204,4	185,63	1,19	37943	243	14037	0,61	125
		м2		64,96	0,45	13277	92	105	0,03	5
77	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	52	8,82	1,05	459	55	402	0,07	4
				7,77	0,41	404	21	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
78	Е0165-18-1	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм**	130	46,82	0,50	6087	65	6950	0,44	57
		м		46,32	0,09	6022	12	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			244055	4442			343
			Тенге			34977	506			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6170				
		Материалы -	Тенге			325				
		Всего заработная плата -	Тенге				5791,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				955,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				6746,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45567				
		Материалы -	Тенге			724				
		Всего заработная плата -	Тенге				14632,00			
		Местные материалы -	Тенге			29820				
		Накладные расходы -	Тенге			15427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2314,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				16946,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25247				
		Материалы -	Тенге			12783				
		Всего заработная плата -	Тенге				9027,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				10246,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6087				
		Всего заработная плата -	Тенге				6033,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1043,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				7076,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			160984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9659				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			170643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			297783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				41014,00			
		РАЗДЕЛ 5.Электромонтажные работы								
79	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	640	64,58	20,80	41333	13312	11724	0,14	90
		м		14,88	4,40	9525	2816	95	0,03	16
80	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,42	60500,00	–	25410	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
81	С151601-343	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2**	0,12	79100,00	–	9492	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
82	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2**	0,09	248700,00	–	22383	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
83	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2**	0,01	360600,00	–	3606	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0169-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**	1450	101,75	73,85	147531	107082	73074	0,26	380
		м		27,90	28,10	40449	40745	90	0,15	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**249756**	**120394**			**470**
			Тенге			**49974**	**43561**			**240**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**102224**				
		Материалы -	Тенге			**18496**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12341,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60891**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11724**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1759,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6837**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**120786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14100,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**147531**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**81194,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**73074**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10961,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13236**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**233842**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92155,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**354628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106255,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2145157**	**157002**			**3610**
			Тенге			**378696**	**51257**			**307**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**277007**				
		Материалы -	Тенге			**44125**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**68520,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**150165**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65194**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9779,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20532**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**362733**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**710**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78300,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1601218**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			345077				
	Всего заработная плата -		Тенге				321003,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			708762				
	Местные материалы -		Тенге			138964				
		Накладные расходы -	Тенге			315520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47328,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2031742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3004
		Сметная заработная плата -	Тенге				368331,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25247				
	Материалы -		Тенге			12783				
	Всего заработная плата -		Тенге				9027,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				10246,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77473				
	Материалы -		Тенге			38771				
	Всего заработная плата -		Тенге				31401,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6600				
		Накладные расходы -	Тенге			37244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5587,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				36988,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			164212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9853				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			174065				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2725514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4130
		Сметная заработная плата -	Тенге				493865,00			
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2012г, К=2,088					5 690 873				
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ, НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ 2%					113 817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					**5 804 691**				
	НДС 12%					**696 563**				
	ВСЕГО					**6 501 254**				

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГП
Ильчубаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник СПЧ-2
майор п/к службы
Кафизов Д.СЧ
26.04.2012г

Нусушаев Ч.О.