Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000027	**25.06.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК
Основание: № 44 от 13.03.2012г. ПЧ-2

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК"	шт	1	12 664 771,00	12 664 771,00

Всего работ на сумму: 12 664 771,00
в т.ч НДС 1 356 939,75

Итого сумма: Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади"

РНН: 620300332272, БИН 100940000647,
Адрес: г. Астана ул. Складская 8
Расчетный счет: KZ4978003G0125128001 в Филиал АО Темірбанк, г. Астана,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК

РНН: 620300312091, БИН
Адрес: г. Астана пр. Богенбай батыра, 4
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 00000000039 от 25.06.12 (1)

Дата оборота по реализации: 25.06.2012 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади" **(2)**

РНН, БИН и место нахождения поставщика: РНН: 620300332272, БИН: 100940000647, Адрес: г. Астана ул. Складская 8, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0009939 от 23.09.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ4978003G0125128001 в Филиал АО Темірбанк, г. Астана, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 44 от 13.03.2012г. ПЧ-2 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана пр. Богенбай батыра, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: Справка Ф. № 3 КС-3 за июнь 2012г. (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Служба пожаротушения аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК **(10)**

РНН, БИН и место нахождения покупателя: РНН: 620300312091, БИН:, г. Астана пр. Богенбай батыра, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК"	шт	1	11 307 831,25	11 307 831,25	12%	1 356 939,75	12 664 771,00		
Всего по счету:					**11 307 831,25**		**1 356 939,75**	**12 664 771,00**		

Руководитель организации Матвейчук Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Нуркишева А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Нуркишева А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скади"

АКТ

выполненных работ на Капитальный ремонт зданий и помещений СПЧ-2 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ" ДЧС г. Астаны МЧС РК. за ИЮНЬ 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние ремонтно-строительные работы(часть 1)								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	158,09	21,24	1107	149	1060	1,29	9
		шт		136,85	3,31	958	23	108	0,03	--
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	16,85	55,83	6,81	941	115	912	0,46	8
		м2		49,02	1,08	826	18	108	0,01	--
3	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,85	296,40	18,87	4994	318	1884	0,82	14
		м2		86,80	6,39	1463	108	120	0,03	1
4	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	16,85	11500,00	--	193775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,64	107,59	6,63	607	37	621	0,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,96	1,04	569	6	108	0,01	--
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	10,5	18,86	0,47	198	5	191	0,16	2
		м		16,75	0,09	176	1	108	--	--
7	Спрайс	Стоимость пластиковых подоконных досок	10,5	922,30	--	9684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0158-25-1	Смена поясков, саидрнков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	10,5	233,71	0,77	2454	8	496	0,41	4
		м		44,02	0,11	462	1	107,1	--	--
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	551,4	13,04	0,93	7190	513	7477	0,11	63
		1м2		12,11	0,14	6677	77	110,7	--	1
10	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	278	4,20	0,19	1167	53	1240	0,04	10
		1м		4,01	0,02	1114	6	110,7	--	--
11	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	223,1	80,16	4,00	17884	892	8475	0,37	83
		м2		39,59	0,61	8832	136	94,5	--	1
12	Е0161-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	3	397,57	34,56	1193	104	608	1,96	6
		м2		208,58	5,74	626	17	94,5	0,03	--
13	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	223,1	91,98	1,91	20520	426	10015	0,44	99
		м2		47,21	0,29	10533	65	94,5	--	1
14	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной краски с лестниц	43	34,23	--	1472	--	1391	0,32	14
		м2		34,23	--	1472	--	94,5	--	--
15	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	712,5	69,83	3,78	49756	2693	21571	0,30	211
		м2		31,45	0,59	22406	420	94,5	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	712,5	80,65	1,83	57461	1304	25771	0,36	255
		м2		37,98	0,29	27064	207	94,5	--	2
17	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118	153,34	2,10	18094	248	5235	0,39	46
		м2		41,46	0,79	4892	93	105	--	--
18	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20	144,81	1,88	2896	38	1060	0,47	9
		м2		49,75	0,72	995	14	105	--	--
19	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	50	13,48	0,12	674	6	516	0,09	5
		м2		9,78	0,05	489	3	105	--	--
20	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	50	13,48	0,12	674	6	516	0,09	5
		м2		9,78	0,05	489	3	105	--	--
21	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	68,4	84,84	10,56	5803	722	5751	0,70	48
		1м2		74,28	1,67	5081	114	110,7	0,01	1
22	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	48	1042,42	14,85	50036	713	8801	1,54	74
		1м2		163,31	2,32	7839	111	110,7	0,02	1
23	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	71	102,57	23,58	7282	1674	5579	0,74	53
		м2		78,99	4,16	5608	295	94,5	0,02	2
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	81,6	824,26	2,10	67259	171	18285	2,00	163
		м2		212,62	0,79	17350	64	105	--	--
25	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	12,6	123,69	0,07	1559	1	803	0,63	8
		м2		67,40	0,02	849	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 Ворот	109,8	62,91	0,07	6907	8	2010	0,18	20
		м2		19,35	0,02	2124	2	94,5	--	--
27	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	60	69,08	1,00	4145	60	4717	0,64	38
		м		68,08	0,16	4085	10	115,2	--	--
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	150	708,14	14,12	106221	2118	12303	0,55	83
		м		58,79	5,29	8818	794	128	0,03	4
29	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	100	89,17	1,50	8917	150	10129	0,82	82
		м		87,67	0,25	8767	25	115,2	--	--
30	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	12	74,73	1,59	897	19	1015	0,69	8
		м		73,14	0,25	878	3	115,2	--	--
31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	576,43	0,64	6917	8	957	0,58	7
		м		62,09	0,25	745	3	128	--	--
32	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	28	35,98	0,69	1008	19	1142	0,33	9
		м		35,29	0,11	988	3	115,2	--	--
33	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22	381,32	12,19	8389	268	5038	1,64	36
		м		174,35	4,57	3836	101	128	0,02	--
34	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	1	319,95	3,81	320	4	355	2,89	3
		компл		307,24	0,59	307	1	115,2	0,01	--
36	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,5	35,99	--	90	--	115	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		35,83	--	90	--	128	--	--
37	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	64	21,82	2,80	1396	179	1211	0,18	11
		шт		19,02	0,45	1217	29	97,2	--	--
40	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	320	49,48	--	15835	--	10508	0,29	92
		м		30,40	--	9729	--	108	0,02	6
41	Спрайс	Труба гофрированная д.25мм	320	27,25	--	8720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-148-1	Демонтаж Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	750	12,27	1,05	9199	788	3965	0,10	75
		м		5,32	0,25	3987	188	95	--	1
43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	18,63	2,10	2236	252	1269	0,10	12
		м		10,63	0,50	1276	60	95	--	--
44	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,12	52100,00	--	6252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	17	6,21	--	106	--	103	0,06	1
		шт		6,21	--	106	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			716622	14068			1672
			Тенге			173724	3000			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35024				
	Материалы -		Тенге			11239				
	Всего заработная плата -		Тенге				16591,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6252				
		Накладные расходы -	Тенге			17056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2558,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				19149,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540308				
	Материалы -		Тенге			136555				
	Всего заработная плата -		Тенге				130680,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212179				
	Местные материалы -		Тенге			52476				
		Накладные расходы -	Тенге			130266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19540,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1290
		Сметная заработная плата -	Тенге				150220,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141290				
	Материалы -		Тенге			105743				
	Всего заработная плата -		Тенге				29452,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4386				
		Накладные расходы -	Тенге			35771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				34818,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			953697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1788
		Сметная заработная плата -	Тенге				204187,00			

РАЗДЕЛ 2.Внутренние ремонтно-строительные работы(часть 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок по 2 этажу в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	238,55	30,15	4771	603	4564	1,96	39
				208,40	2,90	4168	58	108	0,19	4
		шт								
47	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	37,8	45,12	6,55	1706	248	1617	0,36	14
				38,57	1,04	1458	39	108	0,01	--
		м2								
48	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок по 1 этажу в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	238,55	30,15	1193	151	1141	1,96	10
				208,40	2,90	1042	15	108	0,19	1
		шт								
49	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	9,45	45,12	6,55	426	62	404	0,36	3
				38,57	1,04	364	10	108	0,01	--
		м2								
50	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит(замена плиток потолка "ARMSTRONG")	16	100,34	2,21	1605	35	1586	1,76	28
				93,55	0,83	1497	13	105	--	--
		м2								
51	С прайс	Плитки потолка "ARMSTRONG"	16	377,31	--	6037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
52	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	2	310,28	192,06	621	384	421	1,11	2
				118,22	72,15	236	144	110,7	0,40	1
		1м2								
53	Е0151-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	0,6	671,86	0,02	403	--	402	6,19	4
				658,06	--	395	--	101,7	--	--
		м3								
54	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8	10759,12	257,71	8607	206	439	4,05	3
				430,56	91,69	344	73	105	0,40	--
		м3								
55	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,084	94400,00	--	7930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	375,50	39,24	1877	196	1101	1,47	7
				156,28	15,75	781	79	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
57	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483,00	--	2415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(под полы из мраморной крошки)	80	260,04	13,43	20804	1074	4325	0,37	29
		м2		38,91	5,04	3113	403	123	0,02	2
59	Е0111-11-4 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек(общей толщины 50мм)	480	46,37	0,67	22260	322	424	--	2
		м2		0,47	0,25	225	120	123	--	1
60	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	80	549,58	23,26	43967	1861	17281	1,57	126
		м2		166,91	8,71	13353	697	123	0,04	3
61	Е0111-17-4 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/(общей толщины 50мм)	480	99,56	0,67	47787	322	9751	0,15	73
		м2		16,27	0,25	7807	120	123	--	1
62	Е0111-18-1	Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия	126	39,11	0,12	4928	15	3649	0,22	28
		м		23,49	0,05	2960	6	123	--	--
63	Е0165-19-1	Демонтаж регистров отопления	8	144,16	15,96	1153	128	1205	1,21	10
		шт		128,20	2,52	1026	20	115,2	0,02	--
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	38	375,50	39,24	14269	1491	8367	1,47	56
		1шт		156,28	15,75	5938	598	128	0,07	3
65	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	38	34,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0157-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2	215,5	98,09	0,26	21137	56	13819	0,54	117
		1м2		57,88	0,05	12472	11	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	94,6	496,87	1,66	47003	157	5801	0,52	49
		1м2		55,12	0,27	5215	26	110,7	--	--
68	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	200	42,07	0,80	8413	160	5376	0,28	56
		м		29,77	0,10	5953	20	90	--	--
69	С151604-1	Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,2	114100,00	--	22820	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-122-7	Монтаж распредилителя телефонных пар	2	7384,93	5,40	14770	11	12060	63,00	126
		компл		6697,53	2,30	13395	5	90	0,01	--
71	Спрайс	Распредилитель телефонных пар	2	2683,07	--	5366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм(применительно устройство декоративной панели на стены)	102	287,50	4,32	29325	441	2582	0,18	19
		м2		19,45	1,64	1984	167	120	0,01	1
73	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	78	797,10	4,85	62174	378	11330	1,29	100
		м2		136,93	1,41	10680	110	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405060	8300			902
			Тенге			94408	2734			18
Стоимость монтажных работ -			Тенге			46003				
Материалы -			Тенге			3664				
Всего заработная плата -			Тенге				19373,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22820				
		Накладные расходы -	Тенге			17436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2615,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3806				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			67245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				21988,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326647				
	Материалы -		Тенге			130522				
	Всего заработная плата -		Тенге				69326,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7930				
	Местные материалы -		Тенге			114568				
		Накладные расходы -	Тенге			79534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11930,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				81256,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21007				
	Материалы -		Тенге			7739				
	Всего заработная плата -		Тенге				8443,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3707				
		Накладные расходы -	Тенге			10673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1601,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				10044,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			11403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			12087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			543464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							974
		Сметная заработная плата -	Тенге				113288,00			
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
74	**Ц0108-146-2**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крепленнем накладнымн скобамн, масса 1 м до 1 кг**	**420**	**64,58**	**20,80**	**27125**	**8736**	**7694**	**0,14**	**59**
		м		**14,88**	**4,40**	**6251**	**1848**	**95**	**0,03**	**11**
75	**С151601-342**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**0,42**	**60500,00**	**--**	**25410**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0169-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**	420	101,75	73,85	42733	31017	21166	0,26	110
		м		27,90	28,10	11716	11802	90	0,15	65
77	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	44	6,21	--	273	--	266	0,06	3
		шт		6,21	--	273	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			95541	39753			172
			Тенге			18240	13650			75
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52808				
	Материалы -		Тенге			12138				
	Всего заработная плата -		Тенге				8372,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25410				
		Накладные расходы -	Тенге			7960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1194,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3646				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			64414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				9566,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42733				
	Всего заработная плата -		Тенге				23518,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3175,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				26693,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				36259,00			
		РАЗДЕЛ 4.Пожарная сигнализация								
78	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении**	59	235,52	1,60	13896	94	11290	2,00	118
		шт		212,62	--	12545	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Спрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с комплектом крепления ИП 212-41М с КМЧ	59	528,23	--	31165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-коитактный, магнитоконтактный в нормальном исполненин	1	115,81	--	116	--	96	1,00	1
		шт		106,31	--	106	--	90	--	--
81	Спрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1	754,61	--	755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-349-6	Аппаратура настениого типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	1	740,86	--	741	--	644	6,00	6
		шт		637,86	--	638	--	101	--	--
83	Спрайс	Оповещатель световой "ШЫГУ" 12В, 50мА	1	524,04	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматнческие: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	235,52	1,60	2826	19	2296	2,00	24
		шт		212,62	--	2551	--	90	--	--
85	Спрайс	Оповещатель световой с сигнальной сиреной "Маяк-12-КП"	12	838,46	--	10061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0110-349-4	Аппаратура настениого типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	479,54	--	480	--	429	4,00	4
		шт		425,24	--	425	--	101	--	--
87	Спрайс	Коробка распредилительная КРТП-10	1	834,27	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основаннем по стенам н потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1780	50,08	1,30	89146	2314	56522	0,33	587
		м		35,08	0,20	62446	356	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С151606-15	Кабели телефонные распредилительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 4х0,5мм	1,18	41800,00	--	49324	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	С151606-16	Кабели телефонные распредилительные с ПХВ изоляцией 2-х парный с диаметром жилы КСПВ 2х0,5мм	0,5	33900,00	--	16950	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
91	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100,00	--	5210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
92	С151803-13	Кабельный канал 15х10мм	104	1760,00	--	183040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			405069	2428			740
			Тенге			78712	356			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			361729				
	Материалы -		Тенге			26065				
	Всего заработная плата -		Тенге				79068,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254524				
		Накладные расходы -	Тенге			71278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			458987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				89760,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			43340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2600				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			45940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			504927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				89760,00			
		РАЗДЕЛ 5.Видеонаблюдение								
93	Ц0110-350-2 3	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	1	226,52	9,20	227	9	219	2,00	2
		шт		212,62	4,50	213	4	101	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Спрайс	Видеокамера внутреннего наблюдения с цветным изображением	1	16308,01	--	16308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	479,54	--	480	--	429	4,00	4
		шт		425,24	--	425	--	101	--	--
96	Спрайс	Коробка распредилительная 125х125	1	278,79	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	2	106,31	--	213	--	215	1,00	2
		шт		106,31	--	213	--	101	--	--
98	Спрайс	Разъем BNC	2	106,90	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	750	17,33	2,10	12998	1575	7788	0,10	75
		м		10,63	0,30	7973	225	95	--	1
100	С151605-7	Кабели для аппаратуры телевизнонных центров и передвижных станций цветного телевидения /ТУ 16.505.885-76/, марка ТКЦ-37	0,3	486000,00	--	145800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
101	С151605-9	Кабели для коллективных и индивидуальных и прнемных антенн, марка КПТА	0,45	13700,00	--	6165	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			182683	1584			83
			Тенге			8824	230			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			165882				
	Материалы -		Тенге			3509				
	Всего заработная плата -		Тенге				9053,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151965				
		Накладные расходы -	Тенге			8652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				10351,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			17809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				10351,00			
		РАЗДЕЛ 6.Система громкой связи								
102	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	3	228,02	--	684	--	644	2,00	6
		шт		212,62	--	638	--	101	--	--
103	Спрайс	Колонка звуковая 2КЗ-1	3	1802,68	--	5408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС прокладываемый по кирпичным основаниям	400	42,07	0,80	16827	320	10752	0,28	112
		м		29,77	0,10	11907	40	90	--	--
105	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,4	20800,00	--	8320	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
106	С151803-13	Кабельный канал 15х10мм	90	1760,00	--	158400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**189639**	**320**			**118**
			Тенге			**12545**	**40**			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			184231				
	Материалы -		Тенге			4646				
	Всего заработная плата -		Тенге				12585,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166720				
		Накладные расходы -	Тенге			11396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			207365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				14294,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			5408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			5733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			213097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				14294,00			
		РАЗДЕЛ 7.Вытяжная система вентиляции(газоотводы)								
107	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	6	232,43	28,48	1395	171	1082	1,22	7
		шт		129,70	11,25	778	67	128	0,05	--
108	Спрайс	Быстроразъемный механизм	6	16769,16	--	100615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	55,35	5,71	0,56	316	31	313	0,04	2
		кг		4,22	0,20	234	11	128	--	--
110	Спрайс	Соединители к воздуховоду	6	5030,75	--	30184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	2	686,69	154,03	1373	308	1462	4,82	10
		шт		512,41	58,50	1025	117	128	0,28	1
112	Спрайс	Вентилятор пылевой ВР 120-45 Двигатель 505/1500	2	140525,56	--	281051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,6	948,98	6,95	1518	11	1257	5,75	9
		м2		611,28	2,25	978	4	128	0,01	--
114	Спрайс	Гибкие вставки	4	3521,52	--	14086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0120-41-8	Установка вибронзоляторов	10	1193,87	4,78	11939	48	1357	0,98	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,18	1,80	1042	18	128	0,01	--
116	Спрайс	Подставки для вентиляторов	2	5785,36	--	11571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-481-2	Электроподключение вентиляторов	2	776,85	165,00	1554	330	1113	5,00	10
		шт		531,55	54,00	1063	108	95	0,31	1
118	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	59,1	1836,27	10,58	108523	625	11639	1,41	83
		м2		149,90	3,96	8859	234	128	0,02	1
119	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	94	104,29	1,20	9803	113	696	0,05	5
		кг		5,34	0,45	502	42	128	--	--
120	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	50	129,46	50,15	6473	2507	3772	0,53	27
		м2		56,77	18,68	2838	934	100	0,09	5
121	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 75, толщина 60 мм	3	6740,00	--	20220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0120-13-6	Установка клапанов дросельных периметром до 1600 мм	2	252,16	9,20	504	18	360	1,28	3
		шт		136,08	4,50	272	9	128	0,02	--
123	Е0120-13-5	Установка клапанов дросельных периметром до 1000 мм	1	195,88	5,38	196	5	143	1,03	1
		шт		109,50	2,25	109	2	128	0,01	--
124	Спрайс	Клапан дросельный 300х300	2	12367,26	--	24735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Спрайс	Клапан дросельный 200х150	1	9013,42	--	9013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	65,79	6,95	132	14	139	0,49	1
				52,09	2,25	104	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
127	Спрайс	Зонты	2	3773,06	--	7546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**642747**	**4182**			**167**
			Тенге			**17805**	**1551**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1554				
	Материалы -		Тенге			161				
	Всего заработная плата -		Тенге				1171,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26693				
	Материалы -		Тенге			1127				
	Всего заработная плата -		Тенге				3772,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20220				
		Накладные расходы -	Тенге			3772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				566,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				4338,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135699				
	Материалы -		Тенге			120452				
	Всего заработная плата -		Тенге				14412,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				17179,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			478801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28728				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			507530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			706045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				22856,00			
		РАЗДЕЛ 8.Кровли								
		.8.2. Ремонт кровли из металлочерепицы								
128	**Е0158-2-3**	**Разборка покрытий кровли из черепицы**	**461**	**74,97**	**3,54**	**34561**	**1632**	**35302**	**0,67**	**310**
		м2		**71,43**	**0,07**	**32929**	**32**	**107,1**	**--**	**1**
129	**Е0158-14-4**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы**	**461**	**100,29**	**1,27**	**46235**	**585**	**8964**	**0,17**	**78**
		м2		**17,96**	**0,20**	**8278**	**92**	**107,1**	**--**	**1**
130	**Е0110-53-3**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**541**	**129,78**	**0,55**	**70213**	**298**	**2911**	**0,04**	**22**
		м2		**4,28**	**0,20**	**2318**	**108**	**120**	**--**	**1**
131	**Е0112-7-5**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**541**	**1176,83**	**8,20**	**636668**	**4436**	**119018**	**1,71**	**925**
		м2		**181,79**	**3,08**	**98348**	**1666**	**119**	**0,02**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**787677**	**6951**			**1335**
			Тенге			**141873**	**1899**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787677				
	Материалы -		Тенге			638852				
	Всего заработная плата -		Тенге				143772,00			
		Накладные расходы -	Тенге			166194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				168701,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1011103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				168701,00			
		РАЗДЕЛ 9.Наружные ремонтно-строительные работы								
		.9.1.Ремонтно-строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0134-60-3	Демонтаж панелей типа "Сайдинг"	78	67,81	0,96	5289	75	5460	0,74	58
				63,28	0,36	4936	28	110	--	--
		м2								
133	Е0111-17-1	Демонтаж мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	48	136,20	24,18	6537	1161	7062	1,30	62
				110,56	9,06	5307	435	123	0,06	3
		м2								
134	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	160	40,19	--	6430	--	5787	0,38	60
				40,19	--	6430	--	90	--	--
		м2								
135	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	126,2	185,63	1,19	23427	150	8667	0,61	77
				64,96	0,45	8197	57	105	0,03	3
		м2								
136	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	19	234,72	31,90	4460	606	4550	1,91	36
				202,82	5,04	3854	96	115,2	0,04	1
		шт								
137	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	27,36	4291,20	34,73	117407	950	2995	0,68	19
				72,50	13,01	1984	356	128	0,06	2
		1кВт								
138	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	68	8,82	1,05	600	71	526	0,07	5
				7,77	0,41	528	28	94,5	--	--
		м2								
139	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	102	46,82	0,50	4776	51	5453	0,44	44
				46,32	0,09	4725	9	115,2	--	--
		м								
140	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	170	497,85	3,96	84635	673	7195	0,30	50
				31,57	1,49	5368	253	128	0,01	1
		м								
141	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	3,4	18041,03	12204,50	61339	41495	13283	24,84	84
				2640,74	1700,07	8979	5780	90	5,71	19
		т								
142	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	3,4	24431,81	17434,99	83068	59279	20900	41,40	141
				4401,23	2428,67	14964	8257	90	8,15	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
143	Спрайс	Ворота металлические решетчатые с калиткой 4,5х4,4	2	141112,48	--	282225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	70	35,98	0,69	2519	48	2855	0,33	23
		м		35,29	0,11	2471	8	115,2	--	--
				.9.2.Ливневая канализация						
145	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,8	23,02	22,08	1400	1342	383	0,01	1
		м3		0,94	5,56	57	338	97	0,02	1
146	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,5	6,83	6,83	304	304	81	--	--
		м3		--	1,87	--	83	97	0,01	--
147	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,7	163,72	--	606	--	685	1,54	6
		м3		163,72	--	606	--	113	--	--
148	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,9	1189,36	152,52	14153	1815	2562	1,02	12
		м3		108,44	57,15	1290	680	130	0,28	3
149	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	56	132,64	24,81	7428	1389	6480	0,76	43
		м		81,11	9,29	4542	520	128	0,05	3
150	Спрайс	Труба чугунная диам 150	56	2200,95	--	123253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,8	2597,04	--	7272	--	1186	3,24	9
		м3		344,44	--	964	--	123	--	--
152	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции 20-40 мм	2,8	1360,00	--	3808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
153	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,57	20925,94	2308,84	32854	3625	4774	13,87	22
		м3		1474,41	864,68	2315	1358	130	4,22	7
154	Е0123-24-1	Установка люков	1	8285,26	35,42	8285	35	199	1,31	1
		шт		139,27	13,50	139	14	130	0,07	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			882074	113071			755
			Тенге			77655	18299			71
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5289				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				4964,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				5783,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105675				
	Материалы -		Тенге			10579				
	Всего заработная плата -		Тенге				28826,00			
	Местные материалы -		Тенге			60758				
		Накладные расходы -	Тенге			31911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				33613,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			144408				
	Материалы -		Тенге			19691				
	Всего заработная плата -		Тенге				37980,00			
		Накладные расходы -	Тенге			34182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5127,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				43108,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221225				
	Материалы -		Тенге			194564				
	Всего заработная плата -		Тенге				24185,00			
		Накладные расходы -	Тенге			29528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4429,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				28614,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			405478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24329				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			429807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1042144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
		Сметная заработная плата -	Тенге				111117,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4307111	190657			5943
			Тенге			623785	41759			211
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			852519				
	Материалы -		Тенге			61700				
	Всего заработная плата -		Тенге				151177,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			627691				
		Накладные расходы -	Тенге			140350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21052,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1052441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1537
		Сметная заработная плата -	Тенге				172229,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1829733				
	Материалы -		Тенге			917635				
	Всего заработная плата -		Тенге				399895,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240329				
	Местные материалы -		Тенге			227801				
		Накладные расходы -	Тенге			432843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64926,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2398330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3927
		Сметная заработная плата -	Тенге				464821,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			144408				
	Материалы -		Тенге			19691				
	Всего заработная плата -		Тенге				37980,00			
		Накладные расходы -	Тенге			34182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5127,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				43108,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			519220				
	Материалы -		Тенге			428498				
	Всего заработная плата -		Тенге				76492,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8093				
		Накладные расходы -	Тенге			94419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14163,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			650457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				90655,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			961231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57674				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1018905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5309439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6505
		Сметная заработная плата -	Тенге				770813,00			
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2012г, К=2,088					11 086 109				
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ, НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ 2%					221 722				
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					11 307 831				
	НДС 12%					1 356 940				
	ВСЕГО					12 664 771				

ЗАКАЗЧИК:

Нач. СПТО и ПС мастер п/п службы Кофиров Д.Ш

ПОДРЯДЧИК:

Страниц -

«Скади»

Технолог