Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА февраль 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	ополнительные затра			
				в отчетном месяце (за июль	по монтажу оборудования		приобретен материалов	дополни расходы		
Всего по стройке:	**479614225**	**206250000**							**24750000**	**231000000**
в том числе за февраль месяц :		**206250000**							**24750000**	**231000000**
Удержание 5% согласно договора №50 от 14.08.2012г		**10312500,00**							**1237500,00**	**11550000,00**
Итого к оплате за февраль месяц		**195937500**							**23512500**	**219450000**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за февраль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
16	Б0124-4-15	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	4	657742,72	268081,59	2630971	1072326	2089252	1730	6929		
			326250	75629,32	1305000	302117	130	323,85	1296			
17	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	5438,1264	14600	-	79396645	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Тепловая камера УТ-1										
15	Б0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	27,16	53,81	51,34	1462	1394	429	0,92	-		
				2,36	13,92	64	378	97	0,95	1		
16	Б0129333-А15 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,89	129,84	129,84	6348	6348	1270	-			
				-	25,97	-	1270	100	0,55	27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (т)	27,16	58,08	46,5	1577	1263	458	-	-
				-	17,4	-	473	97	0,08	2
18	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов (м3)	27,16	4,17	3,54	113	96	46	-	-
				0,52	1,23	14	33	97	-	-
19	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками (м3)	0,84	875,25	369	735	310	481	3,5	3
				506,25	-	425	-	113	-	-
20	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (м3)	14,16	32,27	30,77	457	436	134	0,01	-
				1,42	8,34	20	118	97	0,03	-
21	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (м3)	22,66	129,84	129,84	2942	2942	588	-	-
				-	25,97	-	588	100	0,55	12
22	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (т)	14,16	48,05	41,1	680	582	210	-	-
				-	15,3	-	217	97	0,07	1
23	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (м3)	12,74	3,35	3,35	43	43	14	-	-
				-	1,16	-	15	97	-	-
24	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (м3)	12,74	1,48	1,48	19	19	6	-	-
				-	0,51	-	7	97	-	-
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	1,42	134,1	-	190	-	215	0,97	1
				134,1	-	190	-	113	-	-
26	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы (м3)	0,84	190,58	-	160	-	181	1,38	1
				190,58	-	160	-	113	-	-
27	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (м3)	15,36	1375,72	49,1	21131	754	1853	0,53	8
				79,66	18,4	1224	283	123	0,09	1
28	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (м2)	8	590,02	243,37	4720	1947	2150	0,67	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	16	106,88 860,54	85,08 389,08	855 13769	681 6225	140 6514	0,34 0,94	3 15
30	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	8,69	153,9 10500 -	136,92 - -	2462 91245 -	2191 - -	140 - -	0,55 - -	9 - -
31	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,12	11000 -	- -	23320 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	0,384	17669,15	316,01	6785	121	600	8,25	3
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,3917	1368 143 -	119,39 - -	525 56 -	46 - -	105 - -	0,58 - -	- - -
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,3917	407 -	- -	159 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	9,92	894,81 31,5	11,21 4,21	8877 312	111 42	418 118	0,2 0,02	2 -
36	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	43,3	245,44 37,35	3,82 1,44	10628 1617	165 62	1982 118	0,21 0,01	9 -
					Фрагмент 2					
587	Е0109-22-1	-Монтаж металлических ферм со сборочными единицами т	3,71	9523,56	4795,68	35332	17792	16961	23	85
588	С12021-118	-Металлические фермы т	3,71	3712,5 110400 -	1367,15 - -	13773 409584 -	5072 - -	90 - -	5,24 - -	19 - -
589	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	100,17	21,8 5,81	0,05 0,02	2183 582	5 2	526 90	0,03 -	3 -
590	Е0113-26-6	-Окраска металлических	200,34	34,73	0,02	6957	4	750	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2		4,16	-	833	-	90	-	-
					Опора ОП-3					
647	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,94	53,81	51,34	804	767	236	0,02	-
		м3		2,36	13,92	35	208	97	0,05	1
648	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	26,89	129,84	129,84	3491	3491	698	-	-
		т		-	25,97	-	698	100	0,55	15
649	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14,94	58,08	46,5	868	695	252	-	-
		м3		-	17,4	-	260	97	0,08	1
650	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	14,94	4,17	3,54	62	53	25	-	-
		м3		0,52	1,23	8	18	97	-	-
651	Е0101-170-1-	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	0,462	875,25	369	404	170	264	3,5	2
		м3		506,25	-	234	-	113	-	-
652	Е0101-170-1-	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	11,44	875,25	369	10013	4221	6544	3,5	40
		м3		506,25	-	5792	-	113	-	-
653	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18,3	129,84	129,84	2376	2376	475	-	-
		т		-	25,97	-	475	100	0,55	10
654	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11,44	48,05	41,1	550	470	170	-	-
		м3		-	15,3	-	175	97	0,07	1
655	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,29	3,35	3,35	34	34	12	-	-
		м3		-	1,16	-	12	97	-	-
656	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	10,29	1,48	1,48	15	15	5	-	-
				-	0,51	-	5	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м								
657	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,14	134,1	-	153	-	173	0,97	1
				134,1	-	153	-	113	-	-
658	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	0,462	190,58	-	88	-	99	1,38	1
				190,58	-	88	-	113	-	-
659	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м2	8,47	1375,72	49,1	11652	416	1022	0,53	4
				79,66	18,4	675	156	123	0,09	1
660	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,39	16821,11	112,36	90666	606	6021	6,34	34
				1021,5	42,44	5506	229	105	0,21	1
661	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,035	67700	-	2370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
662	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	23,94	245,44	3,82	5876	91	1096	0,21	5
				37,35	1,44	894	34	118	0,01	-
663	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	0,2268	612,02	1,57	139	-	27	0,67	-
				130,5	-	30	-	90	-	-
664	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	0,2268	529,82	1,57	120	-	17	0,47	-
				85,5	-	19	-	90	-	-
665	Е0109-53-3	Монтаж опор цельного сечения т	1,09	16367,84	681,42	17841	743	14521	95	104
				14670	132,75	15990	145	90	0,65	1
666	С12021-242	Опоры цельного сечения т	1,09	162700	-	177343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
667	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	29,48	21,8	0,05	643	1	155	0,03	1
				5,81	0,02	171	1	90	-	-
668	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	58,97	34,73	0,02	2048	1	221	0,02	1
				4,16	-	245	-	90	-	-
					Неподвижная опора Опн-1					
691	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с	203,7	53,81	51,34	10962	10457	3217	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	481	2836	97	0,05	10
692	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	366	129,84	129,84	47521	47521	9504	-	-
				-	25,97	-	9504	100	0,55	200
693	E0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	200	58,08	46,5	11616	9300	3376	-	-
				-	17,4	-	3480	97	0,08	17
694	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	200	4,17	3,54	834	707	340	-	1
				0,52	1,23	104	246	97	-	1
695	E0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	8	875,25	369	7002	2952	4577	3,5	28
				506,25	-	4050	-	113	-	-
696	E0101-170-1	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	158	875,25	369	138290	58302	90386	3,5	553
				506,25	-	79988	-	113	-	-
697	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	253	129,84	129,84	32850	32850	6570	-	-
				-	25,97	-	6570	100	0,55	138
698	E0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	158	48,05	41,1	7592	6494	2345	-	-
				-	15,3	-	2417	97	0,07	12
699	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	142,7	3,35	3,35	478	478	161	-	-
				-	1,16	-	166	97	-	1
700	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	142,7	1,48	1,48	211	211	71	-	-
				-	0,51	-	73	97	-	-
701	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,8	134,1	-	2119	-	2394	0,97	15
				134,1	-	2119	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	6,3	190,58	-	1201	-	1357	1,38	9
				190,58	-	1201	-	113	-	-
703	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м3	93,6	1375,72	49,1	128767	4596	11289	0,53	49
				79,66	18,4	7456	1722	123	0,09	8
704	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	46,8	16821,11	112,36	787228	5258	52282	6,34	297
				1021,5	42,44	47806	1986	105	0,21	10
705	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,5	67700	-	33850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
706	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	110,2	245,44	3,82	27047	421	5044	0,21	23
				37,35	1,44	4116	159	118	0,01	1
707	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	3	612,02	1,57	1836	5	352	0,67	2
				130,5	-	392	-	90	-	-
708	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	3	529,82	1,57	1589	5	231	0,47	1
				85,5	-	257	-	90	-	-
709	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения т	16,35	16367,84	681,42	267614	11141	217822	95	1553
				14670	132,75	239855	2170	90	0,65	11
710	С12021-242	-Опоры цельного сечения т	16,35	162700	-	2660145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
711	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	441,4	21,8	0,05	9621	22	2316	0,03	13
				5,81	0,02	2565	9	90	-	-
712	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	882,9	34,73	0,02	30659	18	3306	0,02	19
				4,16	-	3673	-	90	-	-
				Неподвижная опора Опн-2						
713	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6,79	53,81	51,34	365	349	107	0,02	-
				2,36	13,92	16	95	97	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	12,22	129,84	129,84	1587	1587	317	-	-
				-	25,97	-	317	100	0,55	7
		т								
715	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6,79	58,08	46,5	394	316	115	-	-
				-	17,4	-	118	97	0,08	1
		м3								
716	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	6,79	4,17	3,54	28	24	12	-	-
				0,52	1,23	4	8	97	-	-
		м3								
717	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	0,21	875,25	369	184	77	120	3,5	1
				506,25	-	106	-	113	-	-
		м3								
718	Е0101-170-1	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	5,29	875,25	369	4630	1952	3026	3,5	19
				506,25	-	2678	-	113	-	-
		м3								
719	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8,46	129,84	129,84	1098	1098	220	-	-
				-	25,97	-	220	100	0,55	5
		т								
720	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5,29	48,05	41,1	254	217	79	-	-
				-	15,3	-	81	97	0,07	-
		м3								
721	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,76	3,35	3,35	16	16	5	-	-
				-	1,16	-	6	97	-	-
		м3								
722	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4,76	1,48	1,48	7	7	2	-	-
				-	0,51	-	2	97	-	-
		м3								
723	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,529	134,1	-	71	-	80	0,97	1
				134,1	-	71	-	113	-	-
		м3								
724	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,21	190,58	-	40	-	45	1,38	-
				190,58	-	40	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	3,18	1375,72	49,1	4375	156	384	0,53	2
		м2		79,66	18,4	253	59	123	0,09	-
726	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,56	16821,11	112,36	26241	175	1743	6,34	10
		м3		1021,5	42,44	1594	66	105	0,21	-
727	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. С2-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	67700	-	1354	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
728	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,46	245,44	3,82	1095	17	204	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	-
729	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,1	612,02	1,57	61	-	12	0,67	-
		м2		130,5	-	13	-	90	-	-
730	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,1	529,82	1,57	53	-	8	0,47	-
		м2		85,5	-	9	-	90	-	-
731	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения	0,64	16367,84	681,42	10475	436	8526	95	61
		т		14670	132,75	9389	85	90	0,65	-
732	С12021-242	-Опоры цельного сечения	0,64	162700	-	104128	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
733	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,28	21,8	0,05	377	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	100	-	90	-	-
734	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,56	34,73	0,02	1200	1	129	0,02	1
		м2		4,16	-	144	-	90	-	-
		Неподвижная опора Опн-3								
735	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,79	53,81	51,34	365	349	107	0,02	-
		м3		2,36	13,92	16	95	97	0,05	-
736	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	12,22	129,84	129,84	1587	1587	317	-	-
				-	25,97	-	317	100	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 6,79	58,08	46,5	394	316	115	-	-
				-	17,4	-	118	97	0,08	1
738	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	м3 6,79	4,17	3,54	28	24	12	-	-
				0,52	1,23	4	8	97	-	-
739	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3 0,21	875,25	369	184	77	120	3,5	1
				506,25	-	106	-	113	-	-
740	Е0101-170-1	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 5,29	875,25	369	4630	1952	3026	3,5	19
				506,25	-	2678	-	113	-	-
741	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 8,46	129,84	129,84	1098	1098	220	-	-
				-	25,97	-	220	100	0,55	5
742	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 5,29	48,05	41,1	254	217	79	-	-
				-	15,3	-	81	97	0,07	-
743	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 4,76	3,35	3,35	16	16	5	-	-
				-	1,16	-	6	97	-	-
744	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 4,76	1,48	1,48	7	7	2	-	-
				-	0,51	-	2	97	-	-
745	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 0,529	134,1	-	71	-	80	0,97	1
				134,1	-	71	-	113	-	-
746	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 0,21	190,58	-	40	-	45	1,38	-
				190,58	-	40	-	113	-	-
747	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м3 3,18	1375,72	49,1	4375	156	384	0,53	2
				79,66	18,4	253	59	123	0,09	-
748	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных	м2 1,56	16821,11	112,36	26241	175	1743	6,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		1021,5	42,44	1594	66	105	0,21	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
749	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	67700	-	1354	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
750	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,46	245,44	3,82	1095	17	204	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	-
751	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,1	612,02	1,57	61	-	12	0,67	-
		м2		130,5	-	13	-	90	-	-
752	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,1	529,82	1,57	53	-	8	0,47	-
		м2		85,5	-	9	-	90	-	-
753	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения	0,574	16367,84	681,42	9395	391	7647	95	55
		т		14670	132,75	8421	76	90	0,65	-
754	С12021-242	-Опоры цельного сечения	0,574	162700	-	93390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
755	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,5	21,8	0,05	338	1	81	0,03	-
		м2		5,81	0,02	90	-	90	-	-
756	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31	34,73	0,02	1076	1	116	0,02	1
		м2		4,16	-	129	-	90	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Пункт учета тепла 1								
1	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,46	53,81	51,34	940	896	276	0,02	-
		м3		2,36	13,92	41	243	97	0,05	1
2	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	31,43	129,84	129,84	4081	4081	816	-	-
		т		-	25,97	-	816	100	0,55	17
3	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых земдевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17,46	58,08	46,5	1014	812	295	-	-
				-	17,4	-	304	97	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов м3	17,46	4,17	3,54	73	62	30	-	-
5	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	0,54	0,52 875,25 506,25	1,23 369 -	9 473 273	21 199 -	97 309 113	- 3,5 -	- 2 -
6	Е0101-170-1	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	5,46	875,25 506,25	369 -	4779 2764	2015 -	3123 113	3,5 -	19 -
7	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	8,74	129,84 -	129,84 25,97	1135 -	1135 227	227 100	- 0,55	- 5
8	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	5,46	48,05 -	41,1 15,3	262 -	224 84	81 97	- 0,07	- -
9	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	4,91	3,35 -	3,35 1,16	16 -	16 6	6 97	- -	- -
10	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	4,91	1,48 -	1,48 0,51	7 -	7 3	2 97	- -	- -
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,546	134,1 134,1	- -	73 73	- -	83 113	0,97 -	1 -
12	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	0,54	190,58 190,58	- -	103 103	- -	116 113	1,38 -	1 -
13	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м3	13,48	1375,72 79,66	49,1 18,4	18545 1074	662 248	1626 123	0,53 0,09	7 1
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	1,34	13754,17 195,75	66,01 24,93	18431 262	88 33	310 105	1,35 0,12	2 -
15	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т м3	12	860,54	389,08	10326	4669	4886	0,94	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	590,02	243,37	7670	3164	3494	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,31	11400	-	37734	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,52	10500	-	68460	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,12	894,81	11,21	8161	102	384	0,2	2
		м2		31,5	4,21	287	38	118	0,02	-
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,09	245,44	3,82	13767	214	2567	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2095	81	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	87713814	1348937		10070
	Тенге	1790350	354321		1875
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4531921	-	-	-
Материалы -	Тенге	516286	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1849694	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38928	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1155351	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2356713	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	353507	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	413318	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7301952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2203201	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3785248	-	-	-
Материалы -	Тенге	22727	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	294976	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3444590	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	265478	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4293770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334798	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79396645	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79396645	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4763799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84160444	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			95756166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2537999	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			2298148				
		Итого с временными	тенге			98054314				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			1939024				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			99993338				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			202205882				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			4044118				
		ИТОГО	тенге			206250000				
		НДС 12%	тенге			24750000				
		ИТОГО	тенге			231000000				
		Удержание 5% согласно договора	тенге			11550000				
		Итого к оплате	**тенге**			**219450000**				
		В том числе НДС	**тенге**			**23512500**				
		Итого без НДС	**тенге**			**195937500**				

«Заказчик»

«ПОДРЯДЧИК»

Технадзор ТОО «Гукс Актау» Н.Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

7 нд – 4850 1

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	692504689	190080771							22809693	212890464
в том числе за апрель месяц :		190080771							22809693	212890464
Удержание 5% согласно договора №50 от 14.08.2012 г.		9504039							1140485	10644523
Итого к оплате за апрель месяц		**180576732**							**21669208**	**202245940**

Заказчик

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4500	53,81	51,34	242156	231015	71075	0,02	74		
				2,36	13,92	10620	62654	97	0,05	214		
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	8100	129,84	129,84	1051704	1051704	210341	-	-		
				-	25,97	-	210341	100	0,55	4417		
3	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4500	58,08	46,5	261360	209250	75951	-	-		
				-	17,4	-	78300	97	0,08	374		
4	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	4500	4,17	3,54	18769	15908	7639	-	16		
				0,52	1,23	2340	5535	97	-	18		
5	Е0101-170-1-	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	90	875,25	369	78773	33210	51486	3,5	315		
				506,25	-	45563	-	113	-	-		
6	Е0124-4-15	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700	3	657742,72	268081,59	1973228	804245	1566939	1730	5190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км		326250	75529,32	978750	226588	130	323,95	972
7	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	4850	14600	-	70810000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА								
8	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1500	1375,72	49,1	2063574	73650	180921	0,53	789
				79,66	18,4	119490	27600	123	0,09	135
9	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	268	2005,36	534,92	537436	143358	242649	2,56	686
				461,25	185,47	123615	49706	140	0,72	192
10	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	150	25400	-	3810000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	80846999	2562339		7070
	Тенге	1280378	660723		6322
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10036999	-	-	-
Материалы -	Тенге	1868116	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1941101	-	-
Местные материалы -	Тенге	4326166	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2407001	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1204
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	361050	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	746640	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13190640	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14596
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2302151	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	70810000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70810000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4248600	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	75058600	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге	88249240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14596
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2302151	-	-
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	2117982			

Итого с временными	тенге	90367222
Доп. затраты 1,9775%	тенге	1787012
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге	92154234
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге	186353697
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	3727074
ИТОГО	тенге	190080771
НДС 12%	тенге	22809693
ИТОГО	тенге	212890464
Удержание 5%	тенге	10644523
Итого к оплате	тенге	202245940
В том числе НДС	тенге	21669207,86
Итого без НДС	тенге	180576732,14

«Заказчик»

«ПОДРЯДЧИК»

Технадзор ТОО "ГУКС Актау" Тимошевский

Есжанов

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		приобретени материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	848468524	139253424							16710411	155963835
в том числе за май месяц :		139253424							16710411	155963835
Удержание 5% согласно договора		6962671							835521	7798192
№50 от 14.08.2012 г.										
Итого к оплате за май месяц		**132290753**							**15874890**	**148165643**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
1	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	2360	14600	-	34456000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс ОАО "Курылысматериалы" М-100	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) с обкладками м3	3633	7301,11	-	26524933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	С,0605	179500	-	10863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			60991796	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26535796	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26535796	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592148	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28127944	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		34456000	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34456000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2067360	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		36523360	-	-			-

ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге	64651304
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	1551631
Итого с временными	тенге	66202935
Доп. затраты 1,9775%	тенге	1309163
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге	67512098
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге	136522965
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	2730459
ИТОГО	тенге	139253424
НДС 12%	тенге	16710411
ИТОГО	тенге	155963835

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ТОО ГУКС-Актау Н. Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		приобретени материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	1007364643	141871535							17024584	158896119
в том числе за июнь месяц :		141871535							17024584	158896119
Удержание 5% согласно договора		7093577							851229	7944806
№50 от 14.08.2012 г.										
Итого к оплате за май месяц		**134777958** 03							**1617335** 49	**150951313**

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ								
32	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	12636	738,36	5,38	9329861	67982	2149384	0,94	11878
			186,75	2,25	2359773	28431	90	0,01	126	
33	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	12636	379,1	1,57	4790257	19839	844401	0,4	5054
			74,25	-	938223	-	90	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14120118	87820			16932
				Тенге		3297996	28431			126
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14120118	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10711204	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3326427	-		-
		Местные материалы -		Тенге		23099	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2993784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1497
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	449068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1026834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18140737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3775495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18140737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3775495	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОТРАССА

3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	49,68	27700	-	1376136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	1165,02	25400	-	29591508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	32,83	26000	-	853580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,48	26300	-	12624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1

37	Е0108-23-3	-Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м м3	31,24	5299,66	321,26	165561	10036	26624	4,1	128
				603	119,25	18838	3725	118	0,59	18
38	Е0107-45-6	-Укладка плит покрытия	6	1624,66	373,54	9748	2241	5047	2,66	16
шт				465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты перекрытий круглопустотные ПК60.10-8АIIIV-Т м2	36	3150	-	113400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
40	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	111,66	66,43	2010	1196	1202	0,15	3
шт		23,85 23,85 429	429	140	0,11	2				
41	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,468	26100	-	12215	-	-	-	-
42	E0107-48-10	-Установка карнизных панелей АК-12.8, АК-15.8	8	1165,35	345,48	9323	2764	4249	1,47	12
шт		256,5 122,91 2052	983	140	0,53	4				
43	C143016-1	-Стоимость панелей карнизных м2	9,12	2600	-	23712	-	-	-	-
44	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,029	172357,31	536,06	4998	16	1452	289	8
				47475	202,5	1377	6	105	0,99	-
45	E0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,012	156751,29	477,54	1881	6	430	207	2
				33975	180	408	2	105	0,88	-
		ОТДЕЛКА								
46	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	85,84	134,45	3,39	11541	291	10610	0,65	56
				117	0,72	10043	62	105	0,05	4
47	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	38,4	147,65	1,42	5670	55	2898	0,45	17
				71,33	0,54	2739	21	105	-	-
48	E0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая м2	124,24	14,83	0,18	1842	22	1213	0,06	7
				9,23	0,07	1147	9	105	-	-
49	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	99,16	313,09	1,96	31046	194	12385	0,61	61
				108,9	0,45	10799	45	105	0,03	3
50	E0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	99,16	127,05	1,65	12599	164	1848	0,09	9
				17,12	0,63	1698	62	105	-	-
		ДВЕРИ И ОКНА								
51	E0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	0,54	895,89	71,29	484	38	193	1,64	1
		272,25 25,25	147	14	120	0,1	-			
52	C12061-2	-Блоки оконные одностворные со	0,54	6860	-	3704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварными створками ОС 6 9 для жилья		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,89	451,33	102,53	853	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
54	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610	-	10603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
55	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,36	14900,28	-	50065	-	2343	3,66	12
				567	-	1905	-	123	-	-
		м3								
56	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,6	588,12	14,76	19761	496	2396	0,36	12
				52,43	5,54	1762	186	123	0,03	1
		м2								
57	Е0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,6	-154,66	-1,34	-5197	-45	-160	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-114	-17	123	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ								
58	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	43,65	229,96	1,19	10038	52	1426	0,16	7
				27	0,45	1179	20	119	-	-
		м2								
59	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,36	6118,12	245,72	26675	1071	2463	2,71	12
				382,5	92,25	1668	402	119	0,45	2
		м3								
60	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	43,65	247,65	15,94	10810	696	2109	0,24	11
				34,65	5,96	1512	260	119	0,03	1
		м2								
61	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	43,65	127,83	2,1	5580	92	125	0,01	1
				1,65	0,75	72	33	119	-	-
		м2								
62	Е0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	43,65	1143,5	8,54	49914	373	2516	0,26	11
				45,23	3,2	1974	140	119	0,02	1
		м2								
63	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали.	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
				153,23	0,47	1839	6	119	-	-
		м2								
64	Е0106-1-2	-Устройство бетонных подушек	3,6	16335,49	98,32	58808	354	2768	4,41	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	2503	134	105	0,18	1
					ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ					
65	ЕС111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,2	687,86	24,55	26964	962	2364	0,26	10
		м2		39,83	9,2	1561	361	123	0,04	2
66	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,1	16566,55	95,97	18223	106	933	4,9	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,18	-
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,12	143	-	160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	407	-	456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
70	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,179	14359,66	5522,03	2570	988	1192	35,9	6
		т	6075	1322,37	1087	237	90	4,73	1	
71	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций площадок	0,179	154200	-	27602	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2	13711,47	5475,87	2742	1095	1187	28,9	6
		т		5040	1552,87	1008	311	90	5,46	1
73	С12021-222	-Лестницы	0,2	151200	-	30240	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	-
		м2		5,81	0,02	58	-	90	-	-
75	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20	34,73	0,02	695	-	75	0,02	-
		м2		4,16	-	83	-	90	-	-
76	Е0109-53-3	-Установка металлических стоек и балок	0,292	16367,84	681,42	4779	199	3890	95	28
		т		14670	132,75	4284	39	90	0,65	-
77	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций балок	0,082	147100	-	12062	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	С12021-245	-Стоимость металлоконструкций	0,21	172800	-	36288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек								
		т		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
		1т		33075	114,75	992	3	105	0,56	-
80	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
		м2		5,81	0,02	46	-	90	-	-
81	Е0113-26-6	-Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	34,73	0,02	556	-	60	0,02	-
		м2		4,16	-	67	-	90	-	-
					НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1					
82	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,92	687,86	24,55	2696	96	236	0,26	1
		м2		39,83	9,2	156	36	123	0,04	-
83	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов-опор	1,6	16668,86	112,36	26670	180	1787	6,34	10
		м3		1021,5	42,44	1634	68	105	0,21	-
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,62	143	-	232	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,62	407	-	659	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры	0,621	16367,84	681,42	10164	423	8273	95	59
		т		14670	132,75	9110	82	90	0,65	-
87	С12021-242	-Неподвижные опоры	0,621	162700	-	101037	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, с 10 мм	0,02	53000	-	1060	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	8,16	245,44	3,82	2003	31	374	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	305	12	118	0,01	-
		м2								
90	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	21,8	0,05	371	1	89	0,03	1
		м2		5,81	0,02	99	-	90	-	-
91	Е0113-26-6	-Окраска металлических	34	34,73	0,02	1181	1	127	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтованных поверхностей эмалью ЛФ-115		4,16	-	141	-	90	-	-
		м2								
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ2					
92	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,16	53,81	51,34	1462	1394	429	0,02	-
				2,36	13,92	64	378	97	0,05	1
		м3								
93	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,89	129,84	129,84	6348	6348	1270	-	-
				-	25,97	-	1270	100	0,55	27
		т								
94	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	27,16	58,08	46,5	1577	1263	458	-	-
				-	17,4	-	473	97	0,08	2
		м3								
95	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	27,16	4,17	3,54	113	96	46	-	-
				0,52	1,23	14	33	97	-	-
		м3								
96	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	0,84	875,25	369	735	310	481	3,5	3
				506,25	-	425	-	113	-	-
		м3								
97	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,16	32,27	30,77	457	436	134	0,01	-
				1,42	8,34	20	118	97	0,03	-
		м3								
98	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	22,66	129,84	129,84	2942	2942	588	-	-
				-	25,97	-	588	100	0,55	12
		т								
99	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14,16	48,05	41,1	680	582	210	-	-
				-	15,3	-	217	97	0,07	1
		м3								
100	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,74	3,35	3,35	43	43	14	-	-
				-	1,16	-	15	97	-	-
		м3								
101	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	12,74	1,48	1,48	19	19	6	-	-
				-	0,53	-	7	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м								
102	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3 1,42	134,1	-	190	-	215	0,97	1
грунтах 2 группы			134,1	-	190	-	113	-	-	
103	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3 0,84	190,58	-	160	-	181	1,38	1
грунтах 4 группы			190,58	-	160	-	113	-	-	
104	E0111-13-3 К-2	Устройство дебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2 3,92	1375,72	49,1	5393	192	473	0,53	2
				79,66	18,4	312	72	123	0,09	-
105	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	860,54	389,08	10326	4669	4886	0,94	11
шт		153,9 136,92	1847	1643	140	0,55	7			
106	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	590,02	243,37	5900	2434	2687	0,67	7
шт		106,88 85,08	1069	851	140	0,34	3			
107	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	408,56	172,69	1226	518	573	0,48	1
шт		76,28 60,21	229	181	140	0,24	1			
108	C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3 6,52	10500	-	68460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	C143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3 2,65	11000	-	29150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3 0,585	11400	-	6669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная	9,12	894,81	11,21	8161	102	384	0,2	2
оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов				31,5	4,21	287	38	118	0,02	-
122	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая	м2 54,72	245,44	3,82	13430	209	2505	0,21	12
обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,				37,35	1,44	2044	79	118	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов м2								
113	E0108-23-3	-Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м м3	31,24	5299,66 603	321,26 119,25	165561 18838	10036 3725	26624 118	4,1 0,59	128 18
114	E0107-45-6	-Укладка плит покрытия шт	5	1624,66 465,75	373,54 135,07	8123 2329	1868 675	4206 140	2,66 0,61	13 3
115	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытий круглопустотные ПК60.10-8АIIIV-Т м2	30	3150 -	- -	94500 -	- -	- -	- -	- -
116	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	18	111,66 23,85 23,85 429 429 140 0,11 2	66,43	2010	1196	1202	0,15	3
117	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,468	26100 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	- -
118	E0107-48-10	-Установка карнизных панелей АК-12.8, АК-15.8 шт	8	1165,35 256,5 122,91 2052 983 140 0,53 4	345,48	9323	2764	4249	1,47	12
119	C143016-1	-Стоимость панелей карнизных м2	9,12	2600 -	- -	23712 -	- -	- -	- -	- -
120	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,029	172357,31 47475	536,06 202,5	4998 1377	16 6	1452 105	289 0,99	8 -
121	E0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,012	156751,29 33975	477,54 180	1881 408	6 2	430 105	207 0,88	2 -
		КРОВЛЯ								
134	E0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	37,12	229,96 27	1,19 0,45	8536 1002	44 17	1213 119	0,16 -	6 -
135	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	3,7	6118,12 382,5	245,72 92,25	22637 1415	909 341	2090 119	2,71 0,45	10 2
136	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	37,12	247,65 34,65	15,94 5,96	9193 1286	592 221	1794 119	0,24 0,03	9 1
137	E0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	37,12	127,83 1,65	2,1 0,75	4745 61	78 28	106 119	0,01 -	1 -
138	E0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных	37,12	1143,5	8,54	42447	317	2139	0,26	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике		45,23	3,2	1679	119	119	0,02	1
139	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали м2	12	735,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
				153,23	0,47	1839	6	119	-	-
140	Е0106-1-2	-Устройство бетонных подушек м3	0,83	15315,49	98,32	12712	82	638	4,41	4
				695,25	37,15	577	31	105	0,18	-
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н22								
141	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,92	687,86	24,55	2696	96	236	0,26	1
				39,83	9,2	156	36	123	0,04	-
142	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов-опор м3	1,6	16668,86	112,36	26670	180	1787	6,34	10
				1021,5	42,44	1634	68	105	0,21	-
143	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент т	1,62	143	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,62	407	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры т	0,472	16367,84	681,42	7726	322	6288	95	45
				14670	132,75	6924	63	90	0,65	-
146	С12021-242	-Неподвижные опоры т	0,472	162700	-	76794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02	53000	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	8,16	245,44	3,82	2003	31	374	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	305	12	118	0,01	-
149	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	13	22,8	0,05	283	1	68	0,03	-
				5,81	0,02	76	-	90	-	-
150	Е0113-26-6	-Окраска металлических	26	34,73	0,02	903	1	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,16	-	108	-	90	-	-
151	Е0106-33-4	-Устройство бетонного приямка из бетона В15 м3	0,25	17851,44 1075,5	954,99 330,44	4463 269	239 83	369 105	6,51 1,34	2 -
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3								
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н42								
202	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,92	687,86 39,83	24,55 9,2	2696 156	96 36	236 123	0,26 0,04	1 -
203	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов-опор м3	1,6	16668,86 1021,5	112,36 42,44	26670 1634	180 68	1787 105	6,34 0,21	10 -
204	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,62	143 -	- -	232 -	- -	- -	- -	- -
205	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,62	407 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры т	0,496	16367,84 14670	681,42 132,75	8118 7276	338 66	6608 90	95 0,65	47 -
207	С12021-242	-Неподвижные опоры т	0,496	162700 -	- -	80699 -	- -	- -	- -	- -
208	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02	53000 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,16	245,44 37,35	3,82 1,44	2003 305	31 12	374 118	0,21 0,01	2 -
210	Е0106-33-4	-Устройство бетонного приямка из бетона В15 м3	0,25	17851,44 1075,5	954,99 330,44	4463 269	239 83	369 105	6,51 1,34	2 -
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3А								
211	Е0101-17-18	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	61,11	53,81 2,36	51,34 13,92	3288 144	3137 851	965 97	0,02 0,05	1 3
212	Е010333-А15	-Перевозка грузов	330	129,84	129,84	14282	14282	2856	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	2856	100	0,55	60
213	E0101-19-4	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 61,11	58,08	46,5	3549	2842	1031	-	-
				-	17,4	-	1063	97	0,08	5
214	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	м3 61,11	4,17	3,54	255	216	104	-	-
				0,52	1,23	32	75	97	-	-
215	E0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3 1,89	875,25	369	1654	697	1081	3,5	7
				506,25	-	957	-	113	-	-
216	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 12,11	32,27	30,77	391	373	115	0,01	-
				1,42	8,34	17	101	97	0,03	-
217	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т 19,38	129,84	129,84	2516	2516	503	-	-
				-	25,97	-	503	100	0,55	11
218	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3 12,11	48,05	41,1	582	498	180	-	-
				-	15,3	-	185	97	0,07	1
219	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 10,9	3,35	3,35	37	37	12	-	-
				-	1,16	-	13	97	-	-
220	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 10,9	1,48	1,48	16	16	5	-	-
				-	0,51	-	6	97	-	-
221	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,21	134,1	-	162	-	183	0,97	1
			134,1	-	162	-	113	-	-	
222	E0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 1,89	190,58	-	360	-	407	1,38	3
			190,58	-	360	-	113	-	-	
223	E0111-13-3	-Устройство щебеночных	м3 17,94	1375,72	49,1	24680	881	2164	0,53	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К-2	покрытий с пропиткой битумом								
		м2		79,66	18,4	1429	330	123	0,09	2
224	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	16,24	17445,44	954,99	283314	15509	23974	6,51	106
		м3		1075,5	330,44	17466	5366	105	1,34	22
225	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,48	143	-	2357	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
226	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,48	407	-	6707	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
227	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,065	68200	-	4433	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
228	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,055	61200	-	3366	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
229	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000	-	390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
230	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	54,41	245,44	3,82	13354	208	2490	0,21	12
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	2032	78	118	0,01	-
		м2								
231	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,046	175710,1	1826,1	8083	84	566	42,7	2
		т		8100	690,75	373	32	140	3,37	-
232	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	1	602,65	233,05	603	233	447	1,37	1
				238,5	80,87	239	81	140	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
233	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,24	26300	-	6312	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
234	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,07	35,42	33492	142	1158	1,31	5
шт				209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
235	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	3137,87	310,26	12551	1241	1964	1,53	6
				256,5	94,27	1026	377	140	0,39	2
шт										
236	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,44	26800	-	65392	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
237	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,68	2873,84	1856,11	1954	1262	1343	4,93	3
		м3		812,93	597,97	553	407	140	2,37	2
238	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	3,48	4140	-	14407	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
239	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,28	4140	-	1159	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
240	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,68	143	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
241	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,45	322,26	9,95	3045	94	650	0,36	3
		м2		52,2	3,74	493	35	123	0,02	-
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3В					
242	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	56,26	53,81	51,34	3027	2888	889	0,02	1
				2,36	13,92	133	783	97	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
243	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 101,27	129,84	129,84	13149	13149	2630	-	-
				-	25,97	-	2630	100	0,55	55
244	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 56,26	58,08	46,5	3268	2616	950	-	-
				-	17,4	-	979	97	0,08	5
245	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3 56,26	4,17	3,54	235	199	96	-	-
				0,52	1,23	29	69	97	-	-
246	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3 1,74	875,25	369	1523	642	995	3,5	6
				506,25	-	881	-	313	-	-
247	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 10,26	32,27	30,77	331	316	97	0,01	-
				1,42	8,34	15	86	97	0,03	-
248	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 16,42	129,84	129,84	2132	2132	426	-	-
				-	25,97	-	426	100	0,55	9
249	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 10,26	48,05	41,1	493	422	152	-	-
				-	15,3	-	157	97	0,07	1
250	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 9,23	3,35	3,35	31	31	10	-	-
				-	1,16	-	11	97	-	-
251	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 9,23	1,48	1,48	14	14	5	-	-
				-	0,51	-	5	97	-	-
252	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,03	134,1	-	138	-	156	0,97	1
			134,1	-	138	-	113	-	-	
253	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей,	м3 1,74	190,58	-	332	-	375	1,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	190,58	-	332	-	113	-	-	
254	Е0111-13-3 К-2	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,46	1375,72	49,1	25396	906	2227	0,53	10
		м2		79,66	18,4	1471	340	123	0,09	2
255	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7	17851,44	954,99	124960	6685	10334	6,51	46
		м3		1075,5	330,44	7529	2313	105	1,34	9
256	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,45	17445,44	954,99	147414	8070	12474	6,51	55
		м3		1075,5	330,44	9088	2792	105	1,34	11
257	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	5,25	18967,94	954,99	99582	5014	7750	6,51	34
		м3		1075,5	330,44	5646	1735	105	1,34	7
258	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,01	143	-	3004	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
259	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,01	407	-	8551	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
260	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027	61200	-	1652	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
261	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000	-	195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
262	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,424	61300	-	25991	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
263	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,04	50900	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т								
264	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,137	68200	-	9343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,522	64092,87	304,24	33456	159	1888	20	10
				3330	114,75	1738	60	105	0,56	-
266	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,014	53000	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,023	51000	-	1173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	48,9	245,44	3,82	12002	187	2238	0,21	10
				37,35	1,44	1826	70	118	0,01	-
269	Е0107-20-3	-Установка скоб т	0,063	175710,1	1826,1	11070	115	775	42,7	3
				8100	690,75	510	44	140	3,37	-
270	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	1	602,65	233,05	603	233	447	1,37	1
				238,5	80,87	239	81	140	0,31	-
271	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,24	26300	-	6312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,07	35,42	33492	142	1158	1,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
				209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
273	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	3137,87	310,26	12552	1241	1964	1,53	6
				256,5	94,27	1026	377	140	0,39	2
шт										
274	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	2,44	26800	-	65392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,28	2873,84	1856,11	805	520	553	4,93	1
				812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
276	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	1,16	4140	-	4802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,29	4140	-	1201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,28	143	-	40		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9,45	322,26	9,95	3045	94	650	0,36	3
				52,2	3,74	493	35	123	0,02	-
					ФРАГМЕНТ 3					
591	Е0109-22-1	-Монтаж металлических ферм со сборочными единицами т	2,63	9523,56	4795,68	25047	12613	12024	23	60
				3712,5	1367,15	9764	3596	90	5,24	14
592	С12021-118	-Металлические фермы т	2,63	110400	-	290352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
593	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	70,9	21,8	0,05	1545	4	372	0,03	2
				5,81	0,02	412	1	90	-	-
594	Е0113-26-6	-Окраска металлических	141,8	34,73	0,02	4924	3	531	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	590	-	90	-	-
		м2								
					ФРАГМЕНТ 4					
595	Е0109-22-1	-Монтаж металлических ферм со сборочными единицами	2,56	9523,56	4795,68	24380	12277	11704	23	59
		т		3712,5	1367,15	9504	3500	90	5,24	13
596	С12021-118	-Металлические фермы	2,56	110400	-	282624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
597	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,12	21,8	0,05	1507	3	363	0,03	2
				5,81	0,02	402	1	90	-	-
		м2								
598	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	138,24	34,73	0,02	4800	3	518	0,02	3
				4,16	-	575	-	90	-	-
		м2								
					ФРАГМЕНТ 5					
599	Е0109-22-1	-Монтаж металлических ферм со сборочными единицами	1,88	9523,56	4795,68	17904	9016	8595	23	43
		т		3712,5	1367,15	6980	2570	90	5,24	10
600	С12021-118	-Металлические фермы	1,88	110400	-	207552	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ОПОРА ОП-1					
603	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	250,95	53,81	51,34	13504	12883	3964	0,02	4
				2,36	13,92	592	3494	97	0,05	12
		м3								
604	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	451,73	129,84	129,84	58653	58653	11731	-	-
				-	25,97	-	11731	100	0,55	246
		т								
605	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	250,95	58,08	46,5	14575	11669	4236	-	-
				-	17,4	-	4367	97	0,08	21
		м3								
606	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	250,95	4,17	3,54	1047	887	426	-	1
		м3		0,52	1,23	130	309	97	-	1
607	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	7,77	875,25	369	6801	2867	4445	3,5	27
				506,25	-	3934	-	113	-	-
		м3								
608	Е0101-170-1	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	126,45	875,25	369	110675	46660	72337	3,5	443
				506,25	-	64015	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	202,32	129,84	129,84	26269	26269	5254	-	-
				-	25,97	-	5254	100	0,55	110
610	E0101-19-2 K=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины т	126,45	48,05	41,1	6076	5197	1877	-	-
				-	15,3	-	1935	97	0,07	9
611	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	113,8	3,35	3,35	381	381	128	-	-
				-	1,16	-	132	97	-	-
612	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	113,8	1,48	1,48	169	169	57	-	-
				-	0,51	-	59	97	-	-
613	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,65	134,1	-	1696	-	1917	0,97	12
			134,1	-	1696	-	113	-	-	
614	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	7,77	190,58	-	1481	-	1673	1,38	11
			190,58	-	1481	-	113	-	-	
615	E0111-13-3 K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м2	195,65	1375,72	49,1	269159	9606	23598	0,53	103
				79,66	18,4	15585	3600	123	0,09	18
616	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	124,51	16821,11	112,36	2094397	13990	139095	6,34	789
				1021,5	42,44	127187	5284	105	0,21	26
617	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-C4-2002 СН РК 8.02-C4C-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,84	67700	-	56868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
618	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	553,01	245,44	3,82	135731	2112	25312	0,21	117
				37,35	1,44	20655	796	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,17	612,02	1,57	3164	8	607	0,67	3
		м2		130,5	-	675	-	90	-	-
620	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,17	529,82	1,57	2739	8	398	0,47	2
		м2		85,5	-	442	-	90	-	-
621	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения	18,76	16367,84	681,42	307061	12783	249930	95	1782
		т		14670	132,75	275209	2490	90	0,65	12
622	С12021-242	-Опоры цельного сечения	18,76	162700	-	3052252	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
623	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	977,47	21,8	0,05	21306	49	5129	0,03	29
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	5679	20	90	-	-
		м2								
624	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1954,94	34,73	0,02	67886	39	7319	0,02	42
		эмалью ПФ-115		4,16	-	8133	-	90	-	-
		м2								
					ОПОРА ОП2, ОП2А					
625	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на	33,95	53,81	51,34	1827	1743	536	0,02	1
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	80	473	97	0,05	2
		м3								
626	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	61,11	129,84	129,84	7935	7935	1587	-	-
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	1587	100	0,55	33
		т								
627	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог	33,95	58,08	46,5	1972	1579	573	-	-
		на каждые 0,5 км длины		-	17,4	-	591	97	0,08	3
		м3								
628	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	33,95	4,17	3,54	142	120	58	-	-
		м3		0,52	1,23	18	42	97	-	-
629	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	1,05	875,25	369	919	387	601	3,5	4
		м3		506,25	-	532	-	113	-	-
630	Е0101-170-1	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой	15,95	875,25	369	13960	5886	9124	3,5	56
		на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3		506,25	-	8075	-	113	-	-
		м3								
631	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	25,52	129,84	129,84	3314	3314	663	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,		-	25,97	-	663	100	0,55	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
632	Е0101-19-2 К=30	т -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15,95	48,05	41,1	766	656	237	-	-
				-	15,3	-	244	97	0,07	1
633	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14,36	3,35	3,35	48	48	16	-	-
				-	1,16	-	17	97	-	-
634	Е0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14,36	1,48	1,48	21	21	7	-	-
				-	0,51	-	7	97	-	-
635	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,59	134,1	-	213	-	241	0,97	2
			134,1	-	213	-	113	-	-	
636	Е0101-166-4	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,05	190,58	-	200	-	226	1,38	1
			190,58	-	200	-	113	-	-	
637	Е0111-13-3 К=2	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	19,6	1375,72	49,1	26964	962	2364	0,53	10
				79,66	18,4	1561	361	123	0,09	2
638	Е0106-1-5	м2 -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,8	16821,11	112,36	131205	876	8714	6,34	49
				1021,5	42,44	7968	331	105	0,21	2
639	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	67700	-	6770	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
640	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	59	245,44	3,82	14481	225	2703	0,21	13
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	2204	85	118	0,01	-
641	Е0113-39-3	м2 -Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,9	612,02	1,57	551	1	106	0,67	1
				130,5	-	117	-	90	-	-
642	Е0113-39-4	м2 -Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,9	529,82	1,57	477	1	69	0,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,5	-	77	-	90	-	-
643	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения	2,78	16367,84	681,42	45503	1894	37036	95	264
		т		14670	132,75	40783	369	90	0,65	2
644	С12021-242	-Опоры цельного сечения	2,78	162700	-	452306	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
645	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	73,06	21,8	0,05	1636	4	394	0,03	2
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	436	2	90	-	-
		м2								
646	Е0113-26-6	-Окраска металлических	150,12	34,73	0,02	5213	3	562	0,02	3
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	624	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		42650606	419520			5233
				Тенге		822709	101207			906
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		37544802	-	-		-
		Материалы -		Тенге		997477	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	538665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		130447	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		35598527	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		594393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	89159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2288352	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40427547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3982
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	627823	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		5105804	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32118	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	385251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4649808	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		346726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	52009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		327152	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		5779681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2627
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	437260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		46207229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6609
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1065083	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ПУНКТ УЧЕТА ТЕПЛА

1	Д0111-350-1	-Приборы и средства	1	3919,73	12,44	3920	12	2880	21	21
1		автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -		3195	4,5	3195	4	90	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 400 мм								
шт										
2	СПрайс-Стоимость тепловодосчетчика СВТУ-10М		1	405012,08	-	405012	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
3	Ц0112-2-14	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	1,16	12787	1610	14833	1868	10929	58	67
				10220	248	11855	288	90	1,44	2
т										
4	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	16	6060	-	96960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м										
5	Е0122-26-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,016	896118,91	118444,16	15938	1895	1228	80,6	1
				14310	44743,5	229	716	130	218,53	3
диам. 400 мм										
км										
6	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,31	126700	-	39277	-	-	-	-
т				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		575940	3775			90
				Тенге		15279	1008			5
	Стоимость оборудования -			Тенге		405012	-	-		-
	Тара и упаковка -			Тенге		4050	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		24544	-	-		-
Заготов.-складские расходы -			Тенге		5550	-	-		-	
	Комплектация -			Тенге		2430	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге		441586	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		18753	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1822	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	15342	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34514	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17414	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	945	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18196	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1129	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136237	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136237	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8174	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144411	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			638708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18543	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 . ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУНКТА УЧЕТА ТЕПЛА

21	Е0108-6-8	-Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	31,24	9510,87	286,52	297120	8951	27869	4,24	132
		м3		648	108	20244	3374	118	0,52	16
22	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	5	1866,39	387,22	9332	1936	3215	2,06	10
				344,25	115,02	1721	575	140	0,46	2
шт										
23	С143017-50	-Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	30	3140	-	94200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	111,66	66,43	1340	797	801	0,15	2
шт		23,85 23,85 286	286	140	0,11	1				
25	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	0,4	26100	-	10440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0107-48-10	-Установка карнизных панелей АК-12.8, АК-15.8	8	1165,35	345,48	9323	2764	4249	1,47	12
шт		256,5 122,91	2052	983	140	0,53	4			
27	С143016-1	-Стоимость панелей карнизных	9,12	2600	-	23712	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,029	172357,31	536,06	4998	16	1452	289	8
				47475	202,5	1377	6	105	0,99	-
		1т								
29	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,012	156751,29	477,54	1881	6	430	207	2
				33975	180	408	2	105	0,88	-
		1т								
30	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	99,77	260,3	2	25970	200	9834	0,57	56
				93,6	0,27	9338	27	105	0,04	4
		м2								
31	Е0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	99,77	14,83	0,18	1480	18	974	0,06	6
				9,23	0,07	921	7	105	-	-
		м2								
32	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	85,9	313,09	1,96	26894	168	9863	0,61	52
				108,9	0,45	9355	39	105	0,05	2
		м2								
33	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	85,9	127,05	1,65	10914	142	1601	0,09	8
				17,12	0,63	1471	54	105	-	-
		м2								
34	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,54	895,89	71,29	484	38	193	1,64	1
			272,25	25,25	147	14	120	0,1	-	
		м2								
35	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,54	6860	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	451,33	102,53	853	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
37	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610	-	10603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	28	111,62	2,62	3125	73	396	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	294	28	123	-	-
39	ЕС111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,8	14900,28	-	41721	-	1953	3,66	10
				567	-	1588	-	123	-	-
		м3								
40	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28	575,88	14,76	16125	413	1996	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1468	155	123	0,03	1
41	Е0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28	-150,58	-1,34	-4216	-38	-134	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-95	-14	123	-	-
		м2								
42	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37,12	229,96	1,19	8536	44	1213	0,16	6
				27	0,45	1002	17	119	-	-
		м2								
43	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,7	6118,12	245,72	22637	909	2090	2,71	10
				382,5	92,25	1415	341	119	0,45	2
		м3								
44	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	37,12	247,65	15,94	9193	592	1794	0,24	9
				34,65	5,96	1286	221	119	0,03	1
		м2								
45	Е0112-17-2 К-15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	37,12	127,83	2,1	4745	78	106	0,01	1
				1,65	0,75	61	28	119	-	-
		м2								
46	Е0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	37,12	1143,5	8,54	42447	317	2139	0,26	10
				45,23	3,2	1679	119	119	0,02	1
		м2								
47	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,37	12
				153,23	0,47	1839	6	119	-	-
		м2								
48	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,9	16421,4	95,97	80465	470	4157	4,9	24
		м3		771,75	36,25	3782	178	105	0,18	1
49	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5	143	-	715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5	407	-	2035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			769365	18104			385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			61925	6512			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68437	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14307	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			597130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50891	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			899067	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			899067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80259	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			58116029	529219			22639
			Тенге			4197909	137158			1074
		Стоимость оборудования -	Тенге			405012	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			4050	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			24544	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			5550	-	-	-	
		Комплектация -	Тенге			2430	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			441586	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18753	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15342	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34514	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17414	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52450223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11800393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3934474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144755	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36218756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3668217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1834
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	550233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3367106	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59485547	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4484706	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5105804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	385251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4649808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327152	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		5779681	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437260	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136237	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136237	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8174	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		144411	-	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	Тенге			65885740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4939380	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4% (без оборудования)	тенге			1570660				
		Итого с временными	тенге			67456400				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			1325220				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			68781620				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			139089740				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			2781795				
		ИТОГО	тенге			141871535				
		НДС 12%	тенге			17024584				
		ИТОГО	**тенге**			**158896119**				
		Удержание 5%	**тенге**			**7944806**				
		Итого к оплате	**тенге**			**150951313**				
		В том числе НДС	**тенге**			**16173354,97**				
		Итого без НДС				**134777958,03**				

«Заказчик» «ПОДРЯДЧИК»

Тех надзор ТОО ГУКС-Актау _____ Н.Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за июль	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:	1165100111	140835240							16900228	157735468
в том числе за июль месяц :		140835240							16900228	157735468
Удержание 5% согласно договора №50 от 14.08.2012г		7041761,96							845011,44	7886773,40
Итого к оплате за июль месяц		**133793477.32**							**16055217.28**	**149848694.60**

Заказчик

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	E0124-4-15	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	5 км	657742,72	268081,59	3288714	1340408	2611566	1730	8650		
				326250	75529,32	1631250	377647	130	323,95	1620		
2	C130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	2500	14600	-	36500000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА										
3	C143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	729,5	25400	-	18529300	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н85										
4	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных	1,1	16668,86	112,36	18336	124	1229	6,34	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3		1021,5	42,44	1124	47	105	0,21	-
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,032	67700	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,28	245,44	3,82	2278	35	425	0,21	2
				37,35	1,44	347	13	118	0,01	-
7	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры т	0,37	16367,84	681,42	6056	252	4929	95	35
				14670	132,75	5428	49	90	0,65	-
8	С12021-242	-Неподвижные опоры т	0,371	162700	-	60362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,99	21,8	0,05	218	-	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
10	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	19,98	34,73	0,02	694	-	75	0,02	-
				4,16	-	83	-	90	-	-
					Фрагмент 1					
11	Е0109-22-1	-Монтаж металлических ферм со сборочными единицами т	5,18	9523,56	4795,68	49332	24842	23681	23	119
				3712,5	1367,15	19231	7082	90	5,24	27
12	С12021-118	-Металлические фермы т	5,18	110400	-	571872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	139,86	21,8	0,05	3049	7	734	0,03	4
				5,81	0,02	813	3	90	-	-
14	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	279,72	34,73	0,02	9713	6	1047	0,02	6
				4,16	-	1164	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			59042089	1365674			8824
			Тенге			1659496	384841			1647
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21854467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2012547	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2166	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18592766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2615128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	392269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468176	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25937770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2404816	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			687622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31790	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			632234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42974	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			759206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36081	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36500000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36500000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2190000	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38690000	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			65386977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2440898	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			1569287				
		Итого с временными	тенге			66956264				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			1322721				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			68278985				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			138073764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			2761475				
		ИТОГО	тенге			140835240				
		НДС 12%	тенге			16900229				
		ИТОГО	**тенге**			**157735468**				
		Удержание 5%	**тенге**			**7886773,40**				
		Итого к оплате	**тенге**			**149848694,60**				
		В том числе НДС 12%	**тенге**			**16055217,28**				
		Итого без НДС	**тенге**			**133793477,32**				

«Заказчик»

Технадзор ТОО ГУКС-АКТАУ _____ Н.Томашевский

«ПОДРЯДЧИК»

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за июль	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:	1234117067	61622282							7394674	69016956
в том числе за август месяц :		61622282							7394674	69016956
Удержание 5% согласно договора №50 от 14.08.2012г		3081114,00							369734,00	3450848,00
Итого к оплате за август месяц		**58541167.86**							**7024940.14**	**65566108.0**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за август 2013 года

Доп. Согл.№3 от 12.02.2013г.к договору №50 от 14.08.2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 28609,521 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 18165 чел.-ч
Сметная заработная плата 2161,174 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1														
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ														
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8000	53,81	51,34	430499	410693	126356	0,02	131						
				2,36	13,92	18880	111384	97	0,05	381						
		м3														
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10000	129,84	129,84	1298400	1298400	259680	-	-						
				-	25,97	-	259680	100	0,55	5453						
		т														
3	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8000	58,08	46,5	464640	372000	135024	-	-						
				-	17,4	-	139200	97	0,08	665						
		м3														
4	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	8000	4,17	3,54	33367	28281	13580	-	29						
				0,52	1,23	4160	9840	97	-	32						
		м3														
5	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	250	875,25	369	218813	92250	143016	3,5	875						
				506,25	-	126563	-	113	-	-						
		м3														
6	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой	4000	32,27	30,77	129070	123081	37888	0,01	39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,42	8,34	5680	33380	97	0,03	114
7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	6000	129,84	129,84	779040	779040	155808	-	-
				-	25,97	-	155808	100	0,55	3272
8	Е0101-19-2 К-30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4000	48,05	41,1	192192	164400	59364		-
				-	15,3	-	61200	97	0,07	294
15	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	1	720811,27	285949,89	720811	285950	567995	1900	1900
				360000	76919,6	360000	76920	130	328,33	328
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА					
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	500,05	25400	-	12701270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП7 м3	55,62	25400	-	1412748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2740,57	143	-	391902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-19-1	Устройство монолитных участков УМ-1 из бетона В12,5 м3	14,45	17263,15	316,01	249452	4566	22567	8,25	119
				1368	119,39	19768	1725	105	0,58	8
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,66	143	-	2096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,66	407	-	5967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,461	52400	-	24156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	50600	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,21	70437,87	304,24	14792	64	2159	58	12
				9675	114,75	2032	24	105	0,56	-
					ТКШЮВАЯ	КАМЕРА УТЗ				
152	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	27,16	53,81	51,34	1462	1394	429	0,02	-
				2,36	13,92	64	378	97	0,05	1
153	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	48,89	129,84	129,84	6348	6348	1270	-	-
				-	25,97	-	1270	100	0,55	27
154	Е0101-19-4 К-30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	27,16	58,08	46,5	1577	1263	458	-	-
				-	17,4	-	473	97	0,08	2
155	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов м3	27,16	4,17	3,54	113	96	46	-	-
				0,52	1,23	14	33	97	-	-
156	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	0,64	875,25	369	735	310	481	3,5	3
				506,25	-	425	-	113	-	-
157	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14,16	32,27	30,77	457	436	134	0,01	-
				1,42	8,34	20	118	97	0,03	-
158	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	22,66	129,84	129,84	2942	2942	588	-	-
				-	25,97	-	588	100	0,55	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
159	E0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины / т	14,16	48,05 / -	41,1 / 25,3	680 / -	582 / 217	210 / 97	- / 0,07	- / 1
160	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м / м3	12,74	3,35 / -	3,35 / 3,16	43 / -	43 / 15	14 / 97	- / -	- / -
161	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м / м3	12,74	1,48 / -	1,48 / 0,51	19 / -	19 / 7	6 / 97	- / -	- / -
162	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	1,42	134,1 / 134,1	- / -	190 / 190	- / -	215 / 113	0,97 / -	1 / -
163	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 4 группы / м3	0,84	190,58 / 190,58		160 / 160	- / -	181 / 113	1,38 / -	1 / -
164	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом / м2	15,36	1375,72 / 79,66	49,1 / 18,4	21131 / 1224	754 / 283	1853 / 123	0,53 / 0,09	8 / 1
165	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки / м3	1,34	13754,17 / 195,75	66,01 / 24,93	18431 / 262	88 / 33	310 / 105	1,35 / 0,12	2 / -
166	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т / шт	12	860,54 / 153,9	389,08 / 136,92	10326 / 1847	4669 / 1643	4886 / 140	0,94 / 0,55	11 / 7
167	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т / шт	11	590,02 / 106,88	243,37 / 85,08	6490 / 1176	2677 / 936	2956 / 140	0,67 / 0,34	7 / 4
168	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т / шт	2	408,56 / 76,28	172,69 / 60,21	817 / 153	345 / 120	382 / 140	0,48 / 0,24	1 / -
169	C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-040-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ / м3	6,52	10500 / -	- / -	68460 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
170	C143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	2,92	11000 / -	- / -	32120 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/М-100/ м3								
171	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,39	11400	-	4446	-	-	-	-
172	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	9,12	894,81	11,21	8161	102	384	0,2	2
				31,5	4,21	287	38	118	0,02	-
173	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	29,28	245,44	3,82	7186	112	1340	0,21	6
				37,35	1,44	1094	42	118	0,01	-
174	Е0108 23-3	-Кладка стен внутренних из камня ракушечника м3	31,24	5299,66	321,26	165561	10036	26624	4,1	128
				603	119,25	18838	3725	118	0,59	18
175	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	5	1624,66	373,54	8123	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
176	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	30	3150	-	94500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	18	133,66	66,43	2010	1196	1202	0,15	3
				23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
178	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,468	26100	-	12215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0107-48-10	-Установка карнизных панелей шт	8	1165,35	345,48	9323	2764	4249	1,47	12
				256,5	122,91	2052	983	140	0,53	4
180	С143016-1	-Стоимость панелей карнизных м2	9,12	2600	-	23712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0106-11 1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,029	172357,31	536,06	4998	16	1452	289	8
				47475	202,5	1377	6	105	0,99	-
182	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов	0,012	156751,29	477,54	1881	6	430	207	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т		33975	180	408	2	105	0,88	-
					ОТДЕЛКА					
183	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	44,52	296,02	3,39	13179	151	5503	0,65	29
				117	0,72	5209	32	105	0,05	2
184	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	32,4	147,65	1,42	4784	46	2445	0,45	15
				71,33	0,54	2311	17	105	-	-
185	E0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая м2	76,92	14,83	0,18	1141	14	751	0,06	4
				9,23	0,07	710	5	105	-	-
186	E0115-51 1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	56,61	313,09	1,96	17724	111	6500	0,61	35
				108,9	0,45	6165	25	105	0,03	1
187	E0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	56,61	127,05	1,65	7193	93	1055	0,09	5
				17,12	0,63	969	36	105	-	-
					ПРОЕМЫ					
188	E0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	0,54	828,63	71,29	447	38	193	1,64	1
				272,25	25,25	147	14	120	0,1	-
189	C12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья м2	0,54	6860	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	400,6	102,53	757	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
191	C12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДГГ 21-10П м2	1,89	5610	-	10603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ					
192	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,8	14900,28	-	41721	-	1953	3,66	10
				567	-	1588	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28	588,12	14,76	16467	413	1996	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1468	155	123	0,03	1
194	Е0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28	-154,66	1,34	-4330	-38	-134	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,5	-95	-14	123	-	-
		КРОВЛЯ								
195	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37,12	229,96	1,19	8536	44	1213	0,16	6
		м2		27	0,45	1002	17	119	-	-
196	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,7	6118,12	245,72	22637	909	2090	2,71	10
		м3		382,5	92,25	1415	341	119	0,45	2
197	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	37,12	247,65	15,94	9193	592	1794	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1286	221	119	0,03	1
198	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	37,12	127,83	2,1	4745	78	106	0,01	1
		м2		3,65	0,75	61	28	119	-	-
199	Е0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	37,12	1143,5	8,54	42447	317	2139	0,26	10
		м2		45,23	3,2	1679	119	119	0,02	1
200	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1839	6	119	-	-
201	Е0106-1-2	-Устройство бетонных подушек	0,83	15315,49	98,32	12712	82	638	4,41	4
		м3		695,25	37,15	577	31	105	0,18	-
					ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ13					
391	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	331,74	53,81	51,34	17852	17030	5240	0,02	5
		м3		2,36	13,92	783	4619	97	0,05	16
392	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	597,13	129,84	129,84	77531	77531	15506	-	-
		т		-	25,97	-	15506	100	0,55	326
393	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	331,74	58,08	46,5	19267	15426	5539	-	-
				-	17,4	-	5772	97	0,08	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
394	ЕС101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	331,74	4,17	3,54	1384	1173	563	-	1
		м3		0,52	1,23	173	408	97	-	1
395	ЕС101-170-1	-Разработка скального грунта 4о группы отбойными молотками	10,26	875,25	369	8980	3786	5869	3,5	36
		м3		506,25	-	5194	-	113	-	-
396	ЕС101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	175,74	32,27	30,77	5671	5408	1665	0,01	2
		м3		1,42	8,34	250	1467	97	0,03	5
397	Б010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	281,18	129,84	129,84	36508	36508	7302	-	-
				-	25,97	-	7302	100	0,55	153
		т								
398	ЕС101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	175,74	48,05	41,1	8444	7223	2608	-	-
				-	15,3	-	2689	97	0,07	13
		м3								
399	ЕС101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	158,17	3,35	3,35	530	530	178	-	-
				-	1,16	-	184	97	-	1
		м3								
400	ЕС101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	158,17	1,48	1,48	234	234	79	-	-
				-	0,51	-	81	97	-	-
		м3								
401	ЕС101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,57	134,1	-	2356	-	2662	0,97	17
				134,1	-	2356	-	113	-	-
		м3								
402	ЕС101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	10,26	190,58	-	1955	-	2210	1,38	14
				190,58	-	1955	-	113	-	-
		м3								
403	ЕС111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	36,4	1375,72	49,1	50076	1787	4390	0,53	19
		м2		79,66	18,4	2900	670	123	0,09	3
404	ЕС106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,6	17851,44	954,99	260631	13943	21553	6,51	95
				1075,5	330,44	15702	4824	105	1,34	20
		м3								
405	ЕС106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	10,34	18967,94	954,99	196128	9875	15264	6,51	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине более 150 мм из бетона В25		1075,5	330,44	11121	3417	105	1,34	14
		м3								
406	е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5	20,5	17445,44	954,99	357631	19577	30263	6,51	133
				1075,5	330,44	22048	6774	105	1,34	27
		м3								
407	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,12	143	-	6595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
408	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	46,12	407	-	18771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
409	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,142	68200	-	9684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
410	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
411	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,011	53000	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
412	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,023	51000		1173	-			-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
413	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027	50900	-	1374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП РК 8.02-04С-2004									
414	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	50600 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
415	Е0107-20-3	-Установка скоб т	0,075	175710,1 8100	1626,1 690,75	13178 608	137 52	923 140	42,7 3,37	3 -
416	Е0107-9-1	-Укладка балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	3	602,65 238,5	233,05 80,87	1808 716	699 243	1341 140	1,37 0,31	4 1
417	С143015-31	-Балки Б8 м3	0,87	26300 -	- -	22881 -	- -	- -	- -	- -
418	Е0123-24-1	-Установка люков шт	4	8373,07 209,25	35,42 13,5	33492 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 -
419	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	16	3137,87 256,5	310,26 94,27	50206 4104	4964 1508	7857 140	1,53 0,39	24 6
420	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (:104 4шт) м3	3,5	26800 -	- -	93800 -	- -	- -	- -	- -
421	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,36	2873,84 812,93	1856,11 597,97	1035 293	668 215	711 140	4,93 2,37	2 1
422	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	1,16	4140 -	- -	4802 -	- -	- -	- -	- -
423	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,56	4140 -	- -	2318 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м								
424	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,73	143	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
425	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,482	70437,87	304,24	33951	147	4955	58	28
				9675	114,75	4663	55	105	0,56	-
		1т								
426	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,2	322,26	9,95	8121	251	1734	0,36	9
				52,2	3,74	1315	94	123	0,02	-
		м2			ТЮЦОВАЯ КАМЕРА УТ-17					
427	Е0101-17 10-	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	168,78	53,81	51,34	9082	8665	2666	0,02	3
				2,36	13,92	398	2350	97	0,05	8
		м3								
428	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	303,8	129,84	129,84	39445	39445	7889	-	-
				-	25,97	-	7889	100	0,55	166
		т								
429	Е0101-19-4 К-30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины	168,78	56,08	46,5	9803	7848	2849	-	-
				-	17,4	-	2937	97	0,08	14
		м3								
430	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	168,78	4,17	3,54	704	597	287	-	1
				0,52	1,23	88	208	97	-	1
		м3								
431	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	5,22	875,25	369	4569	1926	2986	3,5	18
				506,25	-	2643	-	113	-	-
		м3								
432	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	91,78	32,27	30,77	2962	2824	869	0,01	1
				1,42	8,34	130	766	97	0,03	3
		м3								
433	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	146,85	129,84	129,84	19067	19067	3813	-	-
				-	25,97	-	3813	100	0,55	80
		т								
434	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины	91,78	48,05	41,1	4410	3772	1362	-	-
				-	15,3	-	1404	97	0,07	7
		м3								
435	Е0101-27 5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	82,6	3,35	3,35	277	277	93	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,16	-	96	97	-	-
436	E0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	82,6	1,48 -	1,48 0,51	122 -	122 42	41 97	- -	- -
437	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,18	134,1 134,1	- -	1231 1231	- -	1391 113	0,97 -	9 -
438	E0101-166-4	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	5,22	190,58 190,58	- -	995 995	- -	1124 113	1,38 -	7 -
439	E0111-13-3 K=2	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,04	1375,72 79,66	49,1 18,4	45454 2632	1622 608	3985 123	0,53 0,09	17 3
440	E0106-33-4	м2 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13,3	17851,44 1075,5	954,99 330,44	237424 14304	12701 4395	19634 105	6,51 1,34	87 18
441	E0106-33-4	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	10,5	18967,94 1075,5	954,99 330,44	199163 11293	10027 3470	15500 105	6,51 1,34	68 14
442	E0106-33-4	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5	10,5	17445,44 1075,5	954,99 330,44	183177 11293	10027 3470	15500 105	6,51 1,34	68 14
443	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	34,81	143 -	- -	4978 -	- -	- -	- -	- -
444	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,81	407 -	- -	14168 -	- -	- -	- -	- -
445	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,263	68200 -	- -	17800 -	- -	- -	- -	- -
446	C12041-75	т -Каркасы и сетки плоские:	1,65	61200	-	100980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
447	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,008	50600 -	- -	405 -	- -	- -	- -	- -
448	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,015	53000 -	- -	795 -	- -	- -	- -	- -
449	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,046	50900 -	- -	2341 -	- -	- -	- -	- -
450	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	81	245,44 37,35	3,82 1,44	19881 3025	309 117	3708 118	0,21 0,01	17 1
451	Е0107-9-1	-Укладка балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	2	602,65 238,5	233,05 80,87	1205 477	466 162	894 140	1,37 0,31	3 1
452	С143015-31	-Балки ЗБФ6-14АIV м3	0,88	26300 -	- -	23144 -	- -	- -	- -	- -
453	Е0123-24-1	-Установка люков шт	4	8373,07 209,25	35,42 13,5	33492 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 -
454	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	16	3137,87 256,5	310,26 94,27	50206 4104	4964 1508	7857 140	1,53 0,39	24 6
455	С143018-67 Изм. и	-Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	3,41	26800	-	91388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольные (ПО4 4шт) м3		-	-	-	-	-	-	-
456	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,48	2873,84 812,93	1856,11 597,97	1379 390	891 287	948 140	4,93 2,37	2 1
457	C143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	2,32	4140 -	- -	9605 -	- -	- -	- -	- -
458	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,28	4140 -	- -	1159 -	- -	- -	- -	- -
459	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,77	143 -	- -	682 -	- -	- -	- -	- -
460	E0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг т	2,36	64092,87 3330	304,24 114,75	151259 7859	718 271	8536 105	20 0,56	47 1
461	20111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21,6	322,26 52,2	9,95 3,74	6961 1128	215 81	1486 123	0,36 0,02	8 -
					РЕЗЕРВУАРЫ Р1-Р5					
537	E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	500	53,81 2,36	51,34 13,92	26906 1180	25668 6962	7897 97	0,02 0,05	8 24
538	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	500	129,84 -	129,84 25,97	64920 -	64920 12984	12984 100	- 0,55	- 273
539	E0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	500	58,08 -	46,5 17,4	29040 -	23250 8700	8439 97	- 0,08	- 42
540	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	500	4,17	3,54	2085	1768	849	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,52	1,23	260	615	97	-	2
541	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	10	875,25	369	8753	3690	5721	3,5	35
				506,25	-	5063	-	113	-	-
		м3								
542	Е0101-170-1	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	875,25	369	52515	22140	34324	3,5	210
				506,25	-	30375	-	113	-	-
		м3								
543	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	100	129,84	129,84	12984	12984	2597	-	-
				-	25,97	-	2597	100	0,55	55
		т								
549	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	120	1375,72	49,1	165086	5892	14474	0,53	63
				79,66	18,4	9559	2208	123	0,09	11
		м2								
550	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	50	17851,44	954,99	892572	47749	73812	6,51	326
				1075,5	330,44	53775	16522	105	1,34	67
		м3								
551	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6	65900	-	395400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
552	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	1,5	44700	-	67050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
553	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,22	47400	-	10428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
554	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	150	245,44	3,82	36816	573	6866	0,21	32
				37,35	1,44	5603	216	118	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555	Е0107-20-3	-Установка стремянок	0,5	175710,1	1826,1	87855	913	6154	42,7	21
		т		8100	690,75	4050	345	140	3,37	2
556	Е0107-9-1	-Укладка балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	602,65	233,05	3616	1398	2683	1,37	8
		шт		238,5	80,87	1431	485	140	0,31	2
557	С143015-31	-Балки Б8	10	26300	-	263000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
558	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,07	35,42	33492	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
559	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	3137,87	310,26	25103	2482	3929	1,53	12
				256,5	94,27	2052	754	140	0,39	3
		шт								
560	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	12	26000	-	312000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
561	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	322,26	9,95	16113	498	3440	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2610	187	123	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	24951971	4157582			5069
	Тенге	850685	1004767			12076
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24951971	-	-		-
Материалы	Тенге	971798	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1855452	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	647287	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	18324750	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2038143	-	-		-
Нормативная трудоемкость в И.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1019
Сметная заработная плата в И.Р. -	Тенге	-	305721	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1619407	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28609521	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2161174	-		-
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге	28609521	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2161174	-		-
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	686629				
Итого с временными	тенге	29296150				
Доп. затраты 1,97753	тенге	579331				

ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге	29875481
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге	60414002
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	1208280
ИТОГО	тенге	61622282
НДС 12%	тенге	7394674
ИТОГО	тенге	69016956
Удержание 5%	тенге	3450848
Итого к оплате	тенге	65566108,0
В том числе НДС	тенге	7024940,14
Итого без НДС	тенге	58541167,86

«Заказчик»

«ПОДРЯДЧИК»

Технадзор ТОО ГУКС-Актау _____ Н.Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:	1312953443	70389621							8446755	78836376
в том числе за сентябрь месяц :		70389621							8446755	78836376
Удержание 5% согласно договора		3519480.36							422337.64	3941818,00
№50 от 14.08.2012г										
Итого к оплате за сентябрь месяц		**66870141.07**							**8024416.92**	**74894558**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТОЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТОЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2064,25	53,81	51,34	111082	105972	32604	0,02	34		
				2,36	13,92	4872	28741	97	0,05	98		
2	Е0100333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	8115,65	129,84	129,84	1053736	1053736	210747	-	-		
				-	25,97	-	210747	100	0,55	4426		
3	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	2064,25	58,08	46,5	119892	95988	34840	-	-		
				-	17,4	-	35918	97	0,08	172		
4	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	2064,25	4,17	3,54	8610	7297	3504	-	7		
				0,52	1,23	1073	2539	97	-	8		
5	Е0101-170-1-	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	110,44	875,25	369	96663	40752	63179	3,5	387		
				506,25	-	55910	-	113	-	-		
6	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой	2273,55	32,27	30,77	73362	69958	21535	0,01	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	3228	18973	97	0,03	65
		м3								
7	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4037,68	129,84	129,84	524252	524252	104850	-	-
				-	25,97	-	104850	100	0,55	2202
		т								
8	E0101-19-2 K=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2273,55	48,05	41,1	109240	93443	33742	-	-
				-	15,3	-	34785	97	0,07	167
		м3								
15	E0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,5	720811,27	285949,89	1081217	428925	851993	1900	2850
				360000	76919,6	540000	115379	130	328,33	492
		км								
16	E0124-4-15	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	2,42	657742,72	268081,59	1591737	648757	1263998	1730	4187
				326250	73529,32	789525	182781	130	323,95	784
		км								
34	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33008	21,8	0,05	719492	1650	173193	0,03	974
				5,81	0,02	191776	660	90	-	3
		м2								
35	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	33008	69,45	0,04	2292446	1320	247164	0,04	1406
				8,32	-	274627	-	90	-	-
		м2								
36	E0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 720 мм матами минераловатными прошивными в обкладках	3000	377,73	101,45	1133181	304350	740490	1,15	3450
				208,8	38,03	626400	114090	100	0,19	558
		м								
38	E0126-18-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3000	439,59	54,08	1318757	162240	891000	1,57	4710
				276,75	20,25	830250	60750	100	0,1	297
		м								
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА					
1	E0111-13-3 K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3000	1375,72	49,1	4127148	147300	561841	0,53	1578
				79,66	18,4	238980	55200	123	0,09	269
		м2								
2	E0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	1732	2005,36	534,92	3473280	926478	1568167	2,56	4434
				461,25	185,47	798885	321234	140	0,72	1242
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					РЕЗЕРВУАРЫ Р1-Р5					
537	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	285,7	53,81	51,34	15374	14667	4512	0,02	5
				2,36	13,92	674	3978	97	0,05	14
		м3								
538	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	914,26	129,84	129,84	118708	118708	23742	-	-
				-	25,97	-	23742	100	0,55	499
		т								
539	Е0101-19-4 К-30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	285,7	58,08	46,5	16593	13285	4822	-	-
				-	17,4	-	4971	97	0,08	24
		м3								
540	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	285,7	4,17	3,54	1192	1010	485	-	1
				0,52	1,23	149	351	97	-	1
		м3								
541	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	14,3	875,25	369	12516	5277	8180	3,5	50
				506,25	-	7239	-	113	-	-
		м3								
542	Е0101-170-1	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70,7	875,25	369	61880	26088	40445	3,5	247
				506,25	-	35792	-	113	-	-
		м3								
543	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	109,12	129,84	129,84	14168	14168	2834	-	-
					25,97	-	2834	100	0,55	60
		т								
544	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	130,7	48,05	41,1	6280	5372	1940	-	-
				-	15,3	-	2000	97	0,07	10
		м3								
545	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	117,63	3,35	3,35	394	394	133	-	-
				-	1,16	-	137	97	-	-
		м3								
546	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	117,63	1,48	1,48	174	174	59	-	-
				-	0,51	-	60	97	-	-
		м3								
547	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	13,07	134,1	-	1753	-	1981	0,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		134,1	-	1753	-	113	-	-
548	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	24,3	190,58	-	4631	-	5233	1,38	34
				190,58	-	4631	-	113	-	-
549	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	213	1375,72	49,1	293028	10458	25691	0,53	112
				79,66	18,4	16968	3919	123	0,09	19
550	Е0106 33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	166	17851,44	954,99	2963339	158528	245055	6,51	1081
				1075,5	330,44	178533	54853	105	1,34	222
551	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	12,46	65900	-	821114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
552	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	3,4	44700	-	151980	-		-	-
				-	-	-	-	-	-	-
554	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	288,35	245,44	3,82	70773	1101	13198	0,21	61
				37,35	1,44	10770	415	118	0,01	2
555	Е0107-20-3	-Установка стремянок т	0,58	175710,1	1826,1	101912	1059	7138	42,7	25
				8100	690,75	4698	401	140	3,37	2
556	Е0107-9-1	-Укладка балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	19	602,65	233,05	11450	4428	8495	1,37	26
				238,5	80,87	4532	1537	140	0,31	6
557	С143015-31	-Балки Б8 м3	18,75	26300	-	493125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
558	Е0123-24-1	-Установка люков шт	16	8373,07	35,42	133969	567	4633	1,31	21
				209,25	13,5	3348	216	130	0,07	1
559	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	8	3137,87	310,26	25103	2482	3929	1,53	12
				256,5	94,27	2052	754	140	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	14,96	26000	-	388960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
561	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	130,25	322,26	9,95	41975	1296	8962	0,36	46
				52,2	3,74	6799	487	123	0,02	2
					НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н49, Н62, Н64, Н86					
562	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	4,4	16668,86	112,36	73343	494	4915	6,34	28
				1021,5	42,44	4495	187	105	0,21	1
563	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,128	67700	-	8666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
564	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	37,12	245,44	3,82	9111	142	1699	0,21	8
				37,35	1,44	1386	53	118	0,01	-
565	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры т	0,684	16367,84	681,42	11196	466	9113	95	65
				14670	132,75	10034	91	90	0,65	-
566	С12021-242	-Неподвижные опоры т	0,684	162700	-	111287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
567	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18,47	21,8	0,05	403	1	97	0,03	1
				5,81	0,02	107	-	90	-	-
568	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	36,94	34,73	0,02	1283	1	138	0,02	1
				4,16	-	154	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			23799770	4992585			25874
			Тенге			4649640	1387633			11650
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23677288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8641127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6027148	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			981760	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4422677	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7021163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3511
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1053174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1841907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32540358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7080323	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11492	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			32679849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7091815	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			784316				
		Итого с временными	тенге			33464165				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			661754				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			34125919				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			69009433				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			1380188				
		ИТОГО	тенге			70389621				
		НДС 12 %	тенге			8446755				
		ИТОГО	тенге			78836376				
		Удержание 5%	тенге			3941818				
		Итого к оплате	тенге			74894558				
		В том числе НДС	тенге			8024416,93				
		Итого без НДС	тенге			66870141,07				

«Заказчик» «ПОДРЯДЧИК»

Технадзор ТОО «ГУКС-АКТАУ» Н.Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затрать			
				в отчетном месяце (за октябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополни расходы		
Всего по стройке:	1450434463	122750911							14730109	137481020
в том числе за октябрь месяц :		122750911							14730109	137481020
Удержание 5% согласно договора		6137545.5							736505,50	6874051,00
№50 от 14.08.2012г										
Итого к оплате за октябрь месяц		**116613365.18**							**13993603.82**	**130606969**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
15	E0124-2-15	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	2	720811,27	285949,89	1441623	571900	1135991	1900	3800
				360000	76919,6	720000	153839	130	328,33	657
27	E0124-11-11	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм шт	10	114084,18	6322,43	1140842	63224	86718	26,4	264
				5175	1495,58	51750	14956	130	6,12	61
28	E0122-36-5	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм шт	6	1908,48	746,35	11451	4478	8529	4,81	29
				812,25	281,25	4874	1688	130	1,38	8
29	E0122-36-4	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	2	1469,92	567,67	2940	1135	2264	3,91	8
				657	213,75	1314	428	130	1,05	2
36	E0126-11-21	-Изоляция трубопроводов диаметром 720 мм матами минераловатными прошивными в обкладках м	10000	377,73	101,45	3777270	1014500	2468300	1,15	11500
				208,8	38,03	2088000	380300	100	0,19	1860
38	E0126-18-17	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	10000	439,59	54,08	4395855	540800	2970000	1,57	15700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		325-820 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм		276,75	20,25	2767500	202500	100	0,1	990
		м								
40	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,005	2413891,68	66009,8	12069	330	618	376	2
				70200	24936,75	351	125	130	121,79	1
		км								
41	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,06	3026078,44	71861,81	181565	4312	6593	441	26
				83025	27146,25	4982	1629	130	132,58	8
		км								
42	Е0122-27-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,06	885785,66	99484,16	53147	5969	3949	71,8	4
				13050	37581,75	783	2255	130	183,54	12
		км								
43	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,005	724393,39	96674,51	3622	483	314	64	-
				11722,5	36519,75	59	183	130	178,36	1
		км								
44	Е0109-34-1	-Монтаж опорных плит	8	17355,77	2191,29	138846	17530	91125	73,6	589
		т								
				12555	101,25	100440	810	90	0,49	4
45	С12021-183	-Опорные плиты	8	179200	-	1433600	-	-	-	-
		т								
				-	-	-		-	-	-
46	С11011-163	-Паронитовые прокладки	400	312	-	124800	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц3927-39	-Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 10мм	1500	420,16	1,16	630240	1740	318600	1	1500
				236	-	354000	-	90	-	-
		снимок								
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА					
1	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1212,2	1375,72	49,1	1667643	59519	146208	0,53	638
		м2								
				79,66	18,4	96564	22304	123	0,09	109
2	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов однопочойковых, собираемых из верхних и нижних лоотковых элементов	684,47	2005,36	534,92	1372607	366135	619725	2,56	1752
				461,25	185,47	315712	126949	140	0,72	491
		м3								
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СП 2К 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0	729,95	25400	-	18540730	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
					ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-8, УТ-10, УТ-15, УТ-16, УТ-19					
316	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	512,16	53,81	51,34	27561	26293	8089	0,02	8
				2,36	13,92	1209	7131	97	0,05	24
		м3								
317	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	921,89	129,84	129,84	119698	119698	23940	-	-
				-	25,97	-	23940	100	0,55	503
		т								
318	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	512,16	58,08	46,5	29746	23815	8644	-	-
				-	17,4	-	8912	97	0,08	43
		м3								
319	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	512,16	4,17	3,54	2136	1811	869	-	2
				0,52	1,23	266	630	97	-	2
		м3								
320	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	15,84	875,25	369	13864	5845	9061	3,5	55
				506,25	-	8019	-	113	-	-
		м3								
321	Е0101-17-8	Разработка недосгающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	274,16	32,27	30,77	8846	8436	2597	0,01	3
				1,42	8,34	389	2288	97	0,03	8
		м3								
322	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	438,66	129,84	129,84	56956	56956	11391	-	-
				-	25,97	-	11391	100	0,55	239
		т								
323	Е0101-19-2 К-30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	274,16	48,05	41,1	13173	11268	4069	-	-
				-	15,3	-	4195	97	0,07	20
		м3								
324	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	246,74	3,35	3,35	827	827	278	-	-
				-	1,16	-	287	97	-	1
		м3								
325	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	246,74	1,48	1,48	366	366	123	-	-
				-	0,51	-	127	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 5 м								
326	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, м3 пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,42	134,1	-	3677	-	4155	0,97	27
				134,1	-	3677	-	113	-	-
327	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, м3 пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	15,84	190,58	-	3019	-	3411	1,38	22
				190,58	-	3019	-	113	-	-
328	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных м3 покрытий с пропиткой битумом	104	1375,72	49,1	143074	5106	12544	0,53	55
				79,66	18,4	8285	1914	123	0,09	9
329	E0106-33-4	Устройство стен и плоских м2 днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	42,65	17851,44	954,99	761364	40730	62962	6,51	278
				1075,5	330,44	45870	14093	105	1,34	57
330	E0106-33-4	Устройство стен и плоских м3 днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	21	18967,94	954,99	398327	20055	31001	6,51	137
				1075,5	330,44	22586	6939	105	1,34	28
331	E0106-33-4	Устройство стен и плоских м3 днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5	41	17445,44	954,99	715263	39154	60526	6,51	267
				1075,5	330,44	44096	13548	105	1,34	55
332	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости м3 бетона за сульфатостойкий цемент	106,22	143	-	15189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости м3 при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	106,22	407	-	43232		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
334	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,81	68200		55242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
335	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,43	65900	-	226037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СП РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,045	50600 -	- -	2277 -	- -	- -	- -	- -
337	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,055	53000 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
338	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,115	51000 -	- -	5865 -	- -	- -	- -	- -
339	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,135	50900 -	- -	6872 -	- -	- -	- -	- -
340	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,015	50600 -	- -	759 -	- -	- -	- -	- -
341	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	315	245,44 37,35	3,82 1,44	77314 11765	1203 454	14418 118	0,21 0,03	67 2
342	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	2,41	64092,87 3330	304,24 114,75	154464 8025	733 277	8717 105	20 0,56	48 3
343	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	602,65 238,5	233,05 80,87	3013 1193	1163 404	2236 140	1,37 0,31	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
344	С143015-31	-Балки Б7	1,45	26300	-	38135	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
345	Е0123-24-1	-Установка люков	20	8373,07	35,42	167461	708	5792	1,31	26
		шт		209,25	13,5	4185	270	130	0,07	1
346	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	30	3137,87	310,26	94136	9308	14732	1,53	46
				256,5	94,27	7695	2828	140	0,39	12
		шт								
347	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	15,15	26800	-	406020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
348	Е0107-31-1	-Установка колец КЦ 7-3	2,4	2873,84	1856,11	6897	4455	4741	4,93	12
		м3		812,93	597,97	1951	1435	140	2,37	6
349	Е0107-31-1	-Установка колец КДС-1	0,4	2873,84	1856,11	1150	742	790	4,93	2
		м3		812,93	597,97	325	239	140	2,37	1
350	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	17,4	4140	-	72036	-		-	-
				-	-	-		-	-	-
		м								
351	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,4	4140	-	5796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
352	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63	322,26	9,95	20303	627	4335	0,36	22
		м2		52,2	3,74	3289	236	123	0,02	1
					ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-9, УТ-11					
353	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	306,52	53,81	51,34	16495	15736	4841	0,02	5
				2,36	13,92	723	4268	97	0,05	15
		м3								
354	ЕС10333-А15	-Перевозка грузов	551,74	129,84	129,84	71638	71638	14328	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	14328	100	0,55	301
355	E0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 306,52	58,08	46,5	17803	14253	5173	-	-
				-	17,4	-	5333	97	0,08	25
356	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	м3 306,52	4,17	3,54	1278	1084	520	-	1
				0,52	1,23	159	377	97	-	1
357	E0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3 9,48	875,25	369	8297	3498	5423	3,5	33
				506,25	-	4799	-	113	-	-
358	E0101-17-8	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 192,52	32,27	30,77	6212	5924	1824	0,01	2
				1,42	8,34	273	1607	97	0,03	5
359	E010333-A15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т 308,03	129,84	129,84	39995	39995	7999	-	-
				-	25,97	-	7999	100	0,55	168
360	E0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 192,52	48,05	41,1	9250	7913	2857	-	-
				-	15,3	-	2946	97	0,07	14
361	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 173,27	3,35	3,35	581	581	185	-	-
				-	1,16	-	201	97	-	1
362	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 173,27	1,48	1,48	257	257	86	-	-
				-	0,51	-	89	97	-	-
363	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 19,25	134,1	-	2581	-	2917	0,97	19
				134,1	-	2581	-	113	-	-
364	E0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 9,48	190,58	-	1807	-	2042	1,38	13
				190,58	-	1807	-	113	-	-
365	E0111-13-3	-Устройство щебеночных	м3 42,12	1375,72	49,1	57945	2068	5080	0,53	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	покрытий с пропиткой битумом								
		м2		79,66	18,4	3355	775	123	0,09	4
366	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских	17,06	17851,44	954,99	304546	16292	25185	6,51	111
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15		1075,5	330,44	18348	5637	105	1,34	23
		м3								
367	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских	11,3	18967,94	954,99	214338	10791	16681	6,51	74
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25		1075,5	330,44	12153	3734	105	1,34	15
		м3								
368	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских	17,1	17445,44	954,99	298317	16330	25244	6,51	111
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5		1075,5	330,44	18391	5651	105	1,34	23
		м3								
369	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	46,14	143	-	6598	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		-	-	-	-	-	-	-
		цемент								
		м3								
370	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	46,14	407	-	18779	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		-	-	-	-	-	-	-
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3								
371	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,331	68200	-	22574	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
372	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	1,03	65900	-	67877	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
373	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,019	50600	-	961	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
374	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,025	53000	-	1325	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
375	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,046	51000 -	- -	2346 -	- -	- -	- -	- -
376	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,055	50900 -	- -	2800 -	- -	- -	- -	- -
377	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,012	50600 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
378	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	124,4	245,44 37,35	3,82 1,44	30533 4646	475 179	5694 118	0,21 0,01	26 1
379	Е0107-20-3	-Установка скоб т	0,109	175710,1 8100	1826,1 690,75	19152 883	199 75	1341 140	42,7 3,37	5 -
380	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	2	602,65 238,5	233,05 80,87	1205 477	466 162	894 140	1,37 0,31	3 1
381	С143015-31	-Балки Б/ м3	0,58	26300 -	- -	15254 -	- -	- -	- -	-
382	Е0123-24-1	-Установка люков шт	8	8373,07 209,25	35,42 13,5	66985 1674	283 108	2317 130	1,31 0,07	10 1
383	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	12	3137,87 256,5	310,26 94,27	37654 3078	3723 1131	5893 140	1,53 0,39	18 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	6,06	26800	-	162408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
385	Е0107-31-1	-Установка колец КЦ 7-3 м3	0,68	2873,84	1856,11	1954	1262	1343	4,93	3
				812,93	597,97	553	407	140	2,37	2
386	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	3,48	4140	-	14407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
387	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,56	4140	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
388	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,32	143	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
389	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	1	70437,87	304,24	70438	304	10279	58	58
				9675	114,75	9675	115	105	0,56	1
390	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	25,4	322,26	9,95	8218	254	1755	0,36	9
				52,2	3,74	1331	95	123	0,02	-
					ВЫХОД ВТ-1					
493	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	37,83	53,81	51,34	2036	1942	598	0,02	1
				2,36	13,92	89	527	97	0,05	2
494	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	68,09	129,84	129,84	8841	8841	1768	-	-
				-	25,97	-	1768	100	0,55	37
495	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	37,83	58,08	46,5	2197	1759	638	-	-
				-	17,4	-	658	97	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	Е0101-20-3	м3 -Работа на отвале 4 группы грунтов	37,83	4,17	3,54	158	134	64	-	-
497	Е0101-170-1	м3 -Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	1,17	0,52 875,25 506,25	1,23 369 -	20 1024 592	47 432 -	97 669 113	- 3,5 -	- 4 -
498	Е0101-17-8	м3 -Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,83	32,27 1,42	30,77 8,34	575 25	549 149	169 97	0,01 0,03	- 1
499	Е010333-А15-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	28,53	129,84 -	129,84 25,97	3704 -	3704 741	741 100	- 0,55	- 16
500	Е0101-19-2 К=30	т -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17,83	48,05 -	41,1 15,3	857 -	733 273	265 97	- 0,07	- 1
501	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,05	3,35 -	3,35 1,16	54 -	54 19	18 97	- -	- -
502	Е0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,05	1,48 -	1,48 0,51	24 -	24 8	8 97	- -	- -
503	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,78	134,1 134,1	- -	239 239	- -	270 113	0,97 -	2 -
504	Е0101-166-4	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1,17	190,58 190,58	- -	223 223	- -	252 113	1,38 -	2 -
505	Е0111-13-3 К=2	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9	1375,72 79,66	49,1 18,4	12381 717	442 166	1086 123	0,53 0,09	5 1
506	Е0106-33-4	м2 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	16,2	17851,44 1075,5	954,99 330,44	289193 17423	15471 5353	23915 105	6,51 1,34	105 22
507	С12041-75	м3 -Каркасы и сетки плоские:	0,027	61200	-	1652	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
508	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	65000 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
509	Е0106-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	37	245,44 37,35	3,82 1,44	9081 1382	141 53	1694 118	0,21 0,01	8 -
510	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов м2	7,3	4043,12 812,25	221,4 84,38	29515 5929	1616 616	7200 110	4,87 0,41	36 3
511	Е0107-20-3	-Установка обрамления выхода уголком т	0,033	175710,1 8100	1826,1 690,75	5798 267	60 23	406 140	42,7 3,37	1 -
512	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий фартука из листовой оцинкованной стали м2	5,4	715,87 153,23	1,24 0,47	3866 827	7 3	988 119	0,97 -	5 -
513	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС м3	0,64	2872,76 21,38	68,13 12,76	1839 14	44 8	29 133	0,14 0,04	- -
514	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	6,38	494,9 24,75	- -	3157 158	- -	210 133	0,14 -	1 -
					ВЫХОД ВТ-2, ВТ-3					
515	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	44,62	53,81 2,36	51,34 13,92	2401 105	2291 621	705 97	0,02 0,05	1 2
516	2010333 А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	80,32	129,84 -	129,84 25,97	10429 -	10429 2086	2086 100	- 0,55	- 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
517	E0101-19-4 K=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 44,62	58,08 –	46,5 17,4	2592 –	2075 776	753 97	– 0,08	– 4
518	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	м3 44,62	4,17 0,52	3,54 1,23	186 23	158 55	76 97	– –	– –
519	E0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3 1,38	875,25 506,25	369 –	1208 699	509 –	789 113	3,5 –	5 –
520	E0101-17-8	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 12,62	32,27 1,42	30,77 8,34	407 18	388 105	120 97	0,01 0,03	– –
521	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 20,19	129,84 –	129,84 25,97	2621 –	2621 524	524 100	– 0,55	– 11
522	E0101-19-2 K=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 12,62	48,05 –	41,1 15,3	606 –	519 193	187 97	– 0,07	– 1
523	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 11,36	3,35 –	3,35 3,36	38 –	38 13	13 97	– –	– –
524	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 11,36	1,48 –	1,48 0,51	17 –	17 6	6 97	– –	– –
525	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,26	134,1 134,1	– 	169 169	– –	191 113	0,97 –	1 –
526	E0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 1,38	190,58 190,58	– –	263 263	– –	297 113	1,38 –	2 –
527	E0111-13-3 K=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2 14,4	1375,72 79,66	49,1 18,4	19810 1147	707 265	1737 123	0,53 0,09	8 1
528	E0106-33-4	-Устройство стен и плоских	17	17851,44	954,99	303474	16235	25096	6,51	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15 м3		1075,5	330,44	18284	5617	105	1,34	23
529	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,054	61200	-	3305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
530	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	65000	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
531	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	46,64	245,44	3,82	11447	178	2135	0,21	10
				37,35	1,44	1742	67	118	0,01	-
532	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов м2	11,4	4043,12	221,4	46092	2524	11244	4,87	56
				812,25	84,38	9260	962	110	0,41	5
533	Е0107-20-3	-Установка обрамления выхода уголком т	0,058	175710,1	1826,1	10191	106	714	42,7	2
				8100	690,75	470	40	140	3,37	-
534	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий фарфука из лиговой оцинкованной стали м2	6,6	715,87	1,24	4725	8	1207	0,97	6
				153,23	0,47	1011	3	119	-	-
535	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЛРС м3	1,44	2872,76	68,13	4137	98	65	0,14	-
				21,38	12,76	31	18	133	0,04	-
536	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	14,8	494,9	-	7325	-	487	0,14	2
				24,75	-	366	-	133	-	-
					НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОПн-1					
691	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190,12	53,81	51,34	10231	9760	3003	0,02	3
				2,36	13,92	449	2647	97	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	ЕС10333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	342,88	129,84	129,84	44520	44520	8904	-	-
				-	25,97	-	8904	100	0,55	187
693	Е0101-19-4 К=30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	193,82	58,08	46,5	11257	9013	3271	-	-
				-	17,4	-	3372	97	0,08	16
694	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	193,82	4,17	3,54	808	685	329	-	1
				0,52	1,23	101	238	97	-	1
695	Е0101-170-1-	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	4,18	875,25	369	3659	1542	2391	3,5	15
				506,25	-	2116	-	113	-	-
696	Е0101-170-1-	Разработка недоступного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	148,82	875,25	369	130255	54915	85134	3,5	521
				506,25	-	75340	-	113	-	-
697	ЕС10333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	237,91	129,84	129,84	30890	30890	6178	-	-
				-	25,97	-	6178	100	0,55	130
698	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	148,82	48,05	41,1	7151	6117	2209	-	-
				-	15,3	-	2277	97	0,07	11
699	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	133,44	3,35	3,35	447	447	151	-	-
				-	1,16	-	155	97	-	1
700	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	133,44	1,48	1,48	198	198	67	-	-
				-	0,51	-	69	97	-	-
701	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,88	134,1	-	1995	-	2255	0,97	14
				134,1	-	1995	-	113	-	-
702	Е0101-166-4-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	5,88	190,58	-	1121	-	1266	1,38	8
				190,58	-	1121	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703	К0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м3	87,36	1375,72	49,1	120183	4289	10537	0,53	46
				79,66	18,4	6959	1607	123	0,09	8
704	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	43,68	16821,11	112,36	734746	4908	48797	6,34	277
				1021,5	42,44	44619	1854	105	0,21	9
705	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,486	67700	-	32902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
706	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	102,78	245,44	3,82	25226	393	4704	0,21	22
				37,35	1,44	3839	148	118	0,01	1
707	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	2,8	612,02	1,57	1714	4	329	0,67	2
				130,5	-	365	-	90	-	-
708	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	2,8	529,82	1,57	1483	4	215	0,47	1
				85,5	-	239	-	90	-	-
709	Е0109-53-3	-Монтаж опор цельного сечения т	15,26	16367,84	681,42	249773	10398	203301	95	1450
				14670	132,75	223864	2026	90	0,65	10
710	С12021-242	-Опоры цельного сечения т	15,26	162700	-	2482802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
711	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	412,07	21,8	0,05	8982	21	2162	0,03	12
				5,81	0,02	2394	8	90	-	-
712	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	824,04	34,73	0,02	28615	16	3085	0,02	18
				4,16	-	3428	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			44976038	3497656			40182
			Тенге			7195402	1115963			6382
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			630240	-	-		-
	Материалы -		Тенге			274500	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	354000	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			318600	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		159
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	47790	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1005770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401790	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39965170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6001929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7613458	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561701	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23253408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8156503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4078
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1223475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2887300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51008973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46991
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8836933	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4380628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3916402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			312870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4975107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390837	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			56989851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9629561	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			1367756				
		Итого с временными	тенге			58357607				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			1154022				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			59511629				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			120344030				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			2406881				
		ИТОГО	**тенге**			**122750911**				
		НДС 12%	**тенге**			**14730109**				
		ИТОГО	**тенге**			**137481020**				
		Удержание 5%	**тенге**			**6874051,0**				
		Итого к оплате	**тенге**			**130606969,0**				
		В том числе НДС 12%	**тенге**			**13993603,82**				
		Итого без НДС	**тенге**			**116613365,18**				

«Заказчик» «ПОДРЯДЧИК»

Технический директор ТОО ТУКС-Актау Н.Томашевский

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затрать			
				в отчетном месяце (за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополн расходы		
Всего по стройке:	1505696486	49341092							5920931	55262023
в том числе за ноябрь месяц :		49341092							5920931	55262023
Удержание 5% согласно договора		2467054.60							269046.55	2763101,15
№50 от 14.08.2012г										
Итого к оплате за ноябрь месяц		**46874037.37**							**5624884.48**	**52498921.85**

Заказчик

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К» Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
6	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4000	32,27	30,77	129070	123081	37888	0,01	39
				1,42	8,34	5680	33380	97	0,03	1.4
7	Е010333-А15-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	6000	129,84	129,84	779040	779040	155808	-	-
				-	25,97	-	155808	100	0,55	3272
8	Е0101-19-2 К-30	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4000	48,05	41,1	192192	164400	59364	-	-
				-	15,3	-	61200	97	0,07	294
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	5646,2	3,35	3,35	18924	18924	6368	-	-
				-	1,16	-	6565	97		21
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	5646,2	1,48	1,48	8366	8366	2816	-	-
				-	0,51	-	2903	97	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	627,36	134,1	-	84129	-	95066	0,97	610
				134,1	-	84129	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	45,04	190,58	-	8584	-	9700	1,38	62
				190,58	-	8584	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	405,4	3,82	3,82	1548	1548	521	-	-
				-	1,32	-	537	97	-	2
		м3								
14	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	405,4	1,57	1,57	636	636	214	-	-
				-	0,54	-	221	97	-	1
		м3								
15	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	2,02	720811,27	285949,89	1456039	577619	1147351	1900	3838
				360000	76919,6	727200	155378	130	328,33	663
		км								
27	Е0124-11-11	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	32	114084,18	6322,43	3650694	202318	277496	26,4	845
				5175	1495,58	165600	47859	130	6,12	196
		шт								
28	Е0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	22	1908,48	746,35	41987	16420	31274	4,81	106
				812,25	281,25	17870	6188	130	1,38	30
		шт								
30	СПрайс ТОО "Промресурс KZ"	Стоимость задвижки стальной фланцевой с выдвижным шпинделем Д-250мм 30с41нж1 с фланцами	28	99604,17	-	2788917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс ТОО "Промресурс KZ"	Стоимость задвижки стальной фланцевой с выдвижным шпинделем Д-200мм 30с41нж1 с фланцами	2	41591,47	-	83183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	858,7	1,57	6870	13	415	0,22	2
				40,5		324	-	328	-	
		комплект								
48	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и	8	958,45	1,57	7668	13	576	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубкой-сифоном		56,25	-	450	-	128	-	-
		комплект								
49	СПрайс ЗАО "Росма"	-Стоимость термометра ТС3.001.000.02	8	1384,36	-	11075	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс ЗАО "Росма"	-Стоимость манометра ТС-3.003.000	8	4278,94	-	34232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2					
					ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ-4		УТ-7, УТ-12, УТ-14, УТ-18			
280	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1034,99	53,81	51,34	55695	53133	16347	0,02	17
				2,36	13,92	2443	14410	97	0,05	49
		м3								
281	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1862,98	129,84	129,84	241889	241889	48378	-	-
				-	25,97	-	48378	100	0,55	1016
		т								
282	Е0101-19-4 К=30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1034,99	58,08	46,5	60112	48127	17469	-	-
				-	17,4	-	18009	97	0,08	86
		м3								
283	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	1034,99	4,17	3,54	4317	3659	1757	-	4
		м3		0,52	1,23	538	1273	97	-	4
284	Е0101-170-1	-Разработка скального грунта 4р.группы отбойными молотками	32,01	875,25	369	28017	11812	18312	3,5	112
				506,25	-	16205	-	113	-	-
		м3								
285	Е0101-17-8	-Разработка недосрающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	491,99	32,27	30,77	15875	15139	4660	0,01	5
				1,42	8,34	699	4106	97	0,03	14
		м3								
286	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	787,18	129,84	129,84	102207	102207	20441	-	-
				-	25,97	-	20441	100	0,55	429
		т								
287	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	491,99	48,05	41,1	23633	20221	7302	-	-
				-	15,3	-	7527	97	0,07	36
		м3								
288	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	442,79	3,35	3,35	1484	1484	499	-	-
				-	3,16	-	515	97	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	442,79	1,48	1,48	656	656	221	-	-
				-	0,51	-	228	97	-	1
290	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	49,2	134,1	-	6598	-	7455	0,97	48
				134,1	-	6598		113	-	-
291	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	32,01	190,58	-	6100	-	6894	1,38	44
				190,58	-	6100	-	113	-	-
292	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	232,96	1375,72	49,2	320487	11438	28098	0,53	123
				79,66	18,4	18558	4286	123	0,09	21
293	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15 м3	93,1	17851,44	954,99	1661969	88909	137438	6,51	606
				1075,5	330,44	100129	30764	105	1,34	124
294	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5 м3	107,8	17445,44	954,99	1880618	102948	159138	6,51	702
				1075,5	330,44	115939	35621	105	1,34	144
295	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	203,91	143	-	29159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	203,91	407	-	82991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,382	61200	-	23378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,042	65000	-	2730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,911	68200 -	- -	62130 -	- -	- -	- -	- -
300	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	470,4	245,44 37,35	3,82 1,44	115455 17569	1797 677	21531 118	0,21 0,01	100 3
301	Е0107-20-3	-Установка скоб т	0,322	175710,1 8100	1826,1 690,75	56579 2608	588 222	3963 140	42,7 3,37	14 1
302	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	21	602,65 238,5	233,05 80,87	12656 5009	4894 1698	9389 140	1,37 0,31	29 7
303	С143015-31	-Балки Б7 м3	9,24	26300 -	- -	243012 -	- -	- -	- -	- -
304	Е0123-24-1	-Установка люков шт	28	8373,07 209,25	35,42 13,5	234446 5859	992 378	8108 130	1,31 0,07	37 2
305	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	112	3137,87 256,5	310,26 94,27	351441 28728	34749 10558	55001 140	1,53 0,39	171 43
306	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	20,02	26800 -	- -	536536 -	- -	- -	- -	- -
307	Е0107-31-1	-Установка колец КЦ 7-3 м3	1,68	2873,84 812,93	1856,11 597,97	4828 1366	3118 1005	3318 140	4,93 2,37	8 4
308	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	8,12	4140 -	- -	33617 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,96	4140	-	8114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
310	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,68	143	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
311	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	158,76	322,26	9,95	51162	1580	10924	0,36	57
				52,2	3,74	8287	594	123	0,02	3
					Неподвижные опоры Н22					
312	Е0109-17-1	-Монтаж неподвижной опоры т	3,25	4646,85	2285,57	15102	7428	6425	9,35	30
				1579,5	617,13	5133	2006	90	2,34	8
313	С12021-242	-Стоимость металлоконструкций опор т	3,25	162700	-	528775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	88	21,8	0,05	1918	4	462	0,03	3
				5,81	0,02	511	2	90	-	-
315	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	176	34,73	0,02	6112	4	659	0,02	4
				4,16	-	732	-	90	-	-
					ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ Т-1					
462	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	164,9	53,81	51,34	8874	8465	2605	0,02	3
				2,36	13,92	389	2236	97	0,05	8
463	Е010333-А15 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	296,82	129,84	129,84	38539	38539	7708	-	-
				-	25,97	-	7708	100	0,55	162
464	Е0101-19-4 К-30	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	164,9	58,08	46,5	9577	7668	2783	-	-
				-	17,4	-	2869	97	0,08	14
465	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов м3	164,9	4,17	3,54	688	583	280	-	1
				0,52	1,23	86	203	97	-	1
466	Е0101 170-1	-Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками м3	5,1	875,25	369	4464	1882	2918	3,5	18
				506,25	-	2582	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	E0101-170-1	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,9	875,25	369	56804	23948	37127	3,5	227
				506,25	-	32856	-	113	-	-
		м3								
468	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	103,84	129,84	129,84	13483	13483	2697	-	-
				-	25,97	-	2697	100	0,55	57
		т								
469	E0101-19-2 К-30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	64,9	49,05	41,1	3118	2667	963	-	-
				-	15,3	-	993	97	0,07	5
		м3								
470	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	58,41	3,35	3,35	196	196	66	-	-
				-	1,16	-	68	97	-	-
		м3								
471	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	58,41	1,48	1,48	87	87	29	-	-
				-	0,51	-	30	97	-	-
		м3								
472	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,49	134,1	-	870	-	983	0,97	6
				134,1	-	870	-	113	-	-
		м3								
473	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	5,1	190,58	-	972	-	1098	1,38	7
				190,58	-	972	-	113	-	-
		м3								
474	E0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	35,72	1375,72	49,1	49141	1754	4308	0,53	19
				79,66	18,4	2845	657	123	0,09	3
		м2								
475	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	5,4	17851,44	954,99	96398	5157	7972	6,51	35
				1075,5	330,44	5808	1784	105	1,34	7
		м3								
476	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В12,5	18,5	17445,44	954,99	322741	17667	27310	6,51	120
				1075,5	330,44	19897	6113	105	1,34	25
		м3								
477	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,26	143	-	3469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: на 4 кг/см2	24,26	407	-	9874	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
479	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,256	68200	-	17459	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
480	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,065	50900	-	3309	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
481	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	50600	-	455	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
482	К0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	73,78	245,44	3,82	18109	282	3377	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2756	106	318	0,01	1
483	Е0107 20-3	-Установка скоб	0,217	175710,1	1826,[illegible]	38129	396	2671	42,7	9
		т		8100	690,75	1758	150	140	3,37	1
484	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	3	602,65	233,05	1808	699	1341	1,37	4
		шт		236,5	80,87	716	243	140	0,31	1
485	С143015-31	-Балки Б7	3,46	26300	-	90998	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
486	20123-24-1	-Установка люков	4	8373,07	35,42	33492	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	33,5	837	84	130	0,07	-
487	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	3137,87	310,26	37654	3723	5893	1,53	18
				256,5	94,27	3078	1131	140	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
488	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,74	26800	-	100232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
489	Е0107-31-1	-Установка колец КЦ 7-3	0,08	2873,84	1856,11	230	148	158	4,93	-
		м3		812,93	597,97	65	48	140	2,37	-
490	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,28	4140	-	1159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
491	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,28	143	-	1041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
492	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,42	322,26	9,95	7870	243	1680	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1275	91	123	0,02	-
					Неподвижные опоры Н56,Н60,Н66,Н68,Н69,Н72					
569	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов	8,8	16668,86	112,36	146686	989	9831	6,34	56
		м3		1021,5	42,44	8989	373	105	0,21	2
570	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,256	67700	-	17332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
571	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,24	245,44	3,82	18221	284	3398	0,21	16
				37,35	1,44	2773	107	118	0,01	1
		м2								
572	Е0109-53-3	-Монтаж неподвижной опоры	2,17	16367,84	681,42	35518	1479	28910	95	206
		т		14670	132,75	31834	288	90	0,65	1
573	С12021-242	-Неподвижные опоры	2,17	162700	-	353059	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
574	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	58,54	21,8	0,05	1276	3	307	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	340	1	90	-	-
		м2								
575	Е0113-26-6	-Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	117,07	34,73	0,02	4065	2	438	0,02	2
				4,16	-	487	-	90	-	-
		м2								
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3					
7	Ц0122-790-1-2	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	2	7641,3	2109	15283	4218	10751	25	50
				5485	488	10970	976	90	2,83	6
		шт								
8	Прайс ТОО "Промресурс KZ"	-Стоимость задвижки клиновой фланцевой с выдвижным шпинделем Д-400мм 30с927нж с фланцами и электроприводом	2	705305,19	-	1410610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	19086486	2783856		8446
	Тенге	1485029	701723		6899
Стоимость оборудования -	Тенге	4244834	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	42448	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	257237	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	58624	-	-	-
Комплектация -	Тенге	25469	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	4628612	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15283	-	-	-
Материалы -	Тенге	95	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11946	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10751	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1613	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1562	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	27596	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата -	Тенге		13559	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13879378	-	-	-
Материалы -	Тенге	4508695	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2134771	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	209976	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4953685	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2540730	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч	-	-	-	1270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	381109	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	985206	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге	17405314	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2515880	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			932454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			881834	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1025857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44561	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14537	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	774	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			991	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	923	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге			23103839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2574923	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4% (23103839-4628612)x0,024	тенге			443405				
		Итого с временными	тенге			23547244				
		Доп. затраты 1,9775% (23103839-4628612+443405)x0,019775	тенге			374116				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			23921360				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			48373620				
		Пошлины, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			967472				
		ИТОГО	тенге			49341092				
		НДС 12%	тенге			5920931				
		ИТОГО	**тенге**			**55262023**				
		Удержание 5%	тенге			2763101,15				
		Итого к оплате	тенге			52498921,85				
		В т.ч. НДС12%	тенге			5624884,48				
		Итого	тенге			46874037,37				

«ПОДРЯДЧИК»

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО

ЗАМАН-АКТАУ-К

Заказчик(застройщик): ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	14.08.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затрать			
				в отчетном месяце (за декабрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополни расходы		
Всего по стройке:	1553459440	42645494.6							5117459.4	47762954
в том числе за декабрь месяц :		42645494.6							5117459.4	47762954
Удержание 5% согласно договора		2132274,70							255873,00	2388147.7
№50 от 14.08.2012г										
Итого к оплате за декабрь месяц		**40513219.91**							**4861586**	**45374806.3**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Актауский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К» Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство магистральных сетей теплоснабжения от ТЭЦ-1 до новых микрорайонов г.Актау 16,17,19 (2 этап)

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
15	Е0124-2-15	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	1-	720811,27	285949,89	720811	285950	567995	1900	1900
				360000	76919,6	360000	76920	130	328,33	328
17	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	391	14600	-	5708600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм т	1,91	126700	-	242377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0126-11-21	-Изоляция трубопроводов диаметром 720 мм матами минераловатными прошивными в обкладках м	6940	377,73	101,45	2621425	704063	1713000	1,15	7981
				208,8	38,03	1449072	263928	100	0,19	1291
38	Е0126-18-17	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм металлопластом при	6940	439,59	54,08	3050723	375315	2061180	1,57	10896
				276,75	20,25	1920645	140535	100	0,1	687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м								
39	С11011-943	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	60,46	179500	-	10852477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц3927-39	-Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 10мм снимок	1824	420,16	1,16	766372	2116	387418	1	1824
				236	-	430464	-	90	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ТЕПЛОТРАССА								
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	229,45	-25400	-	-5828030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ Р1-Р5								
549	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	120	-1375,72	-49,3	-165086	-5892	-14474	-0,53	-63
				-79,66	-18,4	-9559	-2208	123	-0,09	-11
550	Н0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	50	-17851,44	-354,99	-892572	-47749	-73812	-6,51	-326
				-1075,5	-330,44	-53775	-16522	105	-1,34	-67
551	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	6	-65900	-	-395400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
552	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	1,5	-44700	-	-67050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15173025	741903			18412
			Тенге			3376847	308813			1572
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			766372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			333792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	430464	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			387418	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1223017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2018
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488577	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8455676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			977496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3255196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10390027	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-6598016	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3117899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	467685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12267990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19719
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3722881	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5950977	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5950977	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6308036	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19799042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4211457	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			475177				
		Итого с временными	тенге			20274219				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			400923				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			20675142				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			41809309				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			836186				
		ИТОГО	тенге			42645495				
		НДС 12%	тенге			5117459				
		ИТОГО	тенге			47762954				
		Удержание 5%	тенге			2388147,7				
		Итого к оплате	тенге			45374806,3				
		В том числе НДС 12%	тенге			4861586,4				
		Итого без НДС	тенге			40513219,9				

«Заказчик» «ПОДРЯДЧИК»

Генеральный директор ТОО «ГУКС-Актау» _____ Н.Томашевский