Заказчик(застройщик): Государственное учреждение Актауский городской отдел строительства

Подрядчик : ТОО "Заман-Актау"

Наименование строительства и его адрес:

Мангистауская область, город Актау, микрорайон 27.

Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28 города Актау

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	07.28.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	23496240	23496240							2819549	26315789
в том числе за август месяц :		23496240							2819549	26315789
Удержано 5% по договору		1174811,61							140977,39	1315789,45
Итого к оплате за август месяц		**22321428,17**							**2678571,38**	**24999999,55**

Заказчик:

Руководитель

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28 города Актау.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28 города Актау.

Форма2В

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	177,5	22,22	21	3943	3728	1119	0,01	1
				1,21	5,29	215	939	97	0,02	3
		м3								
2	Е0101-164-1- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	5,5	200,88	-	1105	-	1248	1,42	8
				200,88	-	1105	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-164-1-	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльцо Кр-1, фундаменты ФМ-1/	0,5	167,4	-	84	-	95	1,18	1
				167,4	-	84	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,5	6,48 -	6,48 2,1	703 -	703 228	221 97	- 0,01	- 1
5	Е0101-27-8	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (м3)	108,5	3,2 -	3,2 1,04	347 -	347 113	109 97	- -	- -
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке (м3)	108,5	21,55 17,03	4,52 -	2338 1848	490 -	1792 97	0,11 -	12 -
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке (м3)	108,5	23,62 1,62	12 2,75	2562 176	1302 298	459 97	0,01 0,01	1 1
8	Е0101-166-1	-Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (м3)	3,3	122,18 122,18	- -	403 403	- -	456 113	0,89 -	3 -
9	Е0101-27-2	-Устройство подсыпки под высокие полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /грунт от разработки/ (м3)	66,53	6,48 -	6,48 2,1	431 -	431 140	136 97	- 0,01	- 1
10	Е0101-27-8	-Устройство подсыпки под высокие полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /грунт от разработки/ (м3)	66,53	3,2 -	3,2 1,04	213 -	213 69	67 97	- -	- -
11	Е0101-24-2	-Устройство подсыпки под высокие полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /привозной грунт из резерва/ (м3)	26,8	9,24 -	9,24 3	248 -	248 80	78 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-24-10-К=4	Устройство подсыпки под высокие полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /привозной грунт из резерва/	26,8 м3	31,64	31,64	848	848	267	-	-
				-	10,27	-	275	97	0,04	1
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при механизированной подсыпке под высокие полы	93,33 м3	21,55	4,52	2011	421	1542	0,11	10
				17,03	-	1589	-	97	-	-
14	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта при механизированной подсыпке под высокие полы	108,3 м3	23,62	12	2558	1299	459	0,01	1
				1,62	2,75	175	297	97	0,01	1
15	Е0101-166-1-	Подсыпка под высокие полы вручную в грунтах 1 группы	93,33 м3	122,18	-	11403	-	12885	0,89	83
				122,18	-	11403	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29197	10031			120
			Тенге			16998	2439			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19438	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53139	-	-		140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22578	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22578	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	98,16	687,86	24,55	67520	2410	5920	0,26	26
				39,83	9,2	3910	903	123	0,04	4
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных	13,1432 м2	9538,32	353,46	125364	4646	9916	3,6	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		585	133,52	7689	1755	105	0,65	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192884	7055			73
			Тенге			11598	2658			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192884	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14256	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			221243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16632	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА АНГАРА								
18	Скоммерческое предложение ТОО "ПКФ "КРУГ"	Стоимость ангара утепленного двухслойного с паро-и гидроизоляцией из пленки, с утеплением ISOVER, с проемами для дверей и окон полной заводской готовности, с транспортными расходами	10483957,3 1	-	-	10483957	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10483957	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10483957	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10483957	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11112995	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11112995	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10706038	17086			193
			Тенге			28597	5097			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10706038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10483957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11387376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39210	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11387376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39210	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			11387376				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,022900609	тенге			23035530				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			460710				
		ИТОГО	тенге			23496240				
		НДС 12%	тенге			2819549				
		ИТОГО	**тенге**			**26315789**				
		Удержание 5% согласно договора	**тенге**			**1315789,45**				
		Итого к оплате	**тенге**			**24999999,55**				

Заказчик: _____

ПОДРЯДЧИК: _____