Заказчик(застройщик): Государственное учреждение Актауский городской отдел строительства
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау"
Наименование строительства и его адрес:
Мангистауская область, город Актау, микрорайон 27.
Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28 города Актау
территории школы №16

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	07.28.16г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	46061285	22565045							2707805	25272850
в том числе за октябрь месяц :		22565045							2707805	25272850
Удержано 5% по договору		1128252.23							135390.27	1263642.50
Итого к оплате за август месяц		**21436792.41**							**2572415.09**	**24009207.50**

Заказчик:
Руководитель

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства»»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство многофункциональных спортивных залов на территории школ №2,10,16,28

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
17	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	83,66	9538,32	353,46	797975	29570	63117	3,6	301		
				585	133,52	48941	11170	105	0,65	55		
		м3										
18	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /С1/	0,5475	60500	-	33124	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /С2/	0,854	60500	-	51667	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	98,252 м3	143 -	- -	14050 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	98,252 м3	407 -	- -	39989 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг, огрунтованных /ЗД-1. Узел 1/	0,58436 1т	64092,87 3330	304,24 114,75	37453 1946	178 67	2114 105	20 0,56	12 -
23	Е0109-24-1	-Монтаж металлических элементов Узла 1	1,1354 т	13835,77 9090	4022,39 1071,86	15709 10321	4567 1217	10384 90	56,5 3,81	64 4
24	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже металлических элементов Узла 1	1,1354 т	9720,6 5917,5	3333,3 -	11037 6719	3785 -	6047 90	29,8 -	34 -
25	С12021-237	-М/к элементов Узла 1 из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,1354 т	154400 -	- -	175306 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей ЗД-1 и металлических элементов Узла 1	1,71976 т	18000 -	- -	30956 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная толем в 2 слоя стен, фундаментов	63,3 т	700,16 31,5	11,21 4,21	44320 1994	710 266	2667 118	0,2 0,02	13 1
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	300,52 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	73760 11224	1148 433	13755 118	0,21 0,01	64 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			1325345 81145	39957 13154			487 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1123294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115746	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			720919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72297	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88290	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			202052	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1508835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109011	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
29	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных толщ.390 мм при высоте до 4 м на высоту первого этажа на растворе марки М50	38,33 м3	1461,99	321,26	56038	12314	32667	4,1	157
				603	119,25	23113	4571	118	0,59	23
30	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных продольных неармированных толщ.590 мм при высоте до 4 м на высоту до отм.+0,700 на растворе марки М50	33,04 м3	1461,99	321,26	48304	10614	28159	4,1	135
				603	119,25	19923	3940	118	0,59	19
31	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных толщ.390 мм при высоте этажа до 4 м на растворе марки М50	22,31 м3	1461,99	321,26	32617	7167	19014	4,1	91
				603	119,25	13453	2660	118	0,59	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		Спрайс-лист-Стоимость камня-ракушечника	91,8064	3500	-	321322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0108-12-1	-Армирование кладки наружных и внутренних стен	0,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	-
		т								
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,052	41200	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	-Устройство перегородок высотой более 3 м толщ.100 мм в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	135,08	2093,16	13,9	282744	1878	67607	2,46	332
				411,84	5,24	55631	708	120	0,03	3
		м2								
36	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	3	513,54	0,62	1541	2	472	0,75	2
				130,95	0,25	393	1	120	-	-
		шт								
37	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 примен.	-Установка перегородок кабин сан.узлов из ПХВ профилей	42,23	328,76	20,41	13883	862	6657	0,74	31
				124,24	7,13	5247	301	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 примен.	-Перегородки из ПВХ профилей одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	42,23	4472	-	188853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			947896	32859			753
			Тенге			118189	12189			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236685	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			369168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 НА ОТМ.2,800								
39	Е0106-19-1	-Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона кл.В12,5	4,68	10364,15	316,01	48504	1479	7309	8,25	39
		м3		1368	119,39	6402	559	105	0,58	3
40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4879	51000	-	24883	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,083	50642	-	4203	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77590	1479			39
			Тенге			6402	559			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77590	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,39	66,43	310	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
43	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7	4	393,74	250,96	1575	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
44	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,9716	24999	-	24289	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26174	1203			4

			Тенге			594	424			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1019	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1233	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
45	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью более 10 м2 на растворе марки М150 /П-1, П-2/	11	1428,05	373,54	15708	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
46	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	147,6	3150	-	464940	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1/	0,00636	13010,1	1826,1	83	12	78	42,7	-
				8100	690,75	52	4	140	3,37	-
		т								
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00636	50642	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0113-17-1 примен.	-Огрунтовка металлических поверхностей соединительных элементов А-1 грунтовкой ПФ-021 за один раз	0,17172	20,47	0,02	4	-	1	0,03	-
				5,81	-	1	-	90	-	-
		м2								
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей соединительных элементов А-1 эмалью ПФ-115 за 1 раз	0,17172	20,36	0,02	3	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
		СЕЧЕНИЕ А-А								
51	Е0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м /Б-1/	0,4914	5030,5	2020,02	2472	993	1227	14,1	7
				2272,5	502,43	1117	247	90	1,79	1
		т								
52	С12021-120	-Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей, огрунтованные	0,4914	101700	-	49975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,2678	40,72	0,04	540	1	99	0,04	1
				8,32	-	110	-	90	-	-
		м2								
54	Е0106-22-7	-Укладка бетона между стальным балкам при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15	0,36	13789,58	383,89	4964	138	922	14,2	5
				2295	145,01	826	52	105	0,71	-
		м3								
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С3/	0,15	67700	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0112-14-3	-Засыпка балок гравием фр.20-40 мм	0,468	3831,52	245,72	1793	115	264	2,71	1
				382,5	92,25	179	43	119	0,45	-
		м3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ Б-Б									
57	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15	м3	1,056	11101,95	269,2	11724	284	1590	8,21	9
					1332	101,7	1407	107	105	0,5	1
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,128	52400	-	6707	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18645	50642	-	9442	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				578833	5651			52
			Тенге				8815	1940			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				526386	-	-		-
		Материалы -	Тенге				5813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	9392	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26626	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				481589	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				12208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				570910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	11223	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				52447	-	-		-
		Материалы -	Тенге				363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	1364	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				49975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				1227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				56895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	1548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				627805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	12771	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА АНГАРА								
60	Е0125-64-2	-Установка ангара	44,41	5136,21	2723,08	228099	120932	132949	10	444
		т		1777,5	717,22	78939	31852	120	3,14	139
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			228099	120932			444
			Тенге			78939	31852			139
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			228099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110791	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19942	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			382711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130733	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			382711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130733	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА /ОК-1, ОК-2/								
62	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,8403	378,28	18,53	2588	127	1332	0,93	6
		м2		156,07	6,18	1068	42	120	0,03	-
63	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,5602	5618	-	25619	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	11,102	498,09 230,97	19,17 6,18	5530 2564	213 69	3159 120	1,38 0,03	15 -
65	C12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	11,102	4884 -	- -	54222 -	- -	- -	- -	- -
66	E0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м м2	6,8403	110,32 94,05	5,58 2,12	755 643	38 15	789 120	0,59 0,01	4 -
67	C12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 примен.	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	4,53	3680 -	- -	16670 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	105384	378			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4275	125			1
Материалы -	Тенге	105384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	4219	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	4401	-		-
Накладные расходы -	Тенге	96512	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	5281	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	792	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	117304	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5193	-		29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	117304	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5193	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
70	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах стен площадью проема до 3 м2 м2	5,76	367,11 139,39	19,34 6,57	2115 803	111 38	1009 120	0,83 0,03	5 -
71	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /ДНП О Б Дв 2400-1200/ м2	5,76	12700 -	- -	73152 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		75267 803	111 38			5 -
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		75267	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1200	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	841	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		73152	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	992	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		ТИП I								
82	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем м2	52,7	111,62 10,51	2,62 0,99	5882 554	138 52	745 123	0,07 -	4 -
83	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на	52,7	340,45 85,95	18,42 6,91	17942 4530	971 364	6019 123	0,42 0,03	22 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике один слой								
		м2								
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	5,27	8193,78	-	43181	-	3675	3,66	19
				567	-	2988	-	123	-	-
		м3								
85	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,3754	143	-	769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,3754	407	-	2188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	52,7	591,67	13,43	31181	708	4644	0,45	24
				66,6	5,04	3510	266	123	0,02	1
		м2								
88	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	52,7	111,46	0,67	5874	35	57	-	-
				0,63	0,25	33	13	123	-	-
		м2								
89	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	52,7	956,07	11,72	50385	618	11413	1,06	56
				171,68	4,39	9048	231	123	0,02	1
		м2								
90	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	57,97	138,21	0,32	8012	19	2976	0,24	14
				41,63	0,11	2413	6	123	-	-
		м								
		ТИП II								
91	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем	589,8	111,62	2,62	65833	1545	8343	0,07	40
				10,51	0,99	6199	584	123	-	3
		м2								
92	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике один слой	589,8	340,45	18,42	200797	10864	67366	0,42	245
				85,95	6,91	50693	4076	123	0,03	20
		м2								
93	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	58,98	8193,78	-	483269	-	41133	3,66	216
				567	-	33442	-	123	-	-
		м3								
94	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,1596	143	-	8603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	60,1596	407	-	24485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	589,8	591,67	13,43	348969	7921	51972	0,45	265
				66,6	5,04	39281	2973	123	0,02	15
		м2								
97	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	589,8	111,46	0,67	65739	395	638	-	3
				0,63	0,25	372	147	123	-	1
		м2								
98	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	589,8	1952,95	11,03	1151848	6505	72052	0,6	354
				95,18	4,14	56137	2442	123	0,02	12
		м2								
99	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	648,78	109,84	0,46	71262	298	9752	0,08	50
				12,04	0,18	7811	117	123	-	1
		м								
100	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	589,8	167,96	1,88	99065	1109	48936	0,47	275
				78,3	0,72	46181	425	105	-	2
		м2								
		ТИП III								
101	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем	54,8	111,62	2,62	6117	144	775	0,07	4
				10,51	0,99	576	54	123	-	-
		м2								
102	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике один слой	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
		м2								
103	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	5,48	8193,78	-	44902	-	3822	3,66	20
				567	-	3107	-	123	-	-
		м3								
104	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,5896	143	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,5896	407	-	2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
		м2								
107	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий	54,8	232,19	9,05	12724	496	3657	0,25	14
				50,85	3,4	2787	186	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой до 2-х слоев								
108	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм м2	54,8	591,67	13,43	32424	736	4829	0,45	25
				66,6	5,04	3650	276	123	0,02	1
109	E0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм м2	54,8	111,46	0,67	6108	37	59	-	-
				0,63	0,25	35	14	123	-	-
110	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	54,8	956,07	11,72	52392	642	11868	1,06	58
				171,68	4,39	9408	241	123	0,02	1
111	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	60,28	138,21	0,32	8331	19	3095	0,24	14
				41,63	0,11	2509	7	123	-	-
		ТИП IV								
112	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм м2	160,4	591,67	13,43	94905	2154	14134	0,45	72
				66,6	5,04	10683	808	123	0,02	4
113	E0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм м2	160,4	111,46	0,67	17878	107	174	-	1
				0,63	0,25	101	40	123	-	-
114	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	160,4	1952,95	11,03	313253	1769	19595	0,6	96
				95,18	4,14	15267	664	123	0,02	3
115	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных м	176,44	109,84	0,46	19380	81	2652	0,08	13
				12,04	0,18	2124	32	123	-	-
116	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	160,4	167,96	1,88	26941	302	13309	0,47	75
				78,3	0,72	12559	115	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		3361026	39633			2025
				Тенге		335417	14890			73
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3361026	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1802036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	350307	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1183941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4008108	-	-		2308
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413338	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4008108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413338	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ

120	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	272,34	297,53	3,39	81030	922	33663	0,65	177
				117	0,72	31864	196	105	0,05	14
			м2							
121	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен или перегородок при отделке под окраску гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	269,4	613,94	4,85	165394	1305	63439	1,29	347
				222,86	1,41	60038	380	105	0,01	2
			м2							
122	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	282,87	184	-	52048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			298472	2227			524
			Тенге			91902	576			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52048	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14565	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107044	-		588
										-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			419308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107044	-		588
										-

РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт./

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 /2 шт./

134	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,42	687,86	24,55	289	10	25	0,26	-
				39,83	9,2	17	4	123	0,04	-
		м2								
135	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,112	9538,32	353,46	1068	40	84	3,6	-
				585	133,52	66	15	105	0,65	-
		м3								
136	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С3/	0,0029	67700	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,11368	143	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
138	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,11368	407	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	1,44	245,44	3,82	353	6	66	0,21	-
				37,35	1,44	54	2	118	0,01	-
		м2								
140	Е0106-9-1	-Устройство подливки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм	0,28	198,66	1,8	56	1	21	0,42	-
				69,75	0,68	20	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	E0106-9-2	-Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщ.10 мм м2	0,28	-80,47 -21,83	-0,75 -0,29	-23 -6	- -	-7 105	-0,12 -	- -
142	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /А-2/ 1т	0,00492	172357,31 47475	536,06 202,5	848 234	3 1	246 105	289 0,99	1 -
		БАЛКИ Б-2 /3 шт./, Б-3 /1 шт./								
143	E0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м т	0,3123	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1571 710	631 157	780 90	14,1 1,79	4 1
144	E0109-48-4	-Электродуговая сварка при монтаже балок т	0,3123	2497,78 1230,75	545,76 -	780 384	170 -	346 90	5,25 -	2 -
145	C12021-237	-М/к балок из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные т	0,3123	154400 -	- -	48219 -	- -	- -	- -	- -
146	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом м2	8,4321	215,73 116,55	99,18 37,15	1819 983	836 313	1166 90	0,59 0,18	5 2
147	C11011-293	-Краска огнезащитная кг	50,5926	155 -	- -	7842 -	- -	- -	- -	- -
		КОСОУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ-1 /1 шт./, КМ-1" /1 шт./, КМ-2 /1 шт./, КМ-2" /1 шт./								
148	E0109-29-1	-Монтаж косоуров т	0,64406	11732,85 5040	5475,87 1552,87	7557 3246	3527 1000	3822 90	28,9 5,46	19 4
149	C12021-146	-Косоуры, огрунтованные т	0,64406	108500 -	- -	69881 -	- -	- -	- -	- -
150	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом м2	17,38962	215,73 116,55	99,18 37,15	3751 2027	1725 646	2406 90	0,59 0,18	10 3
151	C11011-293	-Краска огнезащитная кг	104,33772	155 -	- -	16172 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДКА ПЛ-1 /1 шт./								
152	E0109-30-1	-Монтаж площадок	0,06402	14381,66	5522,03	921	354	426	35,9	2
				6075	1322,37	389	85	90	4,73	-
153	C12021-237	-М/к площадки из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные т	0,06402	154400	-	9885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				215,73	99,18	373	171	239	0,59	1
154	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом т	1,72854	116,55	37,15	201	64	90	0,18	-
155	C11011-293	-Краска огнезащитная м2	10,37124	155	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				13813,1	383,89	2901	81	538	14,2	3
156	E0106-22-7	-Заполнение бетоном кл.В15 металлоконструкций площадки площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм кг	0,21	2295	145,01	482	30	105	0,71	-
				68200	-	2184	-	-	-	-
157	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С6/ т	0,03203	-	-	-	-	-	-	-
		СТУПЕНЬ Ст-1 /22 шт./								
160	E0109-29-1	-Монтаж ступеней	0,43648	11732,85	5475,87	5121	2390	2590	28,9	13
				5040	1552,87	2200	678	90	5,46	2
161	C12021-237	-М/к ступеней из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные т	0,43648	154400	-	67393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				215,73	99,18	2542	1169	1630	0,59	7
162	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом т	11,78496	116,55	37,15	1374	438	90	0,18	2
163	C11011-293	-Краска огнезащитная м2	70,70976	155	-	10960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				13813,1	383,89	5774	160	1071	14,2	6
164	E0106-22-7	-Заполнение бетоном кл.В15 металлоконструкций ступеней кг	0,418							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм		2295	145,01	959	61	105	0,71	-
165	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С5/ м3	0,0616	68200	-	4201	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			274305	11272			74
			Тенге			13338	3494			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43164	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9106	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			211326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			232447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			307140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19149	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ

1	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
				102,38	0,54	2560	13	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-60	-Тройник прямой 100х100 м	0,5	6190	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Спрайс-лист-Тройник прямой 50х100	10шт	6	110,06	-	660	-	-	-	-
	"Vodolei"			-	-	-	-	-	-	-
4	Спрайс-лист-Отвод 90 град. диам.100	шт	6	103,39	-	620	-	-	-	-
	"Vodolei"			-	-	-	-	-	-	-
5	Спрайс-лист-Ревизия диам.100	шт	1	253,48	-	253	-	-	-	-
	"Vodolei"			-	-	-	-	-	-	-
6	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм шт	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
				106,2	0,25	1912	5	128	-	-
7	С130804-66	-Отвод 90 град. диам.50 м	0,6	837	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 10шт	5,76	200	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором кг	3	1430	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С131101-54	-Кабина душевая из полистирола с угловымвходом, SBRV 80, в комплекте компл	5	3630	-	18150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском иепереливом для душевых поддонов шт	5	2330	-	11650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-Стсо стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	5	1530	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			77915	47			25
			----			---	---			---
			Тенге			4471	18			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77915	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25373	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4489	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48023	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5746	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	862	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5020	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			88681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5351	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ В1								
20	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 25х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	м	9,5	336,95 231,75	7,9 2,95	3201 2202	75 28	2854 128	1,29 0,01	12 -
21	С130804-939-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,5	32 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
22	С130904-160-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	Краны шаровые диам.20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	2328 -	- -	2328 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5833	75			12
			Тенге			2202	28			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2658	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
30	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб диам.25 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой м	45	336,95 231,75	7,9 2,95	15163 10429	356 133	13519 128	1,29 0,01	58 1
31	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PN25 D25 /dy-20/ армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	45	107 -	- -	4815 -	- -	- -	- -	- -
32	С130904-160- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	-Краны шаровые диам.20 мм ГОСТ 21345-2005 шт	1	2328 -	- -	2328 -	- -	- -	- -	- -
33	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6,03	200 -	- -	1206 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод/ 1сальник	1	770,63 301,5	- -	771 302	- -	386 128	1,8 -	2 -
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-9	-Щиток учетно-распределительный /ЩР/, встраиваемый, высота и ширина до 1300х850 мм шт	1	2284 401	123 29,3	2284 401	123 29	409 95	2 0,17	2 -
2	Ц0108-596-5	-Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, с лампой мощностью 500 Вт шт	12	1397 486	489 107	16764 5832	5868 1284	6760 95	2,9 0,62	35 7
3	Ц0108-594-3	-Светильник, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	28	467,8 234	183 51,8	13098 6552	5124 1450	7602 95	1,46 0,3	41 8
4	Ц0108-594-2	-Светильник, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике шт	24	342,8 158	134 37,8	8227 3792	3216 907	4464 95	0,99 0,22	24 5
5	Ц0108-593-2-0	-Светильник в подвесных потолках	5	371,4 161	92,4 26,6	1857 805	462 133	891 95	1,02 0,15	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	21	47	0,2	987	4	910	0,29	6
				45,5	0,1	956	2	95	-	-
		шт								
7	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4
				57,8	0,1	636	1	95	-	-
		шт								
8	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1178	175,2	75,7	206386	89175	104412	0,44	518
				72,7	20,6	85641	24267	95	0,12	141
		м								
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Щиток учетно-распределительный /ЩР/ с несущими рейками IP40, ЩРВ-П-16, встраиваемый, 16-ти модульный, в комплекте	1	17832,13	-	17832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Прожектор LED SP-500w "Премиум"	12	13701,37	-	164416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник СПР 410П	28	4252,49	-	119070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник СПВ 220П	24	4507,64	-	108183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник FL-C-7W-01	5	2835	-	14175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С151706-80 примен.	-Лампы люминисцентные 36Вт 220В	160	101	-	16160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С151705-3 примен.	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/	160	14	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151601-136 0 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8466	40150	-	33991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
22	С151601-136 1 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	61131	-	7482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151601-295 51 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,00102	90977 -	- -	93 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-295 62 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05304	506157 -	- -	26847 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	785065	104330					695
			Тенге	115344	28207					163
		Стоимость оборудования -	Тенге	17832	-	-				-
		Запасные части -	Тенге	178	-	-				-
		Тара и упаковка -	Тенге	90	-	-				-
		Транспортные расходы -	Тенге	543	-	-				-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге	224	-	-				-
		Комплектация -	Тенге	108	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18975	-	-				-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	742950	-	-				-
		Материалы -	Тенге	41705	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	132688	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	492658	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	126054	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18908	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52140	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	921144	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				861
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	151596	-				-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24282	-	-				-
		Материалы -	Тенге	4848	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	10863	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8349	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	13905	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2086	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2291	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	40478	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				67
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	12949	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	980598	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				928
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	164545	-				-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	268,16 53,77	4,08 1,53	804 161	12 5	212 128	0,31 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
2	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	148,5	266,16	4,08	39525	606	10512	0,31	45
				53,77	1,53	7984	228	128	0,01	1
		м								
4	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48	345,16	4,08	16568	196	3398	0,31	15
				53,77	1,53	2581	74	128	0,01	-
		м								
6	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	97	424,16	4,08	41144	396	6866	0,31	30
				53,77	1,53	5215	149	128	0,01	1
		м								
7	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	24	474,16	4,08	11380	98	1699	0,31	7
				53,77	1,53	1290	37	128	0,01	-
		м								
9	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм	2	805,72	16,47	1611	33	322	0,68	1
				119,58	6,17	239	12	128	0,03	-
		м								
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43,22	200	-	8644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0116-15-3	-Установка задвижек диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
		1шт								
13	С130902-25	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	13800	-	27600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	102,448	234,78	19,17	24053	1964	14102	0,61	62
				100,35	7,19	10281	737	128	0,04	4
		1кВт								
16	С131204-139 Изм. и доп. вып.17 примен.	-Радиаторы отопления стальные "ZNYLU", теплоотдачей 152 Вт ГОСТ 31311-2005	674	809	-	545266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
17	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	45	318,04	40,42	14312	1819	16019	1,51	68
				261,88	16,22	11784	730	128	0,07	3
		1шт								
18	С130904-59 примен.	-Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные	45	377	-	16965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздуховыпускных "Маевского"	38	62,81	-	2387	-	1127	0,12	5
				23,18	-	881	-	128	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге		761398	5308			240
				Тенге		41340	2040			10
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		761398	-	-		-
	Материалы -			Тенге		106953	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	43380	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		607797	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		1359	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		55526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	8329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		49015	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		865940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		277
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	51709	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге		865940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		277
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	51709	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ /S-931,59 м2/

1	Е0127-18-4	-Разборка верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона толщ.5 см	46,5795	462,39	192,17	21538	8951	17026	1,76	82
				270,22	4,61	12587	215	133	0,02	1
		м3								
2	Е0127-18-4	-Разборка подстилающего слоя из крупнозернистого	46,5795	462,39	192,17	21538	8951	17026	1,76	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетона толщ.5 см		270,22	4,61	12587	215	133	0,02	1
		м3								
3	Е0127-18-2	-Разборка нижнего слоя из щебня рядового фр.40 мм толщ.15 см	139,7385	75,63	58,07	10569	8115	5290	0,13	19
				17,56	10,9	2454	1523	133	0,04	6
		м3								
4	Е0127-20-1	-Разборка бордюрного камня /БР100.20.8/ на бетонном основании	122,6	139,19	-	17065	-	22696	0,87	107
				139,19	-	17065	-	133	-	-
		м								
5	С01031-А26-1	-Погрузка демонтированных материалов и конструкций при автомобильных перевозках	451,87104	27,1	-	12246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С010333-А15-1	-Вывоз демонтированных материалов и конструкций автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	451,87104	133,29	-	60232	-	13295	0,62	279
				29,42	-	13295	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			143186	26017			568
			Тенге			57987	1953			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59940	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			60232	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			231630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71239	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ДЕМОНТАЖ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА /2 шт./								
7	У1-11-7 Кдем=0,8	-Демонтаж стойки баскетбольной тренировочнойс деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	2811,14	554,21	5622	1108	4415	14,01	28
				2256,94	79,01	4514	158	94,5	0,39	1
		стойка								
8	У1-11-8 Кдем=0,8	-Демонтаж стойки баскетбольной тренировочнойс деревянным щитом и корзиной, демонтаж металлоконструкций	2	2329,15	28,05	4658	56	3737	13,18	26
				2301,09	5,39	4602	11	81	0,02	-
		стойка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			10281	1165			54
			Тенге			9116	169			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4672	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			164	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5334	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4658	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4613	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			19538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10508	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9082069	392645			6026
			----			---------	---------			---------
			Тенге			970279	111656			560
		Стоимость оборудования -	Тенге			17832	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			178	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			90	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			543	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			224	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18975	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			742950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41705	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132688	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			492658	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			921144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151596	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6753275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2356217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			627330	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2866769	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			60232	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			868522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457308	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8079105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	874692	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			698583	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143872	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420658	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			912543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168218	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			869428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60962	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			666801	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1004307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72666	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10936075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1267172	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			10936075				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,022900609	тенге			22122593				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			442452				
		ИТОГО	тенге			22565045				
		НДС 12%	тенге			2707805				
		ИТОГО	**тенге**			25272850				
		Удержание 5% согласно договора	**тенге**			1263642,50				
		Итого к оплате	**тенге**			24009207,50				

Заказчик_____

Технадзор_____

ПОДРЯДЧИК: _____