«УТВЕРЖДЕН»

_____

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

«_____»_____20__ г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «23» февраля 2011г. **город Кызылорда**

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от« 7 » **июля 2010г. № 36-ө**

Распоряжением акима г.Кызылорда

(наименование органа, назначившего комиссию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **«Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Кызылординской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г.Кызылорда ул.Толе би 112»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **город Кызылорда ул.Толе би 112**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения, (приказа, постановления и др.) **Постановление Акимата Кзылординской области от 17.05.2010 года №3105**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от от « 24 » **сентября** 2010 г. № **339 ;**

выданного Управлением Государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Асар-Курылыс»**

(наименование организации)

Выполнившим **Весь комплексный строительно - монтажных работ**

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «СМП-Кызылорда»**

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении..... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «SREDA»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим **проектно- сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядным организациям

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (причислен организаций свыше трех перечень их указывается в приложении....к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Управление строительства Кызылординской области» отАПЗ №117 от 17.05.2010**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении....к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилишно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **ДВД Кызылординской области**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« _ _ »_____20__г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2010 г**; окончание работ **февраль 2011г**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или ПОС **8**, фактически **6**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Рабочий проект, исполнительно-техническая документация, паспорта на оборудование, сертификаты и документы о качестве на примененные материалы, изделия и полуфабрикаты, акты испытания,**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
78	Человек сутки	78	78	78	78

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим нормам освоение проектных решений в начальный период _____

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: **Здание размером 48,8х15,5м, 3-этажное с цокольным этажом и чердаком, стены кирпичные с утеплением, фундаменты, перекрытия, лестницы сб.железобетонные, окна – металло-пластиковые, двери – наружные металлические, внутренние – индивидуальные металлические усиленные и деревянные. Стены – улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской, облицовка глазурованной плиткой на высоту h=1,8м, потолки – улучшенная штукатурка с последующей клеевой окраской, полы – линолеумные, керамические, паркетные. Теплоснабжение здания - централизованное от существующих надземных тепловых сетей. Спецучреждение предназ-начено для временного содержания лиц административно арестованных, задержанных за бродяжни-чество и попрошайничество и задержанных в нетрезвом состоянии. Здание спецучреждения разделено на следующие функциональные группы помещений: административно-хозяйственные, служебно-бытовые для персонала, сопутствующие (медицинские, пищеблок, постирочная, кладовые), для содер-жания задержанных (камеры, палаты), технические (тепловой узел, электрощитовая, венткамера, технические помещения). Технологическое оборудование - согласно проекта. Благоустройство терри-тории спецприемника выполнено асфальтированными проездами с ж/б бордюрами, тротуары – тротуарной плиткой, отмостка – асфальтобетонная.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении....к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены согласно проекта,**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ….. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении..... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Газон	м2	1210	выполнено
Покрытие асфальт	м2	1695	выполнено
Плиты тротуарные	м2	224	выполнено

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **223194,643** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **160268,259** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **24416,917** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **210530,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ **160268,259** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **24416,917** тыс. тенге. прочее **25844,824**тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **положительное**
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно - планировочные и по применению материалов и конструкций) **положительное**

Предъявленный к приемке

«Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г.Кызылорда ул.Толе би 112»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Егембергенов М.**
(подпись)

Подрядчик (субподрядчик) _____ **Алимкулов Т.**
(подпись)