Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2019 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Павлодарской области», 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 5Б**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «СтройСвязьКомпани», директор – Захарченко Евгений Михайлович, Павлодарская область, г. Костанай, ул. Майлина, 15**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович, аттестат № KZ09VJE00034761 от 07.02.2018 г., аттестат №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г., аттестат №KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 30 декабря 2019г., ТОО НИПиЭ «Апогей», Аркенова Ф.Б., аттестат № KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Аксу при КГКП «Аксуский колледж черной металлургии (привязка)» новое строительство, 2 уровень нормальный.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, Аксу Г.А., г. Аксу, улица Ауезова, 6/1.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Постановление акимата г. Аксу №332/5 от 01.06.2006г., и договора о временном безвозмездном землепользовании от 18.10.2017 года.**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ69REA00121847 от 27.02.2019 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КазАртСтрой», заключение экспертизы № Техэксаст-0024/18 от 26.06.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Управление строительства Павлодарской области» № 43/1 от 16 июля 2018 года**

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2019 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **7 (месяцев).**
фактически **10 (месяцев).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)::

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4 152,7	4 152,7
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	16 323,3	16 323,3
В том числе подземной части	$м^3$	2 777,3	2 777,3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Размеры всего здания в осях 46,8х16,8 метров, под зданием предусмотрен подвал с техническими помещениями для обслуживания здания, стены и перегородки – кладка из керамического кирпича марки м100, м50, раствором марки м50. Наружная облицовка – керамогранитная облицовка. Внутренняя отделка: полы – бетонные, покрытые керамической плиткой, стены – водоэмульсионная окраска, потолок – известковая побелка, водоэмульсионная побелка.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **716,343 млн. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **566,669 млн. тенге,** оборудование – **58,929 млн. тенге** прочие затраты – **90,745 млн. тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство общежития на 200 мест в г.Аксу при КГКП «Аксуский колледж черной металлургии» (привязка)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Рансов Р.С.

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

Технический надзор _____ Нуртазин Ж.А.

фамилия, имя, отчество эксперта

_____

подпись М.П.

Авторский надзор _____ Аркенова Ф.Б.

фамилия, имя, отчество эксперта

_____

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Захарченко Е.М.

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Форма №3

СПРАВКА № 1 от 24 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	36 923 201,25	32 967 143,97							3 956 057,28	36 923 201,25
за месяц	36 923 201,25	32 967 143,97							3 956 057,28	36 923 201,25
удержание аванса 30%	11 076 960,38	9 890 143,19							1 186 817,18	11 076 960,38
К оплате:	25 846 240,87	23 077 000,78							2 769 240,09	25 846 240,87

К оплате: двадцать пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч двести сорок тенге 87 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 020240000065

Директор: Захарченко Е.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 100400[illegible]022

И.о. руководителя _____ Аккарат А.Д.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Compani - ПВТ" БИН 160648018799

Директор: Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "НИП и Э" Апогей" БИН 100740007121

Директор _____ Аркенова Ф.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №1 от 24 мая 2019г

приемки выполненных работ за май 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1476,5	149,65	143,5	220953	211883	105	44659	286861
					6,07	35,94	8965	53061	0	21249	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	849,9	110,32	104,99	93765	89230	0	17767	120455
					5,34	23,7	4535	20142	0	8923	

3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	41,4	1240,41	0	51353	0	0	36974	95393
				1240,41	0	51353	0	0	7066	
4 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	891,3	22,86	22,86	20373	20373	0	5467	27907
				0	8,52	0	7593	0	2067	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1476,5	14,63	12,52	21597	18479	70	7150	31047
				2,06	4,86	3048	6882	0	2300	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	846,7	13,22	13,22	11190	11190	0	3003	15328
				0	4,93	0	4171	0	1135	
7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	846,7	6,53	6,53	5525	5525	0	1482	7568
				0	2,43	0	2059	0	561	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	846,7	131,32	62,74	111187	53120	0	59155	183969
				68,58	28,46	58067	24093	0	13627	
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44,6	640,74	0	28577	0	0	20575	53084
				640,74	0	28577	0	0	3932	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты сборные

10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	86,9	5013,6	1452,2	435682	126196	248030	105832	584835
				707,2	602,32	61456	52342	0	43321	
11 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	1452,33	837,5	8714	5025	0	6298	16213
				614,83	274,67	3689	1648	0	1201	
12 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	92	2781,86	1576,7	255931	145056	0	188675	480174
				1205,16	532,82	110875	49019	0	35568	
13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	77,38	34762		2689884		2689884		2905075
14 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство, монолитные заделки в фундаментных плитах, бетон В15, АС 04, НР = 91 %	м3	0,5	28402	3826	14201	1913	10257	2153	17662
				4062	670	2031	335	0	1308	
15 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	136348		3272		3272		3534
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	194468		583		583		630
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	109	1472,94	741,87	160550	80864	30759	90651	271297

				448,87	255,93	48927	27896	0	20096	
18 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	383	2085,81	1041	798867	398702	158904	447586	1346169
				629,92	360,44	241261	138049	0	99716	
19 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	110	3159,04	1646,86	347494	181155	65433	193855	584657
				917,33	576,16	100906	63378	0	43308	
20 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	111	4467,46	2463,01	495888	273394	94265	267328	824273
				1155,22	885,77	128229	98320	0	61057	
21 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	86,315	20437		1764020		1764020		1905142
22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	58,506	17378		1016717		1016717		1098054
23 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	150,195	16137		2423697		2423697		2617593
24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (АС-08, АС-021) НР = 91 %	т	0,122	12409,84	1229,51	1514	150	4	1291	3029
				11147,54	493,61	1360	59	0	224	
25 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,122	16483,61	877,05	2011	107	36	1729	4039
				15311,48	262,3	1868	32	0	299	

26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	194468		21780		21780		23522
27 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	212078		2121		2121		2291
28 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство монолитных заделок между фундаментными блоками, бетон В7,5, лист АС 04 НР = 91 %	м3	7,61	26393,69	3824,57	200856	29105	140833	32775	252321
				4062,81	669,91	30918	5098	0	18690	
29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (вид "А"), бетон В15, лист АС 04 НР = 91 %	м3	2,22	34114,86	4446,4	75735	9871	47934	17908	101134
				8076,58	787,84	17930	1749	0	7491	
30 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (на отм.-0.320 и -3,450 толщ. 20 мм, см.АС 01 п.8) НР = 93 %	м2 поверхности	234,8	1100,94	9,84	258501	2311	174838	76604	361913
				346,47	4,34	81352	1018	0	26808	
31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	483,2	818,88	18,47	395683	8927	277352	102720	538275
				226,42	2,17	109404	1048	0	39672	
2.2 Фундаменты под перегородки										
32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундаментов под перегородки, В7,5, АС 04 НР = 91 %	м3	28,6	24945,7	1883,43	713447	53866	560636	98836	877266
				3459,62	337,97	98945	9666	0	64983	

33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	195527		70781		70781		76443
34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	194468		6029		6029		6511
2.3 Арматурный пояс								0	482	
35 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (в=600 мм), лист АС 04 НР = 91 %	т	0,591	12412,86	1233,5	7336	729	19	6256	14679
				11147,21	485,62	6588	287	0	1087	
36 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,591	16478,85	878,17	9739	519	172	8376	19564
				15309,64	263,96	9048	156	0	1449	
37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,559	195527		109300		109300		118044
38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	194468		6223		6223		6721
39 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ. 20 мм (на отм. -3.450 см.АС 01 п.4) НР = 93 %	м2 поверхности	117,4	356,39	9,85	41840	1156	8	38302	86553
				346,47	4,34	40676	509	0	6411	
40 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,426	17236		41815		41815		45160
41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (в=400 мм), лист АС 04 НР = 91 %	т	0,391	12414,32	1235,29	4854	483	12	4140	9714

				11148,34	485,93	4359	190	0	720	
42 1108-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,391	16478,26	877,24	6443	343	114	5541	12943
				15309,46	263,43	5986	103	0	959	
43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,373	195527		72932		72932		78767
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	194468		3500		3500		3780
45 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ. 50 мм (на отм. -3.450, и см.АС 01 п.10) НР = 93 %	м2 поверхности	117,4	356,39	9,85	41840	1156	8	38302	86553
				346,47	4,34	40676	509	0	6411	
46 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,066	17236		104554		104554		112918
	2.4 Фундамент Фо-1, Фо-2.							0	8364	
47 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,98	25206,12	572,45	24702	561	20605	3385	30334
				3608,16	187,76	3536	184	0	2247	
48 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	212078		2969		2969		3207
								0	238	
	Раздел 3 Перекрытие									
	3.1 Перекрытие подвала									
51 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	36	3960,44	927,61	142576	33394	44538	83740	244421

				1795,67	175,61	64644	6322	0	18105	
52 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	71	5993,42	1235,92	425533	87750	136081	258007	738223
				2840,87	238,7	201702	16948	0	54683	
53 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	741,6	4906		3638290		3638290		3929353
54 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,078	679205,13	5987,18	52978	467	48621	4693	62285
				49871,79	1115,38	3890	87	0	4614	
55 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,012	419583,33	10916,67	5035	131	2521	2828	8492
				198583,33	1166,67	2383	14	0	629	
3.2 Монолитный участок а-а										
56 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,2	31610	1425	6322	285	4973	1019	7928
				5320	280	1064	56	0	587	
57 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	195527		3128		3128		3378
58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	194468		1556		1556		1680
3.3 Монолитный участок б-б								0	124	
59 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,12	31616,67	1425	3794	171	2985	611	4757
				5316,67	275	638	33	0	352	

60 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	195527		1877		1877		2027
61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	194468		778		778		840
3.4 Монолитный участок в-в								0	62	
62 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство "в-в" лист АС 09 НР = 91 %	м3	0,79	32607,59	2502,53	25760	1977	17784	5788	34072
				7593,67	456,96	5999	361	0	2524	
63 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	195527		13687		13687		14782
64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	194468		6223		6223		6721
65 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,40442	16623,81	1908,91	6723	772	574	3869	11439
				13295,58	568,72	5377	230	0	847	
66 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,40442	433381		175268		175268		189289
67 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,40442	11280,35	1446,52	4562	585	741	2234	7340
				8001,58	2,47	3236	1	0	544	

Раздел 4 Перемычки

69	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	157	423,41	240,75	66475	37798	6765	34491	109043
					139,57	46,61	21912	7318	0	8077	
70	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,678	55544		315379		315379		340609
71	2107-0201-0202										
		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,554	57894		32073		32073		34639
72	1107-0503-0105										
		Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	3228	1278	9684	3834	378	7322	18386
					1824	244,33	5472	733	0	1360	
73	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,516	82814		42732		42732		46151
74	1107-0512-0111										
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	1650	55	3300	110	1138	2446	6206
					1026	10,5	2052	21	0	460	
75	2104-9999-9917										
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	34762		1390		1390		1501
76	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование (АС-05.1 п.11) НР = 91 %	т	0,0111	224504,5	1281,26	2492	14	2354	118	2819

				11171,17	540,54	124	6	0	209	
77	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-05.1. п.3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,01834	251799,35	2071,97	4618	38	3586	935	5997
					54198,47	599,78	994	11	0	444	
	Раздел 5 Перегородки										
78	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	393,4	4253,61	238,46	1673370	93809	1069317	491263	2337804
					1297,01	45,74	510244	17996	0	173171	
79	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (АС-05.1 п.1)	т	0,3793	212078		80441		80441		86876
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,239	679205,02	5979,08	162330	1429	148981	14381	190848
					49874,48	1117,15	11920	267	0	14137	

Итого	**20 114 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 146 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 993 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	620 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 974 730
Накладные расходы, тенге	2 848 520
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 837 068
Всего	**24 800 487**

Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

9	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1 и 2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	131,18	29730,27	2302,73	3900016	302072	2850779	751729	5023865
					5695,72	466,12	747165	61146	0	372140	
14	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,8689	212078		1244665		1244665		1344238

Итого	**5 144 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	747 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 095 444
Накладные расходы, тенге	751 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	471 713
Всего	**6 368 123**
Итого	**25 259 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 893 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 296 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	681 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 070 174
Накладные расходы, тенге	3 600 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 308 781
Всего	**31 168 610**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	467 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	765 595
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**648 035**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**33 049 768**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	34 702 257
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	32987143,97
НДС (12 %)	3 956 057,28
Всего по акту с учетом НДС	**36 923 201,25**

Заказчик

И.О. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Акмурат А.С.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Е.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Гаиниахметова Ж.М.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Досанов Т.Ж.

Технадзор

Директор ТОО "TEG Compani - ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э "Апогей"

_____ Аркенова Ф.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Форма №3

СПРАВКА № 2 от 14 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	91 605 476,20	81 790 603,75							9 814 872,45	91 605 476,20
за месяц	54 682 274,95	48 823 459,78							5 858 815,17	54 682 274,95
удержание аванса 30%	16 404 682,49	14 647 037,94							1 757 644,55	16 404 682,49
К оплате:	38 277 592,46	34 176 421,84							4 101 170,62	38 277 592,46

К оплате: тридцать восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто два тенге 46 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 120240000095
Директор Загарченко Е.М.

Технадзор: с замечаниями, исправлений нет согласен
ТОО "EG Company" ПВ" БИН 100340018799
Директор Нуртазин Ж.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН
Руководитель Ра

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "НИЦ и Э" Апогей" БИН 100740007121
Директор Аркенова Ф.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №2 от 14 июня 2019г

приемки выполненных работ за июнь 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Стены									
1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	424	423,41	240,75	179524	102079	18270	93147	294485
					139,56	46,61	59175	19763	0	21814	
3	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,53	55544		807054		807054		871618

9	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1 и 2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	243,7	29730,27	2302,73	7245266	561175	5296044	1396526	9333135
					5695,72	466,12	1388047	113594	0	691343	
11	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	75,72576	20105		1522466		1522466		1644263
12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1 и 2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	214,2	26091,85	2294,4	5588875	491460	4288690	838490	6941554
					3775,56	433,6	808725	92877	0	514189	
14	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,87	212078		1669054		1669054		1802578
	1.2 Вентиляционные каналы								0	133524	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС9 прим.1) НР = 93 %	т металлических изделий	3,47	268360,53	2062,15	931211	7225	735911	176799	1196851
					54200,37	585,32	188075	2031	0	88641	
	Раздел 2 Перегородки										
	2.0 Подраздел без наименования										
16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ. 90 мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	504,72	4243,64	238,46	2141848	120354	1366867	630275	2993893
					1297,01	45,74	654627	23088	0	221770	

17 1108-0401-0303										
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	974,52	4243,63	238,46	4135508	232381	2639165	1216943	5780647
				1297,01	45,74	1263962	44579	0	428196	
18 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2862	212078		272775		272775		294597
19 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,56116	679201,65	5976,9	381140	3354	349799	33765	448097
				49673,83	1116,26	27987	627	0	33192	
Раздел 3 Перекрытие на отм. 3,0; 6,3; 9,9; 12,9										
3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9.										
21 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	72	3960,47	927,61	285152	66788	89075	167480	488843
				1795,68	175,61	129289	12643	0	36211	
22 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	142	5993,43	1235,92	851068	175500	272163	516014	1476449
				2840,88	238,69	403405	33895	0	109367	
23 2104-0108-9907										
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1487,52	5446		8101034		8101034		8749117
24 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,02376	419570,71	10858,59	9970	258	4994	5600	16816
				198569,02	1157,41	4718	28	0	1246	

25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15536	679206,36	5979,66	105521	929	96844	9347	124057
				49874,49	1116,76	7748	173	0	9189	
3.2 Сечение а-а, б-б										
26 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,64	31612,5	1428,13	20232	912	15916	3261	25372
				5318,75	280,47	3404	180	0	1879	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	195527		10011		10011		10812
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	194468		4667		4667		5040
3.3 Сечение в-в								0	373	
29 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,58	32606,33	2501,58	51518	3953	35566	11577	68143
				7594,3	457,59	11999	723	0	5048	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	195527		27374		27374		29564
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	194468		12251		12251		13231

32 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,80884	16626,28	1911,38	13450	1546	1149	7740	22885
				13296,2	569,95	10755	462	0	1695	
33 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,80884	432599		349903		349903		377895
34 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,80884	11279,12	1446,52	9122	1169	1481	4468	14677
				8000,96	3,09	6472	3	0	1087	
Раздел 9 Лестницы										
9.1 Лестница N1										
196 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	3960,4	927,6	23761	5565	7422	13957	40735
				1795,67	175,6	10774	1054	0	3017	
197 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,904	5446		130181		130181		140596
198 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0073	679166,67	5975,88	4958	44	4550	439	5829
				49890,35	1096,49	364	8	0	432	
199 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00259	419444,44	10802,47	1087	28	545	610	1833
				198611,11	1234,57	514	3	0	136	
203 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0008	679375	5937,5	544	5	499	48	639

				50000	1250	40	1	0	47	
204 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01146	26161,9	9317,04	298	106	40	124	456
				13288,24	2378,35	152	27	0	34	
205 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,01146	432599		4958		4958		5355
206 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,01146	11259	1418,28	129	16	21	63	207
				8007,86	0	92	0	0	15	
207 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,025	31610	1430	790	36	621	126	989
				5320	280	133	6	0	73	
208 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016	207252		332		332		359
209 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00088	215524		190		190		205
210 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	5	1649,75	55,05	8248	275	2844	6114	15511
				1025,9	10,4	5129	52	0	1149	

211 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	34762		3476		3476		3754
212 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,0625	20352	1044	1271	65	1142	69	1447
				1024	196	64	12	0	107	
213 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00346	361798,56	1151,08	1252	4	568	622	2024
				197194,24	431,65	682	2	0	150	
214 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2006	62392,82	23369,89	12518	4690	1741	5144	19075
				30345,21	6824,53	6087	1368	0	1413	
215 2106-0206-0401	Косоуры	т	0,2006	521272		104567		104567		112932
216 2968-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2006	5772		1158		1158		1251
219 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2493	26152,23	9319,09	6521	2323	883	2703	9962
				13296,23	2412,76	3315	602	0	738	
220 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2493	432599		107847		107847		116475
221 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2493	11278,58	1446,05	2813	361	457	1377	4525

				8001,4	3,01	1995	1	0	335	
222 2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2493	5772		1439		1439		1554
224 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01722	75050,8	19506,53	1291	335	39	689	2138
				53280,12	4716,98	917	82	0	158	
225 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01722	205591		3540		3540		3823
227 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	36,78	1163,53	47,17	42795	1735	1496	47496	97514
				1075,68	18,68	39564	687	0	7223	
228 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	36,29	1993		72326		72326		78112
229 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0526	679196,77	5974,33	35726	314	32789	3165	42002
				49871,67	1116,92	2623	59	0	3111	
233 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00485	225463,92	1237,11	1093	6	1033	51	1236
				11134,02	515,46	54	2	0	92	
234 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00942	679219,75	5997,88	6398	56	5872	569	7523

				49867,3	1114,65	470	11	0	557	
	Итого					**43 742 479**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 041 357				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 785 047				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					348 643				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 481 097				
	Накладные расходы, тенге					5 194 797				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 240 181				
	Всего					**43 742 479**				

Локальная смета 6-1-1. Тепловая сеть

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	167,18	139,18	132,44	23268	22141	0	4410	29892
				6,74	29,9	1127	4998	0	2214	
2	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,09	183,91	176,35	1120	1074	1	226	1454
				7,39	44,17	45	269	0	108	
3	4102-0101-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,6575	553		5894		0		6368

4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,48	1349,32	0	1997	0	0	1438	3710
				1349,32	0	1997	0	0	275	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,58	3006,77	148,47	13771	680	9204	4020	19214
				848,69	37,99	3887	174	0	1423	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,17	703,69	0	1527	0	0	1099	2836
				703,69	0	1527	0	0	210	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,24	30,6	30,6	1262	1262	0	310	1698
				0	10,45	0	431	0	126	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,24	131,33	62,75	5416	2588	0	2881	8961
				68,57	28,44	2828	1173	0	664	
Раздел 2 Тепловая сеть										
9 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,075	720746,67	271386,67	54056	20354	623	37981	99400
				441053,33	70480	33079	5286	0	7363	

10	2301-0402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	75	8733		654975		654975		707373
11	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	14	13003,07	3494,57	182043	48924	2793	142426	350427
					9309	967,07	130326	13539	0	25958	
12	2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	34039		340390		340390		367621
13	2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31718		63436		63436		68511
14	2302-0103-2908	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2358		4716		4716		5093
15	2302-0201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	39600		79200		79200		85536
16	2900-0000-0001(пп)	Комплект изоляции стыка - 89/160	шт	14	4911		68754		68754		74254
17	1107-0107-0104	Установка ковера наземного для системы ОДК НР = 118 %	т стальных элементов	0,025	663760	5800	16594	145	15532	1115	19126
					36680	1120	917	28	0	1417	
18	2113-0809-0301	Лента сигнальная	м	75	115		8625		8625		9315
									0	690	

Раздел 3 Узел УТ-1

19 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	912,75	63,25	3651	253	193	3218	7419
				801,25	19,75	3205	79	0	550	
20 2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2718		10872		10872		11742
21 2302-0101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1173		2346		2346		2534
22 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	7570	4265,5	15140	8531	393	8202	25209
				3108	1034,5	6216	2069	0	1867	
23 2304-0902-0606	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	159313		318626		318626		344116
24 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	54640	1600	5464	160	3221	1636	7668
				20830	690	2083	69	0	568	
25 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4	1965	161,67	4716	388	389	3015	8349

				1641,25	11,67	3939	28	0	618	
26	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,011	294136		3235		3235	3494
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1845,5	81	3691	162	601	2891	7109
					1464	11	2928	22	0	527	
28	2304-0902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	55788		111576		111576		120502
29	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (дренаж) НР = 98 %	м трубопровода	10	1099,9	36,1	10999	361	4527	6104	18471
					611,1	11,8	6111	118	0	1368	

Итого	**2 417 400**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 704 228
- перевозка грузов, тенге	5 894
Накладные расходы, тенге	220 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 068
Всего	**2 417 400**

Итого	**46 159 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 241 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 892 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	376 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 185 325
- перевозка грузов, тенге	5 894
Накладные расходы, тенге	5 415 769
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 419 249
Всего	**46 159 879**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	692 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 133 825
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**959 722**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**48 945 824**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**51 393 116**
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	48823459,78
НДС (12 %)	5 858 815,17
Всего по акту с учетом НДС	**54 682 274,95**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

Технадзор

Директор ТОО "EG Compani - ПВ" _____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Апогей"

_____ Аркенова Ф.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани" _____ Захарченко Е.М.

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Гаинкахметова Ж.М.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

СПРАВКА № 3 от 15 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	181 400 400,02	161 964 642,88							19 435 757,15	181 400 400,02
за месяц	89 794 923,82	80 174 039,12							9 620 884,70	89 794 923,82
удержание аванса 30%	26 938 477,15	24 052 211,74							2 886 265,41	26 938 477,15
удержание 5 %	-	-							-	-
К оплате:	62 856 446,67	56 121 827,38							6 734 619,29	62 856 446,67

К оплате: шестьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть тенге 67 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 120240000065
Директор: Закревенко Е.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
Руководитель: Раисов Р.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Compani ЛТД" БИН 160640018799
Директор: Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПИП и Э" Агротей" БИН 100740007121
Директор: Аркенова Ф.Б.

Аттестат: №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ26VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ96VJE00025726 от 03.05.2017

Аттестат:KZ17VJE00020048 от 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №3 от 15 июля 2019г

приемки выполненных работ за июль 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п и л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 7 Проемы									
		7.2 Окна									
106	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,43	3748,97	154,32	9110	375	5749	2832	12897
					1228,81	66,26	2986	161	0	955	
107	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,43	21288		51730		51730		55868

108	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	21,6	3150,32	155	68047	3348	42047	21689	96915
					1048,7	66,99	22652	1447	0	7179	
109	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,6	18614		402062		402062		434227
110	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	41,4	1486,11	8,7	61525	360	53137	7370	74407
					193,91	3,89	8028	161	0	5512	
111	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	3	730		2190		2190		2365
112	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	38,4	1882		72269		72269		78051
113	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	54	113		6102		6102		6590
									0	488	
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип 1										
114	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	164,2	207,95	27,72	34146	4552	19799	10679	48411
					59,65	9,54	9795	1566	0	3586	
115	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,136	23254,64	7,23	305473	95	265377	37601	370520
					3045,14	0	40001	0	0	27446	
	8.2 Тип 2										

124 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	94,4	207,94	27,72	19630	2617	11382	6140	27832
				59,65	9,54	5631	901	0	2062	
125 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,552	23254,5	7,15	175618	54	152567	21617	213014
				3045,15	0	22997	0	0	15779	
8.3 Тип 3										
135 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	159	207,96	27,72	33065	4408	19172	10342	46880
				59,65	9,54	9485	1517	0	3473	
136 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	12,72	23254,72	7,23	295800	92	256974	36410	358787
				3045,13	0	38734	0	0	26577	
8.4 Тип 4										
146 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	269,3	207,96	27,72	56003	7466	32472	17516	79401
				59,65	9,54	16065	2569	0	5882	
147 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	21,544	23254,64	7,19	500998	155	435239	61668	607679
				3045,12	0	65604	0	0	45013	
8.5 Тип 1*										
155 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1872	23253,21	5,34	4353	1	3782	536	5280
				3044,87	0	570	0	0	391	
156 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,36	687,29	25,21	6433	236	3568	2573	9726
				280,88	11,54	2629	108	0	720	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.2 Стены

167 1115-0203-0105										
	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1156,014	1113,84	48,25	1287613	55782	454990	658045	2101311
				672	39,54	776841	45715	0	155653	
	Итого					**4 630 161**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 022 018				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 541				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 145				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 290 608				
	Накладные расходы, тенге					895 018				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					342 976				
	Всего					**4 630 161**				
	Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы									
	Раздел 1 Стены									
	1.1 Стены									
1 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	426	423,41	240,75	180371	102561	18356	93587	295875
				139,56	46,61	59454	19857	0	21917	
3 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,6	55544		810942		810942		875817
10 1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3-5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	374,88	29513,14	2302,73	11063887	863247	8065428	2148254	14269112
				5695,72	466,12	2135212	174739	0	1056971	
13 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3 - 5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	214,2	26300,29	2294,4	5633522	491460	4333337	838490	6989773
				3775,56	433,6	808725	92877	0	517761	

14	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,7398	212078		2913909		2913909		3147022
		1.2 Вентиляционные каналы							0	233113	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС9 прим.1) НР = 93 %	т металлических изделий	3,472	268360,53	2062,15	931749	7230	736335	176902	1197343
					54200,37	585,32	188184	2033	0	88692	
		Раздел 2 Перегородки									
16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ. 90 мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	504,72	4243,64	238,46	2141848	120354	1366867	630275	2993893
					1297,01	45,74	654627	23088	0	221770	
17	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	974,52	4243,63	238,46	4135508	232381	2639165	1216943	5780647
					1297,01	45,74	1263962	44579	0	428196	
18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2862	212078		272775		272775		294597
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,56116	679201,65	5976,9	381140	3354	349799	33765	448097
					49873,83	1116,26	27987	627	0	33192	
		Раздел 3 Перекрытие на отм. 3,0; 6,3; 9,9; 12,9									
		3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9.									
21	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	72	3960,47	927,61	285152	66788	89075	167480	488843
					1795,68	175,61	129289	12643	0	36211	

22 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	142	5993,43	1235,92	851068	175500	272163	516014	1476449
				2840,88	238,69	403405	33895	0	109367	
23 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1487,52	5446		8101034		8101034		8749117
24 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,02376	419570,71	10858,59	9970	258	4994	5600	16816
				199569,02	1157,41	4718	28	0	1246	
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15536	679206,36	5979,66	105521	929	96844	9347	124057
				49874,49	1116,76	7748	173	0	9189	
3.2 Сечение а-а, б-б										
26 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,64	31612,5	1428,13	20232	912	15916	3261	25372
				5318,75	280,47	3404	180	0	1879	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	195527		10011		10011		10812
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	194468		4667		4667		5040
3.3 Сечение в-в								0	373	
29 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,58	32606,33	2501,58	51518	3953	35566	11577	68143
				7594,3	457,59	11999	723	0	5048	

30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	195527		27374		27374		29564
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	194468		12251		12251		13231
32 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,80884	16626,28	1911,38	13450	1546	1149	7740	22885
				13296,2	569,95	10755	462	0	1695	
33 2106-0408-0901	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,80884	432599		349903		349903		377895
34 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,80884	11279,12	1446,52	9122	1169	1481	4468	14677
				8000,96	3,09	6472	3	0	1087	
Раздел 5 Проемы										
5.2 Окна										
67 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	140,184	2374,35	151,81	332846	21282	203628	105595	473516
				769,96	66,99	107936	9392	0	35075	
68 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	17,064	18614		317629		317629		343039

69	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	123,12	20980		2583058		2583058		2789703
70	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	83,04	1012,62	4,44	84089	369	67760	14513	106490
					192,19	1,99	15960	165	0	7888	
71	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	83,04	1882		156281		156281		168783
									0	12502	
	Раздел 9 Лестницы										
	9.1 Лестница N1										
196	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	9	3960,4	927,6	35643	8348	11134	20934	61103
					1795,67	175,6	16161	1580	0	4526	
197	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,856	5446		195272		195272		210894
198	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01094	679166,67	5975,88	7431	66	6819	658	8736
					49890,35	1096,49	546	12	0	647	
199	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00389	419444,44	10802,47	1632	42	818	917	2753
					198611,11	1234,57	772	5	0	204	
203	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0024	679375	5937,5	1630	14	1496	145	1917
					50000	1250	120	3	0	142	
204	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03437	26161,9	9317,04	898	320	121	373	1373

				13288,24	2378,35	457	83	0	102	
205	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03437	432599		14868		14868	16057
206	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,03437	11259	1418,28	387	49	63	190	623
					8007,86	0	275	0	0	46	
207	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,075	31610	1430	2371	106	1866	382	2973
					5320	280	399	21	0	220	
208	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0048	207252		995		995		1075
209	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00262	215524		565		565		610
210	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	1649,75	55,05	24746	826	8532	16342	46535
					1025,9	10,4	15388	156	0	3447	
211	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	34762		10429		10429		11263
212	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1875	20352	1044	3816	196	3428	208	4346
					1024	196	192	37	0	322	
213	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01044	361798,56	1151,08	3777	12	1706	1877	6106

				197194,24	431,65	2059	4	0	452	
214 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6018	62392,82	23369,89	37550	14065	5223	15435	57224
				30345,21	6824,53	18262	4107	0	4239	
215 2106-0208-0401	Косоуры	т	0,6018	521272		313701		313701		338797
216 2988-8888-8926(пп)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,6018	5772		3474		3474		3752
219 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,7479	26152,23	9319,09	19559	6970	2645	8108	29880
				13296,23	2412,76	9944	1806	0	2213	
220 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,7479	432599		323541		323541		349424
221 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,7479	11278,58	1446,05	8436	1082	1370	4130	13571
				8001,4	3,01	5984	2	0	1005	
222 2988-8888-8926(пп)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,7479	5772		4317		4317		4662
224 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05168	75050,8	19506,53	3878	1008	117	2068	6422
				53280,12	4716,98	2753	244	0	476	
225 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05168	205591		10625		10625		11475

227	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	110,37	1163,53	47,17	128419	5206	4490	142526	292621
					1075,68	18,68	118723	2062	0	21676	
228	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	108,88	1993		216998		216998		234358
229	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1578	679196,77	5974,33	107178	943	98365	9494	126006
					49871,67	1116,92	7870	176	0	9334	
233	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01455	225463,92	1237,11	3280	18	3100	154	3709
					11134,02	515,46	162	7	0	275	
234	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,02826	679219,75	5997,88	19194	169	17616	1700	22566
					49867,3	1114,65	1409	32	0	1672	
	Раздел 10 Внутренняя отделка										
	10.1 Потолки										
253	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,12	594,82	5,63	320084	3027	84347	187339	548017
					432,45	2,72	232710	1464	0	40594	
	10.2 Стены										
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое, 142,6+2735,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	575,64	1072,91	61,35	617613	35316	209628	320356	1013007
					647,4	48,25	372669	27776	0	75038	
260	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное, 1470,9+499,2+6286,8+1539,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1959,3	1311,99	65,48	2570578	128287	919915	1296662	4176619

				777	50,25	1522376	98451	0	309379
	Итого					**59 205 082**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 169 068			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 299 363			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					553 492			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 335 281			
	Накладные расходы, тенге					8 015 809			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 385 561			
	Всего					**59 205 082**			

Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	1116-0401-0202								
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	36	1902,18	37,2	68479	1339	44482	22634	98402
				629,39	12,17	22658	438	0	7289	
2	1116-0301-0105								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	18	1969,96	17,02	35460	307	29184	5954	44727
				331,61	5,92	5969	106	0	3313	
3	1116-0301-0104								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	30	1811,32	17,03	54340	511	43881	9923	69404
				331,61	5,92	9948	178	0	5141	
4	1116-0301-0103								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	14	1576,87	17,03	22076	238	17196	4631	28844
				331,6	5,93	4642	84	0	2137	

5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	238	1472,62	17,02	350483	4052	267509	78724	463544
					331,61	5,92	78922	1409	0	34337	
6	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	104	1336,43	17,02	138989	1771	102731	34400	187260
					331,61	5,92	34487	615	0	13871	
7	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ktpp1=1,03;	кВт	37,2	19915,25	140,75	740847	5236	710028	27391	829697
					687,71	63,62	25583	2367	0	61459	
8	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 % ktpp1=1,03;	шт.	38	251,63	0	9562	0	4076	5376	16133
					144,37	0	5486	0	0	1195	
9	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт	35	943	0	33005	0	0	24754	62380
					943	0	33005	0	0	4621	
10	2305-1207-0101	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30 °С	шт.	35	3680		128800		128800		139104
11	2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	35	4721		165235		165235		178454
12	2304-0602-0326	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	14832		519120		519120		560650
13	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1187		46293		46293		49996

14 2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3775		22650		22650		24462
								0	1812	
	Итого					**2 753 057**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					220 700				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 454				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 197				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 101 185				
	Накладные расходы, тенге					213 787				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					203 931				
	Всего					**2 753 057**				

Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)

1 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	731		22661		22661		24474
2 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1143		3429		3429		3703
3 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	2205		50715		50715		54772
4 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5661		11322		11322		12228
5 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7682		15364		15364		16593
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1661,7	18,8	66468	752	51104	14583	87535
				365,3	6,73	14612	269	0	6484	

7	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1838,67	18,75	22064	225	17455	4375	28554
					365,33	6,67	4384	80	0	2115	
8	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2170,12	18,81	169269	1467	139308	28439	213525
					365,31	6,73	28494	525	0	15817	
9	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2461,64	18,85	40617	311	34278	6016	50364
					365,33	6,73	6028	111	0	3731	
10	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,5	2978,21	18,84	28293	179	24644	3462	34295
					365,26	6,63	3470	63	0	2540	
11	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3387,12	33	169356	1650	144237	23590	208382
					469,38	12,04	23469	602	0	15436	
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм. 0.000)											
50	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	731		23392		23392		25263
51	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1143		10287		10287		11110
52	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2205		48510		48510		52391
53	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5661		11322		11322		12228

54 1116-0501-0201										
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	1159,23	13,89	54484	653	539	52230	115251
				1133,87	0,09	53292	4	0	8537	
55 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,53	124		5770		5770		6232
56 1116-0501-0202										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	33	1248,85	16,64	41212	549	273	39587	87263
				1223,94	0,15	40390	5	0	6464	
57 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,67	199		6501		6501		7021
58 1116-0501-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	54	1361,56	19,63	73524	1060	348	70685	155746
				1335,48	0,22	72116	12	0	11537	
59 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,46	308		16466		16466		17783
60 1116-0501-0204										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	55	1503,09	23,18	82670	1275	222	79566	175215
				1475,87	0,31	81173	17	0	12979	
61 2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	473		25755		25755		27815

62 1116-0501-0205										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	42	1629,07	26,67	68421	1120	147	65831	144992
				1598,9	0,48	67154	20	0	10740	
63 2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	812		33763		33763		36464
64 1116-0501-0206										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	1801,45	483,18	19816	5315	168	15400	38033
				1303	125,55	14333	1381	0	2817	
65 2301-0602-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,406	1504		15651		15651		16903
								0	1252	
Раздел 3 Канализация (ниже отм. 0.000)										
73 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	661,08	1,23	17188	32	59	16765	36669
				657,58	0,38	17097	10	0	2716	
74 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	25,948	346		8978		8978		9696
75 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	217	638,7	3,08	138598	668	1098	134277	294705
				630,56	0,85	136832	185	0	21830	
76 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	216,566	1054		228261		228261		246522

77 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29,4	638,67	3,06	18777	90	149	18192	39927
				630,54	0,85	18538	25	0	2958	
78 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	29,3412	1054		30926		30926		33400
79 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	16	4908,75	0	78540	0	40931	36857	124629
				2350,56	0	37609	0	0	9232	
80 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	6801		46247		46247		49947
81 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	3368	252	10104	756	1579	7755	19288
				2589,67	48	7769	144	0	1429	
82 5101-0102-2605(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	994457		2983371		0		2983371
83 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2156		19404		19404		20956
84 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1212,33	800	3637	2400	0	1835	5910
				412,33	205,67	1237	617	0	438	

85 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1485		4455		4455		4811
86 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	75	1786,65	1178,09	133999	88357	0	67667	217799
				608,56	302,77	45642	22708	0	16133	
87 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	96		960		960		1037
88 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	107		535		535		578
89 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	261		1827		1827		1973
90 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	339		1017		1017		1098
91 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	320		11520		11520		12442
92 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	385		5390		5390		5821
93 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	118	1212,43	800,08	143067	94410	0	72183	232470
				412,35	205,55	48657	24255	0	17220	
94 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	400		8400		8400		9072
95 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	21	414		8694		8694		9390

96	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	472		4720		4720		5098
97	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	192		768		768		829
98	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	414		2070		2070		2236
99	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1789		17890		17890		19321
100	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	28		140		140		151
101	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	79		1106		1106		1194
102	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	14797,5	66	29595	132	27750	1737	33839
					856,5	29,5	1713	59	0	2507	
103	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	7354,5	30	14709	60	13652	1004	16970
					498,5	13,5	997	27	0	1257	
104	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00812	1217364,53	449753,69	9885	3652	2942	4236	15251
					405295,57	121674,88	3291	988	0	1130	
	Раздел 7 Канализация (выше отм. 0.000)										
127	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	661,12	1,25	19833	37	68	19344	42311
					657,59	0,37	19728	11	0	3134	
128	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	114	638,7	3,08	72812	351	577	70541	154821

129	1116-0501-0210				630,56	0,85	71884	97	0	11468	
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровод в		1,2	1702,83	458	2044	550	33	1574	3907
					1217,5	121,17	1461	145	0	289	
130	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	50	1786,66	1178,1	89334	58906	0	45111	145201
					608,56	302,77	30428	15139	0	10756	
131	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	96		192		192		207
132	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	42	107		4494		4494		4854
133	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	261		522		522		564
134	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320		1280		1280		1382
136	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	64	1212,43	800,08	77595	51205	0	39150	126085
					412,34	205,55	26390	13155	0	9340	
137	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	400		3200		3200		3456
138	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	414		8280		8280		8942
139	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	192		3840		3840		4147
140	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	414		8280		8280		8942

141	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1789		1789		1789	1932
142	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	472		944		944	1020
									0	76
		Итого					**6 628 306**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					878 188			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					316 162			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 654			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 238 598			
		- оборудование, тенге					2 983 371			
		Накладные расходы, тенге					941 992			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					269 995			
		Всего					**6 628 306**			

Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

75	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	614	78		47892		47892	51723
76	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	306	31		9486		9486	10245
77	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	42	137,62	6,39	5778	268	1100	3239	9738
					105	2,1	4410	88	0	721	

78 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	88	98,84	3,2	8698	282	1948	4724	14496
				73,5	1,05	6468	93	0	1074	
79 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2882	325,19	2,4	937192	6914	446102	350245	1390432
				168	0,79	484176	2276	0	102995	
80 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	720	150,09	2,4	108064	1727	23177	60285	181817
				115,5	0,79	83160	569	0	13468	
82 2306-0128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	2504696		95178		95178		102792
85 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	450383		10809		10809		11674
86 2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	289711		19121		19121		20651
88 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,356	281010		381050		381050		411534
89 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,088	178133		371942		371942		401697
90 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	120416		19267		19267		20808
92 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	88	366,82	14,04	32281	1236	10717	14820	50869
				231	2,89	20328	255	0	3768	

93 1308-0206-1902										
	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	42	458,78	32,01	19268	1345	5134	9471	31038
				304,51	8,69	12789	365	0	2299	
94 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	82	78		6396		6396		6908
95 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	38	128		4864		4864		5253
96 1134-0201-0103										
	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	1123416,67	0	26962	0	23883	2340	31646
				128291,67	0	3079	0	0	2344	

Итого	**2 753 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	614 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 478 066
Накладные расходы, тенге	445 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	203 949
Всего	**2 753 321**

Итого	**75 989 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 904 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 720 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	697 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 443 738
- оборудование, тенге	2 983 371
Накладные расходы, тенге	10 511 730
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 406 412

Всего	**75 969 927**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 094 798
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 792 769
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 517 482**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**80 374 977**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**84 393 725**
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	80174039,12
НДС (12 %)	9 620 884,70
Всего по акту с учетом НДС	**89 794 923,82**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Ажмурат А.К.**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Гаиниахметова Ж.М.**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Досанов Т.Ж.**

Технадзор

Директор ТОО "EG Compani - ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ25VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ96VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Апогей"

_____ **Аркенова Ф.Б.**

Аттестат KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

СПРАВКА № 4 от 20 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	285 830 157,16	255 205 497,46							30 624 659,70	285 830 157,16
за месяц	104 429 757,14	93 240 854,59							11 188 902,55	104 429 757,14
удержание аванса 30%	31 328 927,14	27 972 256,38							3 356 670,77	31 328 927,14
удержание 5 %	-	-							-	-
К оплате:	73 100 830,00	65 268 598,21							7 832 231,79	73 100 830,00

К оплате: семьдесят три миллиона сто тысяч восемьсот тридцать тенге 00 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 020240000065
Директор Заторченко Е.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017[illegible]
Руководитель Раисов Р.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласны
ТОО "EG Compani LTD" БИН 160640018799
Директор Нуртазин Ж.А.

Аттестат №KZ19VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ26VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ96VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "НИП и Э" Алогей" БИН 100740007121
Директор Арженова Ф.Б.

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КПКП "Аксуский колледж черной металлургии".
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КПКП "Аксуский колледж черной металлургии".
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №4 от 20 августа 2019г

приемки выполненных работ за август 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КПКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
		9.2 Стены									
167	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	302,376	1113,84	48,25	336799	14590	119012	172123	549636
					672	39,54	203197	11957	0	40714	
168	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,85	2918,7	30,32	1333408	13851	786824	431050	1905615
					1166,1	13,31	532733	6080	0	141157	

	Итого					**2 455 251**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					735 930				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 037				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					905 836				
	Накладные расходы, тенге					603 173				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					181 871				
	Всего					**2 455 251**				

Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

1	1107-0503-0110									
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	213	423,41	240,75	90186	51281	9178	46794	147938
				139,56	46,61	29727	9929	0	10958	
2	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	2043	1239	2043	1239	37	1181	3482
					767	234	767	234	0	258	
3	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,337	55544		407526		407526		440128
4	1107-0503-0105									
	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	3228,33	1278,07	48425	19171	1892	36615	91843
				1824,13	244,53	27362	3668	0	6803	
5	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	2,55	82814		211176		211176		228070

6 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (АС3, прим.14 на 5 этаже)	т	0,0555	212078		11770		11770		12712
7 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	10	1649,8	55,1	16498	551	5688	12228	31024
				1025,9	10,4	10259	104	0	2298	
8 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	34762		6952		6952		7508
10 1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3-5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	187,44	29513,14	2302,73	5531943	431623	4032714	1074127	7134556
				5695,72	466,12	1067606	87369	0	528486	
13 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3 - 5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	107,1	26300,29	2294,4	2816760	245730	2166668	419245	3494885
				3775,56	433,6	404362	46439	0	258880	
14 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,8699	212078		1456955		1456955		1573511
1.2 Вентиляционные каналы								0	116556	
15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС9 прим.1) НР = 93 %	т металлических изделий	1,737	268360,53	2082,15	466142	3617	368379	88502	599016
				54200,37	585,32	94146	1017	0	44372	

Раздел 2 Перегородки

16 1108-0401-0303										
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ. 90 мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252,36	4243,64	238,46	1070923	60177	683433	315137	1496945
				1297,01	45,74	327313	11544	0	110885	
17 1108-0401-0303										
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	487,26	4243,63	238,46	2067753	116190	1319582	608472	2890323
				1297,01	45,74	631981	22290	0	214098	
18 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6431	212078		136387		136387		147298
19 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,28059	679201,65	5976,9	190571	1677	174900	16882	224049
				49873,83	1116,26	13994	313	0	16596	
Раздел 3 Перекрытие на отм. 3,0; 6,3; 9,9; 12,9										
3.3 Сечение в-в										
35 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	3,48	13596,84	1622,13	47317	5645	34514	7766	59490
				2056,9	368,68	7158	1283	0	4407	
Раздел 4 Плиты покрытия на отм. 16,5										
4.1 Плиты перекрытия на отметке 16.500										
36 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	41	3960,49	927,61	162380	38032	50725	95371	278371
				1795,68	175,61	73623	7200	0	20620	
37 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	71	5993,42	1235,92	425533	87750	136081	258007	738223
				2840,87	238,7	201702	16948	0	54683	

38 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	766,8	5446		4175993		4175993		4510072
39 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,014	419571,43	10857,14	5874	152	2942	3299	9907
				198571,43	1142,86	2780	16	0	734	
40 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08376	679190,54	5969,44	56889	500	52212	5040	66883
				49868,67	1122,25	4177	94	0	4954	
4.2 Сечение а-а, б-б										
41 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,32	31609,38	1431,25	10115	458	7955	1631	12686
				5318,75	281,25	1702	90	0	940	
42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	195527		5005		5005		5405
43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	194468		2334		2334		2521
4.3 Сечение в-в, г-г								0	187	
44 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,21	32607,44	2502,48	39455	3028	27238	8866	52187
				7594,21	457,85	9189	554	0	3866	
45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10775	195527		21068		21068		22753

46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0454	194468		8829		8829		9535
47	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,55982	16628,56	1913,11	9309	1071	794	5356	15838
					13297,13	569,83	7444	319	0	1173	
48	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,55982	432599		242178		242178		261552
49	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,55982	11276,84	1445,11	6313	809	1025	3092	10157
					8000,79	3,57	4479	2	0	752	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,6	68,48	1,55	2301	52	1536	497	3022
					21,22	0,24	713	8	0	224	
	Раздел 5 Проемы										
	5.2 Окна										
67	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	210,276	2374,35	151,81	499267	31922	305441	158392	710272
					769,96	66,99	161904	14087	0	52613	
68	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	25,596	18614		476444		476444		514560

69 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	184,68	20980		3874586		3874586		4184553
70 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	124,56	1012,62	4,44	126132	553	101639	21769	159733
				192,19	1,99	23940	248	0	11832	
71 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	124,56	1882		234422		234422		253176
72 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	45	2598,13	13,2	116916	594	76650	36620	165819
				881,6	2,93	39672	132	0	12283	
5.4 Люк Л-1										
80 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	шт	1	2532	190	2532	190	870	1485	4338
				1472	43	1472	43	0	321	
81 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,44	33418		48122		48122		51972
82 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0121	56198,35	1735,54	680	21	14	449	1219
				53305,79	495,87	645	6	0	90	

83 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	205591		2488		2488		2687
84 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0029	678965,52	5862,07	1969	17	1807	175	2316
				50000	1034,48	145	3	0	172	
85 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж МСВ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,00995	62412,06	23316,58	621	232	87	255	946
				30351,76	6834,17	302	68	0	70	
86 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00995	521272		5187		5187		5602
87 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,6	68,33	1,67	41	1	27	9	54
				21,67	0	13	0	0	4	
88 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,05	2736,19	5,71	2873	6	2228	577	3726
				608,57	1,9	639	2	0	276	
Раздел 6 Кровля										
6.1 Кровли стропильная										
89 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,3	26050	2293,33	7815	688	5953	1213	9750
				3913,33	433,33	1174	130	0	722	
90 1110-0105-0101	Стропила мауэрлат. Установка (10,7+1,06+0,38+2,2) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,34	83599,09	1253,84	1198811	17980	907651	251939	1566810

				19050,21	470,85	273180	6752	0	116060	
92 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам, 2.33+0.2+1.61+2.3+6.7+1.53+0.51+0.32+1.21 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,71	80626,75	1166,97	1347273	19500	1077805	231890	1705496
				14959,19	460,02	249968	7687	0	126333	
94 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка, 0.2+1.33+2.03+2.07+0.01+0.07+0.8+0.08+0.32+0.315+0.42+0.27+0.14 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,055	90075,85	936,44	725561	7543	559254	145716	940979
				19709,99	390,19	158764	3143	0	69702	
96 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам - обрешетка 50х50 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,8	68365,83	1166,88	328156	5601	254887	62868	422328
				14097,5	460	67668	2208	0	31284	
102 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ерш), 64*0,133/1000	т	0,00851	194468		1655		1655		1787
103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера, 41*0,266/1000 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0109	679266,06	6055,05	7404	66	6794	656	8705
				49908,26	1100,92	544	12	0	645	
104 2113-0814-2209	Скобы ходовые, 265*0,31	кг	82,15	349		28670		28670		30964
105 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87, (0,0154+0,006)*530	т	0,01134	250467		2840		2840		3067
106 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка), 192*0,092/1000	т	0,0177	213051		3771		3771		4073

107 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 (стяжной болт), 448*0,37	кг	448,37	629		282025		282025		304587
108 2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012, 41*2,12	т	0,08692	522485		45414		45414		49047
6.4 Вентшахты В-1 - В10										
147 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	19,98	31007,41	2064,96	619528	41258	475795	102553	779847
				5128,88	390,24	102475	7797	0	57768	
148 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0421	268361,05	2090,26	11298	88	8928	2145	14518
				54204,28	570,07	2282	24	0	1075	
149 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2754	268358,75	2080,61	73906	573	58406	14033	94974
				54201,16	588,24	14927	162	0	7035	
152 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	28	547,68	139,25	15335	3899	869	13548	31194
				377,39	32,64	10567	914	0	2311	
153 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,884	51639		148927		148927		160841

154 1107-0105-0201										
	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	29	547,69	139,24	15883	4038	900	14033	32309
				377,41	32,66	10945	947	0	2393	
155 2104-0302-9903										
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,718	51639		37077		37077		40043
								0	2966	
Раздел 7 Полы 1 этаж										
7.1 Тип 1										
158 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	147,7	1385,02	79,34	204569	11718	111684	77675	304822
				549,53	9,93	81166	1467	0	22579	
159 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	147,7	687,26	25,17	101509	3718	56304	40597	153474
				280,89	11,52	41487	1701	0	11368	
160 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	295,4	102,8	4,29	30366	1266	28074	1494	34409
				3,47	1,91	1026	563	0	2549	
161 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2836	225461,92	1234,13	63941	350	60430	3002	72298
				11145,98	486,6	3161	138	0	5355	
7.2 Тип 2										

164 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	116,6	1246,15	79,34	145301	9251	71974	61320	223151
				549,54	9,93	64076	1158	0	16530	
165 1111-0101-0901										
	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	116,6	280,08	27,5	32657	3206	0	29027	66619
				252,58	12,26	29451	1429	0	4935	
166 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,40196	39593		95101		95101		102709
167 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	116,6	687,26	25,18	80135	2936	44448	32048	121158
				280,88	11,52	32751	1343	0	8975	
168 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	116,6	102,8	4,29	11986	500	11081	589	13581
				3,47	1,9	405	222	0	1006	
169 1111-0101-0405										
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	116,6	581,86	40,28	67845	4697	27079	34381	110404
				309,34	4,34	36069	506	0	8178	
7.3 Тип 3										
172 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	351,2	1246,15	79,34	437649	27864	216788	184696	672133
				549,54	9,93	192997	3488	0	49788	

173 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	351,2	280,07	27,49	98362	9655	0	87430	200655
				252,58	12,26	88707	4304	0	14863	
174 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,0868	39593		716111		716111		773400
175 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	351,2	687,26	25,17	241366	8841	133879	96530	364928
				280,88	11,52	98646	4045	0	27032	
176 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	351,2	102,8	4,29	36102	1505	33378	1775	40907
				3,47	1,9	1219	669	0	3030	
Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
8.1 Тип 1										
179 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	572	1385,04	79,34	792241	45382	432524	300815	1180500
				549,54	9,93	314335	5681	0	87444	
180 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	572	687,26	25,17	393114	14399	218049	157220	594361
				280,88	11,52	160666	6589	0	44027	
181 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1144	102,8	4,29	117599	4903	108724	5782	133251
				3,47	1,9	3972	2179	0	9870	

182 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,0982	225464,4	1233,84	247605	1355	234008	11626	279969
				11147,33	486,25	12242	534	0	20738	
8.2 Тип 2										
185 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	585,6	1246,16	79,34	729751	46462	361481	307967	1120735
				549,54	9,93	321808	5816	0	83017	
186 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	585,6	687,26	25,17	402461	14742	223233	160957	608491
				280,88	11,52	164486	6745	0	45073	
187 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	585,6	102,8	4,29	60198	2510	55655	2959	68210
				3,47	1,9	2033	1115	0	5053	
188 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	585,6	581,88	40,29	340748	23593	136006	172670	554491
				309,34	4,34	181149	2543	0	41073	
8.3 Тип 3										
191 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1525,2	1246,16	79,34	1900636	121009	941475	802104	2918959
				549,54	9,93	838152	15150	0	216219	
192 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1525,2	687,26	25,17	1048210	38394	581412	419215	1584819
				280,88	11,52	428404	17569	0	117394	

193	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	1525,2	102,8	4,29	156784	6536	144953	7708	177651
					3,47	1,9	5295	2905	0	13159	
Раздел 9 Лестницы											
9.1 Лестница №1											
200	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	41461,9	2976,19	8707	625	5324	2610	12222
					13133,33	523,81	2758	110	0	905	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01079	195527		2110		2110		2279
202	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	192200		3229		3229		3487
217	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,1	3070,54	30,29	74000	730	41990	25281	107223
					1297,93	13,32	31280	321	0	7942	
218	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06211	225470,94	1239,74	14004	77	13235	657	15834
					11141,52	483,01	692	30	0	1173	
Раздел 10 Внутренняя отделка											
10.1 Потолки											

253 1115-0203-0502										
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2152,48	594,82	5,63	1280336	12108	337388	749358	2192070
				432,45	2,72	930840	5857	0	162376	
10.2 Стены										
258 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое, 142,6+2735,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2302,56	1072,91	61,35	2470447	141264	838506	1281425	4052022
				647,4	48,25	1490677	111104	0	300150	
260 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное, 1470,9+499,2+6286,8+1539,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7837,2	1311,99	65,48	10282315	513149	3679662	5166645	16706477
				777	50,25	6089504	393802	0	1237517	
261 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1035,11	952,7	6,46	986149	6682	401907	463664	1565798
				557,97	1,95	577560	2020	0	115985	

Итого	**73 977 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 268 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 282 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	854 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 168 501
Накладные расходы, тенге	14 777 680
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 479 824
Всего	**73 977 679**

Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

10	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	5	10851,8	924,4	54259	4622	38377	9055	68379
					2252	263,4	11260	1317	0	5065	
11	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	15783		78915		78915		85228
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4230,4	106	21152	530	9942	7784	31251
					2136	26,2	10680	131	0	2315	
13	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1353		6765		6765		7306
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	80	2418,23	21,54	193458	1723	106295	61517	275373
					1068	0	85440	0	0	20398	
15	2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	4261		340880		340880		368150
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	6	10851,5	924,17	65109	5545	46052	10866	82053
					2252	263,17	13512	1579	0	6078	
17	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	9930		59580		59580		64346

18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	150	2418,23	21,54	362735	3231	199304	115344	516325
					1068	0	160200	0	0	38246	
19	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1309		7854		7854		8482
20	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	429		61776		61776		66718
21	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	10851	924	10851	924	7675	1811	13675
					2252	263	2252	263	0	1013	
22	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930		10724
23	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
					2136	26	2136	26	0	463	
24	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353		1461
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2418,09	21,55	26599	237	14614	8459	37863
					1068	0	11748	0	0	2805	

26 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
				2136	26	2136	26	0	463	
27 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4261		46871		46871		50621
28 2307-0204-1413	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474		4474		4474		4832
29 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	2	10851,5	924	21703	1848	15351	3622	27351
				2252	263,5	4504	527	0	2026	
30 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8510		17020		17020		18382
31 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	26	2418,27	21,54	62875	560	34547	19993	89497
				1068	0	27768	0	0	6629	
32 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1309		2618		2618		2827
33 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	429		10296		10296		11120

34 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	10851	924	10851	924	7675	1811	13675
				2252	263	2252	263	0	1013	
35 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12э-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510		8510		8510		9191
36 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2418,11	21,56	21763	194	11957	6921	30979
				1068	0	9612	0	0	2295	
37 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309		1309		1309		1414
38 2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1309		2618		2618		2827
39 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429		2574		2574		2780
40 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	10851	924	10851	924	7675	1811	13675
				2252	263	2252	263	0	1013	
41 2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11237		11237		11237		12136

42 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
				2136	26	2136	26	0	463	
43 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353		1461
44 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2418,25	21,5	9673	86	5315	3076	13769
				1068	0	4272	0	0	1020	
45 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4261		17044		17044		18408
46 1309-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2418,3	21,6	24183	216	13287	7690	34423
				1068	0	10680	0	0	2550	
47 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	429		4290		4290		4633
48 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	3	5840,33	101,33	17521	304	7929	6744	26206
				3096	26,33	9288	79	0	1941	
49 2307-0208-0503	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	5206		5206		5206		5622

50	2307-0208-0701	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	1460		1460		1460	1577
51	2307-0208-0721	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	7571		7571		7571	8177
75	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	920	78		71760		71760	77501
76	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	461	31		14291		14291	15434
77	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	63	137,62	6,39	8670	403	1652	4859	14611
					105	2,1	6615	133	0	1082	
78	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	131	98,84	3,2	12949	419	2901	7032	21579
					73,5	1,05	9629	138	0	1598	
79	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4322	325,19	2,4	1405458	10367	668995	525247	2085161
					168	0,79	726096	3414	0	154456	

80 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	1080	150,09	2,4	162096	2591	34765	90427	272725
				115,5	0,79	124740	853	0	20202	
81 2306-0128-0508	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5809740		58097		58097		62745
82 2306-0128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	2504896		142768		142768		154189
83 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	989690		98969		98969		106887
84 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	695159		20855		20855		22523
85 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	450383		16214		16214		17511
86 2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,099	289711		28681		28681		30975
87 2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	438427		24990		24990		26989
88 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,033	281010		571293		571293		616996
89 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,928	178133		521573		521573		563299
90 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,242	120416		29141		29141		31472
91 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,004	84457		338		338		365

92 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	117	366,82	14,04	42919	1643	14249	19704	57633
				231	2,89	27027	339	0	5010	
93 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	53	458,78	32,01	24314	1696	6479	11952	39167
				304,51	8,69	16139	461	0	2901	
94 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	123	78		9594		9594		10362
95 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	128		7296		7296		7880
								0	584	
	Итого									**6 307 671**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 282 374
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									39 305
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									9 838
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									3 588 364
	Накладные расходы, тенге									930 396
	Сметная прибыль (8 %), тенге									467 232
	Всего									**6 307 671**

Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	144	1902,18	37,2	273914	5357	177924	90538	393608
				629,39	12,17	90633	1753	0	29156	

2 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	72	1969,96	17,02	141836	1225	116735	23815	178903
				331,61	5,92	23876	425	0	13252	
3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	120	1811,32	17,03	217359	2043	175523	39693	277616
				331,61	5,92	39793	710	0	20564	
4 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	56	1576,87	17,03	88305	954	68781	18524	115375
				331,6	5,93	18570	332	0	8546	
5 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 96 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	952	1472,62	17,02	1401937	16207	1070041	314896	1854180
				331,61	5,92	315689	5633	0	137347	
6 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	416	1336,43	17,02	555955	7082	410925	137603	749043
				331,61	5,92	137948	2463	0	55485	
7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ktpp1=1,03;	кВт	37,2	19915,25	140,75	740847	5236	710028	27391	829697
				687,71	63,62	25583	2367	0	61459	
9 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт	35	943	0	33005	0	0	24754	62380

				943	0	33005	0	0	4621	
10	2305-1207-0101	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30 °С	шт.	35	3680	128800		128800		139104
11	2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	35	4721	165235		165235		178454
12	2304-0502-0326	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	14832	519120		519120		560650
13	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1187	46293		46293		49996
14	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3775	22650		22650		24462
								0	1812	

Итого	**5 413 468**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 612 055
Накладные расходы, тенге	677 214
Сметная прибыль (8 %), тенге	400 998
Всего	**5 413 468**

Итого	**88 154 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 972 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 388 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	896 447

- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 274 756
Накладные расходы, тенге	16 988 463
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 529 925
Всего	**88 154 067**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 322 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 165 328
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 832 834**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**93 474 541**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,060)	**98 148 268**
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	93240854,59
НДС (12 %)	11 188 902,55
Всего по акту с учетом НДС	**104 429 757,14**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Аймурат А.К.**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Гаиниахметова Ж.М.**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Досанов Т.Ж.**

Технадзор

Директор ТОО "ЕС Compani - ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ20VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ96VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Апогей"

_____ **Аркенова Ф.Б.**

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**

Приложение №1
к Правилам организации деятельности и осуществления фуикций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Форма №3

СПРАВКА № 5 от 16 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	391 546 109,18	349 594 740,34							41 951 368,84	391 546 109,18
за месяц	105 715 952,02	94 389 242,88							11 326 709,15	105 715 952,02
удержание аванса 30%	31 714 785,61	28 316 772,86							3 398 012,74	31 714 785,61
удержание 5 %	-	-							-	-
К оплате:	74 001 166,41	66 072 470,01							7 928 696,40	74 001 166,41

К оплате: семьдесят четыре миллиона одна тысяча сто шестьдесят шесть тенге 41 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 020240000065

Директор Захарченко Е.М.

Технадзор факт.выполн.работ согласен
ТОО "ЕО Строй-Надзор" БИН 140840018799

Директор Нуртазин Ж.А.

Аттестат:KZ17VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ17VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ17VJE00025726 от 03.05.2017

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель Раисов Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "НИП и Э" Апогей" БИН 100740007121

Директор Аркенова О.Б.

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №5 от 16 сентября 2019г

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Стены									
11	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	113,58864	20105		2283700		2283700		2466396
		Раздел 6 Кровля									
		6.1 Кровля стропильная									

91 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,34	9968,41	51,12	142947	733	131868	9580	164729
				721,48	20,78	10346	298	0	12202	
93 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,71	9968,46	51,11	166573	854	153663	11162	191954
				721,48	20,71	12056	346	0	14219	
95 1110-0115-0102										
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,055	7961,76	37	64132	298	49554	12960	83259
				1772,81	14,9	14280	120	0	6167	
97 1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам, 938*0,14 НР = 90 %	м2 покрытия	131,32	1440,81	25,49	189207	3347	151660	31927	238825
				260,43	9,7	34200	1274	0	17691	
98 1110-0115-0201										
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	131,32	345,93	2,38	45427	312	41524	3346	52675
				27,35	0,97	3591	127	0	3902	
99 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытий по фермам	131,32	57,84	1,85	7595	243	2361	4580	13149
				38,01	0,75	4991	98	0	974	
100 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1106	647,78	18,77	716443	20762	82506	570693	1390107

					554,41		6,46	613175	7144	0	102971	
101 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1271,9	2256	✓		2869406		2869406		3098958
109 1112-0101-1501											
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	135	678,41	✓	24,38	91586	3291	66324	20630	121193
				162,75		3,36	21971	453	0	8977	
110 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	29,8	68,49	✓	1,58	2041	47	1362	440	2679
				21,21		0,2	632	6	0	196	
111 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	87,4	2431,62	✓	10,4	212524	909	188111	21816	253087
				268,92		2,39	23504	209	0	18747	
112 2110-0102-0302											
	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380	✓		760		760		821
113 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	133,92	2105,56	✓	1025,76	281977	137370	114222	51951	360642
				226,89		194,77	30385	26083	0	26714	
114 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	230,65	1408,51	✓	13,47	324872	3106	229301	85521	443224
				400,89		2,14	92485	493	0	32831	

115 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	15,6	3171,15	✓	1455,96	49470	22713	21527	8771	62900
				335,26		275,9	5230	4304	0	4659	
116 1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб. НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	1851,1	322,25	✓	0,74	596519	1367	370173	207535	868378
				121,54		0,33	224979	602	0	64324	
117 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	268	85,32	✓	21,59	22866	5786	1885	15255	41171
				56,7		5,18	15195	1387	0	3050	
118 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4937	521272	✓		257352		257352		277940
119 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	26,4	2372,01	✓	15,87	62621	419	31146	24898	94521
				1176,36		2,5	31056	66	0	7002	
120 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	26,4	5497,16	✓	2,35	145125	82	136390	6956	164247
				328,52		0,83	8673	22	0	12166	
121 1110-0109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	0,3738	22776,89	✓	147,14	8514	55	6806	1509	10825
				4422,15		64,21	1653	24	0	802	

122 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продуков (70 шт) НР = 69 %	т конструкций	0,168	48190,48	2345,24	8096	394	601	4945	14084
				42267,86	392,86	7101	66	0	1043	
123 2108-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,166	686270		115629		115629		124879
								0	9250	
6.2 Слуховое окно БСО-1										
124 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	6698	749	6698	749	434	5224	12876
				5515	289	5515	289	0	954	
125 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	40416		364		364		393
126 2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,206	46271		9532		9532		10295
127 2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,443	40640		18004		18004		19444
128 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,443	7963,88	38,37	3528	17	2726	713	4580
				1772,01	15,8	785	7	0	339	

129 2109-0101-9901											
	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,06	9792	✓		10575		10575		11421
130 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397	✓		1588		1588		1715
131 2109-0404-0507											
	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	396	✓		792		792		855
132 2109-0404-0901	Ручка-скоба ГОСТ 5091-78	шт.	2	684	✓		1368		1368		1477
133 1110-0105-0101											
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,405	83600	✓	1254,32	33858	508	25635	7115	44251
				19049,38		471,6	7715	191	0	3278	
134 1110-0115-0101											
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,405	9967,9	✓	51,85	4037	21	3724	270	4652
				720,99		19,75	292	8	0	345	
135 1110-0114-0402											
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,246	80626,02	✓	1166,67	19834	287	15967	3414	25108
				14959,35		459,35	3680	113	0	1860	
136 1110-0115-0201											
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	6,73	345,77	✓	2,38	2327	16	2127	171	2698

				27,34	0,89	184	6	0	200	
137 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,73	647,85 ✓	18,72	4360	126	503	3472	8459
				554,38	6,39	3731	43	0	627	
138 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,7395	2256 ✓		17460		17460		18857
6.3 Чердак								0	1397	
139 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	786,24	321,21 ✓	11,57	252551	9096	192000	49154	325841
				65,44	2,51	51455	1973	0	24136	
140 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	786,24	797,41 ✓	48,4	626958	38056	250501	318510	1021105
				430,4	9,93	338401	7805	0	75637	
141 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	786,24	645,62 ✓	47,08	507611	37018	208605	248210	816287
				333,22	9,93	261988	7805	0	60466	
142 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	80,98272	21471 ✓		1738780		1738780		1877882
143 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	78,62	13596,99 ✓	1622,22	1068995	127539	779743	175434	1343993
				2056,89	368,56	161713	28976	0	99554	

144 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	786,24	687,28	✓	25,17	540352	19792	299718	216105	816974
				280,88		11,52	220842	9057	0	60517	
145 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	2358,72	102,8	✓	4,29	242466	10108	224169	11921	274738
				3,47		1,9	8189	4493	0	20351	
146 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,8177	225464,11	✓	1233,95	184362	1009	174238	8657	209461
				11147,12		486,73	9115	398	0	15442	
6.4 Вентшахты В-1 - В10											
150 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, колодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 75 %	м3 изоляции	19	27324,32	✓	1739,16	519162	33044	73374	324486	911140
				21723,37		747,95	412744	14211	0	67492	
151 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	18,43	21471	✓		395711		395711		427368
156 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	12,42	601,05	✓	96,05	7465	1193	3981	2349	10599
				184,46		21,1	2291	262	0	785	
157 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,6	2769,72	✓	30,32	586684	6203	321897	193046	820508
				1166,1		13,31	238584	2723	0	60778	

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 Потолки

254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1614,36	934,69	6,45	1508919	10420	452485	839347	2536127
					647,96	1,95	1046034	3150	0	187861	
255	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1614,36	729	4,31	1176862	6962	395475	622014	1942786
					479,71	1,92	774425	3093	0	143910	

10.2 Стены

259	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1151,28	4064,62	20,61	4679519	23732	2881342	1433470	6602028
					1541,28	15,11	1774445	17392	0	489039	
261	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	4842,79	952,7	6,45	4613725	31260	1880333	2169266	7325630
					557,97	1,95	2702132	9451	0	542639	
262	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5877,9	609,7	4,07	3583743	23902	1315600	1803891	5818645
					381,81	1,81	2244241	10623	0	431011	

Раздел 11 Наружная отделка

11.1 Фасад

263 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	1263	2439,51	15,86	3081099	20038	1575310	1191136	4614014
				1176,37	2,51	1485751	3169	0	341779	
264 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1263	7398,07	29,42	9343759	37159	5775575	2830947	13148682
				2795,74	6,07	3531025	7659	0	973976	
265 1115-0107-0101	Откосы. Облицовка керамогранитом на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	125,5	6616,83	17,32	830413	2172	573727	204403	1117601
				2028	7,89	254514	990	0	82785	

11.2 Прочее

276 1109-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1451	591,06	1,72	857622	2500	272618	542753	1512405
				401,45	0,76	582504	1101	0	112030	

Итого	**64 180 528**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 277 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	644 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 203 692
Накладные расходы, тенге	14 299 953
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 754 110

	Всего					64 180 528					
	Корректировка акта выполненных работ № 4										
	Исключить										
	Раздел 7 Полы 1 этаж										
	7.2 Тип 2										
168	1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	116,6	102,8	4,29	11986	500	11081	589	13581
				3,47	1,9	405	222	0	1006	
	7.3 Тип 3									
176	1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	351,2	102,8	4,29	36102	1505	33378	1775	40907
				3,47	1,9	1219	669	0	3030	
	Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи									
	8.2 Тип 2									
187	1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	585,6	102,8	4,29	60198	2510	55655	2959	68210
				3,47	1,9	2033	1115	0	5053	
	8.3 Тип 3									
193	1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	1525,2	102,8	4,29	156784	6536	144953	7708	177651
				3,47	1,9	5295	2905	0	13159	
	Добавить									

Раздел 7 Полы 1 этаж										
7.2 Тип 2										
168 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-116,6	102,8	4,29	-11986	-500	-11081	-589	-13581
				3,47	1,9	-405	-222	0	-1006	
7.3 Тип 3										
176 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-351,2	102,8	4,29	-36102	-1505	-33378	-1775	-40907
				3,47	1,9	-1219	-669	0	-3030	
Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
8.2 Тип 2										
187 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-585,6	102,8	4,29	-60198	-2510	-55655	-2959	-68210
				3,47	1,9	-2033	-1115	0	-5053	
8.3 Тип 3										
193 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-1525,2	102,8	4,29	-156784	-6536	-144953	-7708	-177651
				3,47	1,9	-5295	-2905	0	-13159	
	Итого					**-600 698**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-17 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-22 102				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-9 822				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-490 134				
	Накладные расходы, тенге					-26 062				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-44 496				
	Всего					**-600 698**				
	Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	кВт	111,6	19915,24	140,75	2222541	15708	2130085	82172	2489090
				687,71	63,63	76748	7101	0	184377	
8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	шт.	150	251,64	0	37746	0	16091	21222	63685
				144,37	0	21655	0	0	4717	
9 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт	104	943	0	98072	0	0	73554	185356
				943	0	98072	0	0	13730	
10 2305-1207-0101	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30 °С	шт.	104	3680		382720		382720		413338
11 2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	104	4721		490984		490984		530263
12 2304-0602-0326	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	104	14832		1542528		1542528		1665930

13	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	119	1187		141253		141253		152553
14	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3775		75500		75500		81540
									0	6040	
		Итого					**5 581 755**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					196 475				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 708				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 101				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 779 161				
		Накладные расходы, тенге					176 948				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					413 463				
		Всего					**5 581 755**				
		Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация									
		Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0.000)									
109	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	5	21575,6	0	107878	0	106252	1593	118229
					325,2	0	1626	0	0	8758	
110	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	731		7310		7310		7895
111	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	211	731		154241		154241		166580
112	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1143		5715		5715		6172

113 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	109	681,39		0	74271	0	43709	29951	112560
				280,39		0	30562	0	0	8338	
114 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	364	1661,69		18,81	604855	6846	465037	132711	796571
				365,31		6,72	132972	2447	0	59005	
115 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31,5	1838,86		18,79	57924	592	45825	11484	74961
				365,3		6,7	11507	211	0	5553	
116 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	314	2170,13		18,8	681421	5904	560810	114481	859574
				365,31		6,72	114707	2110	0	63672	
117 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	3387,09		32,98	270967	2638	230779	37742	333406
				469,38		12,03	37550	962	0	24697	
Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм. 0.000)											
120 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	731			95030		95030		102632
121 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	210	1143			240030		240030		259232
122 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	247,5		0	1980	0	859	1099	3325

				140,13	0	1121	0	0	246	
123	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	508	1159,23	13,9	588890	7062	5825	564523	1245686
					1133,86	0,08	576003	41	0	92273	
124	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	163	1248,85	16,64	203563	2712	1348	195535	431026
					1223,94	0,13	199503	22	0	31928	
125	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	342	1361,54	19,61	465648	6706	2205	447673	986387
					1335,49	0,21	456737	72	0	73086	
Раздел 7 Канализация (выше отм. 0.000)											
127	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	661,13	1,26	79335	151	274	77376	169248
					657,58	0,38	78910	45	0	12537	
128	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	456	638,7	3,08	291246	1403	2308	282165	619284
					630,56	0,85	287535	388	0	45873	

129 1116-0601-0210	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях HP = 98 %	м трубопровода	4,8	1702,92		458,13	8174	2199	131	6297	15629
				1217,5		121,04	5844	581	0	1158	
130 1122-0601-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка HP = 99 %	шт	198	1786,66	✓	1178,11	353759	233265	0	178639	574990
				608,56		302,77	120494	59949	0	42592	
131 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	96	✓		288		288		311
132 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	169	107	✓		18083		18083		19530
133 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	261	✓		783		783		846
134 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	320	✓		5760		5760		6221
135 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385	✓		1540		1540		1663
136 1122-0601-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка HP = 99 %	шт	253	1212,43	✓	800,09	306745	202422	0	154764	498430
				412,34		205,55	104323	52004	0	36921	
137 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400	✓		14400		14400		15552

138	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	83	414	✓		34362		34362	37111
139	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	83	192	✓		15936		15936	17211
140	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	83	414	✓		34362		34362	37111
141	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1789	✓		7156		7156	7728
142	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	472	✓		3304		3304	3568
143	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	5	14797,2	✓	65,6	73986	328	69376	4341	84593
					856,4		29,6	4282	148	0	6266	

Итого	**7 613 262**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 163 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	472 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 173 038
Накладные расходы, тенге	2 240 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	563 946
Всего	**7 613 262**

Локальная смета 6-2-1. Наружные сети водопровода
Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3244,4	139,18	132,44	451544	429677	0	85580	580094
				6,74	29,9	21867	96994	0	42970	
2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	68,4	184,04	176,48	12588	12071	6	2544	16343
				7,47	44,18	511	3022	0	1211	
3 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	109,44	553		60520		0		65362
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	97,33	1349,04	0	131302	0	0	94537	243906
				1349,04	0	131302	0	0	18067	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	786,75	703,73	0	553660	0	0	398634	1028478
				703,73	0	553658	0	0	76184	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2360,25	30,6	30,6	72214	72214	0	17752	97163
				0	10,45	0	24655	0	7197	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2360,25	131,32	62,74	309943	148077	0	164899	512829

				68,58		28,46	161866	67161	0	37987	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	45	3006,93	✓	148,58	135312	6696	90437	39497	188794
				848,64		37,93	38189	1707	0	13985	
Раздел 2 Монтаж трубопровода											
9 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2502,67	✓	123	7508	369	964	6275	14886
				2058,33		54,33	6175	163	0	1103	
10 2304-0102-0205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	49825	✓		149475		149475		161433
11 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1329	✓	73,75	5316	295	681	4425	10520
				1085		32,5	4340	130	0	779	
12 2304-0102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	33892	✓		135568		135568		146413
13 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1329	✓	73,67	3967	221	511	3319	7890
				1085		32,67	3255	98	0	584	
14 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1739	✓		5217		5217		5634

15 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	465,13	✓	29,13	3721	233	170	3285	7586
				414,75		0	3318	0	0	560	
16 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489	✓		11912		11912		12865
17 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,5	✓	58,3	8975	583	616	7698	18007
				777,6		0	7776	0	0	1334	
18 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2156	✓		21560		21560		23285
19 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	2	93999	✓	160,5	187998	321	184376	3394	206703
				1650,5		63,5	3301	127	0	15311	
20 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	686,63	✓	43,75	5493	350	374	4721	11031
				596,13		0	4769	0	0	817	
21 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1673	✓		13384		13384		14455
22 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	805	✓		6440		6440		6955

23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	897,5	√	58,3	8975	583	616	7698	18007
				777,6		0	7776	0	0	1334	
24 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2156	√		21560		21560		23285
25 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1485	√		14850		14850		16038
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	10	1212,4	√	800,1	12124	8001	0	6117	19700
				412,3		205,6	4123	2056	0	1459	
27 2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	966	√		4830		4830		5216
28 2302-0302-5919	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3040	√		21280		21280		22982
29 2302-0302-4716	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6903	√		6903		6903		7455
30 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,084	1217238,1	√	449726,19	102248	37777	30429	43825	157759
				405261,9		121738,1	34042	10226	0	11686	
31 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	196540	√		393080		393080		424526

32 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	295000	✓	93000	590	186	4	446	1119
				200000		25000	400	50	0	83	
33 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	1961	✓		3961		3961		4278
34 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3933	258621,92	✓	73033,31	101716	28724	338	79458	195668
				184729,21		19341,47	72654	7607	0	14494	
35 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	397,233	917	✓		364263		364263		393404
36 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	243666,67	✓	64666,67	1462	388	3	1162	2634
				178500		17166,67	1071	103	0	210	
37 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	261	✓		1582		1582		1709
38 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,057	1299122,81	✓	615684,21	74050	35094	4798	44268	127783
				599263,16		185210,53	34158	10557	0	9465	
39 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57	15410	✓		878370		878370		948640

40	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,057	4214807,02	√	272789,47	240244	15549	203329	23691	285050
					374842,11		44982,46	21366	2564	0	21115	
41	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	690600	√	211750	2762	847	203	1958	5098
					428000		66500	1712	266	0	378	
42	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	5719	√		22968		22968		24805
43	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	2197750	√	188250	8791	753	6963	1190	10779
					268750		31750	1075	127	0	798	
44	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	28499	√	2938	56998	5876	35478	15594	78399
					7822		54	15644	108	0	5807	
45	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	12477	√	6324	12477	6324	2635	5274	19171
					3518		1809	3518	1809	0	1420	
46	1122-1101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	43831	√	20298	43831	20298	14698	14138	62607

				8835	5446	8835	5446	0	4638	
Раздел 3 Колодцы										
47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	16,33	52312,49	8202,2	854263	133942	486070	281530	1226656
				14344,83	3069,38	234251	50123	0	90863	
48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15069		90414		90414		97647
49 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	15107		362568		362568		391573
50 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8373		50238		50238		54257
51 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13917		83502		83502		90182
52 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25405		127025		127025		137187
53 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3884		23304		23304		25168
54 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4745		18980		18980		20498

55 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7811			15622		15622		16872
56 2106-0209-0501	Стремянки	т	0,16696	521272			87032		87032		93995
57 1113-0301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЗП-0010 НР = 69 %	м2	4,15	175,66	2,17	729	9	584	94	889	
				32,77	0	136	0	0	66		
58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,15	68,67	1,69	285	7	190	61	374	
				21,2	0	88	0	0	28		
59 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,148	33864,86	2067,57	5012	306	3947	760	6234	
				5128,38	391,89	759	58	0	462		
60 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,81	54073,67	3170,63	800831	46957	602622	169742	1048219	
				10212,83	1364,28	151252	20205	0	77646		
61 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884			7768		7768		8389
62 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373			16746		16746		18086
63 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25405			50810		50810		54875

64 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92-П3, П 19, П 21, П 29	м3	1,29	40061			51679		51679		65813
65 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4745			9490		9490		10249
66 2108-0208-0501	Стремянки	т	0,05348	521272			27878		27878		30108
67 1113-0301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 НР = 69 %	м2	1,34	176,12	2,24	236	3	189	30	287
				32,84	0	44	0	0	21	
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,34	67,91	1,49	91	2	61	19	119
				20,9	0	28	0	0	9	
69 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,048	33854,17	2062,5	1625	99	1280	246	2021
				5125	396,83	246	19	0	150	
Раздел 4 Разборка и восстановление асфальтого покрытия										
70 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,875	319,59	230,77	1558	1125	0	704	2443
				88,82	44,92	433	219	0	181	
71 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32,5	134,18	90,34	4361	2936	241	2156	7038

				36,43		24,98	1184	812	0	521	
72	1127-0602-0403										
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	195	0,12	✓	0,02	23	4	0	21	48
				0,1		0	19	0	0	4	
73	1127-0602-0301										
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32,5	134,18	✓	90,34	4361	2936	241	2156	7038
				36,43		24,98	1184	812	0	521	
74	1127-0602-0401										
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	65	0,11	✓	0,02	7	1	0	6	14
				0,09		0	6	0	0	1	

Итого	**9 643 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 536 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 019 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	307 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 773 313
- перевозка грузов, тенге	60 520
Накладные расходы, тенге	1 538 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	714 309

	Всего					9 643 203				
	Локальная смета 6-3-1. Наружные сети канализации									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	621,701	139,18	132,44	86526	82336	0	16399	111159
				6,74	29,9	4190	18586	0	8234	
2	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,85	184,02	176,46	6597	6326	3	1333	8564
				7,48	44,18	268	1584	0	634	
3	4102-0101-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	57,36	553		31720		0		34258
4	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,65	1349,06	0	25160	0	0	18115	46737
				1349,06	0	25160	0	0	3462	
5	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	146,4625	703,73	0	103070	0	0	74210	191462
				703,73	0	103070	0	0	14182	
6	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	439,3875	30,59	30,59	13443	13443	0	3305	18088

				0		10,45	0	4590	0	1340	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	439,3875	131,32	62,74	57699	27566	0	30698	95469
					68,58	28,46	30133	12503	0	7072	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	3006,9	148,6	30069	1486	20097	8776	41953
					848,6	37,9	8486	379	0	3108	
Раздел 2 Сети канализации											
9	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,013	1733307,69	842846,15	22533	10957	1343	13351	38755
					787153,85	250230,77	10233	3253	0	2871	
10	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	28499	2938	28499	2938	17739	7797	39200
					7822	54	7822	54	0	2904	
11	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	14864		193232		193232		208891
12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0843	386370,11	130960,85	32571	11040	417	23866	60952
					250462,63	35504,15	21114	2993	0	4515	
13	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,143	2751		234228		234228		252966
14	1122-1101-0109	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	58866	25341	58866	25341	22284	17798	82797

				11241	6737	11241	6737	0	6133	
Раздел 3 Колодцы круглые										
15 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодцев	15,945	41953,53	6595,55	668949	105166	386549	214577	954208
				11115,33	2477,89	177234	39510	0	70682	
16 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069		75345		75345		81373
17 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11946		107514		107514		116115
18 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15107		75535		75535		81578
19 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13917		55668		55668		60121
20 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865		45214
21 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3884		19420		19420		20974
22 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25405		101620		101620		109750
23 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7811		31244		31244		33744

24	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745	✓		4745		4745		5125
25	2106-0209-0501	Стремянки	т	0,1071	521272	✓		55828		55828		60294
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	75,37	✓	2,24	202	6	99	67	291
					36,19		0	97	0	0	22	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,68	68,66	✓	1,49	184	4	123	39	241
					21,27		0	57	0	0	18	
	Раздел 4 Снятие и восстановление асфальтового покрытия											
28	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3	319,67	✓	231	959	693	0	433	1503
					89,67		45	266	135	0	111	
29	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,92	149,59	✓	143,5	736	706	0	149	956
					6,1		35,98	30	177	0	71	
30	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20	616,65	✓	143,2	12333	2864	8993	1442	14877
					23,8		42,96	476	859	0	1102	

31 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	20	134,15	✓	90,35	2683	1807	148	1326	4330
				36,4		25	728	500	0	321	
32 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	40	0,13	✓	0,03	5	1	0	4	10
				0,1		0	4	0	0	1	

Итого	**2 821 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	400 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 454 039
- перевозка грузов, тенге	31 720
Накладные расходы, тенге	433 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 022

Всего	**2 821 755**

Итого	**89 239 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 556 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 423 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	693 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 893 109
- перевозка грузов, тенге	92 240

Накладные расходы, тенге	18 663 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 610 354
Всего	**89 239 805**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 338 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 191 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 855 408**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**94 625 807**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**99 357 098**
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	94389242,87
НДС (12 %)	11 326 709,14
Всего по акту с учетом НДС	**105 715 952,02**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Павлодарской области"

_____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Гаинхахметова Ж.М.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Досанов Т.Ж.

Технадзор

Директор ТОО "EG Compani - ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Аттестат: №KZ19VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ26VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ29VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Апогей"

_____ Аркенова Ф.Б.

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства и его адрес : Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".
Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Форма №3

СПРАВКА № 6 от 25 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		25/19	14.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".	481 860 613,21	430 232 690,37							51 627 922,84	481 860 613,21
за месяц	90 314 504,03	80 637 950,03							9 676 554,00	90 314 504,03
удержание аванса 30%	27 094 351,21	24 191 385,01							2 902 966,20	27 094 351,21
удержание 5 %	4 515 725,20	4 031 897,50							483 827,70	4 515 725,20
К оплате:	58 704 427,62	52 414 667,52							6 289 760,10	58 704 427,62

К оплате: пятьдесят восемь миллионов семьсот четыре тысячи четыреста двадцать семь тенге 62 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 020240000065

Директор: Зазерченко Е.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG Company - ПВ" БИН 160640018799

Директор: Нуртазин Ж.А.

Аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ26VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ86VJE00025726 от 03.05.2017

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель Рзиков Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИИП и Э" Апогей" БИН 100740007121

Директор Аркенова Ф.Б.

Аттестат KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №6 от 25 ноября 2019г

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 8 Полы									
		8.1 Тип 1									
117	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,21	15195,62	1483,68	124756	12181	86959	27597	164541
					3120,1	455,91	25616	3743	0	12188	
118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	164,2	687,25	25,17	112847	4133	62593	45131	170616
					280,88	11,52	46121	1891	0	12638	

119 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	328,4	102,8	4,28	33758	1407	31211	1660	38251
				3,47	1,91	1140	626	0	2833	
8.2 Тип 2										
127 1111-0101-0803										
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	5,664	15195,8	1483,76	86069	8404	59993	19040	113518
				3120,06	456,04	17672	2593	0	8409	
128 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	94,4	687,26	25,17	64877	2376	35986	25946	98089
				280,88	11,51	26515	1087	0	7266	
129 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	188,8	102,79	4,28	19407	809	17943	954	21990
				3,47	1,91	655	360	0	1629	
8.3 Тип 3										
138 1111-0101-0803										
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	10,335	15195,55	1483,6	157046	15333	109467	34741	207130
				3120,08	455,93	32246	4712	0	15343	
139 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	159	687,26	25,17	109274	4002	60611	43703	165215
				280,89	11,52	44661	1832	0	12238	
140 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	318	102,8	4,29	32689	1363	30222	1607	37040

				3,47	1,91	1104	606	0	2744	
8.4 Тип 4										
149 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство HP = 94 %	м3 изоляции	21,544	15195,65	1483,66	327375	31964	226192	72419	431778
				3120,08	455,9	67219	9822	0	31984	
150 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	289,3	687,26	25,17	185079	6779	102658	74019	279826
				280,88	11,52	75642	3102	0	20728	
151 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 % K=-1,000;	м2 стяжки	-289,3	102,8	4,29	-27683	-1154	-25594	-1361	-31368
				3,47	1,9	-935	-513	0	-2324	
8.5 Тип 1*										
157 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 %	м2 стяжки	18,72	102,83	4,33	1925	81	1779	95	2182
				3,47	1,92	65	36	0	162	

Итого	**1 698 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	337 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	802 020
Накладные расходы, тенге	345 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 838
Всего	**1 698 808**

Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

51	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	376,74	2399,76	509,8	904084	192062	368591	348086	1352344
					911,59	115,02	343431	43331	0	100174	
52	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	1913,23	392,59	7232	1484	2569	3175	11240
					841,01	92,33	3179	349	0	833	
53	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	226,8	11531		2615231		2615231		2824449
54	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	149,94	13647		2046231		2046231		2209929
55	2109-0102-0122	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	16918		63950		63950		69066
56	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	223	3349		746827		746827		806573
57	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	448	397		177856		177856		192084
61	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	18,9	2410,9	42,38	45566	801	8909	24953	76161
					1897,14	16,3	35856	308	0	5642	

62 2109-0402-0201										
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	55610		1051029		1051029		1135111
63 1109-0403-0403										
	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	1967,2	44,97	7436	170	595	4648	13051
				1764,81	17,2	6671	65	0	967	
64 2109-0402-0202										
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	49215		186033		186033		200916
65 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3349		36839		36839		39786
66 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8678		17356		17356		18744
Раздел 7 Полы 1 этаж										
7.1 Тип 1										
162 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	147,7	4150,27	115,35	612995	17037	468439	126626	798791
				863,36	48,67	127519	7189	0	59170	
163 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	147	1481,31	11,63	217752	1710	182942	31620	269322
				225,17	3,66	33100	538	0	19950	
7.2 Тип 2										
165 1111-0101-0901										
	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-116,6	280,08	27,5	-32657	-3206	0	-29027	-66619

				252,58	12,26	-29451	-1429	0	-4935	
166	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-2,40196	39593		-95101		-95101	-102709
170	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	116,6	4203,24	66,51	490096	7755	364692	113638	652035
					1009,01	27,8	117651	3241	0	48299	
171	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	209,1	519,46	1,48	108619	309	55607	49669	170951
					252,05	0,65	52703	136	0	12663	
	7.3 Тип 3										
173	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-351,2	280,07	27,49	-98362	-9655	0	-87430	-200655
					252,58	12,26	-88707	-4304	0	-14863	
174	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-18,0868	39593		-716111		-716111		-773400
										-57289	
	Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
	8.1 Тип 1										
183	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	572	4150,26	115,35	2373948	65979	1814126	490382	3093476
					863,36	48,67	493843	27840	0	229146	
184	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	513,2	1481,3	11,62	760202	5965	638680	110392	940242
					225,17	3,67	115557	1681	0	69648	
	8.2 Тип 2										

189 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	585,6	4203,24	66,51	2461419	38949	1831594	570725	3274716
				1009,01	27,8	590876	16278	0	242572	
190 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	905,2	519,46	1,48	470217	1337	240726	215018	740054
				252,05	0,65	228154	589	0	54819	
Раздел 9 Лестницы										
9.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)										
235 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,08	3524,07	861,11	3806	930	2175	985	5174
				649,07	331,48	701	358	0	383	
236 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,08	20350,93	1042,59	21979	1126	19746	1201	25034
				1025	197,22	1107	213	0	1854	
237 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7,96	27496,48	1648,74	218872	13124	173909	31267	270150
				3999,87	316,58	31839	2520	0	20011	
238 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0396	361818,18	1161,62	14328	46	6473	7123	23167
				197196,97	454,55	7809	18	0	1716	
239 1106-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,2	818,9	18,41	6715	151	4707	1744	9136
				226,46	2,2	1857	18	0	677	
240 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	4,1036	63023,93	15468,13	258625	63475	6097	192807	487547

241 2106-0801-0103				46070,04	5561,7	189053	22823	0	36115	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,1036	408879		1677876		1677876		1812106
242 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	123,1	68,5	1,56	8432	192	5628	1820	11072
				21,22	0,21	2612	26	0	820	
243 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	23,17058	36627,96	3929,98	848691	91060	54520	493363	1449418
				30344,99	513,93	703111	11908	0	107364	
244 2106-0404-0102	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	23,17058	422881		9796398		9796398		10582270
245 2968-8888-8926(пп)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	16,9688	5772		97944		97944		105780
246 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	695,2	68,5	1,56	47618	1087	31782	10280	62530
				21,22	0,22	14749	150	0	4632	
247 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05984	75066,84	19502,01	4492	1167	137	2394	7437

				53275,4	4712,57	3186	282	0	551	
248 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05984	205591		12303		12303		13287
249 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05984	48312,17	9675,8	2891	579	79	1541	4787
				37316,18	0	2233	0	0	355	
250 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,48	23573,65	1043,24	34889	1544	31829	1644	39456
				1024,32	196,62	1516	291	0	2923	
251 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,04662	225439,73	1222,65	10510	57	9933	494	11884
				11154,01	493,35	520	23	0	880	
252 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	22568,67	1041,67	2708	125	2460	133	3068
				1025	191,67	123	23	0	227	
Раздел 10 Внутренняя отделка										
10.1 Потолки										
254 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1076,24	934,69	6,46	1005946	6947	301643	559565	1690752
				647,96	1,95	697356	2100	0	125241	
255 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1076,24	729	4,31	784575	4642	263650	414676	1295191

					479,71	1,92	516283	2062	0	95940	
256 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	761,1	1203,86	127,61	916255	97121	0	689733	1734467
				1076,25	56,54	819134	43032	0	128479	
257 2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	761,1	3053		2323638		2323638		2509529
								0	185891	
10.2 Стены										
259 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1726,92	4064,62	20,61	7019279	35599	4322013	2150205	9903043
				1541,28	15,11	2661667	26089	0	733559	
261 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3918,6	952,7	6,46	3733249	25295	1521493	1755286	5927618
				557,97	1,95	2186461	7647	0	439083	
262 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3918,6	609,7	4,07	2389163	15935	877067	1202595	3879099
				381,81	1,81	1496161	7083	0	287341	
Итого						**59 608 660**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 367 862				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					680 899				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					222 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 653 110				
	Накладные расходы, тенге					9 491 331				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 415 458				
	Всего					**59 608 660**				
	Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение									
1 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	18629,33	2505	55888	7515	38239	8946	70021
				3378	763,67	10134	2291	0	5187	
2 5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		0		201533
3 5108-0401-0506(об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	127922		255844		0		255844
4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	1081	80	2162	160	43	1449	3900
				979,5	26,5	1959	53	0	289	
5 2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	21431		42862		42862		46291

6 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	3524	1208	3524	1208	64	1925	5885
				2252	422	2252	422	0	436	
7 5800-0001-0002(пл)(об)	Шкаф АВР, ШУ 8253-12А	шт	1	68750		68750		0		68750
8 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1307,25	163	5229	652	73	3395	9314
				1126	52,75	4504	211	0	690	
9 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10752		43008		43008		46449
67 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	341	407,75	3,2	139043	1091	7404	94253	251960
				382,84	1,05	130548	359	0	18664	
68 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	341	423		144243		144243		155782
69 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	5	865,4	9,6	4327	48	619	2647	7532
				732	3,2	3660	16	0	558	

70 2307-0220-0521	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	570		2850		2850		3078
71 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	407	342,62	3,2	139446	1302	5242	95998	254280
				326,54	1,05	132902	428	0	18836	
72 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	407	355		144485		144485		156044
73 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	918,14	15,5	12854	217	1917	7745	22247
				765,71	2,64	10720	37	0	1648	
74 2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	234		3276		3276		3538
97 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	4	1041,25	0	4165	0	2127	1467	6083
				509,5	0	2038	0	0	451	

98 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	160	465,58	55,63	74493	8901	43752	17393	99237
				136,5	14,48	21840	2317	0	7351	
99 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1800	334,27	14,24	601685	25630	254755	235089	903716
				178,5	2,9	321300	5213	0	66942	
	Итого					**2 571 484**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					641 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 724				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 347				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					734 959				
	- оборудование, тенге					526 127				
	Накладные расходы, тенге					470 307				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					151 510				
	Всего					**2 571 484**				

Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 4 Тепловой узел

73 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	шт	2	62576	373	125152	746	116795	7566	143335
				3805,5	54,5	7611	109	0	10617	
74 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	Фильтр	2	23218	354,5	46436	709	42793	3060	53456
				1467	94	2934	188	0	3960	

75 2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1179		17685		17685		19100
76 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	644		1288		1288		1391
77 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	комплект	23	2468,39	0	56773	0	50905	5751	67526
				255,13	0	5868	0	0	5002	
78 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	комплект	13	386,92	0	5030	0	672	4271	10045
				335,23	0	4358	0	0	744	
79 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	65	1396,2	88,94	90753	5781	44105	24933	124941
				628,72	0,11	40967	7	0	9255	
80 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1279		7674		7674		8288
81 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	20	1811,3	17	36226	340	29254	6615	46268
				331,6	5,9	6632	118	0	3427	
82 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	10	1576,8	17	15768	170	12262	3308	20602

83 1116-0301-0101				331,6	5,9	3316	59	0	1526	
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	2	1336,5	17	2673	34	1976	662	3602
84 1116-0401-0202				331,5	6	663	12	0	267	
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	15	1902,13	37,2	28532	558	18533	9432	41001
85 1116-0401-0204				629,4	12,2	9441	183	0	3037	
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	15	2874,73	65,2	43121	978	29766	12426	59991
86 1116-0401-0301				825,13	20,2	12377	303	0	4444	
	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	6	446,83	17,5	2681	105	22	2536	5634
87 2301-0302-0303				425,67	5,67	2554	34	0	417	
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6	1567		9402		9402		10154
88 2302-0103-0205										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	749		4494		4494		4854

89 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1673		33460		33460		36137
90 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1102		17632		17632		19043
91 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	476		4760		4760		5141
92 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	637,71	0,86	4464	6	112	3479	8578
				620,86	0,43	4346	3	0	635	
93 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,216	265177		57278		57278		61860
								0	4582	
Раздел 5 Теплообменник										
94 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	731		2924		2924		3158
95 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3891		15564		15564		16809

96 2304-1001-0704	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3433		6866		6866		7415
97 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	комплект	1	386	0	386	0	51	328	771
				335	0	335	0	0	57	
98 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	комплект	4	2468,5	0	9874	0	8853	1001	11745
				255,25	0	1021	0	0	870	
99 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	1397	89	1397	89	679	384	1923
				629	0	629	0	0	142	
100 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	20	1902,2	37,2	38044	744	24712	12574	54667
				629,4	12,15	12588	243	0	4049	
101 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	10	2473,1	19,4	24731	194	20774	3755	30765
				376,3	6,9	3763	69	0	2279	
102 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	10	2989,8	19,4	29898	194	25941	3755	36345
				376,3	6,9	3763	69	0	2692	

103 2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3248		3248		3248		3508
104 2304-1001-0705	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3652		3652		3652		3944
105 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840		11707
								0	867	
	Итого					**933 704**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 066				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 648				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 397				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					624 992				
	- оборудование, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					105 836				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 162				
	Всего					**933 704**				

Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)

12 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	637,69	0,92	12435	18	311	9691	23896
				620,82	0,41	12106	8	0	1770	

Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0.000)

118 1115-0403-1004										
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,4	637,71	0,94	35967	53	801	28029	69116
				620,8	0,41	35013	23	0	5120	
	Итого					**93 012**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 119				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 212				
	Накладные расходы, тенге					37 720				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 890				
	Всего					**93 012**				
	Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение и наружное освещения									
	Раздел 1 Земляные работы									
1 1101-0205-0102										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	110,9	1655,64	0	183610	0	0	132199	341074
				1655,64	0	183610	0	0	25265	
2 1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	110,8	640,74	0	70994	0	0	51116	131879
				640,74	0	70994	0	0	9769	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	281,2	464,04	399	130488	112199	0	39769	183878
				65,04	131,39	18289	36946	0	13621	
4 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	17,2	1827		31424		31424		33938

Раздел 3 Наружные сети электроосвещения									0	2514	
35 1133-0101-0301	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1 НР = 80 %	котлован	10	2177,5	1668	21775	16680	0	10148	34477
				509,5	759	5095	7590	0	2554	
36 1108-0101-0202	Щебеночная подушка. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,64	5014,06	1451,56	3209	929	1827	779	4307
				707,81	601,56	453	385	0	319	
37 1106-0101-0101	Заливка бетоном опор, бетон кл. В20. Устройство НР = 91 %	м3	1,12	25574,11	1042,86	28643	1168	26327	1246	32280
				1025	197,32	1148	221	0	2391	
38 1106-0301-0406	Опора . Установка НР = 91 %	т	1,42	63023,94	15468,31	89494	21965	2110	66718	168709
				46069,72	5561,27	65419	7897	0	12497	
39 2900-0000-0001(пл)	Опора несиловая фланцевая граненая НФГ - 10-02-ц	шт	10	87448		874480		874480		944438
40 1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт	10	5778,7	1596,7	57787	15967	19677	19682	83667
				2214,3	519,3	22143	5193	0	6198	
41 2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	10	48271		482710		482710		521327
				9497,9	5467,9	94979	54679	2619	39920	145691
42 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт	10	3768,1	1776,4	37681	17764	0	10792	
				462851		46285		46285		49988
43 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-кронштейны	т	0,1							

44 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,48	184539,58	1164,58	88579	559	78458	8903	105281
				19920,83	460,42	9562	221	0	7799	
45 2404-0207-2501	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,21	4251		893		893		964
46 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10851	924	10851	924	7675	1811	13675
				2252	263	2252	263	0	1013	
47 5108-0401-0270(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-2874А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	46921		46921		0		46921
48 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,23	243647,83	64573,91	56039	14852	124	44556	108643
				178534,78	17143,48	41063	3943	0	8048	
49 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	230	133		30590		30590		33037
50 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	294620	92500	14731	4625	96	11138	27939
				200200	24800	10010	1240	0	2070	
51 2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	50	656		32800		32800		35424

52 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	270	83,89	1,6	22651	432	5209	12350	37801
				63	0,53	17010	143	0	2800	
53 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	120	267,6	113,24	32112	13589	5515	11998	47639
				108,4	30,47	13008	3656	0	3529	
54 2306-0131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	208654		56337		56337		60944
55 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	178133		21376		21376		23086
								0	1710	
	Итого					**3 216 907**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					497 737				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					258 568				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 462				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 726 532				
	- оборудование, тенге					46 921				
	Накладные расходы, тенге					452 333				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					234 816				
	Всего					**3 216 907**				
	Локальная смета 7-1-1. Вертикальная планировка									
1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	482	28,3	28,3	13642	13642	0	3660	18686

				0	10,55	0	5084	0	1384	
2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	482	22,4	22,4	10797	10797	0	2897	14790
				0	8,35	0	4024	0	1096	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	507	28,3	28,3	14349	14349	0	3851	19656
				0	10,55	0	5348	0	1456	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	507	22,4	22,4	11357	11357	0	3048	15557
				0	8,35	0	4233	0	1152	
5 1101-0102-0306	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	184,04	176,48	4601	4412	2	930	5973
				7,48	44,2	187	1105	0	442	

Итого	**74 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2
Накладные расходы, тенге	14 386
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 530

	Всего					**74 662**				
	Локальная смета 7-1-2. Благоустройство									
	Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок									
	1.1 Асфальтобетон с.1-1									
1	1127-0401-0101									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	153,6	1068,81	953,18	164169	146408	0	50241	231563
				115,63	187,23	17761	28758	0	17153	
2	1127-0403-0301									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1024	625,25	152,14	640256	155788	456353	80325	776227
				27,46	45,18	28115	46260	0	57646	
3	1127-0403-0304									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 %	м2 основания	3072	37,83	10,69	116229	32854	83375	10897	137296
				0	3,28	0	10090	0	10170	
4	1127-0602-0901									
	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,5826	124471,34	1615,17	72517	941	71576	473	78829
				0	751,8	0	438	0	5839	
5	1127-0602-0306									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1024	1422,52	90,15	1456662	92310	1327055	67832	1646454

					36,42	24,91	37297	25510	0	121960	
6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	4096	162,47	0,02	665484	84	665000	432	719189
				0,1	0	400	0	0	53273	
7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2913	86910,4	1613,46	25317	470	24947	237	27598
				0	751,8	0	219	0	2044	
8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1024	1791,48	90,35	1834479	92519	1704663	67919	2054590
				36,42	24,99	37297	25591	0	152192	
9 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	397	1444,08	27,36	573300	10862	315537	270890	911725
				621,92	9,88	246901	3923	0	67535	
10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,071	31679		540792		540792		584055
								0	43263	
1.2 Брусчатка с.2-2										
11 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	395	625,25	152,14	246974	60094	176035	30984	300195
				27,46	45,17	10845	17844	0	22237	

12 1127-0403-0304										
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	-2765	37,84	10,69	-104614	-29571	-75043	-9809	-123577
				0	3,28	0	-9082	0	-9154	
14 1127-0201-1002										
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	226	1831,48	27,36	413914	6183	267178	154209	613573
				621,92	9,88	140553	2233	0	45450	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,616	29289		105909		105909		114382
								0	8473	
	Итого									
	в том числе									**8 074 099**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									519 169
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									568 942
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									151 784
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									5 663 277
	Накладные расходы, тенге									724 630
	Сметная прибыль (8 %), тенге									598 081
	Всего									**8 074 099**
	Итого									
	в том числе									**76 271 336**
	- зарплата ребочих-строителей, тенге									13 534 718
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									1 708 087
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									522 380
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									43 206 104
	- оборудование, тенге									573 048

Накладные расходы, тенге	11 642 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 607 285
Всего	**76 271 336**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 135 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 859 377
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 573 863**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**80 840 050**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**84 882 053**
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	80637950,03
НДС (12 %)	9 676 554,00
Всего по акту с учетом НДС	**90 314 504,03**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Гаиниахметова Ж.М.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Досанов Т.Ж.

Технадзор

Директор ТОО "EG Compani - ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Аттестат №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ20VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ96VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Алогей"

_____ Аркенова Ф.Б.

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани" г.Костанай, Б.МАЙЛИНА, 15, 23 БИН 020240000065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Объект: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии".

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25/19 от 14.02. 2019 года,доп.соглашение №1 от 21.02.2019 года

Акт №7 от 25 декабря 2019г

приемки выполненных работ за декабрь 2019г

на: Общежитие на 200 мест в г.Аксу при КГКП "Аксуский колледж черной металлургии". (привязка)

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п и л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Фундамент Фо-1, Фо-2.									
49	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	34,5	27324,32	1739,13	942689	60000	133233	589198	1654438
					21723,36	747,97	749456	25805	0	122551	
50	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	33,465	21471		718527		718527		776009
									0	57482	
		Раздел 3 Перекрытие									
		3.4 Монолитный участок в-в									

68 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,64	13596,88	1623,44	8702	1039	6347	1428	10940
				2056,25	368,75	1316	236	0	810	
Раздел 5 Перегородки										
81 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,3	2130	10	639	3	400	214	921
				786,67	6,67	236	2	0	68	
Раздел 6 Венткамера (сечение А-А)										
82 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,7	4531,37	238,46	53017	2790	35052	14610	73037
				1297,01	45,73	15175	535	0	5410	
83 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1353	16614,93	1906,87	2248	258	191	1294	3825
				13296,38	569,11	1799	77	0	283	
84 2106-0406-0601	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1353	432599		58531		58531		63213
85 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,1353	2535,11	376,94	343	51	39	175	559
				1869,92	0	253	0	0	41	
86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,2	68,41	1,46	561	12	375	121	737
				21,22	0,24	174	2	0	55	
87 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3960,43	927,57	27723	6493	8660	16284	47528

88 2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,553	1795,71 76278	175,71	12570 42182	1230	0 42182	3521	45557
89 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00314	679299,36	6050,96	2133	19	1957	190	2509
90 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	6,93	50000 466,09	1273,89 35,64	157 3230	4 247	0 0	186 2807	6520
91 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	0,71379	430,45 21471	9,81	2983 15326	68	0 15326	483	16552
92 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,17	27323,93	1739,32	31969	2035	4518	19981	56106
93 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	1,1349	21723,08 21471	747,86	25416 24367	875	0 24367	4156	26316
Раздел 7 Проемы								0	1949	
7.1 Двери										
94 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	57,96	2399,76	509,8	139090	29548	56706	53552	209053
95 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,14	911,59 11531	115,01	52836 566633	6666	0 566633	15411	611964

96 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,82	13647		120367		120367		129996
97 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	32	3349		107168		107168		115741
98 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	64	397		25408		25408		27441
99 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,89	3411,11	157,14	6447	297	4635	1479	8560
				801,59	67,72	1515	128	0	634	
100 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	26174		49469		49469		53427
101 2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5007		5007		5007		5408
102 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3349		3349		3349		3617
103 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2411,11	42,59	9114	161	1782	4990	15232
				1897,09	16,14	7171	61	0	1128	
104 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	55610		210206		210206		227022
105 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3349		6698		6698		7234

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

116 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	164,2	970,65	21,83	159381	3585	65562	86353	265393
				549,54	9,93	90234	1631	0	19659	

8.2 Тип 2

126 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	94,4	970,64	21,83	91628	2061	37691	49645	152575
				549,53	9,94	51876	938	0	11302	
132 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм (20 мм). Устройство НР = 94 % ktpp1=1,67;	м2 покрытия	94,4	4243,74	599,31	400609	56575	181020	198366	646893
				1726,84	508,62	163014	48014	0	47918	
133 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	94,4	753,76	63,51	71155	5995	285	62993	144880
				687,24	22,66	64875	2139	0	10732	
134 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	98,4	519,47	1,47	51116	145	26169	23374	80449
				252,05	0,65	24802	64	0	5959	

8.3 Тип 3

137 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	159	970,65	21,84	154334	3472	63486	83618	256988
				549,53	9,93	87376	1579	0	19036	
143 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	159	1771,26	13,68	281631	2175	197494	77394	387747
				515,55	2,29	81972	362	0	28722	

144 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство HP = 94 %	м2 покрытия	159	4203,26	66,52	668318	10576	497309	154962	889142
				1009,01	27,8	160433	4420	0	65862	
145 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство HP = 94 %	м плинтусов	141,5	519,46	1,48	73504	209	37630	33612	115685
				252,05	0,65	35865	92	0	8569	
8.4 Тип 4										
148 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя HP = 94 %	м2 изолируемой поверхности	269,3	970,64	21,83	261394	5879	107525	141625	435261
				549,54	9,93	147990	2675	0	32242	
152 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" HP = 94 %	м2 покрытия	269,3	4769,14	18,87	1284330	5081	1190573	85532	1479451
				329,28	8,6	88676	2315	0	109589	
153 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах HP = 94 %	м плинтусов	189,6	241,4	2,03	45769	385	32125	12589	63027
				69,93	0,71	13259	134	0	4669	
154 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство HP = 94 %	м	18	823,06	0,44	14815	8	11983	2655	18868
				156,89	0	2824	0	0	1398	
Раздел 9 Внутренняя отделка										
9.1 Потолки										
162 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе HP = 80 %	м2 отделываемой поверхности	552,4	726,14	4,14	401122	2285	156725	194240	642991
				438,29	1,25	242112	688	0	47629	
163 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	458	782,9	4,31	358566	1975	136884	176467	577836
				479,71	1,91	219707	877	0	42803	

164 1115-0401-0201										
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,4	96,07	0,68	9069	64	1779	5804	16063
				76,55	0,31	7226	29	0	1190	
165 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	140,6	1203,86	127,61	169263	17942	0	127416	320413
				1076,25	56,54	151321	7949	0	23734	
166 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	140,6	2664		374558		374558		404523
								0	29965	
9.2 Стены										
168 1115-0207-0101										
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-456,85	2918,7	30,32	-1333408	-13851	-786824	-431050	-1905615
				1166,1	13,31	-532733	-6080	0	-141157	
169 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1328,78	1005,98	6,45	1336724	8577	586728	595210	2086489
				557,97	1,95	741419	2593	0	154555	
170 1115-0405-0103										
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1085,5	609,7	4,07	661827	4414	242958	333134	1074558
				381,81	1,81	414455	1962	0	79597	
171 1115-0401-0201										
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	243,28	94,5	0,68	22990	166	4202	14958	40984
				76,55	0,31	18622	75	0	3036	

172 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	586,46	4064,62	20,61	2383739	12089	1467751	730207	3363062
				1541,28	15,11	903899	8860	0	249116	
Раздел 10 Разные работы										
10.1 Воздухозаборная шахта ВШ-1, ВШ2, ВШ3										
173 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,42	31007,31	2064,91	106045	7062	81442	17555	133488
				5128,95	390,35	17541	1335	0	9888	
174 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,51	3876,49	235,86	9730	592	6383	2666	13388
				1097,61	44,62	2755	112	0	992	
175 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1650	55	1650	55	569	1222	3102
				1026	10	1026	10	0	230	
176 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,179	34762		6222		6222		6720
177 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	5	601,2	96	3006	480	1604	945	4267
				184,4	21	922	105	0	316	
178 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	100	19,19	1,42	1919	142	1709	93	2173

					0,68	0,33	68	33	0	161	
179 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,01154	251733,1	2079,72	2905	24	2256	588	3772
				54159,45	606,59	625	7	0	279	
180 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1	3890	240	389	24	255	105	535
				1100	40	110	4	0	40	
181 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	23270	10	2327	1	2021	287	2823
				3050	0	305	0	0	209	
182 1109-0302-0301	Обрамление проемов из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,111	75036,04	19504,5	8329	2165	250	4442	13793
				53279,28	4720,72	5914	524	0	1022	
183 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0807	205591		16591		16591		17918
184 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0303	265756		8052		8052		8696
10.2 Отмостка								0	644	
185 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	195,7	727,71	207,85	142412	40677	96362	19081	174412
				27,46	62,83	5373	12295	0	12919	
10.3 Пандус										

187 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,5	8167,6	2523,84	102095	31548	27534	45547	159453
				3441,04	476,96	43013	5962	0	11811	
188 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	724,5	183		132584		132584		143191
189 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	77,4	818,89	18,48	63382	1430	44427	16454	86223
				226,42	2,17	17525	168	0	6387	
190 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,355	47729,58	6383,1	16944	2266	1171	9603	28671
				38047,89	1154,93	13507	410	0	2124	
191 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,355	521272		185052		185052		199856
192 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	21,4	68,46	1,54	1465	33	978	316	1923
				21,21	0,19	454	4	0	142	
193 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1456	679203,3	5975,27	98892	870	90760	8762	116266
				49876,37	1119,51	7262	163	0	8612	
194 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4	23178	1595,75	92712	6383	79835	7063	107757
				1623,5	316,75	6494	1267	0	7982	
195 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0755	213051		16085		16085		17372

196 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,6	687,3	25,2	13471	494	7472	5387	20367
				280,87	11,53	5505	226	0	1509	
197 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	19,6	4421,79	167,55	86667	3284	60741	22036	117399
				1155,2	40,87	22642	801	0	8696	
198 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,026	48230,77	2307,69	1254	60	96	765	2181
				42269,23	384,62	1099	10	0	162	
199 2301-0201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	1906		6671		6671		7205
								0	534	
10.4 Спуск вподвал N1										
200 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,137	8160,58	2525,55	1118	346	301	498	1745
				3437,96	474,45	471	65	0	129	
201 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	7,9405	174		1382		1382		1493
202 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	818,87	18,47	12283	277	8610	3189	16710
				226,4	2,2	3396	33	0	1238	
203 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	23177,5	1595,63	37084	2553	31933	2825	43102
				1623,75	316,25	2598	506	0	3193	

204 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0282	213051		6008		6008		6489
205 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,21	687,33	25,21	5643	207	3130	2257	8532
				280,88	11,57	2306	95	0	632	
206 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	24,63	102,84	4,3	2533	106	2341	125	2871
				3,49	1,91	86	47	0	213	
207 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,5	4390,92	1452,31	28541	9440	14504	7916	39374
				707,23	602,31	4597	3915	0	2917	
208 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	1141333,33	0	3424	0	2956	356	4082
				156000	0	468	0	0	302	
209 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5013	1452	10026	2904	5708	2435	13458
				707	602	1414	1204	0	997	
210 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0257	47743,19	6342,41	1227	163	86	696	2077
				38054,47	1167,32	978	30	0	154	
211 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0257	521272		13397		13397		14469
212 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16,2	68,52	1,54	1110	25	741	240	1458

213 1106-0301-0406				21,23	0,25	344	4	0	108	
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,04664	541166,38	15480,27	25240	722	22369	2191	29625
				46076,33	5553,17	2149	259	0	2194	
214 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1879	75050,56	19499,73	14102	3664	427	7520	23352
				53278,34	4720,6	10011	887	0	1730	
215 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,1879	2543,91	383,18	478	72	54	243	779
				1873,34	0	352	0	0	58	
216 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1879	415412		78056		78056		84300
217 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,1	75,35	2,25	535	16	261	179	771
				36,34	0,28	258	2	0	57	
218 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,2	68,45	1,55	972	22	649	210	1277
				21,2	0,28	301	4	0	95	
219 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	7	3205,29	5,14	22437	36	18829	2864	27325
				510,29	1,14	3572	8	0	2024	

10.5 Спуск в подвал N2

222 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,7	818,85	18,47	12856	290	9011	3338	17490
				226,43	2,17	3555	34	0	1296	
223 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	23177,5	1595,63	37084	2553	31933	2825	43102
				1623,75	316,25	2598	506	0	3193	
224 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0282	213051		6008		6008		6489
225 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,21	687,33	25,21	5643	207	3130	2257	8532
				280,88	11,57	2306	95	0	632	
226 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	24,63	102,84	4,3	2533	106	2341	125	2871
				3,49	1,91	86	47	0	213	
227 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,5	4390,92	1452,31	28541	9440	14504	7916	39374
				707,23	602,31	4597	3915	0	2917	
228 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	1141333,33	0	3424	0	2956	356	4082
				156000	0	468	0	0	302	
229 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5013	1452	10026	2904	5708	2435	13458
				707	602	1414	1204	0	997	

230 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0257	47743,19	6342,41	1227	163	86	696	2077
				38054,47	1167,32	978	30	0	154	
231 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0257	521272		13397		13397		14469
232 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16,2	68,52	1,54	1110	25	741	240	1458
				21,23	0,25	344	4	0	108	
10.6 Вход по оси А										
233 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,181	8171,27	2524,86	1479	457	399	659	2309
				3441,99	475,14	623	86	0	171	
234 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	10,4908	174		1825		1825		1971
235 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,2	818,85	18,46	37831	853	26518	9821	51464
				226,41	2,16	10460	100	0	3812	
236 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	23177,5	1595,63	37084	2553	31933	2825	43102
				1623,75	316,25	2598	506	0	3193	
237 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0282	213051		6008		6008		6489

238 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,5	4390,92	1452,31	28541	9440	14504	7916	38374
				707,23	602,31	4597	3915	0	2917	
239 1106-0101-0118	Плиты и ступени. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	27950	1964,14	81055	5696	64465	10906	99318
				3756,55	376,21	10894	1091	0	7357	
240 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05587	213051		11903		11903		12855
241 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0452	361814,16	1150,44	16354	52	7388	8131	26444
				197212,39	464,6	8914	21	0	1959	
242 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02514	47732,7	6364,36	1200	160	83	680	2030
				38066,83	1153,54	957	29	0	150	
243 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02514	521272		13105		13105		14153
244 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,2	68,64	1,82	151	4	100	32	198
				21,36	0	47	0	0	15	
245 1109-0402-0101	Монтаж стоек НР = 69 %	т конструкций	0,10796	53204,89	18942,2	5744	2045	566	2433	8831
				29020,01	3640,24	3133	393	0	654	
246 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10796	491541		53067		53067		57312
247 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,507	16623,27	1911,24	8428	969	718	4851	14341

				13295,86	570,02	6741	289	0	1062	
248 2106-0408-0601	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,507	432599		219328		219328		236874
249 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,507	11280,08	1445,76	5719	733	929	2801	9202
				8001,97	3,94	4057	2	0	682	
250 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,611	73985,63	19499,18	45193	11914	725	24450	75214
				53279,87	4715,22	32554	2881	0	5571	
251 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,611	415412		253817		253817		274122
252 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,611	2545,01	386,25	1555	236	175	790	2533
				1872,34	1,64	1144	1	0	188	
253 2989-8988-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,226	5772		7076		7076		7642
254 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,7	75,26	2,21	2762	81	1348	925	3982
				36,32	0,22	1333	8	0	295	
255 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	73,4	68,49	1,55	5027	114	3356	1085	6601
				21,21	0,22	1557	16	0	489	

256 1110-0114-0402										
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,33	80633,33	1169,7	26609	386	21286	4580	33684
				14960,61	460,61	4937	152	0	2495	
257 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,33	9966,67	51,52	3289	17	3034	221	3791
				721,21	21,21	238	7	0	281	
258 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	14,5	143,03	11,59	2074	168	957	907	3219
				65,45	2,55	949	37	0	238	
259 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,01595	82405		1314		1314		1419
260 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,8	2598,08	13,08	20265	102	13286	6348	28742
				881,67	2,95	6877	23	0	2129	
261 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	4,6	8701,09	13,91	40025	64	38117	1706	45069
				400,87	2,17	1844	10	0	3338	
262 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	14,5	1019,03	30,69	14776	445	2720	10778	27598
				800,76	7,17	11611	104	0	2044	
263 2110-0105-0308										
	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,675	2191		36535		36535		39458

264 1109-0501-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03	45933,33	2333,33	1378	70	40	883	2442
				42266,67	400	1268	12	0	181	
265 2301-0201-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2197		7690		7690		8305
								0	615	
	Итого					**18 815 855**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 369 201				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					403 150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					163 018				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 863 729				
	Накладные расходы, тенге					3 786 006				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 393 770				
	Всего					**18 815 855**				

Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

58 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	1,84	3412,5	157,61	6279	290	4514	1440	8337
				801,63	67,93	1475	125	0	618	
59 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,84	26174		48160		48160		52013
60 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3349		3349		3349		3617

5.3 Пластиковые перегородки

73 1110-0501-0102	Внутренние перегородки ВН-1, ВН-2. Установка из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	17	2398,47	148,71	40774	2528	23273	14487	59682
				880,76	66,12	14973	1124	0	4421	
74 2109-0201-0101	Перегородки одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17	12627		214659		214659		231832
75 1110-0501-0102	Установка из ПВХ профилей глухих (без дверей) НР = 90 %	м2 проемов	19,09	2398,43	148,66	45786	2838	26134	16268	67018
				880,78	66,11	16814	1262	0	4964	
76 2109-0201-0101	Перегородки одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,09	12627		241049		241049		260333
77 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,18	3411,98	157,3	31322	1444	22519	7183	41585
				801,63	67,76	7359	622	0	3080	
78 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,18	26174		240277		240277		259499
79 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6635		26540		26540		28663

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля стропильная

90 1110-0105-0101										
	Стропила мауэрлат. Установка (10,7+1,06+0,38+2,2) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,584	83599,12	1253,79	-132421	-1986	-100259	-27830	-173071
				19050,51	470,96	-30176	-746	0	-12820	
91 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-1,584	9968,43	51,14	-15790	-81	-14566	-1058	-18196
				721,59	20,83	-1143	-33	0	-1348	
Раздел 7 Полы 1 этаж										
7.1 Тип 1										
161 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	-0,2836	225461,92	1234,13	-63941	-350	-60430	-3002	-72298
				11145,98	486,6	-3161	-138	0	-5355	
162 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-147,7	4150,27	115,35	-612995	-17037	-468439	-126626	-798791
				863,36	48,67	-127519	-7189	0	-59170	
163 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	-147	1481,31	11,63	-217752	-1710	-182942	-31620	-269322
				225,17	3,66	-33100	-538	0	-19950	
7.2 Тип 2										
164 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-116,6	1246,15	79,34	-145301	-9251	-71974	-61320	-223151
				549,54	9,93	-64076	-1158	0	-16530	
7.3 Тип 3										
177 1111-0101-3601										
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	351,2	4769,14	18,87	1674923	6627	1552651	111544	1929384
				329,29	8,6	115645	3019	0	142917	
178 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	372,5	241,4	2,03	89920	756	63115	24733	123825

				69,93	0,71	26049	263	0	9172	
Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
8.1 Тип 1										
182	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	-1,0982	225464,4	1233,84	-247605	-1355	-234008	-11626	-279969
					11147,33	486,25	-12242	-534	0	-20738	
183	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-572	4150,26	115,35	-2373948	-65979	-1814126	-490382	-3093476
					863,36	48,67	-493843	-27840	0	-229146	
184	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	-513,2	1481,3	11,62	-760202	-5965	-638680	-110392	-940242
					225,17	3,67	-115557	-1881	0	-69648	
8.3 Тип 3										
194	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1525,2	4769,14	18,87	7273894	28777	6742893	484413	8378972
					329,28	8,59	502224	13109	0	620665	
195	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	2026,8	241,39	2,03	489259	4110	343415	134574	673740
					69,93	0,71	141734	1430	0	49907	
Раздел 9 Лестницы										
9.1 Лестница N1										
223	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	59,84	68,47	1,55	4097	93	2735	884	5379
					21,21	0,2	1269	12	0	398	
226	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4	68,5	1,75	274	7	182	59	360
					21,25	0	85	0	0	27	
230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	12,6	68,41	1,51	862	19	576	186	1132
					21,19	0,16	267	2	0	84	
Раздел 11 Наружная отделка										

11.1 Фасад

263 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	588,1	2439,51	15,87	1434676	9331	733524	554638	2148459
				1176,37	2,51	691821	1476	0	159145	
264 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	588,1	7398,07	29,42	4350803	17302	2689324	1318195	6122518
				2795,74	6,06	1644177	3567	0	453520	
265 1115-0107-0101	Откосы. Облицовка керамогранитом на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,5	6616,83	17,3	102561	268	70859	25245	138030
				2028	7,89	31434	122	0	10224	
266 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля (цоколь, спуски в подвал) НР = 80 %	м2	176,9	2439,5	15,86	431548	2806	220643	166834	646253
				1176,37	2,51	208099	444	0	47871	
267 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	176,9	7398,06	29,41	1308717	5203	808947	396511	1841646
				2795,74	6,06	494567	1072	0	136418	
268 1115-0107-0101	Стены входа в подвал. Облицовка керамогранитом на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	25,8	6616,86	17,33	170715	447	117946	42021	229755
				2027,98	7,91	52322	204	0	17019	
269 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,2	687,26	25,18	22817	836	12656	9125	34497
				280,87	11,51	9325	382	0	2555	
270 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3902,74	167,53	129571	5562	85656	37327	180250

				1155,21	40,87	38353	1357	0	13352	
271 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	5,02	39011,55	2225,5	195838	11172	75615	85733	304097
				21723,31	748,01	109051	3755	0	22526	
272 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	4,8694	21471		104551		104551		112915
273 1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 %	м2	50,2	2782,71	902,83	139692	45322	9613	71249	227816
				1688,39	368,57	84757	18502	0	16875	
274 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	50,2	104		5221		5221		5639
275 1115-0501-0204	Витрины с металлическими переплетами. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках НР = 80 %	м2 площади остекления	50,2	10588,23	46,73	531529	2346	477264	42066	619483
				1034,24	13,23	51919	664	0	45888	
11.2 Прочее										
276 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	400,1	591,06	1,72	236480	689	75171	149659	417030
				401,45	0,76	160620	304	0	30891	
	Итого					**19 285 243**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 523 522				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 059				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 760				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 457 607				
	Накладные расходы, тенге					2 830 518				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 428 537				
	Всего					**19 285 243**				

Локальная смета 2-1-3. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	12380	2	12380	2	223	7415	21379
					12155	0	12155	0	0	1584	
2	5800-0001-0001(пп)(об)	Пульт контрольный С2000М	шт	1	35279		35279		0		35279
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
					5840	0	5840	0	0	768	
4	5800-0001-0002(пп)(об)	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1	22968		22968		0		22968
5	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	44403,75	2	177615	8	3263	106350	306682
					43586	0	174344	0	0	22717	
6	5800-0001-0003(пп)(об)	Прибор приемно-контрольный Сигнал - 20М	шт	4	21883		87532		0		87532
7	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	13376	3	13376	3	294	7978	23062
					13079	0	13079	0	0	1708	
8	5800-0001-0004(пп)(об)	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	1	11518		11518		0		11518
9	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	8841	1,5	17682	3	335	10580	30523
					8672	0	17344	0	0	2261	

10 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10571		21142		21142		22833
11 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	9692,2	2	49461	10	1891	29012	84751
				9512	0	47560	0	0	6278	
12 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	5	20808		104040		104040		112363
13 1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	10	6341,6	0	63416	0	9216	39024	110635
				5420	0	54200	0	0	8195	
14 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	10	6651		66510		66510		71831
15 1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	3621,25	0	14485	0	5379	5555	21643
				2276,5	0	9106	0	0	1603	
16 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2395		9580		9580		10346
17 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	18	1134,44	131	20420	2358	1442	12349	35391
				923,33	29,5	16620	531	0	2622	
18 2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	1039		18702		18702		20198
19 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	17	3661	1104,29	62237	18773	6608	26304	95624
				2168	368,59	36856	6266	0	7083	

20 2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	10	2859		28580		28580		30866
21 2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	7	3611		25277		25277		27299
22 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	545	2273,71	1,92	1239170	1046	56564	720752	2116716
				2168	0	1181560	0	0	156794	
23 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	545	765		416925		416925		450279
24 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	19	381,63	3,21	7251	61	130	5094	13333
				371,58	0,79	7060	15	0	988	
25 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	19	1625		30875		30875		33345
26 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	280	135		37800		37800		40824
27 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	366,8	14,07	5502	211	1826	2526	8670
				231	2,93	3465	44	0	642	
28 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	24		360		360		389
29 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	3430	41,5	0,8	142341	2743	31553	78443	238447
				31,5	0,26	108045	903	0	17663	
30 2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	302387		21167		21167		22860
31 2306-0401-0142	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,14	535707		74999		74999		80999

32 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	175393		26309		26309		28414
33 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276263		16576		16576		17902
34 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	2,7	18350		49545		49545		53509
35 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,01	106230		1062		1062		1147
36 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,3	68331		20499		20499		22139
37 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3230	195,33	2,2	630930	7106	61878	404812	1118601
				173,98	0,09	561946	293	0	82859	
38 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	3230	45		145350		145350		156978
39 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	256,28	2,73	51255	546	7284	31279	89137
				217,13	0,09	43425	18	0	6603	
40 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 75 мм х 20 мм	м	200	282		56400		56400		60912
								0	4512	
Раздел 2 Оповещение о пожаре										
41 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	5939	1	5939	1	98	3562	10261
				5840	0	5840	0	0	760	
42 5800-0002-0001(пл)(об)	Прибор управления Тромбон ПУ-8	шт	1	369375		369375		0		369375

43 1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	18151	2335	18151	2335	264	9850	30241
				15552	596	15552	596	0	2240	
44 5800-0002-0002(пл)(об)	Усилитель мощности Тромбон УМ-4-360	шт	1	268393		268393		0		268393
45 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
				5840	0	5840	0	0	768	
46 5800-0002-0003(пл)(об)	Блок резервного питания Тромбон БП-21	шт	1	145179		145179		0		145179
47 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт	193	2191,97	0	423050	0	38594	234518	710173
				1992	0	384456	0	0	52605	
48 2900-0002-0004(пл)	Речевой оповещатель настенный Глагол-СМ-Н-1	шт	193	6547		1263571		1263571		1364657
49 2900-0002-0005(пл)	Микрофон настольный с подставкой	шт	1	32946		32946		32946		35582
50 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	60	135		8100		8100		8748
51 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	366,84	14,06	18342	703	6089	8420	28903
				231	2,9	11550	145	0	2141	
52 2301-0604-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24		240		240		259
53 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	44		1760		1760		1901
54 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	3180	41,6	0,8	131967	2543	29254	72726	221068
				31,5	0,26	100170	838	0	16375	

55 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	83,9	1,6	4195	80	965	2287	7001
				63	0,52	3150	26	0	519	
56 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	175393		17539		17539		18942
57 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	276263		35914		35914		36787
58 2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	3	117868		353604		353604		381892
59 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2900	195,33	2,2	566470	6380	55556	363454	1004318
				173,98	0,09	504534	263	0	74394	
60 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	2900	45		130500		130500		140940
								0	10440	

Итого	**10 544 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 323 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 334 968
- оборудование, тенге	940 244
Накладные расходы, тенге	2 189 414
Сметная прибыль (8 %), тенге	711 439
Всего	**10 544 678**

Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

52 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	352	1592,62	531,86	560603	187216	72159	299636	929058

				855,76	326,51	301228	114933	0	68819	
54	1308-0305-0307									
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	78	1887,55	834,91	147229	65123	10087	81757	247305
				923,32	532,46	72019	41532	0	18319	
56	1308-0305-0403									
	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	39	2910,13	1061,18	113495	41386	7995	63667	191335
				1643,95	623,38	64114	24312	0	14173	
58	1308-0305-0307									
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	25	1887,56	834,92	47189	20873	3233	26204	79264
				923,32	532,44	23083	13311	0	5871	
60	1308-0305-0310									
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	13	1134,38	131	14747	1703	1041	8919	25559
				923,31	29,54	12003	384	0	1893	
62	1308-0305-0306									
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	13	1634,77	660,92	21252	8592	1681	11840	35739
				844,54	420,38	10979	5465	0	2647	
63	2307-0102-1207									
	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	13	564		7332		7332		7919

66	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	10	652		6520		6520		7042
									0	522	
		Итого					**1 523 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					483 426				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					324 893				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199 937				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 048				
		Накладные расходы, тенге					492 023				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					112 831				
		Всего					**1 523 221**				

Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

7	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ktpp1=1,03;	кВт	-186	19915,25	140,75	-3704236	-26180	-3550142	-136953	-4148484
					687,71	63,62	-127914	-11834	0	-307295	
15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	826	68,49	1,56	56576	1292	37761	12215	74294
					21,21	0,22	17523	180	0	5503	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	413	75,24	2,21	31074	912	15164	10411	44804
					36,31	0,22	14998	90	0	3319	
17	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	520	556,1	61,53	289172	31993	133634	104604	425278
					237,59	27,1	123545	14092	0	31502	

18 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	198	652	129096	129096	139424
19 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	99	483	47817	47817	51642
20 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	165	428	70620	70620	76270
21 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	377	29029	29029	31351

22 2111-0403-0308										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	323		10659		10659		11512
								0	853	
Раздел 2 Теплоснабжение приточной установки П1-П2										
23 1116-0301-0104										
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	55	1811,31	17,02	99622	936	80448	18192	127239
				331,6	5,91	18238	325	0	9425	
24 1116-0301-0103										
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	5	1576,8	17,2	7884	86	6140	1654	10301
				331,6	6	1658	30	0	763	
25 1116-0301-0102										
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	10	1472,5	17	14725	170	11239	3308	19476
				331,6	5,9	3316	59	0	1443	
26 1116-0301-0101										
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,03;	м трубопровода	5	1336,4	17,2	6682	86	4938	1654	9003
				331,6	6	1658	30	0	667	
27 2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2476		12380		12380		13370
28 2304-0905-2903										
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2005		4010		4010		4331

29 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1187		5935		5935		6410
30 2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3775		22650		22650		24462
31 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	шт	1	1918	109	1918	109	301	1499	3690
				1508	22	1508	22	0	273	
32 2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	8520		8520		8520		9202
33 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	шт	1	1892	83	1892	83	301	1489	3651
				1508	11	1508	11	0	270	
34 2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4347		4347		4347		4695
35 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	фильтр	1	16518	135	16518	135	15572	829	18735
				811	35	811	35	0	1388	
36 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	фильтр	1	13655	139	13655	139	12705	835	15649
				811	41	811	41	0	1159	

37 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03;	насос	2	17296	385,5	34592	771	6184	27307	66851
				13818,5	113,5	27637	227	0	4952	
38 5102-0604-0204(об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	1	134247		134247		0		134247
39 5102-0604-0208(об)	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	шт.	1	61807		61807		0		61807
40 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	30	117,87	2,87	3536	86	2972	337	4183
				15,93	0,33	478	10	0	310	
41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15	75,2	2,2	1128	33	550	379	1628
				36,33	0,27	545	4	0	121	
42 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	65	556,11	61,52	36147	3999	16705	13076	53161
				237,56	27,11	15443	1762	0	3938	
43 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	428		25894		25894		27966
44 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	323		3553		3553		3837

								0	284	
Раздел 3 Вентиляция										
45 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	камера	2	49744	2813	99488	5626	8473	85119	199376
				42694,5	733,5	85389	1467	0	14769	
46 5105-0603-0102(об)	Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1244594		1244594		0		1244594
47 5105-0603-0103(об)	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457		765457		0		765457
48 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	вентилятор	9	6610,22	151,67	59492	1365	6700	50642	118945
				5714,11	27,56	51427	248	0	8811	
49 2305-0401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	32668		261344		261344		282252
50 2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239		24239		24239		26178
51 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	вентилятор	6	4396	197,33	26376	1184	265	24792	55261
				4154,5	61,83	24927	371	0	4093	
52 2305-0403-0803	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	5964		5964		5964		6441

53 2305-0403-0802	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S, размерами 118 мм x 157 мм x 157 мм, P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	5	4276		21380		21380		23090
54 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	21	4740,14	47,05	99543	988	66534	31737	141782
				1524,81	17,33	32021	364	0	10502	
55 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8	4601,75	37,38	36814	299	25346	11052	51695
				1396,13	13,63	11169	109	0	3829	
56 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	72	5038,08	39,82	362742	2867	259355	99317	499024
				1396,11	11,44	100520	824	0	36965	
57 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	67,5	4829,11	37,38	325965	2523	241903	80809	439316
				1207,99	13,61	81539	919	0	32542	
58 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ktpp1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	100	4521,06	34,83	452106	3483	357727	90320	585820
				908,96	12,67	90896	1267	0	43394	
59 2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	4	782		3128		3128		3378
60 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	решетка	198	1261,14	49,66	249705	9832	22092	215634	502566

				1099,9	11,38	217781	2254	0	37227	
61 2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	68	10708		728144		728144		786396
62 2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	130	7726		1004380		1004380		1084730
63 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	клапан	1	6688	196	6688	196	1086	5347	12998
				5406	50	5406	50	0	963	
64 2305-0308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50032		50032		50032		54035
65 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	клапан	1	4759	80	4759	80	475	4131	9601
				4204	11	4204	11	0	711	
66 2305-0308-0404	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39605		39605		39605		42773
67 1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	шт	1	37407	298	37407	298	34656	2471	43068
				2453	68	2453	68	0	3190	
68 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ktpp1=1,05;	зонт	2	3554,5	42,5	7109	85	5981	1045	8806
				521,5	11,5	1043	23	0	652	
69 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05;	решетка	3	1798,67	96	5396	288	821	4283	10453
				1429	27,67	4287	83	0	774	
70 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,00924	688270		6360		6360		6869

71 1120-2601-1603										
	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 96 % ктрр1=1,05;	сплит-система	1	5347	11	5347	11	111	5121	11305
				5225	0	5225	0	0	837	
72 2900-0003-0009(пл)										
	Сплит-система Fantszia FS-12H	компл	1	57589		57589		57589		62196
								0	4607	
	Итого					**4 408 390**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					820 050				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 775				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					402 672				
	- оборудование, тенге					2 206 105				
	Накладные расходы, тенге					772 656				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					163 132				
	Всего					**4 408 390**				
Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация										
Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)										
13 1126-0101-1701										
	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	158	556,1	61,53	87864	9721	40604	31784	129220
				237,59	27,1	37539	4282	0	9572	
14 2111-0403-0306										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	258		2838		2838		3065

15 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	323	3553	3553	3837
16 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	377	25711	25711	27768
17 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	18,15	428	7768	7768	8389
18 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	10,45	483	5047	5047	5451

19 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	55	652		35860		35860		38729
1.1 Водомерный узел								0	2869	
20 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29891	1039	29891	1039	15804	13039	46364
				13048	257	13048	257	0	3434	
21 2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449		121449		121449		131165
22 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28149
23 2304-1013-1005	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26732		26732		26732		28871
24 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	7	3367,71	252	23574	1764	3683	18094	45001
				2589,57	48	18127	336	0	3333	
25 2304-0102-1003	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	67291		403746		403746		436046

26 5101-0102-1803(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	955977		955977		0		955977
27 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1489		23824		23824		25730
28 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	805		1610		1610		1739
29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	2	1212,5	800	2425	1600	0	1224	3941
				412,5	205,5	825	411	0	292	
30 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988		988		988		1067
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0217	1217235,02	449723,5	26414	9759	7861	11322	40755
				405253,46	121751,15	8794	2642	0	3019	
32 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	1655	20	331	4	254	73	436
				365	5	73	1	0	32	
33 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,285	2975,44	17,54	848	5	739	103	1027
				364,91	3,51	104	1	0	76	
34 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,1	2450	10	245	1	207	36	303

				370	0	37	0	0	22	
35 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2442,16	43,36	61054	1084	41848	18099	85485
				724,88	13,84	18122	346	0	6332	
36 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	371,5	0,83	2229	5	96	1705	4249
				354,67	0,5	2128	3	0	315	
37 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	4909	0	9818	0	5117	4607	15579
				2350,5	0	4701	0	0	1154	
38 2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	4871		5358		5358		5787
39 1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0011	615454,55	17272,73	677	19	522	135	877
				123636,36	0	136	0	0	65	
40 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	4	2120	608,5	8480	2434	65	6480	16157
				1495,25	157,75	5981	631	0	1197	
41 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	917		3573		3573		3859
42 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	21880	1040	4376	208	3963	222	4966
				1025	195	205	39	0	368	

1.2 Многонасосная установка повышения давления

43 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	3	30449,33	853	91348	2559	3739	52025	154843
				28350	79	85050	237	0	11470	
44 1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	33331	711	33331	711	24288	8398	45067
				8332	237	8332	237	0	3338	
45 5102-1503-0162(об)	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 5-5, типа Grundfos	комплект	1	4672352		4672352		0		4672352
46 5800-0001-0001(пл)(об)	Многонасосная установка повышения довления Grundfos Hydro Multi-E 3 Crie 10-03	компл	1	3537695		3537695		0		3537695
47 5800-0001-0002(пл)(об)	Напорный гидробак GT-D-450 PN10, G1 1/4V, V=450л	шт	1	342000		342000		0		342000
48 5800-0001-0003(пл)(об)	Реле давления на входе в установку FF4-4, 2-4 бар, для защиты от "сухого хода"	шт	1	18310		18310		0		18310
49 5800-0001-0004(пл)(об)	Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN 80 PN16 (для напорного и всасывающего коллектора)	шт	2	16875		33750		0		33750
								33750	0	
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм. 0.000)										
66 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	197	556,1	61,52	109552	12120	50628	39629	161115
				237,58	27,1	46804	5339	0	11934	

67 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	258	5676	5676	6130
68 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	323	5330	5330	5756
69 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	377	22394	22394	24186
70 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	428	25894	25894	27966

71	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	483		22315		22315		24100
72	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	652		7889		7889		8520
									0	631	
	Раздел 4 Противопожарное оборудование										
105	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	12	1527,67	25,92	18332	311	322	17457	38652
					1474,92	9,5	17699	114	0	2863	
106	2308-0307-0104	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	12	16814		201768		201768		217909
107	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	12	20279	109	243348	1308	230333	11855	275619
					975,58	32,5	11707	390	0	20416	
108	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	10330		247920		247920		267754
									0	19834	
	Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0.000)										
119	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	35	556,11	61,51	19464	2153	8995	7041	28625
					237,6	27,11	8316	949	0	2120	
	Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм. 0.000)										

126	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	79	556,1	61,52	43932	4860	20303	15892	64610
					237,58	27,1	18769	2141	0	4786	
	Раздел 7 Канализация (выше отм. 0.000)										
144	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	80	556,1	61,53	44488	4922	20559	16093	65427
					237,59	27,1	19007	2168	0	4846	
	Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование										
145	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	6107,5	59	12215	118	8715	3367	16829
					1691	27	3382	54	0	1247	
146	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	2	3197	0	6394	0	4876	1488	8513
					759	0	1518	0	0	631	
147	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт	107	7009,22	24,85	749987	2659	676575	70475	886099
					661,24	10,84	70753	1160	0	65637	
148	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	109	20512,6	156,22	2235873	17028	1960410	260883	2696496
					2370,96	71,3	258435	7772	0	199740	
149	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	109	9658,68	78,75	1052796	8584	813808	229602	1384990
					2113,8	35,63	230404	3884	0	102592	
150	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	114	4848,18	0,12	552692	14	466175	84773	688462
					758,8	0	86503	0	0	50997	
151	1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР = 98 %	комплект	104	22702,91	389,04	2361103	40460	1993709	337535	2914529
					3143,6	168,16	326934	17489	0	215891	
152	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	10	11734,9	197,8	117349	1978	98569	17314	145436
					1680,2	86,5	16802	865	0	10773	

153 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	1	8490	47	8490	47	7565	881	10121
				878	21	878	21	0	750	

Итого	**20 871 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 321 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 743 638
- оборудование, тенге	9 560 084
Накладные расходы, тенге	1 281 631
Сметная прибыль (8 %), тенге	837 908
Всего	**20 871 849**

Локальная смета 2-1-7. Технологическое оборудование

1 5800-0011-0001(пл)(об)	Шкаф для одежды запираемый 800х500х1650	шт	32	19107		611424		0		611424
2 5800-0011-0002(пл)(об)	Скамья для переодевания 1200х400х400	шт	19	8036		152684		0		152684
3 5800-0001-0003(пл)(об)	Зеркало настенное 600х20х1000	шт	2	9018		18036		0		18036
4 5800-0001-0004(пл)(об)	Вешалка для полотенец	шт	2	5179		10358		0		10358
5 5800-0011-0005(пл)(об)	Стол С 92-14	шт	105	9812		1030260		0		1030260
6 5800-0011-0006(пл)(об)	Стул полумягкий С П 92-03	шт	324	3214		1041336		0		1041336
7 5800-0011-0007(пл)(об)	Шкаф для одежды мод.417	шт	2	32946		65892		0		65892
8 5800-0011-0008(пл)(об)	Стол письменный С92-13	шт	1	10714		10714		0		10714
9 5800-0011-0009(пл)(об)	Стол-приставка САП 94-20	шт	1	8750		8750		0		8750

10	5800-0011-0010(пл)(об)	Кресло рабочее мод.1080	шт	1	8393		8393		0		8393
11	5800-0011-0011(пл)(об)	Шкаф многофункциональный 1000x400x2000	шт	6	38214		229284		0		229284
12	5800-0011-0012(пл)(об)	Стеллаж стационарный СК 2-5 1000x500x1470	м2	23	34554		794742		0		794742
13	5800-0001-0013(пл)(об)	Тележка комбинированная для грязного и чистого белья	шт	2	54018		108036		0		108036
14	1333-1101-0101	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	13007	20	13007	20	37	7900	22580
					12950	0	12950	0	0	1673	
15	5800-0001-0014(пл)(об)	Стиральная машина профессиональная LG WD-1069 B3SD мощность, квт 3,6 1ф U 380И , габариты 686x756x983мм, загрузка 10-13кг	шт	1	1272857		1272857		0		1272857
16	1333-1102-0101	Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой 25 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16773	65	16773	65	58	10157	29084
					16650	0	16650	0	0	2154	
17	5800-0001-0015(пл)(об)	Сушильная машина-барабан профессиональная TD-V1329EA4, мощность5,4квт 1ф U220В, габариты 686x756x983, загрузка 10кг	шт	1	1166786		1166786		0		1166786
18	5800-0011-0015(пл)(об)	Стол производственный 1200x600x850	шт	22	21161		465542		0		465542
19	5800-0011-0017(пл)(об)	Доска гладильная	шт	6	4464		26784		0		26784
20	5800-0011-0018(пл)(об)	Утюг	шт	6	4286		25716		0		25716
21	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1227,8	83,2	6139	416	93	4148	11110
					1126	26,2	5630	131	0	823	

22	5800-0011-0019(пл)(об)	Электрополотенце 1,34 квт	шт	5	11964	59820	0	59820
23	5800-0011-0020(пл)(об)	Диван	шт	5	35089	175445	0	175445
24	5800-0011-0021(пл)(об)	Кресло мягкое	шт	6	19107	114642	0	114642
25	5800-0011-0022(пл)(об)	Столик журнальный 900x500x550 С96-25	шт	5	8750	43750	0	43750
26	5800-0011-0023(пл)(об)	Холодильник бытовой мощность 0,3квт 1ф U220В	шт	9	79554	715986	0	715986
27	5800-0001-0024(пл)(об)	Микроволновая печь мощность 2,4квт	шт	9	21786	196074	0	196074
28	5800-0011-0025(пл)(об)	Телевизор LG	шт	1	101339	101339	0	101339
29	5800-0001-0026(пл)(об)	Зеркало для спортзала 3х3 2шт	м2	18	6607	118926	0	118926
30	5800-0001-0027(пл)(об)	Станок хореографический (к стенке L=1500мм, кол-во секций=3, L=3v. Y=3v) (6700x4+1800x6):1,12	шт	1	33571	33571	0	33571
31	5800-0011-0028(пл)(об)	Стенка гимнастическая 1000x250x2500, секций-2	шт	1	46696	46696	0	46696
32	5800-0011-0029(пл)(об)	Стенка гимнастическая 1000x250x2500, секций-4	шт	1	93393	93393	0	93393
33	5800-0011-0030(пл)(об)	Скакалка гимнастическая	шт	5	1339	6695	0	6695
34	5800-0011-0031(пл)(об)	Обруч	шт	5	1518	7590	0	7590
35	5800-0011-0032(пл)(об)	Палка гимнастическая	шт	5	2679	13395	0	13395
36	5800-0011-0033(пл)(об)	Коврик гимнастический 1800x590x10	шт	1	4286	4286	0	4286

37 1117-0101-0102	Ванна моечная. Установка НР = 98 %	комплект	3	2632,33	309,67	7897	929	627	6613	15671
				2113,67	135,67	6341	407	0	1161	
38 5800-0011-0034(пл)(об)	Ванна моечная односекционная, ВМСЦ-1/600 600x600x860	шт	2	26518		53036		0		53036
39 5800-0011-0035(пл)(об)	Ванна моечная двухсекционная, ВМСЦ-2/600 1200x600x860	шт	1	47589		47589		0		47589
40 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	8715	401	8715	401	50	8264	18337
				8264	169	8264	169	0	1358	
41 5104-0106-0142(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	38972		38972		0		38972
42 5800-0001-0037(пл)(об)	Стол для сбора остатков пищи СО-1 600x600x850	шт	1	18571		18571		0		18571
43 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2335,2	83,2	11676	416	0	8202	21468
				2252	26,2	11260	131	0	1590	
44 5800-0001-0038(пл)(об)	Плита электрическая ЭПК-27Н 1050x895x870	шт	5	129018		645090		0		645090
45 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2335,2	83,2	11676	416	0	8202	21468
				2252	26,2	11260	131	0	1590	
46 5800-0011-0039(пл)(об)	Рабочая поверхность ПНП-40 400x850x860	шт	5	77946		389730		0		389730
47 5800-0011-0040(пл)(об)	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КН	шт	1	86071		86071		0		86071
48 5800-0011-0041(пл)(об)	Комплект обеденный (стол и 4 стула)	шт	40	22232		889280		0		889280
49 1333-1101-0101	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	10	13007,6	20,2	130076	202	374	78995	225797

					12950	0	129500	0	0	16726	
50	5800-0001-0014(пл)(об)	Стиральная машина бытовая LG F-BOC3LD мощность, квт 0.15 1ф U 220 , габариты 600x440x850мм	шт	10	76429		764290		0		764290
51	5800-0001-0043(пл)(об)	Кровать односпальная	шт	202	20000		4040000		0		4040000
52	5800-0011-0044(пл)(об)	Шкаф плательный	шт	200	20179		4035800		0		4035800
53	5800-0011-0045(пл)(об)	Тумбочка прикроватная Т10-1	шт	2	6996		13992		0		13992
54	5800-0001-0008(пл)(об)	Электрочайник	шт	6	3214		19284		0		19284
55	5800-0001-0047(пл)(об)	Вешалка с тумбой и зеркалом	шт	101	27589		2786489		0		2786489
56	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	9968	0	9968	0	8	6076	17328
					9960	0	9960	0	0	1284	
57	5800-0011-0048(пл)(об)	Облучатель бактерицидный ОБНП 2x15	шт	1	10268		10268		0		10268
58	5800-0011-0049(пл)(об)	Шкаф для документов мод.416	шт	1	25714		25714		0		25714
59	5800-0011-0050(пл)(об)	Шкаф книжный мод.707 800x432x1800	шт	11	19107		210177		0		210177
60	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	3509	788	3509	788	0	2301	6275
					2721	347	2721	347	0	465	
61	5800-0011-0051(пл)(об)	Компьютер	шт	1	106339		106339		0		106339
62	5800-0011-0052(пл)(об)	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	6	23393		140358		0		140358
63	5800-0011-0053(пл)(об)	Штатив для внутренних вливаний	шт	1	4643		4643		0		4643

64	5800-0001-0007(пл)(об)	Столик инструментальный СИ	шт	1	16071		16071		0		16071
65	1311-0401-0301	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу НР = 75 %	шт.	1	12834	3171	12834	3171	53	8089	22597
					9610	1175	9610	1175	0	1674	
66	5800-0011-0054(пл)(об)	Весы товарные электронные ЩДВ	шт	1	26429		26429		0		26429
67	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1301	394	1301	394	0	810	2280
					907	173	907	173	0	169	
68	5800-0011-0054(пл)(об)	Весы настольные 0,29квт	шт	1	15714		15714		0		15714
69	5800-0011-0056(пл)(об)	Шкаф медицинский	шт	1	25714		25714		0		25714
70	5800-0001-0057(пл)(об)	Скамья для жима горизонтальная "VasilGym", B.201	шт	1	83214		83214		0		83214
71	5800-0001-0058(пл)(об)	Тренажер для мышц пресса "VasilGym", B.325	шт	1	320804		320804		0		320804
72	5800-0001-0059(пл)(об)	Стойка для приседаний "VasilGym", B.213	шт	1	219821		219821		0		219821
73	5800-0001-0060(пл)(об)	Тренажер для мышц спины "VasilGym", B.326	шт	1	297054		297054		0		297054
74	5800-0001-0061(пл)(об)	Жим ногами под углом "VasilGym", B.311	шт	1	273304		273304		0		273304
75	5800-0001-0062(пл)(об)	Жим под углом вверх вверх "VasilGym", B.322	шт	1	273304		273304		0		273304
76	5800-0001-0063(пл)(об)	Бицепс-машина "VasilGym", B.316	шт	1	297054		297054		0		297054
77	5800-0001-0016(пл)(об)	Тренажер для мышц сгибателей бедра лежа "VasilGym", B.315	шт	1	273304		273304		0		273304
78	5800-0001-0017(пл)(об)	Тренажер для разгибателей бедра сидя "VasilGym", B.325	шт	1	273304		273304		0		273304

79 5800-0001-0018(лл)(об)	Комплект постельного белья (матрас-1, подушка ватная-1, одеяло байковое-1, покрывало-1, пододеяльник-1, простынь-1, наволочка-1) цена:(2400+1000+1800+3000+1800+1200+400):1,12	компл	400	10357		4142800		0		4142800
								4142800	0	
	Итого					**30 056 781**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 053				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 218				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 664				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 300				
	- оборудование, тенге					29 642 786				
	Накладные расходы, тенге					149 757				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 667				
	Всего					**30 056 781**				
Локальная смета 2-1-8. Автоматизация приточных систем										
1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	2	10851,5	924	21703	1848	15351	3622	27351
				2252	263,5	4504	527	0	2026	
2 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	83,88	1,58	3355	63	772	1830	5600
				63	0,53	2520	21	0	415	
3 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	60	41,5	0,8	2490	48	552	1372	4171
				31,5	0,27	1890	16	0	309	
4 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1060	325,19	2,4	344700	2543	164077	128821	511403

				168	0,79	178080	838	0	37882	
5 2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,96	902462		866364		866364		935673
6 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	118880		9510		9510		10271
7 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	241557		9662		9662		10435
8 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	175393		7016		7016		7577
9 2306-0902-0301	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	23346		934		934		1009
10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	40	704,05	47,38	28162	1895	14087	8936	40066
				304,5	5,78	12180	231	0	2968	
11 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	40	179		7160		7160		7733
12 1310-0902-1206	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	934	4,25	3736	17	91	2213	6425
				907	0	3628	0	0	476	
13 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	4	3592		14368		14368		15517

14 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	1396,25	89	5585	356	2714	1534	7689
				628,75	0	2515	0	0	570	
15 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	299		1196		1196		1292
16 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1279		5116		5116		5525
17 1308-0206-0102	Коробa пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	226,03	2,47	6781	74	815	4244	11907
				196,4	0,1	5892	3	0	882	
18 2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 50 мм х 80 мм	м	30	545		16350		16350		17658
19 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	70	141,83	0	9928	0	64	6017	17221
				140,91	0	9864	0	0	1276	

Итого	**1 644 523**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 136 199
Накладные расходы, тенге	158 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 818
Всего	**1 644 523**

Локальная смета 2-1-9. Слаботочные сети
Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	8	3661	1104,33	21966	6626	2332	9284	33750
					2168	368,5	13008	2211	0	2500	
2	2307-0202-1201	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-2516/4 прим	шт.	2	7619		15238		15238		16457
3	2307-0202-0207	Коробки протяжная подвальная КПП-01.4 прим	шт.	4	2813		11252		11252		12152
4	1310-0408-0507	Розетка микрофонная, терминал. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	923	0	3692	0	64	2213	6377
					907	0	3628	0	0	472	
5	2307-0220-0705	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	674		2696		2696		2912
6	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10270,25	1424,25	41081	5697	696	22033	68163
					8672	357,75	34688	1431	0	5049	
7	2308-0102-0102	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-2:1 порт PON(SC), 2 порта LAN 10/100/1000 Base-T (HG8247 Gpon)	шт.	4	32546		130184		130184		140599
8	1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	9995	1567	9995	1567	1172	4864	15832
					7256	390	7256	390	0	1173	
9	2308-0306-0601	Стойка телекоммуникационная 19-45U-2	шт.	1	25399		25399		25399		27431
10	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	85	83,88	1,8	7130	136	1639	3887	11898
					63	0,52	5355	44	0	881	
11	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.257.A2-FF-0,08-4001	км	0,085	45645		3880		3880		4190

12 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	259,1	11,4	2591	114	797	1236	4133
				168	3,7	1680	37	0	306	
13 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД / диаметром 32 мм	м	10	128		1280		1280		1382
14 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	50	259,16	11,38	12958	569	3989	6180	20669
				168	3,68	8400	184	0	1531	
15 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД/ диаметром 50 мм	м	50	233		11650		11650		12582
16 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	366,5	14	733	28	243	336	1155
				231	2,5	462	5	0	86	
17 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД/ диаметром 16 мм	м	2	44		88		88		95
18 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	195,33	2,2	13673	154	1341	8772	24241
				173,97	0,09	12178	6	0	1796	
19 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	70	67		4690		4690		5065
20 1308-0206-2201	Заготовка в канал НР = 72 %	м	50	71,82	0,8	3591	40	926	1899	5929
				52,5	0,26	2625	13	0	439	
21 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	20	141,8	0	2836	0	18	1719	4919
				140,9	0	2818	0	0	364	

Раздел 2 Телевидение

22 1310-0501-0101										
	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажом измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %	проектная зона	1	49462	0	49462	0	0	30172	86005
				49462	0	49462	0	0	6371	
23 2308-0101-0103										
	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	27031		27031		27031		29193
24 1134-0104-0102										
	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство НР = 76 %	опора	1	47396	0	47396	0	11500	27281	80651
				35896	0	35896	0	0	5974	
25 2308-0101-0202										
	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	32421		32421		32421		35015
26 1310-0902-1208										
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	934,5	4,5	1869	9	46	1107	3214
				907	0	1814	0	0	238	
27 2308-0306-0104	Коробка антенная модели КАМ-1,2	шт.	2	4344		8688		8688		9383
28 1310-0408-0504										
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования /устройство сложения сигналов УСС-2/1-5 НР = 61 %	шт.	1	3758	0	3758	0	130	2213	6449
				3628	0	3628	0	0	478	

29 2900-0003-0006(пл)	Защелки-натяжители к мачте	компл	1	4018		4018		4018		4339
30 1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	1	3294	0	3294	0	0	2009	5727
				3294	0	3294	0	0	424	
31 2308-0505-0901	Усилитель домовой НА-003	шт.	1	11584		11584		11584		12511
32 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж делителя абонентского НР = 61 %	шт.	10	3758,2	0	37582	0	1302	22131	64490
				3628	0	36280	0	0	4777	
33 2900-0003-0008(пл)	Делитель абонентский на 8 выводов ZS-8	шт	10	4286		42860		42860		46289
34 2308-0505-0802	Делитель DM12 /абонентский на 8 выводов ZS-8/	шт.	10	1815		18150		18150		19602
35 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49		49		49		53
36 1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	1923	43	1923	43	66	1113	3279
				1814	11	1814	11	0	243	
37 2307-0202-0109	Ящик защитный для усилителя	шт.	1	5284		5284		5284		5707
38 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	83,9	1,6	1678	32	386	914	2799
				63	0,5	1260	10	0	207	
39 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	4090	41,5	0,8	169731	3271	37625	93537	284329
				31,5	0,26	128835	1077	0	21061	
40 2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,06	189402		11364		11364		12273

41 2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	4	88874		355496		355496		383936
42 2306-0144-0802	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	279884		13994		13994		15114
43 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	916	17	1832	34	267	1107	3174
				765,5	3,5	1531	7	0	235	
44 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364		728		728		786
45 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	703,95	47,4	14079	948	7041	4468	20031
				304,5	5,8	6090	116	0	1484	
46 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	20	222		4440		4440		4795
47 2308-0505-0612	F-Разъем для кабеля RG	шт.	353	103		36359		36359		39268
48 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж розетки ТВ НР = 61 %	шт	111	922,58	0	102406	0	1729	61413	176925
				907	0	100677	0	0	13106	
49 2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 /Накладная ТВ-розетка/	шт.	111	351		38961		38961		42078
50 1308-0206-2201	Заготовка в канал НР = 72 %	м	25	71,8	0,8	1795	20	462	950	2965
				52,52	0,28	1313	7	0	220	
51 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт	120	838,09	373,96	100571	44878	0	62757	176394

				464,11	158,48	55693	19018	0	13066	
Раздел 3 Заземление										
52 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	334,27	14,23	10028	427	4246	3918	15062
				178,5	2,9	5355	87	0	1116	
53 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	569,88	22,69	9118	363	6403	1760	11748
				147	5,81	2352	93	0	870	
54 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	3	3810	180,33	11430	541	8054	2149	14665
				945	50	2835	150	0	1086	

Итого	**2 038 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	530 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	910 258
Накладные расходы, тенге	381 222
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 976
Всего	**2 038 180**

Локальная смета 2-1-10. Узел учета тепловой энергии

Раздел 1 Узел учета №1

1 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	1	2328	0	2328	0	8	1740	4393
				2320	0	2320	0	0	325	
2 5800-0001-0001(пл)(об)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	62054		62054		0		62054

3 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	3185,5	270,5	6371	541	172	4422	11656
				2829	119	5658	238	0	863	
4 5800-0001-0002(пл)(об)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-L0-T-F-0-D	шт	2	111464		222928		0		222928
5 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	6037	1,5	12074	3	391	7125	20735
				5840	0	11680	0	0	1536	
6 5800-0001-0003(пл)(об)	Блок питания для ПРЭМ, ИЭС18-126150	шт	2	4997		9994		0		9994
7 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	3524	1208	3524	1208	64	1925	5885
				2252	422	2252	422	0	436	
8 5800-0001-0004(пл)(об)	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе	шт	1	53242		53242		0		53242
9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
				5840	0	5840	0	0	768	
10 5800-0001-0005(пл)(об)	Сетевой блок питания для ВКТ-7	шт	1	12595		12595		0		12595
11 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт	2	943	0	1886	0	0	1415	3565
				943	0	1886	0	0	264	
12 5800-0001-0006(пл)(об)	Комплект термопреобразователей (с клеммной головкой), Pt 100, КТПТР-01	компл	1	10190		10190		0		10190

13 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт	2	1301	394	2602	788	0	1621	4561
				907	173,5	1814	347	0	338	
14 5800-0001-0007(пл)(об)	GPRS терминал Telecfis WRX700-R	компл	1	17249		17249		0		17249
15 5800-0001-0009(пл)(об)	GSM антенна	компл	1	4694		4694		0		4694
16 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
				5840	0	5840	0	0	768	
17 2306-0306-0301	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	5884		5884		5884		6355
18 5800-0001-0010(пл)(об)	Кабель RS-232 (DB-9M/DB-9F)	шт	1	1182		1182		0		1182
19 5800-0001-0011(пл)(об)	Кабель USB A-B	шт	1	473		473		0		473
20 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	68	83,91	1,6	5706	109	1313	3110	9521
				63	0,53	4284	36	0	705	
21 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	54	98,87	3,2	5339	173	1197	2898	8896
				73,5	1,04	3969	56	0	659	
22 2306-0201-3202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,034	194372		6609		6609		7138
23 2306-0201-2202	Кабели контрольные КВВГэнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,034	233487		7939		7939		8574

24 2306-0145-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,054	251211		13565		13565		14650
25 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	368,84	14,06	18342	703	6089	8420	28903
				231	2,9	11550	145	0	2141	
26 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	78		3900		3900		4212
27 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	64	704,03	47,39	45058	3033	22537	14298	64104
				304,5	5,8	19488	371	0	4748	
28 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	64	179		11456		11456		12372
29 2900-0001-0012(пп)	Комплект монтажной арматуры для термопреобразователя МА, L=60мм	шт	2	1868		3736		3736		4035
30 2900-0001-0013(пп)	Комплект термовводов (для ВКТ-07-02)	шт	2	3661		7322		7322		7908
31 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	1395,5	88,5	2791	177	1357	767	3843
				628,5	0	1257	0	0	285	
32 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	2	1133	0	2266	0	380	1415	3975
				943	0	1886	0	0	294	

33 2900-0001-0014(пл)										
	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ Ф50 (включая: монтажный комплект для ПРЭМ Ду 50 фланц. исп., защитный токопровод с присоединительным компл., комплект крепежа выравнивающих токопроводов)	шт	2	10740		21480		21480		23198
34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0036	1217222,22	449722,22	4382	1619	1304	1879	6762
				405277,78	121944,44	1459	439	0	501	
35 2302-0101-1024										
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	638		2552		2552		2756
								0	204	
Раздел 2 Автоматизация										
36 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	70	98,83	3,2	6918	224	1549	3757	11529
				73,5	1,04	5145	73	0	854	
37 1308-0206-2210										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	77,1	6,4	1542	128	364	786	2514
				52,5	2,1	1050	42	0	186	
38 2306-0145-0603										
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	251211		10048		10048		10852

39	2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,05	200225		10011		10011		10812
40	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	70	704,06	47,39	49284	3317	24652	15639	70117
					304,5	5,8	21315	406	0	5194	
41	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	179		12530		12530		13532
									0	1002	
		Итого					**802 688**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 693				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 027				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 575				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					178 799				
		- оборудование, тенге					394 601				
		Накладные расходы, тенге					78 341				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 227				
		Всего					**802 688**				

Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение и наружное освещения

Раздел 2 Наружные сети электроснабжения

5	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 400 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2,55	167504,31	13942,35	427136	35553	47027	213890	692308
					135120	2385,49	344556	6083	0	51282	
6	5810-1000-1000(пп)(об)	Дизель-генераторная установка	шт	1	9553571		9553571		0		9553571
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082	80	1082	80	22	724	1950
					980	26	980	26	0	144	
8	2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21431		21431		21431		23145

9 2307-0503-0124	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2955		8865		8865		9574
10 2306-1705-0109	Металлорукав Р3-ЦХ 50	м	2	586		1172		1172		1266
11 1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	712	56,5	1424	113	681	466	2041
				315	8,5	630	17	0	151	
12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,058	294603,45	92482,76	17087	5364	111	12920	32408
				200206,9	24793,1	11612	1438	0	2401	
13 2301-0801-0119	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 1,8 мм	м	58	816		47328		47328		51114
14 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	82	235,27	8,94	19292	733	6505	8850	30393
				147	2,9	12054	238	0	2251	
15 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	82	29		2378		2378		2568
16 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	435666,67	97166,67	2614	583	105	2107	5099
				321000	33666,67	1926	202	0	378	
17 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	980		5880		5880		6350
18 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	211	541,31	305,88	114217	64541	8506	43077	169878
				195,12	88,43	41170	18659	0	12584	

19 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	41	303,68	144,12	12451	5909	1653	4685	18507
				119,24	39,46	4889	1618	0	1371	
20 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	41	328,07	157,68	13451	6465	1653	5137	20075
				130,07	43,95	5333	1802	0	1487	
21 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	49	662,04	355,47	32440	17418	2274	12747	48802
				260,16	101,14	12748	4956	0	3615	
22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	19	291,16	136,37	5532	2591	881	1996	8130
				108,42	37,47	2060	712	0	602	
23 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	19	403,05	194,11	7658	3688	881	2954	11461
				162,58	53,37	3089	1014	0	849	
24 2306-0137-0674	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	3642803		564634		564634		609805
25 2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,084	1988617		167044		167044		180408
26 2306-0137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	1580160		9481		9481		10239
27 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,084	348746		29295		29295		31639
28 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,084	255549		21466		21466		23183
29 1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	8400	79,75	33600	319	2929	21929	59971
				7588	26,25	30352	105	0	4442	

30 1308-0201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	16497,5	80	32995	160	8987	17209	54220
				11924	26,5	23848	53	0	4016	
31 2306-1703-1803	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	23666		47332		47332		51119
32 2306-1703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14625		58500		58500		63180
33 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	5315,29	268,29	37207	1878	27979	5690	46329
				1050	79	7350	553	0	3432	
34 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	31	569,84	22,65	17665	702	12406	3411	22762
				147	5,81	4557	180	0	1686	

Итого	**11 841 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	507 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 107 406
- оборудование, тенге	9 553 571
Накладные расходы, тенге	357 792

	Сметная прибыль (8 %), тенге					169 475				
	Всего					**11 841 495**				
	Локальная смета 5-1-1. Телефонизация									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0102									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	22,09	1903,98	0	42059	0	0	30282	78128
				1903,98	0	42059	0	0	5787	
2	1123-0101-0101									
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ktpp1=1,15;	м3 основания	9,82	3156,52	170,88	30997	1678	19735	9912	44182
				975,97	43,58	9584	428	0	3273	
3	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	12,27	809,29	0	9930	0	0	7150	18446
				809,29	0	9930	0	0	1366	
	Раздел 2 Телефонизация									
4	1310-0301-0104									
	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР = 61 %	шт	1	2196	382	2196	382	0	1166	3631
				1814	98	1814	98	0	269	
5	2900-0001-0001(пп)									
	Сплиттер оптический 1/4, SPL-1/4-SC/APC	шт	1	6607		6607		6607		7136
6	1310-0904-0203									
	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	270	263,2	95,81	71064	25870	250	32683	112047
				166,46	31,96	44944	8634	0	8300	
7	2306-0702-0503									
	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,27	186941		50474		50474		54512

8 1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % ktpp1=1,15;	колодец	2	55570,5	3331,5	111141	6663	82905	18210	139699
				10786,5	1193,5	21573	2387	0	10348	
9 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2118		8472		8472		9150
10 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,2	60016		72019		72019		77781
11 1310-0904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 61 %	м	100	155,03	68,86	15503	6886	0	6658	23934
				86,17	22,98	8617	2298	0	1773	
12 2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	100	656		65600		65600		70848
13 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	4	216		864		864		933
14 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 % ktpp1=1,15;	канало-километр трубопровода	0,0079	1142658,23	0	9027	0	7961	886	10706
				147594,94	0	1166	0	0	793	
15 1310-0904-1101	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 НР = 61 %	УССЛК	1	29650	20494	29650	20494	191	7677	40313
				8965	3621	8965	3621	0	2986	

Раздел 3 Заземление оптического кабеля

16 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	388,33	16,27	11650	488	6122	3709	16588
				168	3,7	5040	111	0	1229	
17 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	388,34	16,26	13592	569	7143	4326	19351
				168	3,69	5880	129	0	1433	
18 1308-0209-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	2742	153	2742	153	1854	556	3562
				735	37	735	37	0	264	
19 2900-0003-0001(пл)	Заземляющий стальной электрод с электрохимическим медным покрытием Erico, Ф17,2, L=3.0 м	шт	1	9508		9508		9508		10269
20 2900-0003-0002(пл)	Наконечник для электрода Erico, Ф17,2	шт	1	5053		5053		5053		5457
21 2900-0003-0002(пл)	Соединительная муфта с резьбой, Ф17,2	шт	2	1760		3520		3520		3802
22 2900-0003-0004(пл)	Ударноприемная головка для электрода, Ф17,2	шт	1	3491		3491		3491		3770
23 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	469,4	3,9	4694	39	560	2954	8260
				409,5	0,8	4095	8	0	612	

Итого	**762 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	352 229
Накладные расходы, тенге	126 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 483
Всего	**762 505**

Локальная смета 6-1-2. СОДК

1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	291,2	136,5	2912	1365	463	1050	4279
					108,4	37,4	1084	374	0	317	
2	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	268278		2683		2683		2898
3	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	704,3	47,4	7043	474	3524	2234	10019
					304,5	5,8	3045	58	0	742	
4	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	343		3430		3430		3704
5	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1160	0	1160	0	0	870	2192
					1160	0	1160	0	0	162	
6	2910-1000-1000(пл)	Концевой терминал КТ-11	шт	1	11491		11491		11491		12410
7	2910-1000-2000(пл)	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля КУК-3	шт	1	4732		4732		4732		5111
8	2910-1000-3000(пл)	Ковер настенный КНС	шт	1	42710		42710		42710		46127
9	5810-1000-1000(пл)(об)	Детектор ДПП-А	шт	1	29935		29935		0		29935
10	5810-1000-2000(пл)(об)	Контрольно-монтажный детектор АМ-2002	шт	1	239473		239473		0		239473
									239473	0	

Итого **356 148**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге 69 033
- оборудование, тенге 269 408

	Накладные расходы, тенге					4 154				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 425				
	Всего					**356 148**				
	Локальная смета 7-1-2. Благоустройство									
	Раздел 2 Малые формы									
	2.0 Подраздел без наименования									
16	8601-0302-0306 Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	2	43228	106	86456	212	82960	3039	96655
				1642	28	3284	56	0	7160	
17	8601-0303-0201 Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	15951	0	63804	0	63804	0	68908
				0	0	0	0	0	5104	
18	8601-0602-0303 Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	79,67	90873,99	412	7239931	32824	5762929	1321452	9246294
				18127	100	1444178	7967	0	684911	
19	8601-0605-0301 Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м НР = 91 %	шт.	1	211511	1616	211511	1616	170422	36419	267764
				39473	548	39473	548	0	19834	
20	8601-0605-0601 Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	102920	747	102920	747	82892	17747	130320
				19281	221	19281	221	0	9653	
21	8601-0307-0107 Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526	149	160526	149	157311	2827	176421
				3066	41	3066	41	0	13068	
	Раздел 3 Озеленение									
22	1147-0112-0103 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	967	344,56	9,22	333192	8915	119956	181555	555927
				211,29	2,06	204321	1992	0	41180	

23 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	967	240,57	148,32	232635	143422	43979	65080	321532
				46,78	29,7	45234	28721	0	23817	
	Итого					**10 863 821**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 758 837				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 546				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 484 253				
	Накладные расходы, тенге					1 628 119				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					804 727				
	Всего					**10 863 821**				
	Добавить по нулевой смете 0-2									
	Локальная смета 2-1-1. Подземная часть. Общестроительные работы									
	Раздел 8 Полы									
1 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	173,56	4203,25	66,51	729516	11544	542848	169152	970561
				1009,01	27,8	175124	4825	0	71893	
2 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	147,1	519,46	1,48	76413	217	39120	34942	120263
				252,05	0,65	37076	96	0	8908	
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
3 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГКЛВ толщиной 12,5 мм НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	456,85	2136,08	12,71	975867	5807	610820	325157	1405106
				786,34	4,48	359240	2045	0	104082	
	Раздел 10 Разные работы									
	10.2 Отмостка									
4 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство толщиной 100мм В15 НР = 91 %	м3	19,57	23573,48	1042,92	461333	20410	420871	21747	521726
				1024,53	196,53	20052	3846	0	38646	
	10.4 Спуск в подвал №1									

5 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %									
		шт сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466
				917,36	576,09	10091	6337	0	4331	
6 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		м3	5,973	16137		96386		96386	0	104097
				0		0		0	7711	
7 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %									
		шт сборных конструкций	1	2086	1042	2086	1042	414	1169	3515
				630	361	630	361	0	280	
10.5 Спуск в подвал №2										
8 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %									
		шт сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466
				917,36	576,09	10091	6337	0	4331	
9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		м3	0,265	20437		5416		5416	0	5849
				0		0		0	433	
10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		м3	5,973	16137		96386		96386	0	104097
				0		0		0	7711	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %									
		шт сборных конструкций	1	2086	1042	2086	1042	414	1169	3515
				630	361	630	361	0	280	
10.6 Вход по оси А										
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %									
		шт сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466

				917,36	576,09	10091	6337	0	4331	
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,265	20437		5416		5416	0	5849
					0		0		0	433	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,973	16137		96386		96386	0	104097
					0		0		0	7711	
	Локальная смета 2-1-2. Надземная часть. Общестроительные работы										
	Раздел 2 Перегородки										
15	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1261,5	2055,83	239,46	2593434	300813	656443	1575313	4502247
					1297,01	45,74	1636178	57707	0	333500	
16	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,956	55458		2715002		2715002	0	2932202
					0		0		0	217200	
	Раздел 7 Полы 1 этаж										
	7.1 Тип 1										
17	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	147,7	4203,24	66,51	620818	9824	461963	143948	825947
					1009,01	27,79	149031	4105	0	61181	
18	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	147	519,46	1,48	76361	217	39093	34918	120181
					252,05	0,65	37051	96	0	8902	
	7.2 Тип 2										
19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,40196	15195,51	1483,79	36499	3564	25441	8074	48139
					3119,95	455,88	7494	1095	0	3566	
	7.3 Тип 3										

20 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	18,0868	15195,61	1483,62	274840	26834	191574	60798	362489
				3120,07	455,97	56432	8247	0	26851	
Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
Раздел 9 Лестницы										
21 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	572	4203,24	66,51	2404255	38046	1789055	557471	3198864
				1009,01	27,8	577154	15900	0	236936	
22 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	513,2	519,46	1,48	266588	758	136479	121904	419571
				252,05	0,65	129351	334	0	31079	
9.1 Лестница №1										
23 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	47,2	575,85	70,89	27180	3346	3267	25796	57214
				435,74	27,42	20567	1294	0	4238	
24 2910-0003-0003 (пп)	Ограждения лестничные из нержавеющей стали (ц/о=17640/1,12/1,05)	м	47,2	13392,56		632129		632129	0	682699
				0		0		0	50570	
25 4101-0204-1102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 102 км (132км-30км=102км)	т	738,386	2002		1478249		0	0	1598509
				0		0		0	118260	
Локальная смета 2-1-4. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение										
26	Светильник LED 61 877 OBL-R2-12-6500K-WH-IP65-LED (аналог НПП) ОНЛАЙТ 21333 ц/о=1620/1,12/1,05	шт	352	1377,55		484898		484898	0	523690
				0		0		0	38792	
27 с/ф №2784 от 22.11.2019г	Светильник светодиодный LEL ДПО SPARK 18W IP20 (аналог ЛПО 2х18) ц/о=1350/1,12/1,05	шт	78	1147,96		89541		89541	0	96704
				0		0		0	7163	

28	с/ф №2784 от 22.11.2019г	Светильник светодиодный LEL PPL 595/U Призма (ДПО универ) 36Вт 6500К с драйв. (аналог ЛВО 4*18) JazzWay ц/о=3390/1,12/1,05	шт	39	2882,65		112423		112423	0	121417
					0		0		0	8994	
29	с/ф №2784 от 22.11.2019г	Светильник светодиодный LED ДСП ARKTIK 40W 6500K IP65 (аналог ЛСП 2x36) MEGALIGHT ц/о=3490/1,12/1,05	шт	25	2967,69		74192		74192	0	80127
					0		0		0	5935	
30	с/ф №2784 от 22.11.2019г	Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" односторонний 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03 ц/о=3650/1,12/1,05	шт	13	3103,74		40349		40349	0	43577
					0		0		0	3228	
	Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция										
31	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	242,916	994,38	14,23	241552	3456	107369	129160	400369
					538,16	4,4	130727	1069	0	29657	
32	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 (теплоотдача 186Вт)	секция	1306	2627		3430862		3430862	0	3705331
					0		0		0	274469	
	Локальная смета 7-1-2. Благоустройство										
33	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15,8	1068,8	953,16	16887	15060	0	5168	23819
					115,63	187,22	1827	2958	0	1764	
34	2101-0501-0103	Отсев дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	15,8	1171		18502		18502	0	19982
					0		0		0	1480	

35 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	395	351,59	33,68	138877	13304	361	140575	301808
				316,99	12,53	125212	4950	0	22356	
36 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	395	1696		669920		669920	0	723514
				0		0		0	53594	

Итого по разделу 2	**24 310 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 494 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	509 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 612 969
- перевозка грузов, тенге	1 478 249
Накладные расходы, тенге	3 414 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 800 758
Всего	**24 310 273**
Итого	**158 125 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 855 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 969 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	706 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 765 108
- перевозка грузов, тенге	1 478 249
- оборудование, тенге	52 566 799
Накладные расходы, тенге	17 651 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 819 173
Всего	**158 125 650**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 583 383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 592 842
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 194 702**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**164 496 576**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	172 721 405
Итого по акту в текущих с учетом понижающего коэффициента к=0,95	164085315,58
НДС (12 %)	19 690 237,87
Всего по акту с учетом НДС	183 775 553,45

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Аймурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Гаинкахметова Ж.М.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Досанов Т.Ж.

Технадзор

Директор ТОО "EG Compani - ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Аттестат: №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017
№KZ28VJE00025725 от 03.05.2017
№KZ56VJE00025726 от 03.05.2017

Авторский надзор

Директор ТОО "НИП и Э" Апогей"

_____ Аркенова Ф.Б.

Аттестат:KZ17VJE00020649 от 21.10.2016 г.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.