Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "D-Stroy Invest"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Держава Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома, расположенный по ул.Амангельды, 24 г.Арысь,Туркестанской области (без наружных инженерных сетей)

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренние стены и перегородки лист АР-3								
1	Е0108-4-1	Устройство основания под перегородки из сухих выравнивающих смесей	2,24	428,76	4,19	961	9	158	0,38	1
		м2		58,05	1,58	130	4	118	0,01	0
2	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,384	1379,71	372,83	8808	2380	5526	3,72	24
		м3		594	139,5	3792	891	118	0,68	4
3	С143004-32 Изм. и доп. вып.17	Теплоблоки	6,384	7773		49624				
		м3								
4	Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	10,838	1596,03	6,34	17298	69	2393	1,09	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		182,2	1,8	1975	20	120	0,01	0
5	Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	2,936	1751,13	6,34	5141	19	648	1,09	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		182,2	1,8	535	5	120	0,01	0
6	5103-В01004	Мат резиновый ячеистый тип Гамми 1,2х0,8м	0,4	7327		2931				
		шт.								
		Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки лист АР-3				84763				
		Раздел: План чердака лист АР-4								
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	22,46	121,21	15,94	2722	358	1085	0,24	5
		м2		34,65	5,96	778	134	119	0,03	1
8	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	22,46	59,04	2,1	1326	47	64	0,01	0
		м2		1,65	0,75	37	17	119	0	0
9	Е0112-15-3	Устройство разделительного слоя	22,46	103,08	0,99	2315	22	320	0,07	2
		м2		11,59	0,38	260	9	119	0	0
10	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам	6,12	584,86	3,73	3579	23	295	0,23	1
		м		39,15	1,4	240	9	119	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	22,46	1895,13	4,72	42565	106	1942	0,4	9
		м2		70,88	1,78	1592	40	119	0,01	0
12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	22,46	78,98	0,99	1774	22	320	0,07	2
		м2		11,59	0,38	260	9	119	0	0
13	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,904	572,23	1,24	2234	5	714	0,97	4
		м2		153,23	0,47	598	2	119	0	0
14	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0067	48210		322				
		т								
15	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,956	575,05	1,24	3425	7	1089	0,97	6
		м2		153,23	0,47	913	3	119	0	0
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4274	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4274	40,72	0,04	17	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,056	22951,16	316,57	1285	18	242	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	195	7	120	0,58	0
19	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами фибролитовыми	11,48	206,49	4,32	2370	50	1696	0,75	9
		м2		121,5	1,64	1395	19	120	0,01	0
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,0434	114900		4988				
		т								
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,056	1862,35	14,17	104	1	21	1,88	0
		м3		303,75	5,4	17	0	120	0,03	0
22	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2	7,11	207,25	36,34	1474	258	189	0,05	0
		м2		7,58	12,4	54	88	133	0,04	0
23	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=7,5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7,11	81,67	0	-581	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,11	517,18	15,35	3677	109	104	0,03	0
		м2		5,94	5,06	42	36	133	0,02	0
25	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7,11	123,46	0	-878	0	0	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
		Итого по разделу: План чердака лист АР-4				72730				
		Раздел: Отделка фасадов лист АР-7								
26	Е0108-4-2 прим.	Устройство пароизоляции Изоспан	9,468	384,27	7,14	3638	68	277	0,14	1
		м2		22,1	2,68	209	25	118	0,01	0
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150	0,7574	17444,07	378,22	13213	286	2809	20,04	15
		м3		3566,25	141,75	2701	107	100	0,69	1
28	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,76	501,27	6,33	1383	17	913	1,79	5
		м2		312,75	2,39	863	7	105	0,01	0
29	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	30,04	133,23	1,19	4002	36	1206	0,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,8	0,45	1136	14	105	0	0
30	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	30,04	850,92	4,92	25562	148	6148	1,15	35
		м2		193,05	1,87	5799	56	105	0,01	0
31	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	32,8	73,83	1,65	2422	54	374	0,06	2
		м2		10,24	0,63	336	21	105	0	0
32	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаменто	9,38	368,16	5,73	3453	54	644	0,32	3
		м2		56,03	2,16	526	20	118	0,01	0
33	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150	0,469	17444,07	378,22	8181	177	1739	20,04	9
		м3		3566,25	141,75	1673	66	100	0,69	0
34	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаменто	9,38	665,48	8,23	6242	77	938	0,47	4
		м2		81,68	3,08	766	29	118	0,02	0
35	Е0115-71-1	Устройство каркаса	3,9	39,63	1,19	155	5	157	0,22	1
		м2		37,8	0,45	147	2	105	0	0
36	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0066	73000		484				
		т								
37	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен	3,9	1909,59	2,56	7447	10	1920	2,7	11
		м2		468	0,97	1825	4	105	0	0
38	Е0115-30-1	Облицовка накрывочной плиткой	0,8528	4270,66	590,09	3642	503	2129	10,6	9
		м2		2031,75	345,73	1733	295	105	1,69	1
		Итого по разделу: Отделка фасадов лист АР-7				79825				
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
39	Е0115-64-4	Первый слой шпатлевки гипсовой	18,022	166,2	3,94	2995	71	1960	0,55	10
		м2		102,11	1,49	1840	27	105	0,01	0
40	Е0115-64-4	Второй слой шпатлевки гипсовой финишной	18,022	175,8	3,94	3168	71	1960	0,55	10
		м2		102,11	1,49	1840	27	105	0,01	0
41	Е0115-180-2 К=2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску за два раза	16,832	400,72	3,3	6745	56	889	0,31	5
		м2		49,06	1,26	826	21	105	0	0
42	Е0115-167-7	Окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	1,19	297,53	3,75	354	4	205	0,91	1
		м2		162,9	1,42	194	2	105	0,01	0
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	25,782	300,38	3,43	7744	88	2031	0,46	12
		м2		73,73	1,31	1901	34	105	0,01	0
44	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,8	179,03	3,39	322	6	222	0,65	1
		м2		117	0,72	211	1	105	0,05	0
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,776	223,62	3,39	1068	16	590	0,65	3
		м2		117	0,72	559	3	105	0,05	0
46	Е0115-64-3	Первый слой шпатлевки гипсовой	47,9	137,28	3,43	6576	164	3774	0,46	22
		м2		73,73	1,31	3532	63	105	0,01	0
47	Е0115-64-3	Второй слой шпатлевки гипсовой финишной	47,9	146,88	3,43	7036	164	3774	0,46	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	3532	63	105	0,01	0
48	Е0113-22-1	Нанесение газонепроницаемого слоя толщиной 2,5 мм	4,776	2025,06	0,05	9672	0	25	0,03	0
		м2		5,83	0,02	28	0	90	0	0
49	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	52,676	194,24	1,19	10232	63	1257	0,14	7
		м2		22,28	0,45	1174	24	105	0	0
50	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1,8	1035,31	4,62	1864	8	532	1,66	3
		м2		281,24	3,14	506	6	104	0,02	0
51	Е0115-18-12 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по ГКЛ	7,464	1702	7	12704	52	2884	2,22	17
		м2		367,5	4,08	2743	30	104	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений				70479				
52	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,554	61,44	2,62	157	7	36	0,07	0
		м2		10,51	0,99	27	3	123	0	0
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2043	4908,78	0	1003	0	142	3,66	1
		м3		567	0	116	0	123	0	0
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0037	46439,08	327,33	171	1	8	11,6	0
		1т		1890	123,75	7	0	105	0,6	0
55	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит П175	0,952	986,49	5,55	939	5	53	0,26	0
		м2		42,98	2,07	41	2	123	0,01	0
56	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,3204	5447,36	261,86	1745	84	236	3,44	1
		м3		499,5	99	160	32	123	0,48	0
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	2,554	170,59	9,95	436	25	176	0,36	1
		м2		52,2	3,74	133	10	123	0,02	0
58	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,554	50,14	1,34	128	3	6	0,01	0
		м2		1,26	0,5	3	1	123	0	0
59	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,554	57,48	0,23	147	1	138	0,29	1
		м2		51,3	0,09	131	0	105	0	0
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,292	61,44	2,62	79	3	18	0,07	0
		м2		10,51	0,99	14	1	123	0	0
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1034	4908,78	0	507	0	72	3,66	0
		м3		567	0	59	0	123	0	0
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0019	46439,08	327,33	86	1	4	11,6	0
		1т		1890	123,75	4	0	105	0,6	0
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	0,296	986,49	5,55	292	2	16	0,26	0
		м2		42,98	2,07	13	1	123	0,01	0
64	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,1992	5447,36	261,86	1085	52	147	3,44	1
		м3		499,5	99	100	20	123	0,48	0
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	1,292	170,59	9,95	220	13	89	0,36	0
		м2		52,2	3,74	67	5	123	0,02	0
66	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,292	50,14	1,34	65	2	3	0,01	0
		м2		1,26	0,5	2	1	123	0	0
67	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,707	323,65	18,42	552	31	195	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	147	12	123	0,03	0
68	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,707	215,39	9,05	368	15	114	0,25	0
		м2		50,85	3,4	87	6	123	0,02	0
69	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	1,292	1947,71	15,2	2516	20	287	1,07	1
		м2		173,3	7,37	224	10	123	0,04	0
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,482	61,44	2,62	214	9	49	0,07	0
		м2		10,51	0,99	37	3	123	0	0
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2786	4908,78	0	1367	0	194	3,66	1
		м3		567	0	158	0	123	0	0
72	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,005	46439,08	327,33	233	2	11	11,6	0
		1т		1890	123,75	9	1	105	0,6	0
73	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	2,762	986,49	5,55	2725	15	153	0,26	1
		м2		42,98	2,07	119	6	123	0,01	0
74	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,144	5447,36	261,86	784	38	106	3,44	0
		м3		499,5	99	72	14	123	0,48	0
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	3,482	170,59	9,95	594	35	240	0,36	1
		м2		52,2	3,74	182	13	123	0,02	0
76	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,482	50,14	1,34	175	5	8	0,01	0
		м2		1,26	0,5	4	2	123	0	0
77	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	3,482	1947,71	15,2	6782	53	774	1,07	4
		м2		173,3	7,37	603	26	123	0,04	0
78	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,442	61,44	2,62	764	33	176	0,07	1
		м2		10,51	0,99	131	12	123	0	0
79	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9954	4908,78	0	4886	0	694	3,66	4
		м3		567	0	564	0	123	0	0
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0179	46439,08	327,33	832	6	38	11,6	0
		1т		1890	123,75	34	2	105	0,6	0
81	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	5,294	986,49	5,55	5222	29	293	0,26	1
		м2		42,98	2,07	228	11	123	0,01	0
82	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,43	5447,36	261,86	7788	374	1052	3,44	5
		м3		499,5	99	714	142	123	0,48	1
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	12,442	170,59	9,95	2122	124	856	0,36	4
		м2		52,2	3,74	649	47	123	0,02	0
84	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,442	100,28	2,68	1248	33	54	0,02	0
		м2		2,52	1	31	12	123	0	0
85	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	12,442	1947,71	15,2	24233	189	2765	1,07	13
		м2		173,3	7,37	2156	92	123	0,04	0
86	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	12,442	925,06	4,9	11510	61	924	0,38	5
		м2		58,5	1,85	728	23	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы				81977				
		Раздел: Проемы								
87	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,444	400,18	102,53	1378	353	774	0,9	3
		м2		151,65	35,67	522	123	120	0,14	0
88	Е0110-16-1	Установка фрамуги	0,54	828,63	71,29	447	38	193	1,64	1
		м2		272,25	25,25	147	14	120	0,1	0
89	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,008	4250		4284				
		м2								
90	С12061-171 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	5490		10376				
		м2								
91	С12061-81	Фрамуга 6-9	0,54	5680		3067				
		м2								
92	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	0,546	3540		1933				
		м2								
93	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	29,44	95,32	0,32	2806	9	420	0,08	2
		м		11,79	0,11	347	3	120	0	0
94	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,966	330,85	32,08	320	31	330	1,49	1
		м2		272,25	12,13	263	12	120	0,06	0
95	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	0,4	37400		14960				
		шт								
96	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	0,2	2980		596				
		комплект								
97	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	0,2	1960		392				
		комплект								
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1,8	1380		2484				
		комплект								
99	С11011-792	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	0,2	843		169				
		комплект								
100	С11011-814	Закрыватель дверной	0,4	5500		2200				
		шт								
101	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,24	346,04	18,87	1121	61	555	0,82	3
		м2		136,44	6,39	442	21	120	0,03	0
102	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,888	472,81	19	420	17	239	1,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		217,73	6,18	193	5	120	0,03	0
103	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,24	6022		19511				
		м2								
104	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,888	6022		5348				
		м2								
105	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	4,128	2800		-11558				
		м2								
106	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет из энергосберегающего стекла толщиной 4мм	4,128	4963		20487				
		м2								
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,4284	575,05	1,24	246	1	78	0,97	0
		м2		153,23	0,47	66	0	119	0	0
108	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,128	224,56	5,58	927	23	476	0,59	2
		м2		94,05	2,12	388	9	120	0,01	0
109	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	2,68	2860		7665				
		м								
110	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1004	189950,48	1162,95	19068	117	674	46,6	5
		т		7357,5	108	739	11	90	0,53	0
111	С11011-819	Петля накладная	4,2	40		168				
		шт								
112	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М6х65 мм	7,2	4,18		30				
		шт								
113	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М8х70 мм	2,6	7,11		18				
		шт								
114	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	8,683	23,96	0,05	208	0	46	0,03	0
		м2		5,85	0,02	51	0	90	0	0
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,683	20,36	0,02	177	0	33	0,02	0
		м2		4,16	0	36	0	90	0	0
116	Е0109-45-3 прим.	Монтаж жалюзийных решеток	0,4744	965,99	28,84	458	14	400	4,98	2
		м2		927	10,15	440	5	90	0,04	0
117	С131312-66	Решетка жалюзийная	0,4744	17900		8492				
		м2								
118	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,05	89,04	5,89	272	18	316	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,78	2,23	219	7	140	0,01	0
119	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д51	0,305	14600		4453				
		10м								
120	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д38	0,54	11000		5940				
		10м								
121	С130807-8	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д16	1,22	6360		7759				
		10м								
122	С12021-41	Крепления - сталь круглая	0,007	147100		1033				
		т								
123	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,8	0,16	346	2	90	0	0
124	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	12	30,96		372				
		шт								
125	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.9 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0295	30424		898				
		т								
126	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	1,83	616,93	1,19	1129	2	73	0,22	0
		м2		37,8	0,45	69	1	105	0	0
127	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе стен	1,83	1171,59	2,56	2144	5	901	2,7	5
		м2		468	0,97	856	2	105	0	0
128	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	2,52	790,8	16,79	1993	42	365	0,73	2
		м2		111,6	6,28	281	16	123	0,03	0
129	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0752	156623,56	4795,68	11778	361	344	23	2
		т		3712,5	1367,15	279	103	90	5,24	0
130	Е0109-27-4 прим.#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж фонарных панелей "полигаль"	2,6	377,74	184,27	982	479	553	1,04	3
		м2		187,72	48,45	488	126	90	0,17	0
131	С11011-1383 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-	Полигаль DAnPAlOn	2,6	20616		53602				
		м2								
132	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,8	40,72	0,04	155	0	28	0,04	0
		м2		8,32	0	32	0	90	0	0
133	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	41,02	89,04	5,89	3652	242	4250	0,41	17
		м		71,78	2,23	2944	91	140	0,01	0
134	С130807-23	Поручни - труба из нержавеющей стали Д47	4,102	15400		63171				
		10м								
135	С130807-23	Стойка - труба из нержавеющей стали Д47	3,162	15400		48695				
		10м								
136	С130807-17	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д32	1,55	11500		17825				
		10м								
137	С12021-41	Крепления - сталь круглая	0,007	147100		1031				
		т								
138	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	124	59,75	0,42	7409	52	3232	0,16	20
		шт		28,8	0,16	3571	20	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С11011-2101 Изм. и доп вып 12 СН РК 8.02-	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	124	30,96		3839				
		шт								
140	Е0115-172-4	Окраска ограждения с добавлением колера, количество окрасок 2	12,544	148,4	0,07	1861	1	1423	0,65	8
		м2		108	0,02	1355	0	105	0	0
141	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	5,7	616,93	1,19	3517	7	229	0,22	1
		м2		37,8	0,45	215	3	105	0	0
142	Е0115-14-2	Наружная облицовка побетонной поверхности плитками на цементном растворе стен	5,7	1171,59	2,56	6678	15	2807	2,7	15
		м2		468	0,97	2668	6	105	0	0
143	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	17	790,8	16,79	13444	285	2465	0,73	12
		м2		111,6	6,28	1897	107	123	0,03	1
144	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0329	19518,13	318,13	641	10	281	39	1
		м3		7020	119,25	231	4	120	0,59	0
145	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	4	326,29	2,21	1305	9	1345	1,76	7
		м2		319,5	0,83	1278	3	105	0	0
146	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	4	4900		19600				
		м2								
147	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	3,9	1387,19	15,48	5410	60	573	0,75	3
		м		117,68	5,81	459	23	119	0,03	0
148	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1	8426,26	137,88	8426	138	662	2,58	3
		1воронка		465,75	51,75	466	52	128	0,25	0
149	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	6,4	4927,12	5,26	31534	34	1354	1,2	8
		м2		201,08	0,47	1287	3	105	0	0
150	Е0109-26-1	Монтаж каркасов навеса	0,009	160436,18	8543	1452	77	48	21,5	0
		т		3847,5	2097,91	35	19	90	7,02	0
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4705	40,72	0,04	19	0	4	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
152	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,6	1490,18	8,3	6855	38	522	0,57	3
		м2		94,18	1,17	433	5	119	0	0
153	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002. СН РК 8.02-03-	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	14,7	3142,91	3,99	46201	59	7229	2,7	40
		м2		467,15	1,22	6867	18	105	0	0
154	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,06	29402,72	316,57	1764	19	260	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	209	7	120	0,58	0
155	Е0115-71-1 прим.	Устройство каркаса	0,16	133,23	1,19	21	0	6	0,22	0
		м2		37,8	0,45	6	0	105	0	0
156	Е0110-7-3	Обшивка стен OSB	2,4	541,36	4,32	1299	10	355	0,75	2
		м2		121,5	1,64	292	4	120	0,01	0
157	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	2,4	332,24	125,09	797	300	375	0,94	2
		м2		144	29,74	346	71	90	0,1	0
158	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	9,41	72		678				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С11011-2122 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Крепления конструкций кровли	96	123,17		11824				
		шт								
160	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,156	573,67	1,24	1811	4	577	0,97	3
		м2		153,23	0,47	484	1	119	0	0
161	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	4	2347,31	6,95	9389	28	1457	1,93	8
		колпак		303,75	2,25	1215	9	119	0,01	0
162	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1563	147411,47	5475,87	23046	856	928	28,9	5
		т		5040	1552,87	788	243	90	5,46	1
163	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
		шт		28,8	0,16	230	1	90	0	0
164	С11011-2100 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Штанга М10/310	8	17,78		142				
		шт								
165	Е0115-172-4	Окраска стремянок	6,879	148,4	0,07	1021	0	780	0,65	4
		м2		108	0,02	743	0	105	0	0
		Итого по разделу: Проемы				556259				
		ИТОГО:				946029	10802			545
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				97046				
		На металломонтажные работы				7076				
		На сантехнические работы				662				
		Всего накладных расходов:				104784				
		Итого с накладными				1050813				
		- заработная плата				15718				
		- трудоемкость				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				63049				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1113862				
		ИТОГО:				1113862				
		Сметная заработная плата				111018				
		Нормативная трудоемкость				615				
		Итого в текущих ценах, к = 3,25806				3629034				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				435484				
		Итого с НДС				4064518				
		Всего:				4064518				

Заказчик: Борсабаев С. (подпись)

Подрядчик: Абдиев Р. (подпись)