Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "D-Stroy Invest"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Держава Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома, расположенный по ул.Жумабаева, 3 г.Арысь,Туркестанской области (без наружных инженерных сетей)

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренние стены и перегородки лист АР-3								
1	Е0108-4-1	Устройство основания под перегородки из сухих выравнивающих смесей	0,7842	428,76	4,19	336	3	55	0,38	0
		м2		58,05	1,58	46	1	118	0,01	0
2	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,234	1379,71	372,83	3083	833	1934	3,72	8
		м3		594	139,5	1327	312	118	0,68	2
3	С143004-32 Изм. и доп. вып. 17	Теплоблоки	2,234	7773		17369				
		м3								
4	Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	3,793	1596,03	6,34	6054	24	838	1,09	4
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		182,2	1,8	691	7	120	0,01	0
5	Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	1,028	1751,13	6,34	1799	7	227	1,09	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		182,2	1,8	187	2	120	0,01	0
6	5103-В01004	Мат резиновый ячеистый тип Гамми 1,2х0,8м	0,14	7327		1026				
		шт.								
		Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки лист АР-3				29667				
		Раздел: План чердака лист АР-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,861	121,21	15,94	953	125	380	0,24	2
		м2		34,65	5,96	272	47	119	0,03	0
8	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,861	59,04	2,1	464	17	22	0,01	0
		м2		1,65	0,75	13	6	119	0	0
9	Е0112-15-3	Устройство разделительного слоя	7,861	103,08	0,99	810	8	112	0,07	1
		м2		11,59	0,38	91	3	119	0	0
10	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам	2,142	584,86	3,73	1253	8	103	0,23	0
		м		39,15	1,4	84	3	119	0,01	0
11	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	7,861	1895,13	4,72	14898	37	680	0,4	3
		м2		70,88	1,78	557	14	119	0,01	0
12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,861	78,98	0,99	621	8	112	0,07	1
		м2		11,59	0,38	91	3	119	0	0
13	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,366	572,23	1,24	782	2	250	0,97	1
		м2		153,23	0,47	209	1	119	0	0
14	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0023	48210		113				
		т								
15	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,085	575,05	1,24	1199	3	381	0,97	2
		м2		153,23	0,47	319	1	119	0	0
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1496	21,8	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1496	40,72	0,04	6	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	1	0	90	0	0
18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0196	22951,16	316,57	450	6	85	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	68	2	120	0,58	0
19	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами фибролитовыми	4,018	206,49	4,32	830	17	594	0,75	3
		м2		121,5	1,64	488	7	120	0,01	0
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,0152	114900		1746				
		т								
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,0196	1862,35	14,17	37	0	7	1,88	0
		м3		303,75	5,4	6	0	120	0,03	0
22	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2,489	207,25	36,34	516	90	66	0,05	0
		м2		7,58	12,4	19	31	133	0,04	0
23	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=7,5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2,489	81,67	0	-203	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отделка фасадов лист АР-7				27939				
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
39	Е0115-64-4	Первый слой шпатлевки гипсовой	6,308	166,2	3,94	1048	25	686	0,55	3
		м2		102,11	1,49	644	9	105	0,01	0
40	Е0115-64-4	Второй слой шпатлевки гипсовой финишной	6,308	175,8	3,94	1109	25	686	0,55	3
		м2		102,11	1,49	644	9	105	0,01	0
41	Е0115-180-2 К=2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску за два раза	5,891	400,72	3,3	2361	19	311	0,31	2
		м2		49,06	1,26	289	7	105	0	0
42	Е0115-167-7	Окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	0,4165	297,53	3,75	124	2	72	0,91	0
		м2		162,9	1,42	68	1	105	0,01	0
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9,024	300,38	3,43	2711	31	711	0,46	4
		м2		73,73	1,31	665	12	105	0,01	0
44	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	0,63	179,03	3,39	113	2	78	0,65	0
		м2		117	0,72	74	0	105	0,05	0
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,672	223,62	3,39	374	6	207	0,65	1
		м2		117	0,72	196	1	105	0,05	0
46	Е0115-64-3	Первый слой шпатлевки гипсовой	16,765	137,28	3,43	2301	58	1321	0,46	8
		м2		73,73	1,31	1236	22	105	0,01	0
47	Е0115-64-3	Второй слой шпатлевки гипсовой финишной	16,765	146,88	3,43	2462	58	1321	0,46	8
		м2		73,73	1,31	1236	22	105	0,01	0
48	Е0113-22-1	Нанесение газонепроницаемого слоя толщиной 2,5 мм	1,672	2025,06	0,05	3385	0	9	0,03	0
		м2		5,83	0,02	10	0	90	0	0
49	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	18,437	194,24	1,19	3581	22	440	0,14	3
		м2		22,28	0,45	411	8	105	0	0
50	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,63	1035,31	4,62	652	3	186	1,66	1
		м2		281,24	3,14	177	2	104	0,02	0
51	Е0115-18-12 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по ГКЛ	2,612	1702	7	4446	18	1010	2,22	6
		м2		367,5	4,08	960	11	104	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений				24668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2,489	517,18	15,35	1287	38	36	0,03	0
		м2		5,94	5,06	15	13	133	0,02	0
25	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2,489	123,46	0	-307	0	0	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
		Итого по разделу: План чердака лист АР-4				25456				
		Раздел: Отделка фасадов лист АР-7								
26	Е0108-4-2 прим.	Устройство пароизоляции Изоспан	3,314	384,27	7,14	1273	24	97	0,14	0
		м2		22,1	2,68	73	9	118	0,01	0
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150	0,2651	17444,07	378,22	4624	100	983	20,04	5
		м3		3566,25	141,75	945	38	100	0,69	0
28	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,966	501,27	6,33	484	6	320	1,79	2
		м2		312,75	2,39	302	2	105	0,01	0
29	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	10,514	133,23	1,19	1401	13	422	0,22	2
		м2		37,8	0,45	397	5	105	0	0
30	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	10,514	850,92	4,92	8947	52	2152	1,15	12
		м2		193,05	1,87	2030	20	105	0,01	0
31	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	11,48	73,83	1,65	848	19	131	0,06	1
		м2		10,24	0,63	118	7	105	0	0
32	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,283	368,16	5,73	1209	19	225	0,32	1
		м2		56,03	2,16	184	7	118	0,01	0
33	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150	0,1642	17444,07	378,22	2863	62	609	20,04	3
		м3		3566,25	141,75	585	23	100	0,69	0
34	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	3,283	665,48	8,23	2185	27	328	0,47	2
		м2		81,68	3,08	268	10	118	0,02	0
35	Е0115-71-1	Устройство каркаса	1,365	39,63	1,19	54	2	55	0,22	0
		м2		37,8	0,45	52	1	105	0	0
36	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0023	73000		169				
		т								
37	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен	1,365	1909,59	2,56	2607	3	672	2,7	4
		м2		468	0,97	639	1	105	0	0
38	Е0115-30-1	Облицовка накрывочной плиткой	0,2985	4270,66	590,09	1275	176	745	10,6	3
		м2		2031,75	345,73	606	103	105	1,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
52	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,8939	61,44	2,62	55	2	13	0,07	0
		м2		10,51	0,99	9	1	123	0	0
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0715	4908,78	0	351	0	50	3,66	0
		м3		567	0	41	0	123	0	0
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0013	46439,08	327,33	60	0	3	11,6	0
		1т		1890	123,75	2	0	105	0,6	0
55	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит П175	0,3332	986,49	5,55	329	2	18	0,26	0
		м2		42,98	2,07	14	1	123	0,01	0
56	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,1121	5447,36	261,86	611	29	83	3,44	0
		м3		499,5	99	56	11	123	0,48	0
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	0,8939	170,59	9,95	152	9	62	0,36	0
		м2		52,2	3,74	47	3	123	0,02	0
58	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,8939	50,14	1,34	45	1	2	0,01	0
		м2		1,26	0,5	1	0	123	0	0
59	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,8939	57,48	0,23	51	0	48	0,29	0
		м2		51,3	0,09	46	0	105	0	0
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,4522	61,44	2,62	28	1	6	0,07	0
		м2		10,51	0,99	5	0	123	0	0
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0362	4908,78	0	178	0	25	3,66	0
		м3		567	0	21	0	123	0	0
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0007	46439,08	327,33	30	0	1	11,6	0
		1т		1890	123,75	1	0	105	0,6	0
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	0,1036	986,49	5,55	102	1	6	0,26	0
		м2		42,98	2,07	4	0	123	0,01	0
64	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,0697	5447,36	261,86	380	18	51	3,44	0
		м3		499,5	99	35	7	123	0,48	0
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	0,4522	170,59	9,95	77	4	31	0,36	0
		м2		52,2	3,74	24	2	123	0,02	0
66	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,4522	50,14	1,34	23	1	1	0,01	0
		м2		1,26	0,5	1	0	123	0	0
67	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,5974	323,65	18,42	193	11	68	0,42	0
		м2		85,95	6,91	51	4	123	0,03	0
68	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,5974	215,39	9,05	129	5	40	0,25	0
		м2		50,85	3,4	30	2	123	0,02	0
69	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	0,4522	1947,71	15,2	881	7	100	1,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,3	7,37	78	3	123	0,04	0
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,219	61,44	2,62	75	3	17	0,07	0
		м2		10,51	0,99	13	1	123	0	0
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0975	4908,78	0	479	0	68	3,66	0
		м3		567	0	55	0	123	0	0
72	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0018	46439,08	327,33	81	1	4	11,6	0
		1т		1890	123,75	3	0	105	0,6	0
73	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	0,9667	986,49	5,55	954	5	54	0,26	0
		м2		42,98	2,07	42	2	123	0,01	0
74	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,0504	5447,36	261,86	275	13	37	3,44	0
		м3		499,5	99	25	5	123	0,48	0
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/	1,219	170,59	9,95	208	12	84	0,36	0
		м2		52,2	3,74	64	5	123	0,02	0
76	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,219	50,14	1,34	61	2	3	0,01	0
		м2		1,26	0,5	2	1	123	0	0
77	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	1,219	1947,71	15,2	2374	19	271	1,07	1
		м2		173,3	7,37	211	9	123	0,04	0
78	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,355	61,44	2,62	268	11	62	0,07	0
		м2		10,51	0,99	46	4	123	0	0
79	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3484	4908,78	0	1710	0	243	3,66	1
		м3		567	0	198	0	123	0	0
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0063	46439,08	327,33	291	2	13	11,6	0
		1т		1890	123,75	12	1	105	0,6	0
81	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175	1,853	986,49	5,55	1828	10	103	0,26	0
		м2		42,98	2,07	80	4	123	0,01	0
82	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,5004	5447,36	261,86	2726	131	368	3,44	2
		м3		499,5	99	250	50	123	0,48	0
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	4,355	170,59	9,95	743	43	300	0,36	2
		м2		52,2	3,74	227	16	123	0,02	0
84	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,355	100,28	2,68	437	12	19	0,02	0
		м2		2,52	1	11	4	123	0	0
85	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002. СН РК 8.02-03-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	4,355	1947,71	15,2	8482	66	968	1,07	5
		м2		173,3	7,37	755	32	123	0,04	0
86	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	4,355	925,06	4,9	4028	21	323	0,38	2
		м2		58,5	1,85	255	8	123	0,01	0
		Итого по разделу: Полы				28692				
		Раздел: Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,205	400,18	102,53	482	124	271	0,9	1
		м2		151,65	35,67	183	43	120	0,14	0
88	Е0110-16-1	Установка фрамуги	0,189	828,63	71,29	157	13	67	1,64	0
		м2		272,25	25,25	51	5	120	0,1	0
89	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	0,3528	4250		1499				
		м2								
90	С12061-171 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	0,6615	5490		3632				
		м2								
91	С12061-81	Фрамуга 6-9	0,189	5680		1074				
		м2								
92	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	0,1911	3540		676				
		м2								
93	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,304	95,32	0,32	982	3	147	0,08	1
		м		11,79	0,11	121	1	120	0	0
94	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,3381	330,85	32,08	112	11	115	1,49	1
		м2		272,25	12,13	92	4	120	0,06	0
95	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	0,14	37400		5236				
		шт								
96	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	0,07	2980		209				
		комплект								
97	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	0,07	1960		137				
		комплект								
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	0,63	1380		869				
		комплект								
99	С11011-792	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	0,07	843		59				
		комплект								
100	С11011-814	Закрыватель дверной	0,14	5500		770				
		шт								
101	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	1,134	346,04	18,87	392	21	194	0,82	1
		м2		136,44	6,39	155	7	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,3108	472,81	19	147	6	84	1,3	0
		м2		217,73	6,18	68	2	120	0,03	0
103	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1,134	6022		6829				
		м2								
104	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,3108	6022		1872				
		м2								
105	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	1,445	2800		-4045				
		м2								
106	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет из энергосберегающего стекла толщиной 4мм	1,445	4963		7171				
		м2								
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,1499	575,05	1,24	86	0	27	0,97	0
		м2		153,23	0,47	23	0	119	0	0
108	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,445	224,56	5,58	324	8	167	0,59	1
		м2		94,05	2,12	136	3	120	0,01	0
109	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	0,938	2860		2683				
		м								
110	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0351	189950,48	1162,95	6674	41	236	46,6	2
		т		7357,5	108	259	4	90	0,53	0
111	С11011-819	Петля накладная	1,47	40		59				
		шт								
112	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М6х65 мм	2,52	4,18		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
113	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М8х70 мм	0,91	7,11		6				
		шт								
114	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	3,039	23,96	0,05	73	0	16	0,03	0
		м2		5,85	0,02	18	0	90	0	0
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,039	20,36	0,02	62	0	11	0,02	0
		м2		4,16	0	13	0	90	0	0
116	Е0109-45-3 прим.	Монтаж жалюзийных решеток	0,166	965,99	28,84	160	5	140	4,98	1
		м2		927	10,15	154	2	90	0,04	0
117	С131312-66	Решетка жалюзийная	0,166	17900		2972				
		м2								
118	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,05	89,04	5,89	272	18	316	0,41	1
		м		71,78	2,23	219	7	140	0,01	0
119	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д51	0,305	14600		4453				
		10м								
120	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д38	0,54	11000		5940				
		10м								
121	С130807-8	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д16	1,22	6360		7759				
		10м								
122	С12021-41	Крепления - сталь круглая	0,007	147100		1033				
		т								
123	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,8	0,16	346	2	90	0	0
124	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	12	30,96		372				
		шт								
125	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.9 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0295	30424		898				
		т								
126	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	1,83	616,93	1,19	1129	2	73	0,22	0
		м2		37,8	0,45	69	1	105	0	0
127	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе стен	1,83	1171,59	2,56	2144	5	901	2,7	5
		м2		468	0,97	856	2	105	0	0
128	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	2,52	790,8	16,79	1993	42	365	0,73	2
		м2		111,6	6,28	281	16	123	0,03	0
129	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0752	156623,56	4795,68	11778	361	344	23	2
		т		3712,5	1367,15	279	103	90	5,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0109-27-4 прим.#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж фонарных панелей "полигаль"	2,6	377,74	184,27	982	479	553	1,04	3
		м2		187,72	48,45	488	126	90	0,17	0
131	С11011-1383 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Полигаль DAnPAlOn	2,6	20616		53602				
		м2								
132	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,8	40,72	0,04	155	0	28	0,04	0
		м2		8,32	0	32	0	90	0	0
133	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	41,02	89,04	5,89	3652	242	4250	0,41	17
		м		71,78	2,23	2944	91	140	0,01	0
134	С130807-23	Поручни - труба из нержавеющей стали Д47	4,102	15400		63171				
		10м								
135	С130807-23	Стойка - труба из нержавеющей стали Д47	3,162	15400		48695				
		10м								
136	С130807-17	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д32	1,55	11500		17825				
		10м								
137	С12021-41	Крепления - сталь круглая	0,007	147100		1031				
		т								
138	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	124	59,75	0,42	7409	52	3232	0,16	20
		шт		28,8	0,16	3571	20	90	0	0
139	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	124	30,96		3839				
		шт								
140	Е0115-172-4	Окраска ограждения с добавлением колера, количество окрасок 2	12,544	148,4	0,07	1861	1	1423	0,65	8
		м2		108	0,02	1355	0	105	0	0
141	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	5,7	616,93	1,19	3517	7	229	0,22	1
		м2		37,8	0,45	215	3	105	0	0
142	Е0115-14-2	Наружная облицовка побетонной поверхности плитками на цементном растворе стен	5,7	1171,59	2,56	6678	15	2807	2,7	15
		м2		468	0,97	2668	6	105	0	0
143	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	17	790,8	16,79	13444	285	2465	0,73	12
		м2		111,6	6,28	1897	107	123	0,03	1
144	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,0329	19518,13	318,13	641	10	281	39	1
		м3		7020	119,25	231	4	120	0,59	0
145	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	4	326,29	2,21	1305	9	1345	1,76	7
		м2		319,5	0,83	1278	3	105	0	0
146	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	4	4900		19600				
		м2								
147	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	3,9	1387,19	15,48	5410	60	573	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		117,68	5,81	459	23	119	0,03	0
148	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1	8426,26	137,88	8426	138	662	2,58	3
		1воронка		465,75	51,75	466	52	128	0,25	0
149	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	6,4	4927,12	5,26	31534	34	1354	1,2	8
		м2		201,08	0,47	1287	3	105	0	0
150	Е0109-26-1	Монтаж каркасов навеса	0,009	160436,18	8543	1452	77	48	21,5	0
		т		3847,5	2097,91	35	19	90	7,02	0
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4705	40,72	0,04	19	0	4	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
152	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,6	1490,18	8,3	6855	38	522	0,57	3
		м2		94,18	1,17	433	5	119	0	0
153	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	14,7	3142,91	3,99	46201	59	7229	2,7	40
		м2		467,15	1,22	6867	18	105	0	0
154	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,06	29402,72	316,57	1764	19	260	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	209	7	120	0,58	0
155	Е0115-71-1 прим.	Устройство каркаса	0,16	133,23	1,19	21	0	6	0,22	0
		м2		37,8	0,45	6	0	105	0	0
156	Е0110-7-3	Обшивка стен OSB	2,4	541,36	4,32	1299	10	355	0,75	2
		м2		121,5	1,64	292	4	120	0,01	0
157	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	2,4	332,24	125,09	797	300	375	0,94	2
		м2		144	29,74	346	71	90	0,1	0
158	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	9,41	72		678				
		кг								
159	С11011-2122 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Крепления конструкций кровли	96	123,17		11824				
		шт								
160	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,156	573,67	1,24	1811	4	577	0,97	3
		м2		153,23	0,47	484	1	119	0	0
161	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	4	2347,31	6,95	9389	28	1457	1,93	8
		колпак		303,75	2,25	1215	9	119	0,01	0
162	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1563	147411,47	5475,87	23046	856	928	28,9	5
		т		5040	1552,87	788	243	90	5,46	1
163	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		28,8	0,16	230	1	90	0	0
164	С11011-2100 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Штанга М10/310	8	17,78		142				
		шт								
165	Е0115-172-4	Окраска стремянок	6,879	148,4	0,07	1021	0	780	0,65	4
		м2		108	0,02	743	0	105	0	0
		Итого по разделу: Проемы				479430				
		ИТОГО:				615858	5833			307
						51875	1977			9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				51907				
		На металломонтажные работы				6377				
		На сантехнические работы				662				
		Всего накладных расходов:				58947				
		Итого с накладными				674804				
		- заработная плата				8842				
		- трудоемкость				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				40488				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				715292				
		ИТОГО:				715292				
		Сметная заработная плата				62694				
		Нормативная трудоемкость				345				
		Итого в текущих ценах, к = 3,25806				2330467				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				279656				
		Итого с НДС				2610123				
		Всего:				2610123				

Заказчик: Борсабаев С. (подпись)

Подрядчик: Абдрова (подпись)