Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "D-Stroy Invest"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Держава Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома, расположенный по ул.Жумабаева, 7 г.Арысь,Туркестанской области (без наружных инженерных сетей)

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Внутренние стены и перегородки лист АР-3 | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-4-1 | Устройство основания под перегородки из сухих выравнивающих смесей | 0,5601 | 428,76 | 4,19 | 240 | 2 | 39 | 0,38 | 0 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 33 | 1 | 118 | 0,01 | 0 |
| 2 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1,596 | 1379,71 | 372,83 | 2202 | 595 | 1381 | 3,72 | 6 |
| | | м3 | | 594 | 139,5 | 948 | 223 | 118 | 0,68 | 1 |
| 3 | С143004-32 Изм. и доп. вып.17 | Теплоблоки | 1,596 | 7773 | | 12406 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. | 2,71 | 1596,03 | 6,34 | 4324 | 17 | 598 | 1,09 | 3 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 182,2 | 1,8 | 494 | 5 | 120 | 0,01 | 0 |
| 5 | Е0110-87-8 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Устройство перегородок С двумя дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. | 0,734 | 1751,13 | 6,34 | 1285 | 5 | 162 | 1,09 | 1 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 182,2 | 1,8 | 134 | 1 | 120 | 0,01 | 0 |
| 6 | 5103-В01004 | Мат резиновый ячеистый тип Гамми 1,2х0,8м | 0,1 | 7327 | | 733 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки лист АР-3 | | | | 21191 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: План чердака лист АР-4 | | | | | | | | |
| 7 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 5,615 | 121,21 | 15,94 | 681 | 90 | 271 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 195 | 33 | 119 | 0,03 | 0 |
| 8 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 5,615 | 59,04 | 2,1 | 332 | 12 | 16 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 9 | 4 | 119 | 0 | 0 |
| 9 | Е0112-15-3 | Устройство разделительного слоя | 5,615 | 103,08 | 0,99 | 579 | 6 | 80 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 65 | 2 | 119 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство примыканий к стенам | 1,53 | 584,86 | 3,73 | 895 | 6 | 74 | 0,23 | 0 |
| | | м | | 39,15 | 1,4 | 60 | 2 | 119 | 0,01 | 0 |
| 11 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 5,615 | 1895,13 | 4,72 | 10641 | 27 | 486 | 0,4 | 2 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 398 | 10 | 119 | 0,01 | 0 |
| 12 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 5,615 | 78,98 | 0,99 | 443 | 6 | 80 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 65 | 2 | 119 | 0 | 0 |
| 13 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 0,976 | 572,23 | 1,24 | 558 | 1 | 179 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 150 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 14 | С11011-4179 Изм. и доп. вып.17 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 | 0,0017 | 48210 | | 81 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 1,489 | 575,05 | 1,24 | 856 | 2 | 272 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 228 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| 16 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,1069 | 21,8 | 0,05 | 2 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,1069 | 40,72 | 0,04 | 4 | 0 | 1 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 8,32 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,014 | 22951,16 | 316,57 | 321 | 4 | 61 | 22,5 | 0 |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 49 | 2 | 120 | 0,58 | 0 |
| 19 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен плитами фибролитовыми | 2,87 | 206,49 | 4,32 | 593 | 12 | 424 | 0,75 | 2 |
| | | м2 | | 121,5 | 1,64 | 349 | 5 | 120 | 0,01 | 0 |
| 20 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из уголков | 0,0109 | 114900 | | 1247 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | 0,014 | 1862,35 | 14,17 | 26 | 0 | 5 | 1,88 | 0 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,4 | 4 | 0 | 120 | 0,03 | 0 |
| 22 | Е0127-29-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 1,778 | 207,25 | 36,34 | 368 | 65 | 47 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 7,58 | 12,4 | 13 | 22 | 133 | 0,04 | 0 |
| 23 | Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=7,5 | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | 1,778 | 81,67 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 1,778 | 517,18 | 15,35 | 919 | 27 | 26 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 11 | 9 | 133 | 0,02 | 0 |
| 25 | Е0127-54-1 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1,778 | 123,46 | 0 | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: План чердака лист АР-4 | | | | 18183 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Отделка фасадов лист АР-7 | | | | | | | | |
| 26 | Е0108-4-2 прим. | Устройство пароизоляции Изоспан | 2,367 | 384,27 | 7,14 | 910 | 17 | 69 | 0,14 | 0 |
| | | м2 | | 22,1 | 2,68 | 52 | 6 | 118 | 0,01 | 0 |
| 27 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150 | 0,1894 | 17444,07 | 378,22 | 3303 | 72 | 702 | 20,04 | 4 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 675 | 27 | 100 | 0,69 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 0,69 | 501,27 | 6,33 | 346 | 4 | 228 | 1,79 | 1 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 216 | 2 | 105 | 0,01 | 0 |
| 29 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 7,51 | 133,23 | 1,19 | 1001 | 9 | 302 | 0,22 | 2 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 284 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 30 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 7,51 | 850,92 | 4,92 | 6390 | 37 | 1537 | 1,15 | 9 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 1450 | 14 | 105 | 0,01 | 0 |
| 31 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 8,2 | 73,83 | 1,65 | 605 | 14 | 94 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 84 | 5 | 105 | 0 | 0 |
| 32 | Е0108-4-7 К=1,5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 2,345 | 368,16 | 5,73 | 863 | 13 | 161 | 0,32 | 1 |
| | | м2 | | 56,03 | 2,16 | 131 | 5 | 118 | 0,01 | 0 |
| 33 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями базальтовыми ПТЭ 150 | 0,1173 | 17444,07 | 378,22 | 2045 | 44 | 435 | 20,04 | 2 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 418 | 17 | 100 | 0,69 | 0 |
| 34 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 2,345 | 665,48 | 8,23 | 1561 | 19 | 235 | 0,47 | 1 |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 192 | 7 | 118 | 0,02 | 0 |
| 35 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса | 0,975 | 39,63 | 1,19 | 39 | 1 | 39 | 0,22 | 0 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 37 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 36 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0017 | 73000 | | 121 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен | 0,975 | 1909,59 | 2,56 | 1862 | 2 | 480 | 2,7 | 3 |
| | | м2 | | 468 | 0,97 | 456 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 38 | Е0115-30-1 | Облицовка накрывочной плиткой | 0,2132 | 4270,66 | 590,09 | 911 | 126 | 532 | 10,6 | 2 |
| | | м2 | | 2031,75 | 345,73 | 433 | 74 | 105 | 1,69 | 0 |
| | | Итого по разделу: Отделка фасадов лист АР-7 | | | | 19956 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Внутренняя отделка помещений | | | | | | | | |
| 39 | Е0115-64-4 | Первый слой шпатлевки гипсовой | 4,506 | 166,2 | 3,94 | 749 | 18 | 490 | 0,55 | 2 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 460 | 7 | 105 | 0,01 | 0 |
| 40 | Е0115-64-4 | Второй слой шпатлевки гипсовой финишной | 4,506 | 175,8 | 3,94 | 792 | 18 | 490 | 0,55 | 2 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 460 | 7 | 105 | 0,01 | 0 |
| 41 | Е0115-180-2 К=2 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску за два раза | 4,208 | 400,72 | 3,3 | 1686 | 14 | 222 | 0,31 | 1 |
| | | м2 | | 49,06 | 1,26 | 206 | 5 | 105 | 0 | 0 |
| 42 | Е0115-167-7 | Окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | 0,2975 | 297,53 | 3,75 | 89 | 1 | 51 | 0,91 | 0 |
| | | м2 | | 162,9 | 1,42 | 48 | 0 | 105 | 0,01 | 0 |
| 43 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 6,446 | 300,38 | 3,43 | 1936 | 22 | 508 | 0,46 | 3 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 475 | 8 | 105 | 0,01 | 0 |
| 44 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 0,45 | 179,03 | 3,39 | 81 | 2 | 56 | 0,65 | 0 |
| | | м2 | | 117 | 0,72 | 53 | 0 | 105 | 0,05 | 0 |
| 45 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1,194 | 223,62 | 3,39 | 267 | 4 | 148 | 0,65 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 117 | 0,72 | 140 | 1 | 105 | 0,05 | 0 |
| 46 | Е0115-64-3 | Первый слой шпатлевки гипсовой | 11,975 | 137,28 | 3,43 | 1644 | 41 | 944 | 0,46 | 5 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 883 | 16 | 105 | 0,01 | 0 |
| 47 | Е0115-64-3 | Второй слой шпатлевки гипсовой финишной | 11,975 | 146,88 | 3,43 | 1759 | 41 | 944 | 0,46 | 5 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 883 | 16 | 105 | 0,01 | 0 |
| 48 | Е0113-22-1 | Нанесение газонепроницаемого слоя толщиной 2,5 мм | 1,194 | 2025,06 | 0,05 | 2418 | 0 | 6 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,83 | 0,02 | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 49 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 13,169 | 194,24 | 1,19 | 2558 | 16 | 314 | 0,14 | 2 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 293 | 6 | 105 | 0 | 0 |
| 50 | Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,45 | 1035,31 | 4,62 | 466 | 2 | 133 | 1,66 | 1 |
| | | м2 | | 281,24 | 3,14 | 127 | 1 | 104 | 0,02 | 0 |
| 51 | Е0115-18-12 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по ГКЛ | 1,866 | 1702 | 7 | 3176 | 13 | 721 | 2,22 | 4 |
| | | м2 | | 367,5 | 4,08 | 686 | 8 | 104 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений | | | | 17620 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 52 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 0,6385 | 61,44 | 2,62 | 39 | 2 | 9 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 7 | 1 | 123 | 0 | 0 |
| 53 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,0511 | 4908,78 | 0 | 251 | 0 | 36 | 3,66 | 0 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 29 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 54 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0009 | 46439,08 | 327,33 | 43 | 0 | 2 | 11,6 | 0 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 2 | 0 | 105 | 0,6 | 0 |
| 55 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит П175 | 0,238 | 986,49 | 5,55 | 235 | 1 | 13 | 0,26 | 0 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 10 | 0 | 123 | 0,01 | 0 |
| 56 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 0,0801 | 5447,36 | 261,86 | 436 | 21 | 59 | 3,44 | 0 |
| | | м3 | | 499,5 | 99 | 40 | 8 | 123 | 0,48 | 0 |
| 57 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/ | 0,6385 | 170,59 | 9,95 | 109 | 6 | 44 | 0,36 | 0 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 33 | 2 | 123 | 0,02 | 0 |
| 58 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 0,6385 | 50,14 | 1,34 | 32 | 1 | 1 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,5 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 59 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 0,6385 | 57,48 | 0,23 | 37 | 0 | 34 | 0,29 | 0 |
| | | м2 | | 51,3 | 0,09 | 33 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 60 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 0,323 | 61,44 | 2,62 | 20 | 1 | 5 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 61 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,0258 | 4908,78 | 0 | 127 | 0 | 18 | 3,66 | 0 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 62 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0005 | 46439,08 | 327,33 | 22 | 0 | 1 | 11,6 | 0 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1 | 0 | 105 | 0,6 | 0 |
| 63 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175 | 0,074 | 986,49 | 5,55 | 73 | 0 | 4 | 0,26 | 0 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 3 | 0 | 123 | 0,01 | 0 |
| 64 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 0,0498 | 5447,36 | 261,86 | 271 | 13 | 37 | 3,44 | 0 |
| | | м3 | | 499,5 | 99 | 25 | 5 | 123 | 0,48 | 0 |
| 65 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/ | 0,323 | 170,59 | 9,95 | 55 | 3 | 22 | 0,36 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 17 | 1 | 123 | 0,02 | 0 |
| 66 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 0,323 | 50,14 | 1,34 | 16 | 0 | 1 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 67 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 0,4267 | 323,65 | 18,42 | 138 | 8 | 49 | 0,42 | 0 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 37 | 3 | 123 | 0,03 | 0 |
| 68 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 0,4267 | 215,39 | 9,05 | 92 | 4 | 28 | 0,25 | 0 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,4 | 22 | 1 | 123 | 0,02 | 0 |
| 69 | Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | 0,323 | 1947,71 | 15,2 | 629 | 5 | 72 | 1,07 | 0 |
| | | м2 | | 173,3 | 7,37 | 56 | 2 | 123 | 0,04 | 0 |
| 70 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 0,8705 | 61,44 | 2,62 | 53 | 2 | 12 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 9 | 1 | 123 | 0 | 0 |
| 71 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,0696 | 4908,78 | 0 | 342 | 0 | 49 | 3,66 | 0 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 39 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 72 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0013 | 46439,08 | 327,33 | 58 | 0 | 3 | 11,6 | 0 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 2 | 0 | 105 | 0,6 | 0 |
| 73 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175 | 0,6905 | 986,49 | 5,55 | 681 | 4 | 38 | 0,26 | 0 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 30 | 1 | 123 | 0,01 | 0 |
| 74 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 0,036 | 5447,36 | 261,86 | 196 | 9 | 27 | 3,44 | 0 |
| | | м3 | | 499,5 | 99 | 18 | 4 | 123 | 0,48 | 0 |
| 75 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/ | 0,8705 | 170,59 | 9,95 | 148 | 9 | 60 | 0,36 | 0 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 45 | 3 | 123 | 0,02 | 0 |
| 76 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 0,8705 | 50,14 | 1,34 | 44 | 1 | 2 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,5 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 77 | Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | 0,8705 | 1947,71 | 15,2 | 1695 | 13 | 193 | 1,07 | 1 |
| | | м2 | | 173,3 | 7,37 | 151 | 6 | 123 | 0,04 | 0 |
| 78 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 3,111 | 61,44 | 2,62 | 191 | 8 | 44 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 33 | 3 | 123 | 0 | 0 |
| 79 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,2488 | 4908,78 | 0 | 1222 | 0 | 174 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 141 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 80 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0045 | 46439,08 | 327,33 | 208 | 1 | 9 | 11,6 | 0 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 8 | 1 | 105 | 0,6 | 0 |
| 81 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ПТЭ175 | 1,324 | 986,49 | 5,55 | 1306 | 7 | 73 | 0,26 | 0 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 57 | 3 | 123 | 0,01 | 0 |
| 82 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 0,3574 | 5447,36 | 261,86 | 1947 | 94 | 263 | 3,44 | 1 |
| | | м3 | | 499,5 | 99 | 179 | 35 | 123 | 0,48 | 0 |
| 83 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/ | 3,111 | 170,59 | 9,95 | 531 | 31 | 214 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 162 | 12 | 123 | 0,02 | 0 |
| 84 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 3,111 | 100,28 | 2,68 | 312 | 8 | 13 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 2,52 | 1 | 8 | 3 | 123 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | 3,111 | 1947,71 | 15,2 | 6058 | 47 | 691 | 1,07 | 3 |
| | | м2 | | 173,3 | 7,37 | 539 | 23 | 123 | 0,04 | 0 |
| 86 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума | 3,111 | 925,06 | 4,9 | 2877 | 15 | 231 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 58,5 | 1,85 | 182 | 6 | 123 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | 20494 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 87 | Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,861 | 400,18 | 102,53 | 345 | 88 | 194 | 0,9 | 1 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 131 | 31 | 120 | 0,14 | 0 |
| 88 | Е0110-16-1 | Установка фрамуги | 0,135 | 828,63 | 71,29 | 112 | 10 | 48 | 1,64 | 0 |
| | | м2 | | 272,25 | 25,25 | 37 | 3 | 120 | 0,1 | 0 |
| 89 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 0,252 | 4250 | | 1071 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 90 | С12061-171 прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 | 0,4725 | 5490 | | 2594 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 91 | С12061-81 | Фрамуга 6-9 | 0,135 | 5680 | | 767 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 92 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 0,1365 | 3540 | | 483 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 93 | Е0110-36-1 | Установка и крепление наличников | 7,36 | 95,32 | 0,32 | 702 | 2 | 105 | 0,08 | 1 |
| | | м | | 11,79 | 0,11 | 87 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 94 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 0,2415 | 330,85 | 32,08 | 80 | 8 | 82 | 1,49 | 0 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 66 | 3 | 120 | 0,06 | 0 |
| 95 | С12022-2 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные | 0,1 | 37400 | | 3740 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 96 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 0,05 | 2980 | | 149 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 97 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 0,05 | 1960 | | 98 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 98 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 0,45 | 1380 | | 621 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 99 | С11011-792 | Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение | 0,05 | 843 | | 42 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 100 | С11011-814 | Закрыватель дверной | 0,1 | 5500 | | 550 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 101 | Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 0,81 | 346,04 | 18,87 | 280 | 15 | 139 | 0,82 | 1 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 111 | 5 | 120 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 0,222 | 472,81 | 19 | 105 | 4 | 60 | 1,3 | 0 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 48 | 1 | 120 | 0,03 | 0 |
| 103 | С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 0,81 | 6022 | | 4878 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 104 | С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 0,222 | 6022 | | 1337 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 105 | С11011-936 | Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 1,032 | 2800 | | -2890 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 106 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет из энергосберегающего стекла толщиной 4мм | 1,032 | 4963 | | 5122 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 107 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 0,1071 | 575,05 | 1,24 | 62 | 0 | 20 | 0,97 | 0 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 16 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 108 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 1,032 | 224,56 | 5,58 | 232 | 6 | 119 | 0,59 | 1 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 97 | 2 | 120 | 0,01 | 0 |
| 109 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм | 0,67 | 2860 | | 1916 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 110 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,0251 | 189950,48 | 1162,95 | 4767 | 29 | 169 | 46,6 | 1 |
| | | т | | 7357,5 | 108 | 185 | 3 | 90 | 0,53 | 0 |
| 111 | С11011-819 | Петля накладная | 1,05 | 40 | | 42 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 112 | С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт М6х65 мм | 1,8 | 4,18 | | 8 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 113 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт М8х70 мм | 0,65 | 7,11 | | 5 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 114 | Е0113-17-4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз | 2,171 | 23,96 | 0,05 | 52 | 0 | 11 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 5,85 | 0,02 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 115 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,171 | 20,36 | 0,02 | 44 | 0 | 8 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 116 | Е0109-45-3 прим. | Монтаж жалюзийных решеток | 0,1186 | 965,99 | 28,84 | 115 | 3 | 100 | 4,98 | 1 |
| | | м2 | | 927 | 10,15 | 110 | 1 | 90 | 0,04 | 0 |
| 117 | С131312-66 | Решетка жалюзийная | 0,1186 | 17900 | | 2123 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 118 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 3,05 | 89,04 | 5,89 | 272 | 18 | 316 | 0,41 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 219 | 7 | 140 | 0,01 | 0 |
| 119 | С130807-25 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д51 | 0,305 | 14600 | | 4453 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 120 | С130807-18 | Стойка - труба из нержавеющей стали Д38 | 0,54 | 11000 | | 5940 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 121 | С130807-8 | Заполнение - труба из нержавеющей стали Д16 | 1,22 | 6360 | | 7759 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 122 | С12021-41 | Крепления - сталь круглая | 0,007 | 147100 | | 1033 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 123 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов | 12 | 59,75 | 0,42 | 717 | 5 | 313 | 0,16 | 2 |
| | | шт | | 28,8 | 0,16 | 346 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 124 | С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12 | 12 | 30,96 | | 372 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 125 | С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.9 прим. | Доплата за хромирование в заводских условиях | 0,0295 | 30424 | | 898 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 126 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса из сетки | 1,83 | 616,93 | 1,19 | 1129 | 2 | 73 | 0,22 | 0 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 69 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 127 | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе стен | 1,83 | 1171,59 | 2,56 | 2144 | 5 | 901 | 2,7 | 5 |
| | | м2 | | 468 | 0,97 | 856 | 2 | 105 | 0 | 0 |
| 128 | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | 2,52 | 790,8 | 16,79 | 1993 | 42 | 365 | 0,73 | 2 |
| | | м2 | | 111,6 | 6,28 | 281 | 16 | 123 | 0,03 | 0 |
| 129 | Е0109-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м | 0,0752 | 156623,56 | 4795,68 | 11778 | 361 | 344 | 23 | 2 |
| | | т | | 3712,5 | 1367,15 | 279 | 103 | 90 | 5,24 | 0 |
| 130 | Е0109-27-4 прим.#т.ч. п-3.6#К=1,03 | Монтаж фонарных панелей "полигаль" | 2,6 | 377,74 | 184,27 | 982 | 479 | 553 | 1,04 | 3 |
| | | м2 | | 187,72 | 48,45 | 488 | 126 | 90 | 0,17 | 0 |
| 131 | С11011-1383 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | Полигаль DAnPAlOn | 2,6 | 20616 | | 53602 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 132 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 3,8 | 40,72 | 0,04 | 155 | 0 | 28 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 8,32 | 0 | 32 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 133 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 41,02 | 89,04 | 5,89 | 3652 | 242 | 4250 | 0,41 | 17 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 2944 | 91 | 140 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | С130807-23 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д47 | 4,102 | 15400 | | 63171 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 135 | С130807-23 | Стойка - труба из нержавеющей стали Д47 | 3,162 | 15400 | | 48695 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 136 | С130807-17 | Заполнение - труба из нержавеющей стали Д32 | 1,55 | 11500 | | 17825 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 137 | С12021-41 | Крепления - сталь круглая | 0,007 | 147100 | | 1031 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 138 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов | 124 | 59,75 | 0,42 | 7409 | 52 | 3232 | 0,16 | 20 |
| | | шт | | 28,8 | 0,16 | 3571 | 20 | 90 | 0 | 0 |
| 139 | С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12 | 124 | 30,96 | | 3839 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 140 | Е0115-172-4 | Окраска ограждения с добавлением колера, количество окрасок 2 | 12,544 | 148,4 | 0,07 | 1861 | 1 | 1423 | 0,65 | 8 |
| | | м2 | | 108 | 0,02 | 1355 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 141 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса из сетки | 5,7 | 616,93 | 1,19 | 3517 | 7 | 229 | 0,22 | 1 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 215 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 142 | Е0115-14-2 | Наружная облицовка побетонной поверхности плитками на цементном растворе стен | 5,7 | 1171,59 | 2,56 | 6678 | 15 | 2807 | 2,7 | 15 |
| | | м2 | | 468 | 0,97 | 2668 | 6 | 105 | 0 | 0 |
| 143 | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | 17 | 790,8 | 16,79 | 13444 | 285 | 2465 | 0,73 | 12 |
| | | м2 | | 111,6 | 6,28 | 1897 | 107 | 123 | 0,03 | 1 |
| 144 | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | 0,0329 | 19518,13 | 318,13 | 641 | 10 | 281 | 39 | 1 |
| | | м3 | | 7020 | 119,25 | 231 | 4 | 120 | 0,59 | 0 |
| 145 | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON" | 4 | 326,29 | 2,21 | 1305 | 9 | 1345 | 1,76 | 7 |
| | | м2 | | 319,5 | 0,83 | 1278 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 146 | С11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый | 4 | 4900 | | 19600 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 147 | Е0112-9-1 | Устройство настенных желобов | 3,9 | 1387,19 | 15,48 | 5410 | 60 | 573 | 0,75 | 3 |
| | | м | | 117,68 | 5,81 | 459 | 23 | 119 | 0,03 | 0 |
| 148 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | 0 |
| 149 | Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля | 6,4 | 4927,12 | 5,26 | 31534 | 34 | 1354 | 1,2 | 8 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,47 | 1287 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 150 | Е0109-26-1 | Монтаж каркасов навеса | 0,009 | 160436,18 | 8543 | 1452 | 77 | 48 | 21,5 | 0 |
| | | т | | 3847,5 | 2097,91 | 35 | 19 | 90 | 7,02 | 0 |
| 151 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,4705 | 40,72 | 0,04 | 19 | 0 | 4 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 8,32 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 152 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 4,6 | 1490,18 | 8,3 | 6855 | 38 | 522 | 0,57 | 3 |
| | | м2 | | 94,18 | 1,17 | 433 | 5 | 119 | 0 | 0 |
| 153 | Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 14,7 | 3142,91 | 3,99 | 46201 | 59 | 7229 | 2,7 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 6867 | 18 | 105 | 0 | 0 |
| 154 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,06 | 29402,72 | 316,57 | 1764 | 19 | 260 | 22,5 | 1 |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 209 | 7 | 120 | 0,58 | 0 |
| 155 | Е0115-71-1 прим. | Устройство каркаса | 0,16 | 133,23 | 1,19 | 21 | 0 | 6 | 0,22 | 0 |
| | | м2 | | 37,8 | 0,45 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 156 | Е0110-7-3 | Обшивка стен OSB | 2,4 | 541,36 | 4,32 | 1299 | 10 | 355 | 0,75 | 2 |
| | | м2 | | 121,5 | 1,64 | 292 | 4 | 120 | 0,01 | 0 |
| 157 | Е0109-43-2 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м | 2,4 | 332,24 | 125,09 | 797 | 300 | 375 | 0,94 | 2 |
| | | м2 | | 144 | 29,74 | 346 | 71 | 90 | 0,1 | 0 |
| 158 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | 9,41 | 72 | | 678 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 159 | С11011-2122 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Крепления конструкций кровли | 96 | 123,17 | | 11824 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 160 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 3,156 | 573,67 | 1,24 | 1811 | 4 | 577 | 0,97 | 3 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 484 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| 161 | Е0112-11-1 | Устройство колпаков над шахтами | 4 | 2347,31 | 6,95 | 9389 | 28 | 1457 | 1,93 | 8 |
| | | колпак | | 303,75 | 2,25 | 1215 | 9 | 119 | 0,01 | 0 |
| 162 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,1563 | 147411,47 | 5475,87 | 23046 | 856 | 928 | 28,9 | 5 |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | 788 | 243 | 90 | 5,46 | 1 |
| 163 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов | 8 | 59,75 | 0,42 | 478 | 3 | 209 | 0,16 | 1 |
| | | шт | | 28,8 | 0,16 | 230 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 164 | С11011-2100 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Штанга М10/310 | 8 | 17,78 | | 142 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 165 | Е0115-172-4 | Окраска стремянок | 6,879 | 148,4 | 0,07 | 1021 | 0 | 780 | 0,65 | 4 |
| | | м2 | | 108 | 0,02 | 743 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Проемы | | | | 467610 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 565058 | 5065 | | | 271 |
| | | | | | | 45797 | 1679 | | | 7 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 44963 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 6270 | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | 662 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 51895 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 616953 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 7784 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 26 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | СУМННЗ | | | | 37017 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 653970 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 653970 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | | | | 55260 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 304 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 3,25806 | | | | 2130676 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 255681 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 2386357 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 2386357 | | | | |

Заказчик: Борсабаев С. (подпись)

Подрядчик: Абенов Р. (подпись)