рассмотрено.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка №9
о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2020 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	500 905 816,06	447 237 335,77						53 668 480,29	500 905 816,06
в том числе за отчетный период	23 306 202,94	20 809 109,77						2 497 093,17	23 306 202,94
Удержание аванса 30%	6 991 860,88	6 242 732,93						749 127,95	6 991 860,88
Удержание 5%	1 165 310,15	1 040 455,49						124 854,66	1 165 310,15
К оплате:	15 149 031,91	13 525 921,35						1 623 110,56	15 149 031,91
К оплате:	Пятнадцать миллионов сто сорок девять тысяч тридцать один тенге девоносто один тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель _____ Алимгазинов Б Т.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор _____ Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН 120940002382 № KZ10VJE00029408

Эксперт _____ Дерягин М.В

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт _____ Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г., №3 от 12.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ
№ 27

за 20 декабрь 2020 года
на см.2-1-2 Надземная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Перекрытие									
54	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛ1-ПЛ9	м3	12,73	37360,79	1780,12	475603	22661	347055	100783	622497
55	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6мм	т	0,10435	254259		26532		26532	2123	28654
56	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм	т	0,0583	254259		14823		14823	1186	16009
57	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф12мм	т	0,00252	254259		641		641	51	692
58	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф6мм	т	0,0093	233943		2176		2176	174	2350
59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф10мм	т	0,02802	233943		6555		6555	524	7079
60	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф14мм	т	1,20876	233943		282781		282781	22622	305403
61	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф16мм	т	0,11734	233943		27451		27451	2196	29647
62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф20мм	т	0,16046	233943		37538		37538	3003	40542
63	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф25мм	т	0,041	233943		9592		9592	767	10359

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф28мм	т	0,0946	233943		22131		22131	1770	23901
65	Е11-060301-0401	Рама РМ1,РМ2,РМ3. Установка	т	0,06136	311962,29	2154,29	19142	132	0	17348	39409
					309808	879,7	19010	54		2919	
66	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05624	246399		13857		13857	1109	14966
67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	211511		1083		1083	87	1170
		Итого по разделу: 2. Перекрытие									939904,99
		Раздел: 3. Кровля									
84	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	671,75	729,01	20,5	489712,5	13770	60531	386631	946450
					618,4	7,21	415410	4841		70107	
85	С121-100104-1014	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	772,5125	4983		3849430		3849430	307954	4157384
86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	80	2813,35	13,55	225068	1084	145291	72638	321522
					983,66	3,27	78693	261		23816	
100	Е11-090601-0102	Лотки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,702	53432,22	2408,84	144374	6509	10441	88738	251761
					47159,2	437,26	127424	1181		18649	
101	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм,толщ.3мм ГОСТ 16523-97	т	2,07123	233459		483547		483547	38684	522231
103	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,1	214845		21485		21485	1719	23203
105	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	640	329,28	12,07	210739	7723	156288	44636	275805
					73,01	2,8	46726	1792		20430	
107	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	120	13774,78	1597,2	1652974	191664	0	1176806	3056162
					12177,58	726	1461310	87120		226382	
108	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	120,5	22497		2710889		2710889	216871	2927760
		Итого по разделу: 3. Кровля									9788218,5
		Раздел: 5. Двери									
126	Е11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций	1,71765	89357,93	4464,65	153486	7669	3106	100521	274328
					83085,2	1730,02	142711	2972		20321	
127	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	36,3500002	47539		1728043		1728043	138243	1866286
128	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,335	52097		69549		69549	5564	75113
		Итого по разделу: 5. Двери									1951078

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 16. Крыльцо главного входа по оси А									
477	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		182	157,42	149,71	28651	27247	0	5495	36877
			м3 грунта		7,72	34,21	1404	6227		2732	
478	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,08	2218,1	0	6832	0	0	4919	12691
			м3 грунта		2218,1	0	6832	0		940	
479	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		98,68	33,8	33,8	3335	3336	0	828	4496
			м3 грунта		0	11,65	0	1150		333	
480	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		42,29	715,08	0	30241	0	0	21773	56175
			м3 грунта		715,08	0	30241	0		4161	
482	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		18	8732,64	1643,59	157188	29585	75765	59988	234550
			м3 подстилающего слоя		2879,9	665,5	51838	11979		17374	
483	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		23	1569,21	799,23	36092	18382	6192	21340	62027
			шт. сборных конструкций		500,75	285,56	11517	6568		4595	
484	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		24	2220,69	1121,59	53296	26918	9513	31291	91355
			шт. сборных конструкций		702,74	402,18	16866	9652		6767	
485	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		52	3363,71	1774,87	174913	92293	29413	102231	299316
			шт. сборных конструкций		1023,2	642,89	53207	33430		22172	
486	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		11,27	24242		273207		273207		295064
			м3							21857	
487	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		28,7	19016		545759		545759		589420
			м3							43661	
488	Е11-060101-0119	Монолитные заделки бетон кл.7,5. Устройство		3,01	22794,56	1304,08	68612	3925	55927	8726	83525
			м3		2910,24	275,6	8760	830		6187	
489	СССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		39,97	329,48		13169		13169		14223
			м3							1054	
490	СССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		39,97	247,11		9877		9877		10667
			м3							790	
491	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		39	715,08	0	27888	0	0	20079	51804
			м3 грунта		715,08	0	27888	0		3837	
492	Е11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Устройство		37,46	711,59	27,05	26656	1013	13907	11484	41191
			м2 стяжки		313,28	12,85	11735	481		3051	
493	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		148,34	843,66	19,01	125149	2820	84874	35167	173140
			м2 поверхности		252,49	2,42	37455	359		12825	
		Итого по разделу: 16. Крыльцо главного входа по оси А									1580865
		ИТОГО:					14260064	456732	11148418	2311422	17897204
		Временные здания и сооружения			1,5 %		2654914	173760		1325718	
		Итого с временными					268 458,06				18 165 662,06

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		439 609,02				
		Итого с зимними удорожаниями									18 605 271,08
		Итого									18 605 271,08
		на 2019 год -52%									9 674 740,96
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									9 376 172,50
		Итого									19 050 913,47
		Скидка по договору			0,9						17 145 822,12
		НДС			12 %		2 057 498,65				
		Итого с НДС									19 203 320,78

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"

БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"

БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи) расценки соотв. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соотв. ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020

Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г

Акт приемки выполненных работ
№ 28

за 20 декабрь 2020 года

на см.2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 1квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Отопление									
9	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	20	1000,38	79,21	20008	1584	5129	13755	36464
					664,73	37,06	13295	741		2701	
10	С123-051001-0845	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15	9582		143730		143730	11498	155228
11	С123-051001-0846	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	11268		101412		101412	8113	109525
12	С123-051001-0847	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	12952		77712		77712	6217	83929
13	С123-051001-0848	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	14638		58552		58552	4684	63236
14	С123-051001-0849	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	16218		81090		81090	6487	87577
15	С123-051001-0850	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	17904		53712		53712	4297	58009

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-051001-0851	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19590		19590		19590	1567	21157
17	С123-051001-0852	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21486		21486		21486	1719	23205
18	С123-051001-0853	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	23172		46344		46344	3708	50052
20	Ц13-110203-0102	Прим. Радиаторный терморегулятор д=20. Установка	шт.	19	1095,49 1052	0 0	20814 19988	0 0	826	14991 2864	38670
21	С123-041008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	19	8236		156484		156484	12519	169003
26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка	шт.	66	2014,78 1634,64	82,27 12,1	132975 107886	5430 799	19659	106511 19159	258645
27	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	66	11210		739860		739860	59189	799049
28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	4296	57996
		Итого по разделу: 1. Отопление									1727469,33
		Раздел: 4. Вентиляция									
91	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,3	4447,41 1347,61	37,42 14,14	161441 48918	1358 513	111164	48443 16791	226674
92	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	4743,58 1557,49	40,15 15,19	78269 25699	663 251	51908	25430 8296	111995
93	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	4750,42 1557,49	40,15 15,19	66506 21805	562 213	44139	21577 7047	95130
97	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,92	655		28768		28768	2301	31069
		Итого по разделу: 4. Вентиляция									334983,44
		ИТОГО:					2062453	9597	1815265	230707	2476613
		Временные здания и сооружения			1,5 %		237591 37 149,20	2517		183453	
		Итого с временными									2 513 762,20
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		60 833,05				
		Итого с зимними удорожаниями									2 574 595,24
		Итого									2 574 595,24
		на 2019 год -52%									1 338 789,52
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 297 473,66
		Итого									2 636 263,18
		Скидка по договору			0,9						2 372 636,86

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		284 716,42				
		Итого с НДС									2 657 353,29

Составил

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"

БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Зеряпина М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ПК "СемейПроект"

БИН:020840001706

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи) расценки сооответ. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС Жолдасова А.Т. расценки сооответ. ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №65/20 от 13.05.2020
Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ

№ 29

за 20 декабрь 2020 года
на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутренняя отделка									
1	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**									
			700		349,94	2,23	244958	1558	11439	186194	465644
		м2 отделываемой поверхности			331,38	1,11	231963	779		34492	
3	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**									
			700		773,92	4,51	541744	3155	196411	274522	881567
		м2 отделываемой поверхности			488,83	1,39	342181	971		65301	
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									786702
		ИТОГО:					786702	4712	207850	460716	1347211
							574144	1750		99793	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		20 208,17				
		Итого с временными									1 367 419,17
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		33 091,54				
		Итого с зимними удорожаниями									1 400 510,71
		Итого									1 400 510,71
		на 2019 год -52%									728 265,57
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									705 790,84

№ п/п	Шифр, норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**1 434 056,41**
		Скидка по договору			**0,9**						**1 290 650,77**
		НДС			**12 %**		**154 878,09**				
		Итого с НДС									**1 445 528,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерезин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства (или эксперт(ы) технического надзора): ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406

Маканова Р..І.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПД

расценки соответ. ПД