разнесено

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка №13
о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2020 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	678 263 074,69	605 592 030,97						72 671 043,72	678 263 074,69
в том числе за отчетный период	68 442 899,93	61 109 732,08						7 333 167,85	68 442 899,93
Удержание аванса 30%	20 532 869,98	18 332 919,62						2 199 950,35	20 532 869,98
Удержание 5%	3 422 145,00	3 055 486,60						366 658,39	3 422 145,00
К оплате:	44 487 884,95	39 721 325,85						4 766 559,10	44 487 884,95
К оплате:	Сорок четыре миллиона четыресто восемдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре тенге девяносто пять тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель_____Алимгазинов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 41

за 29 декабрь 2020 года
на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Перегородки									
27	С121-090202-0308	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	116,67	20650		2409235,5		2409235,5	192739	2601974,5
28	С121-090202-0307	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	36,8	21973		808606		808606	64689	873295
29	С121-090202-0305	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	8,69	23017		200018		200018	16001	216019
31	С121-090202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	82,8	23888		1977926		1977926	158234	2136160
32	С121-090202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	12,72	25657		326357		326357	26109	352466
33	С121-090202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,56	27511		152961		152961	12237	165198
		Итого по разделу: 4. Перегородки									5875103,5
		ИТОГО:					5272934,5	0	5742943,5		6345112,5
							0	0		602169	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				95 176,69		6 440 289,19
		Итого с временными									6 596 144,19
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				155 855,00		6 596 144,19
		Итого с зимними удорожаниями									3 429 994,98
		Итого									3 324 143,22
		на 2019 год -52%									6 754 138,20
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									
		Итого									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по договору			**0,9**						**6 078 724,38**
		НДС			**12%**		**729 446,93**				
		Итого с НДС									**6 808 171,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА" БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408**

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект" БИН:020840001406**

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 42

за 29 декабрь 2020 года
на см.2-1-5 Отопление и вентиляция
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Вентиляция									
86	ТОО"ВентЦентр"	**Приточная установка П1**	**комплект**	**1**	**1380533,04**		**1380533**				**1380533**
		Отпускная цена			1380533		1380533		**1380533**		
		Сметная стоимость оборудования					***1380533***				
103	ТОО"ВентЦентр"	**Приточная установка П2**	**комплект**	**1**	**1316006,25**		**1316006**				**1316006**
		Отпускная цена			1316006		1316006		**1316006**		
		Сметная стоимость оборудования					***1316006***				
117	ТОО"ВентЦентр"	**Приточная установка П3**	**комплект**	**1**	**1344089,29**		**1344089**				**1344089**
		Отпускная цена			1344089		1344089		**1344089**		
		Сметная стоимость оборудования					***1344089***				
134	ТОО"ВентЦентр"	**Приточная установка П4**	**комплект**	**1**	**1344089,29**		**1344089**				**1344089**
		Отпускная цена			1344089		1344089		**1344089**		
		Сметная стоимость оборудования					***1344089***				
		Итого по разделу: 4. Вентиляция									**5384717,86**
		ИТОГО:					**5384717,86**	**0**			
							0	**0**	**5384717,86**		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**5384717,86**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0,00**		
		Итого с временными									**0,00**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**0,00**		**0,00**
		Итого с зимними удорожаниями									**0,00**
		Итого									**5 384 717,86**
		на 2019 год -52%									**2 800 053,29**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**2 713 641,92**
		Итого									**5 513 695,21**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по договору			**0,9**						**4 962 325,69**
		НДС			**12%**		**595 479,08**				
		Итого с НДС									**5 557 804,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 43

за 29 декабрь 2020 года

на см.4-1-3 Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1.Т-2.Т-3)	м3 грунта	58,41	1506,12	0	87972	0	0	63340	163418
					1506,12	0	87972	0		12105	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,94	785,38	0	30583	0	0	22019	56810
					785,38	0	30583	0		4208	
3	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	56	749,62	472,7	41979	26471	2633	15262	61820
					229,9	148,62	12874	8323		4579	
4	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	250	411,78	219,56	102944	54889	11755	38189	152425
					145,2	66,96	36300	16740		11291	
5	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13	589,79	324,97	7667	4225	611	2962	11479
					217,8	98,67	2831	1283		850	
6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,167	133702,72	0	22328	0	251	16779	42236
					132202	0	22078	0		3129	
7	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	167	1595		266365		266365		287674
										21309	
8	Ц13-080206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	256,6	21,73	10777	912	1996	5888	17998
					187,36	7,34	7869	308		1333	
9	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	538,03	34,76	67253	4345	11677	37944	113613
					409,85	11,75	51231	1469		8416	
10	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	196	506,23	433,63	99221	84992	0	30934	140567
					72,6	146,61	14230	28735		10412	
11	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	290	148,47	124,27	43055	36037	0	13825	61431
					24,2	42,01	7018	12184		4550	
12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	19,47	1919		37363		37363		40352
										2989	
13	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	149	441,06	368,46	65717	54900	0	21153	93821
					72,6	124,57	10817	18561		6950	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		243	257,03	220,73	62457	53636	0	19407	88414
			м кабеля		36,3	74,63	8821	18134		6549	
15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,858	53412		99239		99239		107179
			1000 шт.							7939	
16	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73(10,07кг/м)		0,05712	5257742		300322		300322		324348
			км							24026	
17	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"AKAS ENERGY"	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААШв-10кВ 3х120 мм2(2,633кг/м)		127,5	3750		478125		478125		516375
			м							38250	
18	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"AKAS ENERGY"	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААШв-10кВ 3х185 мм2(3,674кг/м)		127,5	5066,96		646038		646038		697720
			м							51683	
19	СЦЕНОВОЕ предложение АО"Казэнергокабель "	Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката,бронированный сеч.ААБл-10кВ 3х120(3,864кг/м)		183,6	3528,57		647846		647846		699674
			м							51828	
20	Ц13-080201-2709	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		5	16474,23	260,7	82371	1304	14518	48233	141052
			шт.		13310	88,14	66550	441		10448	
21	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования		1	19448,13	260,7	19448	261	4667	10518	32363
			шт.		14520	88,14	14520	88		2397	
22	С123-061703-0397 прим.	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля сеч. 120мм2 GUSI-12/70-4X50-150		5	72421		362105		362105		391073
			шт.							28968	
23	С123-061703-1205 прим.	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля сеч.185мм2 GUSI-01/4x120-240		1	46685		46685		46685		50420
			шт.							3735	
24	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		5	33683,85	26349	168419	131745	374	58468	245038
			шт.		7260	8981,04	36300	44905		18151	
25	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		1	48639,99	37675,14	48640	37675	75	17087	70985
			шт.		10890	12841,86	10890	12842		5258	
26	С123-061703-1506 прим.	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86(3КВТп-10)		6	33021		198126		198126		213976
			шт.							15850	
		Итого по разделу: 1. Вынос кабельных линий 10кВ из пятна застройки									4043050
		ИТОГО:					4043050	491394	3130771	422008	4822261
							420884	164013		357203	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				72 333,92		
		Итого с временными									4 894 594,92
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				118 449,20		
		Итого с зимними удорожаниями									5 013 044,11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**5 013 044,11**
		на 2019 год -52%									**2 606 782,94**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**2 526 336,01**
		Итого									**5 133 118,95**
		Скидка по договору			**0,9**						**4 619 807,06**
		НДС			**12%**		**554 376,85**				
		Итого с НДС									**5 174 183,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 44

за 29 декабрь 2020 года

на см.4-1-4 Вынос кабельных линий 0,4 кВ из пятна застройки

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3,Т-4)	м3 грунта	152,91	1506,12	0	230301	0	0	165817	427807
					1506,12	0	230301	0		31689	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,94	785,38	0	80061	0	0	57644	148722
					785,38	0	80061	0		11016	
3	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	219	358,95	166,55	78609	36474	10336	30628	117977
					145,2	49,04	31799	10740		8739	
4	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	440	589,79	324,97	259508	142987	20689	100258	388547
					217,8	98,67	95832	43416		28781	
5	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,256	133702,72	0	34228	0	384	25721	64745
					132202	0	33844	0		4796	
6	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	256	1595		408320		408320		440986
										32666	
7	Ц13-080206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	256	366,11	26,07	93724	6674	15104	53426	158922
					281,04	8,81	71946	2256		11772	
8	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	530	506,23	433,63	268302	229824	0	83649	380107
					72,6	146,61	38478	77701		28156	
9	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	385	148,47	124,27	57160	47843	0	18354	81556
					24,2	42,01	9317	16175		6041	
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	38,85	1919		74553		74553		80517
										5964	
11	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	402	441,06	368,46	177305	148119	0	57069	253125
					72,6	124,57	29185	50078		18750	
12	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	257	257,03	220,73	66056	56727	0	20526	93510
					36,3	74,63	9329	19179		6927	
13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,159	53412		222141		222141		239912
										17771	
14	С123-060131-1032	Кабели силовые АВВГ 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,044кг/м)		0,051	3372804		172013		172013		185774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							13761	
15	С123-060131-1030	Кабели силовые АВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,858кг/м)	км	0,1071	2268897		242999		242999	19440	262439
16	С123-060131-1029	Кабели силовые АВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,615кг/м)	км	0,1836	1806258		331629		331629	26530	358159
17	С123-060131-1027	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(1,311кг/м)	км	0,1938	975617		189075		189075	15126	204201
18	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х70(2,226кг/м)	м	336,6	1937,5		652163		652163	52173	704336
19	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х120(3,203кг/м)	м	30,6	3781,25		115706		115706	9257	124963
20	СЦЕНОВОЕ предложениеАО"Каз энергокабель"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБл-1 4х150(3,680кг/м)	м	30,6	3781,25		115706		115706	9257	124963
21	Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	41739,53	31984,68	166958	127939	299	59279	244336
					9680	10902,84	38720	43611		18099	
22	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	29987,13	22652,28	209910	158566	524	75507	308250
					7260	7721,64	50820	54051		22833	
23	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24323,03	18198,18	48646	36396	150	17645	71594
					6050	6203,34	12100	12407		5303	
24	С123-061703-1703 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа (4КВТп-1 150-240мм2)	шт.	4	21228		84912		84912	6793	91705
25	С123-061703-1702 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа (4КВТп-1 70-120мм2)	шт.	7	15880		111160		111160	8893	120053
26	С123-061703-1701 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86(4КВТп-1 50мм2)	шт.	2	15104		30208		30208	2417	32625
27	Ц13-080201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	18064,33	86,9	72257	348	18670	38417	119528
					13310	29,38	53240	118		8854	
28	Ц13-080201-2704	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	15090,43	86,9	135814	782	26132	78598	231565
					12100	29,38	108900	264		17153	
29	С123-061703-4003	Муфты соединительные типа GUSJ-01/4X120-240 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	49722		198888		198888	15911	214799

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-061703-4002	**Муфты соединительные типа GUSJ-01/4X50-150 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	9	40352		363168		363168		392221
		ИТОГО:								29053	
							5291485	992679	3404929	882538	6667944
		В том числе :					893872	329996		493921	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				100 019,16		
		Итого с временными									6 767 963,16
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				163 784,71		
		Итого с зимними удорожаниями									6 931 747,87
		Итого									6 931 747,87
		на 2019 год -52%									3 604 508,89
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									3 493 271,53
		Итого									7 097 780,42
		Скидка по договору			0,9						6 388 002,38
		НДС			12%		766 560,29				
		Итого с НДС									7 154 562,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 45

за 29 декабрь 2020 года

на см.6-2-3 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
57	С123-010402-0314	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	49	106673		5226977		5226977	418158	5645135
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	**Комплект для изоляции стыка с муфтой ОЦ 530/675**	шт	44	30633,04		1347854		1347854	107828	1455682
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"	**Отвод Ст 530х11-90° ППУ-ОЦ**	шт	12	540534,82		6486418		6486418	518913	7005331
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									13 061 248,43 □
		ИТОГО:					13061249	0	13061249		14106148
		В том числе :					0	0		1044899	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				211 592,22		
		Итого с временными									14 317 740,22
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				346 489,31		
		Итого с зимними удорожаниями									14 664 229,53
		Итого									14 664 229,53
		на 2019 год -52%									7 625 399,36
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									7 390 074,84
		Итого									15 015 474,20
		Скидка по договору			0,9						13 513 926,78

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12%**		**1 621 671,21**				
		Итого с НДС									**15 135 597,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ-ют

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. ПСД

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 46

за 29 декабрь 2020 года
на см.2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Ценовое предложение ТОО**	**Холодильник LG, SAMsung, 600x600x1800**	**шт**	**28**	**187500**		**5250000**		**5250000**		**5250000**
		Отпускная цена			187500		5250000				
		Сметная стоимость оборудования					*5250000*				
5	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Кровать, 1850x800x900**	**шт**	**59**	**47321,43**		**2791964**		**2791964**		**2791964**
		Отпускная цена			47321		2791964				
		Сметная стоимость оборудования					*2791964*				
8	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Стул полумягкий 470x590x890**	**шт**	**51**	**7187,5**		**366563**		**366563**		**366563**
		Отпускная цена			7188		366563				
		Сметная стоимость оборудования					*366563*				
11	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Телевизор с ЖК 42 монитором LG, SAMsung с настенной конструкцией крепления**	**шт**	**1**	**254464,29**		**254464**		**254464**		**254464**
		Отпускная цена			254464		254464				
		Сметная стоимость оборудования					*254464*				
18	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Диван 1740x900x880**	**шт**	**7**	**165178,57**		**1156250**		**1156250**		**1156250**
		Отпускная цена			165179		1156250				
		Сметная стоимость оборудования					*1156250*				
24	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Кресло офисное 450x435x1240**	**шт**	**6**	**7589,29**		**45536**		**45536**		**45536**
		Отпускная цена			7589		45536				
		Сметная стоимость оборудования					*45536*				
30	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Диспенсер для воды, U 220B, N**	**шт**	**2**	**55446,43**		**110893**		**110893**		**110893**
		Отпускная цена			55446		110893				
		Сметная стоимость оборудования					*110893*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Компьютер персональный с ЖК 19 монитором, U 220В, N**	шт	8	255357,14		2042857				2042857
									2042857		
		Отпускная цена			255357		2042857				
		Сметная стоимость оборудования					*2042857*				
45	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Электросушитель для рук, 1,4кВтх1ф**	шт	53	16071,43		851786				851786
									851786		
		Отпускная цена			16071		851786				
		Сметная стоимость оборудования					*851786*				
50	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Печь микроволновая N 2квт, U**	шт	4	285714,29		1142857				1142857
									1142857		
		Отпускная цена			285714		1142857				
		Сметная стоимость оборудования					*1142857*				
55	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Ведро педальное для твердых отходов**	шт	43	16830,36		723705				723705
									723705		
		Отпускная цена			16830		723705				
		Сметная стоимость оборудования					*723705*				
57	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Стеллаж металлический 5-ти полочный, 1000х500х2500**	шт	16	21696,43		347143				347143
									347143		
		Отпускная цена			21696		347143				
		Сметная стоимость оборудования					*347143*				
59	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Многофункциональное лазерное устройство U 220В, N**	шт	2	56250		112500				112500
									112500		
		Отпускная цена			56250		112500				
		Сметная стоимость оборудования					*112500*				
69	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Дозатор локтевой с антисептиком, настенный 92х160х290**	шт	51	20089,29		1024554				1024554
									1024554		
		Отпускная цена			20089		1024554				
		Сметная стоимость оборудования					*1024554*				
82	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Матрац (ватный)**	шт	80	5892,86		471429				471429
									471429		
		Отпускная цена			5893		471429				
		Сметная стоимость оборудования					*471429*				
83	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Подушка**	шт	80	4821,43		385714				385714
									385714		
		Отпускная цена			4821		385714				
		Сметная стоимость оборудования					*385714*				
84	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Одеяло полушерстяное**	шт	80	5625		450000				450000
									450000		
		Отпускная цена			5625		450000				
		Сметная стоимость оборудования					*450000*				
85	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"	**Пододеяльник**	шт	177	2232,14		395089				395089
									395089		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			2232		395089				
		Сметная стоимость оборудования					*395089*				
86	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Простыня**	**шт**	**177**	**1339,29**		**237054**		**237054**		**237054**
		Отпускная цена			1339		237054				
		Сметная стоимость оборудования					*237054*				
87	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Наволочка**	**шт**	**177**	**714,29**		**126429**		**126429**		**126429**
		Отпускная цена			714		126429				
		Сметная стоимость оборудования					*126429*				
88	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Покрывало**	**шт**	**177**	**6071,43**		**1074643**		**1074643**		**1074643**
		Отпускная цена			6071		1074643				
		Сметная стоимость оборудования					*1074643*				
89	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Мешок для белья с завязками (грязного и чистого)**	**шт**	**118**	**8928,57**		**1053571**		**1053571**		**1053571**
		Отпускная цена			8929		1053571				
		Сметная стоимость оборудования					*1053571*				
94	**Ценовое предложение ТОО "FOrTAG"**	**Отбойная доска с алюминиевым профилем 200 мм**	**м.п**	**440**	**6402**		**2816880**		**2816880**	**225350**	**3042230**
97	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Сиденье откидное**	**шт**	**31**	**45621,43**		**1414264**		**1414264**		**1414264**
		Отпускная цена			45621		1414264				
		Сметная стоимость оборудования					*1414264*				
99	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Зашторивание окон (жалюзи) 2,5х2,1м, (210м2)**	**шт**	**40**	**40584,82**		**1623393**		**1623393**		**1623393**
		Отпускная цена			40585		1623393				
		Сметная стоимость оборудования					*1623393*				
101	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Зашторивание окон (жалюзи) 2х2,1м, (42м2)**	**шт**	**10**	**32410,71**		**324107**		**324107**		**324107**
		Отпускная цена			32411		324107				
		Сметная стоимость оборудования					*324107*				
102	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Термопод 5литров,мощ.680Вт ,NEONP-W500TC**	**шт**	**10**	**26785,71**		**267857**		**267857**		**267857**
		Отпускная цена			26786		267857				
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
103	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Шкаф для одежды металлический,500х580х1830мм,4 секции,LS(LE)22**	**шт**	**16**	**32142,86**		**514286**		**514286**		**514286**
		Отпускная цена			32143		514286				
		Сметная стоимость оборудования					*514286*				
		ИТОГО:					**27601137,00**	**0**	**2 816 880** □		
							0	**0**	**24832122**	**225350**	
		В том числе :							**24558907**		
		Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**45 633,45**		**3 087 863,45**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**74 726,30**		**3 162 589,75**
		Итого с зимними удорожаниями									**27 721 496,75**
		Итого									**14 415 178,31**
		на 2019 год -52%									**13 970 317,03**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**28 385 495,34**
		Итого									**25 546 945,81**
		Скидка по договору			**0,9**						
		НДС			**12%**		**3 065 633,50**				**28 612 579,31**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00025408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)