разнесено

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка №17
о стоимости выполнененых работ и затрат на декабрь 2020 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге): в отчетном месяце за декабрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	**776 350 055,53**	**693 169 692,44**						**83 180 363,09**	**776 350 055,53**
в том числе за отчетный период	**42 038 472,65**	**37 534 350,58**						**4 504 122,07**	**42 038 472,65**
Удержание аванса 30%	**12 611 541,80**	**11 260 305,17**						**1 351 236,62**	**12 611 541,80**
Удержание 5%	**2 101 923,63**	**1 876 717,53**						**225 206,10**	**2 101 923,63**
К оплате:	**27 325 007,22**	**24 397 327,88**						**2 927 679,35**	**27 325 007,22**
К оплате:	**Двадцать семь миллионов триста двадцать пять тысяч семь тенге двадцать два тиын**								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель_____Алимгазинов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 50

за 30 декабрь 2020 года
на см.2-1-9 Лифт
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-030501-0103 Изм. и доп. вып. 11 прим	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	2	2068837,26	503071,62	4137675	1006143	129123	2014809	6644683
					1501204	150278,76	3002408	300558		492199	
2	Ц13-030501-0105 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	20	70373,44	19961,91	-1407469	-399238	-40391	-664380	-2237597
					48392	6065,38	-967840	-121308		-165748	
3	Ц13-030501-0107	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	66,2	13676	0	-905351	0	0	-552264	-1574224
					13676	0	-905351	0		-116609	
5	Ц13-030501-0103 Изм. и доп. вып. 11 прим	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	2	2068837,26	503071,62	4137675	1006143	129123	2014809	6644683
					1501204	150278,76	3002408	300558		492199	
6	Ц13-030501-0105 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	20	70373,44	19961,91	-1407469	-399238	-40391	-664380	-2237597
					48392	6065,38	-967840	-121308		-165748	
7	Ц13-030501-0107	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	65	13676	0	-888940	0	0	-542253	-1545688
					13676	0	-888940	0		-114495	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-030501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования		1	1204137,57	283703,1	1204138	283703	42202	587397	1934858
			лифт		878232	84713,98	878232	84714		143323	
10	Ц13-030501-0104 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		7	64086,82	16046,7	-448608	-112327	-12265	-218456	-720429
			остановка		46288	4872,7	-324016	-34109		-53365	
11	Ц13-030501-0106	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		18,1	10520	0	-190412	0	0	-116151	-331088
			м		10520	0	-190412	0		-24525	
13	Ц13-030501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования		1	1204137,57	283703,1	1204138	283703	42202	587397	1934858
			лифт		878232	84713,98	878232	84714		143323	
14	Ц13-030501-0104 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		7	64086,82	16046,7	-448608	-112327	-12265	-218456	-720429
			остановка		46288	4872,7	-324016	-34109		-53365	
15	Ц13-030501-0106	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		17,8	10520	0	-187256	0	0	-114226	-325601
			м		10520	0	-187256	0		-24119	
17	Ц13-030501-0502 Изм. и доп. вып. 11	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования		1	119359,88	5453,84	119360	5454	9758	64516	198586
			лифт		104148	1615,9	104148	1616		14710	
18	Ц13-030501-0505 прим	Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м		0,7	6312	0	-4418	0	0	-2695	-7682
			м		6312	0	-4418	0		-569	
20	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м. Монтаж оборудования		1	412288,27	11659,88	412288	11660	29716	227296	690751
			лифт		370912	1704,04	370912	1704		51167	
21	Ц13-030501-0504 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6		4	25979,15	863,76	-103917	-3455	-9646	-55971	-172679
			остановка		22704	235,04	-90816	-940		-12791	
22	Ц13-030501-0505	Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м		11,4	6312	0	-71957	0	0	-43894	-125119
			м		6312	0	-71957	0		-9268	
		ИТОГО:					5150869	1570221	267166	2303098	8050286
							3313478	462090		596319	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				120 754,29		
		Итого с временными									8 171 040,29
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				197 739,18		
		Итого с зимними удорожаниями									8 368 779,47

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**8 368 779,47**
		на 2019 год -52%									**4 351 765,32**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**4 217 467,17**
		Итого									**8 569 232,49**
		Скидка по договору			**0,9**						**7 712 309,24**
		НДС			**12%**		**925 477,11**				
		Итого с НДС									**8 637 786,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор:

Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПСС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПСС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 51

за 30 декабрь 2020 года

на см.2-1-6 Слабые токи

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Пожарная сигнализация									
8	С123-080302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	186	1908		354888		354888		383279
10	С123-080302-0604	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	30	2132		63960		63960	28391	69077
15	С123-060408-0512	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	1,9992	39264		78497		78497	5117	84776
20	С123-061710-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	1100	37		40700		40700	6280	43956
21	С123-061710-0104	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	230	81		18630		18630	3256	20120
		Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация								1490	556674,59
		Раздел: 2. Оповещение о пожаре									
23	С123-080306-0307	**Источник бесперебойного питания ББП-20**	шт.	1	8509		8509		8509		9190
25	С123-080303-0101	**Прим. Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО-Р**	шт.	6	11044		66264		66264	681	71565
29	С123-080301-0401	**Прим. Акустический модуль АРИЯ-10**	шт.	21	5307		111447		111447	5301	120363
31	С123-080304-0301	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	57	2252		128364		128364	8916	138633
		Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре								10269	314584
		Раздел: 3. Видеонаблюдение									
39	С123-080502-0420	**Прим. Видеорегистратор 8-канальный модели HCVR7108-4M**	шт.	2	44749		89498		89498		96658
41	С123-080505-0702	**Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPIE, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2	76397		152794		152794	7160	165018
43	С123-080505-1001	**Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN**	шт.	2	57277		114554		114554	12224	123718
45	С123-080501-2002	**Прим. Видеокамера купольная модели HAC-HDW2401MP DAHuA TECHnOlOgY**	шт.	16	22083		353328		353328	9164	381594
46	С123-080501-2112	**Прим. Видеокамера HAC-B1B43P-VF EZ-CVI**	шт.	14	26773		374822		374822	28266	404808
48	С123-080504-0601	**Прим. Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650**	шт.	2	18742		37484		37484	29986	40483
50	С123-080306-0311	**Источник бесперебойного питания ББП-100**	шт.	4	28245		112980		112980	2999	122018
51	С123-080306-0211	**Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч**	шт.	4	11295		45180		45180	9038	48794
										3614	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-060401-0124	Прим. кабель для передачи кабельных сигналов КВК-В-2 2х0,5	км	0,9843	184645		181746		181746		196286
59	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	450	81		36450		36450	14540	39366
60	С123-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	260	132		34320		34320	2916	37066
		Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение								2746	1533156,07
		ИТОГО:					2404415	0	2404415		2596768
		В том числе :					0	0		192354	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				38 951,52		
		Итого с временными									2 635 719,52
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				63 784,41		2 699 503,93
		Итого с зимними удорожаниями									2 699 503,93
		Итого									2 699 503,93
		на 2019 год -52%									1 403 742,04
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 360 421,70
		Итого									2 764 163,75
		Скидка по договору			0,9						2 487 747,37
		НДС			12%		298 529,68				
		Итого с НДС									2 786 277,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор:
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Мяканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. пд

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т. расценки соответ. пд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 52

за 30 декабрь 2020 года
на см.4-1-2 Сети 0,4кВ
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-060137-0734	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,804кг/м)**	км	0,2958	2938586		869234		869234	69539	938773
17	С123-060630-0942	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012(4,215кг/м)**	км	0,1428	6525695		931869		931869	74550	1006419
		ИТОГО:					1801103	0	1801103	144089	1945192
		В том числе :					0	0			
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				29 177,88		
		Итого с временными									1 974 369,88
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				47 779,75		2 022 149,63
		Итого с зимними удорожаниями									2 022 149,63
		Итого									2 022 149,63
		на 2019 год -52%									1 051 517,81
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									1 019 067,32
		Итого									2 070 585,13
		Скидка по договору			0,9						1 863 526,62
		НДС			12%		223 623,19				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**2 087 149,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соответ. псд
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 53

за 30 декабрь 2020 года
на см.2-1-4 Водопровод и канализация
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									
11	С123-040102-1502	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**55742**		**222968**		**222968**	**17837**	**240805**
13	5101-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**1005134**		**2010268**		**2010268**		**2010268**
		Отпускная цена			1005134		2010268				
		Сметная стоимость оборудования					***2010268***				
31	С121-110403-0417	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33**	**1503**		**49599**		**49599**	**3968**	**53567**
		Итого по разделу: 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									**2282835**
		Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2 (ниже 0.000)									
39	С123-040702-0603	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12**	**6830**		**81960**		**81960**	**6557**	**88517**
41	С123-030103-0401	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**120**	**698**		**83760**		**83760**	**6701**	**90461**
45	С123-080307-0104 прим	**Шкаф пожарный ШПК-315 (840х650х200)**	**шт.**	**6**	**19045**		**114270**		**114270**	**9142**	**123412**
46	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6**	**22203**		**133218**		**133218**	**10657**	**143875**
51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	**м трубопровода**	**24**	**595,84**	**64,8**	**14300**	**1555**	**6385**	**5386**	**21261**
					265,02	**30,25**	**6360**	**726**		**1575**	
52	С121-110403-0417	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**		**26,4**	**1503**		**39679**		**39679**		**42853**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							3174	
		Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2 (ниже 0.000)									**467187,38**
		Раздел: 3. Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
63	Е11-170201-0101 прим	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	6	7025,65 / 738,1	26,16 / 12,1	42154 / 4429	157 / 73	37568	4411 / 3725	50290
67	С121-110403-0413 прим	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,35	1110		47009		47009	3761	50770
68	С121-110403-0410 прим	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77**	м	50,05	836		41842		41842	3347	45189
		Итого по разделу: 3. Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									**131004,19**
		Раздел: 4. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
80	С121-110403-0413 прим	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	1110		18315		18315	1465	19780
81	С121-110403-0410 прим	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77**	м	56,98	836		47635		47635	3811	51446
82	С121-110403-0407	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	20,46	663		13565		13565	1085	14650
		Итого по разделу: 4. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									**79515,26**
		Раздел: 5. Хозяйственно-бытовая канализация (ниже 0.000)									
86	С123-030102-0902	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	9	5264		47376		47376	3790	51166
87	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	9	779		7011		7011	561	7572
88	С123-030102-1247	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	9	6217		55953		55953	4476	60429
90	С123-030102-1104	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	6	4178		25068		25068	2005	27073
92	С123-030102-1239	**Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	6	7554		45324		45324	3626	48950

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	17716		106296		106296	8504	114800
107	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110х3,4 мм (выпуск)	м	45,2	964		43573		43573	3486	47059
109	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110х3,4 мм	м	203,7	964		196367		196367	15709	212076
111	С123-010801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50х3,0 мм	м	27,6	422		11647		11647	932	12579
112	С123-020308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	16	239		3824		3824	306	4130
		Итого по разделу: 5. Хозяйственно-бытовая канализация (ниже 0.000)									542438,8
		Раздел: 7. Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
146	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	67	575		38525		38525	3082	41607
		Итого по разделу: 7. Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									38525
		Раздел: 8. Противопожарный водопровод В2 (выше 0.000)									
155	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	6830		163920		163920	13114	177034
157	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	240	698		167520		167520	13402	180922
161	С123-080307-0104 прим	Шкаф пожарный ШПК-315 (840х650х200)	шт.	12	19045		228540		228540	18283	246823
162	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	22203		266436		266436	21315	287751
167	С121-110403-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	171,16	1503		257253		257253	20580	277834
		Итого по разделу: 8. Противопожарный водопровод В2 (выше 0.000)									1083669,48
		Раздел: 9. Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
172	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	575		19550		19550	1564	21114
178	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический сбросник воздуха. Установка	шт.	39	1660,06	236,75	64742	9233	2404	56058	130464
		Итого по разделу: 9. Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)			1361,67	105,04	53105	4097		9664	84292,15
		Раздел: 10. Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
182	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	575		19550		19550	1564	21114
		Итого по разделу: 10. Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									19550
		Раздел: 11. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше 0.000)									
190	С123-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	43	5264		226352		226352	18108	244460

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	43	779		33497		33497	2680	36177
192	С123-030102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	43	6217		267331		267331	21386	288717
194	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	4178		50136		50136	4011	54147
196	С123-030102-1239	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	7554		90648		90648	7252	97900
198	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	33	17716		584628		584628	46770	631398
200	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	21	9944		208824		208824	16706	225530
203	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	13	19908		258804		258804	20704	279508
204	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	13	1122		14586		14586	1167	15753
205	С123-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	6598		85774		85774	6862	92636
207	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,712	2306		119248		119248	9540	128788
209	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110мм (технический этаж)	м	67	964		64588		64588	5167	69755
211	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110мм (стояк)	м	315,9	964		304528		304528	24362	328890
217	С123-010801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50мм	м	147	422		62034		62034	4963	66997
222	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	32	385		12320		12320	986	13306
223	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	45	461		20745		20745	1660	22405
224	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	94	386		36284		36284	2903	39187
228	С123-020601-0303 прим	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	73	202		14746		14746	1180	15926
230	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	19	484		9196		9196	736	9932
238	С123-021103-0101 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73	шт.	184	203		37352		37352	2988	40340
		Итого по разделу: 11. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше 0.000)									2501620,47
		Раздел: 12. Водосток К2 (выше 0.000)									
243	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110мм (технический этаж)	м	69,7	964		67191		67191	5375	72566
245	С123-010801-0109 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110мм (стояк)		30,8	964		29691		29691		32066

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							2375	
251	С121-110403-3714	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**		77	20076		1545852		1545852		1669520
			м							123668	
		Итого по разделу: 12. Водосток К2 (выше 0.000)									1642734
		ИТОГО:					8873373	10946	6788265	65855	9493545
							63894	4896	2010268	554317	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2010268		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				112 249,16		
		Итого с временными									7 595 526,16
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				183 811,73		
		Итого с зимними удорожаниями									7 779 337,89
		Итого									9 789 605,89
		на 2019 год -52%									5 090 595,06
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									4 933 496,17
		Итого									10 024 091,23
		Скидка по договору			0,9						9 021 682,11
		НДС			12%		1 082 601,85				
		Итого с НДС									10 104 283,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.** расценки соотв. гос
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.** расценки соотв. ПСД
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 54

за 30 декабрь 2020 года
на см.2-1-7 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По смете, не измененные									
		Раздел: 1. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
225	С123-070101-2502 прим.	2.20 Светильник настенный встраиваемый в нишу для дежурного освещения ДС 19	шт.	20	4788		95760		95760	7661	103421
229	С123-070104-0109 прим.	2.23,2.24 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91(ЛБ-36,ЛХЕ-36)	шт.	482	440		212080		212080	16966	229046
230	С123-070104-0102 прим.	2.25 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91(ЛБ-18)	шт.	750	205		153750		153750	12300	166050
		Итого по разделу: 1. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									461590
		Раздел: 2. Добавить									
202	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.6 Светильник светодиодный PPI 595/U OPAl (ДПО универ)35 Вт 6500К 2700лм с драйвJAzzWAУ	шт	28	35750,89		1001025		1001025	80082	1081107
203	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.7 Светильник светодиодный PPI 595/U OPAl (ДПО универ)35 Вт 6500К 2700лм с драйвJAzzWAУ	шт	125	16942,86		2117857		2117857	169429	2287286
205	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.8 Светильник ЛПО STAndArT LED T8-218-27 IP под лампу LED T8 G13	шт	125	15353,57		1919196		1919196	153536	2072732

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.9 Светильник ЛПО STAndArT LED T8-236-27 IP под лампу LED T8 G13	шт	127	17606,25		2235994		2235994	178880	2414873
207	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.10 Светильник ЛПО STAndArT LED T8-236-27 IP под лампу LED T8 G13	шт	9	10791,96		97128		97128	7770	104898
209	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.11 Светильник ЛПО STAndArT LED T8-236-27 IP под лампу LED T8 G13	шт	57	9075,89		517326		517326	41386	558712
211	СПРАЙС -лист ИП"Шарипова К.Ж."	2.12 Светильник 236 BH PS 2X36Вт 2G11 IP20 uPdOwn CT 1391000010	шт.	59	42701		2519359		2519359	201549	2720908
213	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.13 Светильник LED 61 877 OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED Онлайт 21333	шт	19	21116,07		401205		401205	32096	433302
215	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.14 Светильник LED ДСП BOX 2X18 IP65 MEGALIGTH	шт	12	22486,61		269839		269839	21587	291426
217	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.15 Светильник LED ДСП BOX 2X18 IP65 MEGALIGTH	шт	17	22259,82		378417		378417	30273	408690
219	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.16 Светильник LED 61 877 OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED Онлайт 21333	шт	62	23027,68		1427716		1427716	114217	1541933
221	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.17 Светильник светодиодный ССА 1004 "Выход" стрелка односторонняя 3Вт ИЭК LSSA0-1004-003-К03	шт	75	18405,36		1380402		1380402	110432	1490834
222	СПРАЙС-ЛИСТ ИП"Шарипова К.Ж."	2.18 Светильник ДПА 2101 аккум 4ч 30LED IP20 аварийный ИЭК LDPA0-2101-30K-01	шт	30	22221,43		666643		666643	53331	719974
223	СПРАЙС -лист ИП"Шарипова К.Ж."	2.19 Светильники светодиодный ССА 1004 "Выход" стрелка двустороняя 3Вт ИЭК LSSA0-1004-003-К03	шт	12	28641,07		343693		343693	27495	371188
227	СПРАЙС -лист ИП"Шарипова К.Ж."	2.21 Светильники НПП 03-100-009 "Банник" 1101 круг 100Вт Е27 IP65 Элетех	шт.	45	2060		92700		92700	7416	100116
228	СПРАЙС -лист ИП"Шарипова К.Ж."	2.22 Светильник LED 61 877 OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED Онлайт 21333	шт.	12	2598		31176		31176	2494	33670
231	СПРАЙС -лист ИП"Шарипова К.Ж."	2.26 Лампа светодиодная 71655 OLL-A65/A60-12-230-4K-E27	шт.	57	646		36822		36822	2946	39768
		Итого по разделу:2Добавить									15436498,07

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**15898088**	**0**	**15898088**		**17169934**
							0	**0**		**1271846**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**257 549,01**		
		Итого с временными									**17 427 483,01**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**421 745,09**		
		Итого с зимними удорожаниями									**17 849 228,10**
		Итого									**17 849 228,10**
		на 2019 год -52%									**9 281 598,61**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**8 995 162,77**
		Итого									**18 276 761,38**
		Скидка по договору			**0,9**						**16 449 085,24**
		НДС			**12%**		**1 973 890,23**				
		Итого с НДС									**18 422 975,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор: **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН., № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПП **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПП **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)