Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

6

Форма

Заказчик: КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата, БИН 990340004760, ВКО, г. Семей, Парковая, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "HALYK Строй Астана", БИН 130540020464, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 7, 69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт здания учебно-производственных мастерских (литера Ж) КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата по адресу: ул. Парковая, д. 1 в г. Семей, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 159 от 07.06.2021

Акт приемки выполненных работ №2

за Июль 2021

на Текущий ремонт здания учебно-производственных мастерских (литера Ж) КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата по адресу: ул. Парковая, д. 1 в г. Семей, ВКО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Окна										
			2.2 Двери										
1	12	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	16,8	20159		338671		338671	–	365765	
						–		–		–	27094		
2	13	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	16,3	1568,53	112,15	25567	1828	6300	16505	45438	
						1069,88	55,21	17439	900	–	3366		
3	14	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	16,3	44391		723573		723573	–	781459	
						–		–		–	57886		
4	15	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2168		8672		8672	–	9366	

					–		–		–	694	
5	16 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	6	3495		20970		20970	–	22648
					–		–		–	1678	
6	17 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	447		894		894	–	966
					–		–		–	72	
7	18 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	22,73	2551,08	140,3	57986	3189	2708	48186	114666
					2291,64	63,84	52089	1451	–	8494	
8	19 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	32649		89132		89132	–	96263
					–		–		–	7131	

9	20	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20	24691		493820		493820	–	533326
						–		–		–	39506	

Раздел 5 Внутренние сети

5.1 Холодное и горячие водоснабжение

10	37	1116-0501-0201	горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода	42	1742,33	13,67	73178	574	7585	63724	147854
						1548,07	0,12	65019	5	–	10952	
11	38	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804		3216		3216	–	3473
						–		–		–	257	

5.2 Отопление

12	39	1215-0101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 80 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	122,4	6877,39	60,37	841792	7389	517749	228853	1156297
						2587,04	9,79	316654	1198	–	85652	
13	40	1215-0101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	38,4	2630,36	18,65	101006	716	51471	35307	147218
						1271,33	5,7	48819	219	–	10905	
14	41	1215-0102-1503	Гребенка распределительная. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	12573	–	12573	–	–	9053	23356
						12573	–	12573	–	–	1730	
15	42	1215-0101-0301	Вентиль. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	28	70,82	0,21	1983	6	–	1426	3682
						70,61	0,11	1977	3	–	273	
16	43	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка отдельных приборов НР = 98 %	м труб нитки регистра	36	2846,25	31,75	102465	1143	89612	12015	123638
						325,28	15,28	11710	550	–	9158	

17	44 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 200 мм. Установка отдельных приборов НР = 98 %	м труб нитки регистра	148,5	2846,24	31,74	422666	4714	369648	49560	510004
					325,28	15,27	48304	2267	–	37778	
18	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2380,57	81,97	71417	2459	8938	59255	141126
					2000,67	14,8	60020	444	–	10454	
19	46 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	957		28710		28710	–	31007
					–		–		–	2297	
20	47 1118-0601-0104	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	53549	1065	53549	1065	34428	18106	77387
					18056	419	18056	419	–	5732	

21	48 1118-0701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	44521,5	199,5	89043	399	81204	7362	104117
					3720	36	7440	72	–	7712	
22	49 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	32218,75	266,5	128875	1066	113655	14128	154443
					3538,5	65,5	14154	262	–	11440	
23	50 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2894	–	5788	–	4852	917	7241
					468	–	936	–	–	536	
24	51 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2217,5	–	4435	–	3547	870	5729
					444	–	888	–	–	424	
25	52 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	300,53	–	4508	–	1637	2814	7908
					191,4	–	2871	–	–	586	

26	53 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2380,5	82	4761	164	596	3950	9408
					2000,5	15	4001	30	–	697	
27	54 2304-0501-0121	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1620		3240		3240	–	3499
					–		–		–	259	
28	55 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,6	613,2	1,09	64754	115	13515	40947	114157
					484,13	0,57	51124	60	–	8456	
	5.3 Электрооборудование и освещение										
29	60 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	46	2822,5	20,2	129835	929	61838	48289	192374
					1458	–	67068	–	–	14250	

30	61 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5206,5	110	10413	220	4361	4251	15837
					2916	36	5832	72	–	1173	
31	62 2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	46	1994		91724		91724	–	99062
					–		–		–	7338	
32	63 2307-0204-0848	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2264		4528		4528	–	4890
					–		–		–	362	
33	73 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	462,31	3,38	6010	44	168	4188	11014
					446	1,46	5798	19	–	816	
34	74 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	462,38	3,38	3699	27	104	2578	6779

					446	1,5	3568	12	–	502	
35	75 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	82	551,52	3,38	45225	277	2069	30958	82278
					522,91	1,44	42879	118	–	6095	
36	76 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	285		3705		3705	–	4001
					–		–		–	296	
37	77 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	

38	78 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	82	525		43050		43050	–	46494
					–		–		–	3444	
39	79 1308-0305-0413	Светильник. Установка на профиле в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	42	5942,5	1344,95	249585	56488	50340	132088	412207
					3398,98	969,02	142757	40699	–	30534	
40	80 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	42	10272		431424		431424	–	465938
					–		–		–	34514	

Итого	**6 084 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 001 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 800

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 714 078
- накладные расходы, тенге	835 330
в т.ч. зарплата, тенге	75 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	450 737
Всего	**6 084 933**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 084 933**
НДС (12 %)	730 192
Итого	**6 815 125**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "HALYK Строй Астана", БИН 130540020464

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бахтияров Бахтияров М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата, БИН 990340004760

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тастекеев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)