Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» ноября 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО, ЗКО, г.Уральск, Аманжолова 69/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «10» 11. 2020г. **ТОО «ТЖС» (TYPKIСТАН ЖОЛСЕРВИС) Директор Махаметов Ж. М., г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал Батыра, Территория ОНДИРИСТИК, здание 12**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «__» ____2020г. **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Туйгужин Е. аттестат эксперта №KZ88VJE00019177 от 27.07.2016 г., №KZ28VJE00048872, №KZ01VJE00048873 от 22.08.2019 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__» ____2020г. **ТОО «MG Design Incorporated», Селькин Е. Д. Приказ №24 от 04 июня 2019 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт ул. Аманжолова от ул. Сарайшык до ул. Пугачева г.Уральск**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, г. Уральск, ул. Аманжолова**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__» _____20__года№_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности, или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 06.08.2019г. и 20.04.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «MG Design Incorporated» заказ: MG-168-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком ГУ «Отдел ПТ и АД города Уральска» №62 от 27.04.2018 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5**;
фактически, месяц: **5,5 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	1 659,04		1 723,2	
Щирина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина дорожной одежды	м	6,0-11,0		6,0-11,0	
Тип дорожной одежды		ЩМА-20		ЩМА-20	

Уровень отвественности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности		Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

1. 4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **фрезерование сущ. а\б покрытия, земляные работы, устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 15см, устройство нижнего слоя основания из щебня толщ. 15см, устройство верхнего слоя основания из щебня толщ. 8см, исправление профиля щебеночного основания с добавлением материала толщ. 5см, устройство верхнего слоя основания из щебня толщ. 8см, устройство нижнего выравнивающего слоя покрытия из горячий пористый а/б к/з толщ. 7см, устройство верхнего слоя покрытия из горячего ЩМА толщ. 5см, укрепление обочин из фрезерованного материала, устройство тротуаров, устройство водосборного лотка, установка дорожных знаков, дорожная разметка, электроснабжения (перенос опор, устройство футляров), система связи (перенос опор, устройство футляров)**_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **374 151 816 тенге 00 тиын**, в том числе:
строительно-монтажных работ **366 051 789 тенге 00 тиын**,
оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **338 892 381 тенге 48 тиын,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **329 446 622 тенге 40 тиын**; проектно-сметная документация **3 689 976 тенге 80 тиын**; экспертиза **820 122 тенге 60 тиын**; технадзор **4 203 556 тенге 00 тиын**; авторский надзор **732 103 тенге 68 тиын**.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт ул. Аманжолова от ул. Сарайшык до ул. Пугачева г.Уральск **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Заместитель руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Уральска»**

Даубаев А. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»**

Туйгужин Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Директор ТОО «MG Design Incorporated»**

Баянов Р. Я.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

Махаметов Ж. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1 723,2		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,0-3,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	не предусмотрен		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	не предусмотрен		
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус	1:3		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		не предусмотрен		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	196		
12	Элементы освещения		не предусмотрен		
13	Зеленые насаждения	шт	не предусмотрен		
14	Дорожные покрытие		ЩМА-20		
15	Электроосвещение		не предусмотрен		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П