Заказчик: **ГУ "ОПТиАД г.Уральск"**
Инженер: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за август 2019 год
по договору №40/д-ок от 15.05.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск	22 140 709	**24 797 594,00**	22 140 709	**24 797 594,00**
	Сумма к оплате:				**24 797 594,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____ Менеев А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____Абдиев Р.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тротуары, горлрвины колоцев, ОДД									
			Устройство тротуаров									
1	216	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	268,6068	43,88	43,88	11788	11788	--	2927	15892
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	4065		1177	
2	217	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	447,91056	39,49	39,49	17689	17689	--	4786	24273
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	6647		1798	
3	218	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	447,91056	8,27	8,27	3706	3706	--	994	5076
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	1381		376	
4	219	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	99,30312	3855,93	990,15	382905	98325	272911	33847	450092
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	11669	19671		33340	
5	220	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	м2 основания	2857	1359,12	152,82	3883009	436602	3366740	227540	4439393
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	79667	131018		328844	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	221	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	м2 основания	2857	-416,73	-53,72	-1190597	-153489	-1037108	-51446	-1341406
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,67	--	-47635		-99363	
7	222	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2857	2578,39	90,72	7366461	259197	7001573	192414	8163585
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	105691	72470		604710	
8	223	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	167,370525	1370,60	--	229398	--	--	165167	426130
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	229398	--		31565	
9	224	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	41,9475	4012,52	866,87	168315	36363	104304	38839	223727
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	27648	14115		16572	
10	225	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	2391	2259,74	27,51	5403048	65771	3826906	1657100	7624959
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	1510371	23981		564812	
11	226	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91**	м3	38,256	48421,00	--	1852394	--	1852394	--	2000585
						--	--	--	--		148192	
12	227	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	435,977325	184,99	177,14	80652	77227	117	16460	104881
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	3308	19553		7769	
13	228	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну	762,9603188	291,00	--	222021	--		--	239783
						--	--	--	--		17762	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22376969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364
			Сметная заработная плата	Тенге					2213016			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	22 376 969			22 376 969				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	232 720			232 720				
			Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	362 507			362 507				
			ИТОГО:	тенге	22 972 196	-		22 972 196				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			459 444	459 444				
			ИТОГО:	тенге	22 972 196	-	459 444	23 431 640				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	24 118 419	-	482 368	24 600 788				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				22 140 709				
			НДС 12%	тенге			2 656 885	2 656 885				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**22 972 196**	**-**	**2 656 885**	**24 797 594**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Менеев А. К. "_____"_____2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____Туйгужин Е. "_____" _____2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____Абдиев Р. А. "_____" _____2019г.