Заказчик: **ГУ "ОПТиАД г.Уральск"**
Инженер: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год
по договору №40/д-ок от 15.05.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск	44 863 583	**50 247 212,98**	22 722 874	**25 449 618,98**
	Сумма к оплате:				**25 449 618,98**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____ Менеев А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____Абдиев Р.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Устройство водосборного лотка									
1	нов.1	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	54	118,81	--	6416	--	--	4619	11918
			НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	6416	--		883	
2	нов.2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	14	4012,52	866,87	56175	12136	34812	12963	74669
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	9227	4711		5531	
3	нов.3	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	13,86	13055,71	5046,39	180952	69943	68972	73152	274432
			НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	42037	25696		20328	
4	нов.4	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,86	65781,00	--	911725	--	911725	--	984663
						--	--	--	--		72938	
5	нов.5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122	825,02	19,07	100652	2327	70288	26324	137134
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	28037	269		10158	
			РАЗДЕЛ 2. Участок 1 (ВОР л.15)									
			Дорожная одежда тип I									
6	2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	32	625,87	--	20028	--	--	21630	44991
			НР - 108%; СП - 8%			625,87	--	20028	--		3333	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	53	2355,66 631,69	27,51 10,03	124850 33480	1458 532	89912	36732 12927	174509
8	14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,756	48421,00 --	-- --	133448 --	-- --	133448	-- 10676	144124
					Парковки. Дорожная одежда тип I							
9	28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	39	2355,66 631,69	27,51 10,03	91871 24636	1073 391	66162	27029 9512	128412
10	29	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,028	48421,00 --	-- --	98198 --	-- --	98198	-- 7856	106054
			РАЗДЕЛ 3. Тротуары, горлрвины колоцев, ОДД									
					Наращивание горловин колодцев							
11	208	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков на новые *НР - 72%; СП - 8%*	люк	14	12662,92 3361,65	247,80 110,10	177281 47063	3469 1541	126749	34995 16982	229258
12	209	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	18252,00 --	-- --	255528 --	-- --	255528	-- 20442	275970
13	210	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	11,485	4236,41 1364,48	2517,79 771,69	48655 15671	28916 8863	4068	26496 6012	81163
14	211	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	14	52173,00 --	-- --	730422 --	-- --	730422	-- 58434	788856
					Устройство тротуаров							
15	216	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	193,393	43,88 --	43,88 15,13	8487 --	8487 2927	--	2107 848	11442
16	217	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	322,489	39,49 --	39,49 14,84	12736 --	12736 4786	--	3446 1295	17476
17	218	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	322,489	8,27	8,27	2668	2668	--	716	3655

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,08	–	994		271	
18	219	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	71,497	3855,93	990,15	275687	70793	196493	24369	324060
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	8401	14163		24004	
19	220	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	2057	1359,12	152,82	2795712	314347	2424006	163825	3196301
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	57359	94331		236763	
20	221	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	2057	-416,73	-53,72	-857213	-110510	-746703	-37040	-965794
			НР - 108%; СП - 8%			–	-16,67	–	-34297		-71540	
21	222	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2057	2578,39	90,72	5303748	186618	5041034	138535	5877667
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	76096	52178		435383	
22	223	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	131,879	1370,60	–	180754	–	–	130143	335769
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	–	180754	–		24872	
23	224	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	33,0525	4012,52	866,87	132624	28652	82187	30603	176285
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	21785	11122		13058	
24	225	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1884	2259,74	27,51	4257357	51825	3015428	1305720	6008123
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	1190104	18896		445046	
25	226	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3	30,144	48421,00	–	1459603	–	1459603	–	1576371
						–	–	–	–		116768	
26	227	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	325,273	184,99	177,14	60173	57617	88	12280	78249
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	2468	14588		5796	
27	228	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	569,227	291,00	–	165645	–		–	178897
						–	–	–	–		13252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20274653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2110
			Сметная заработная плата	Тенге					1985251			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	20 274 653			20 274 653				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	210 856			210 856				
			Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	328 449			328 449				
			ИТОГО:	тенге	20 813 959	-		20 813 959				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			416 279	416 279				
			ИТОГО:	тенге	20 813 959	-	416 279	21 230 238				
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	21 852 494	-	437 050	22 289 544				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				20 060 590				
			НДС 12%	тенге			2 407 271	2 407 271				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**20 813 959**	**-**	**2 407 271**	**22 467 841**				
			РАЗДЕЛ 1. Система связи									
1	**1**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**105**	**139,73**	**132,88**	**14671**	**13952**	**--**	**2811**	**18881**
			НР - 72%; СП - 8%			**6,85**	**30,34**	**719**	**3186**		**1399**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**48**	**1370,60**	**--**	**65789**	**--**	**--**	**47368**	**122209**
			НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**65789**	**--**		**9053**	
3	**3**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159**	**15,88**	**15,88**	**2525**	**2525**	**--**	**684**	**3466**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**950**		**257**	
4	**5**	**С123-010501-1415 2301-0501-1415 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**211**	**3721,00**	**--**	**785131**	**--**	**785131**	**--**	**847941**
						--	**--**	**--**	**--**		**62810**	
5	**нов.1**	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,211**	**399145,70**	**131579,38**	**84220**	**27763**	**2776**	**60672**	**156483**
			НР - 99%; СП - 8%			**254410,00**	**36040,04**	**53681**	**7604**		**11591**	
6	**нов.2**	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,88**	**3214,28**	**258,63**	**54257**	**4366**	**47908**	**3746**	**62643**
			НР - 108%; СП - 8%			**117,50**	**87,97**	**1983**	**1485**		**4640**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1211624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					135396			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	1 211 624			1 211 624				
			Временные здания и сооружени 1,76%	тенге	21 325			21 325				
			Затраты на зимнее время работы 2,16%	тенге	26 171			26 171				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	тенге	1 259 120	-		1 259 120				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			25 182	25 182				
			ИТОГО:	тенге	1 259 120	-	25 182	1 284 302				
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	1 321 945	-	26 439	1 348 384				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				1 213 545				
			НДС 12%	тенге			145 625	145 625				
			ВСЕГО по система связи:	**тенге**	**1 259 120**	**-**	**145 625**	**1 359 171**				

РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение

1	1	Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,8 демонтаж	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Снятие провода с опоры (прим.)**	опора	4	582,40	302,24	2330	1209	–	1263	3880
			НР - 80%; СП - 8%			280,16	114,50	1121	458		287	
2	2	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,8 демонтаж	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	светильник	1	1255,18	118,94	1255	119	–	951	2383
			НР - 80%; СП - 8%			1136,23	52,85	1136	53		177	
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,8 демонтаж	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж**	опора	1	4583,68	2240,94	4584	2241	–	2692	7858
			НР - 80%; СП - 8%			2342,74	1022,52	2343	1023		582	
4	4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,8 демонтаж	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	опора	1	9757,81	5179,52	9758	5180	–	5554	16537
			НР - 80%; СП - 8%			4578,29	2364,48	4578	2364		1225	
5	5	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	опора	12	6447,10	2801,18	77365	33614	8610	40383	127168
			НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	35141	15338		9420	
6	6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	12914,76	6474,40	12915	6474	718	6943	21446
			НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	5723	2956		1589	
7	7	Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска провода на опору (прим.)**	опора	14	728,00	377,80	10192	5289	–	5525	16975
			НР - 80%; СП - 8%			350,20	143,13	4903	2004		1257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1586,29	148,68	1586	149	17	1189	2997
			НР - 80%; СП - 8%			1420,29	66,06	1420	66		222	
9	9	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	8	34360,00	--	274880	--	274880	--	296870
						--	--	--	--		21990	
10	10	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
11	11	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	кг	26	542,00	--	14092	--	14092	--	15219
						--	--	--	--		1127	
12	12	С121-130814-2803 2113-0814-2803 РСНБ РК 2015	Стяжки Г11	т	0,04095	121981,00	--	4995	--	4995	--	5395
						--	--	--	--		400	
13	13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ЗП6)	т	0,002666	203889,00	--	544	--	544	--	587
						--	--	--	--		43	
14	14	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	14	64,00	--	896	--	896	--	968
						--	--	--	--		72	
15	15	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	70,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
16	16	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	3	1611,00	--	4833	--	4833	--	5220
						--	--	--	--		387	
17	17	С121-130816-0802 2113-0816-0802 РСНБ РК 2015	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	4	7404,00	--	29616	--	29616	--	31985
						--	--	--	--		2369	
18	18	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 (аналог Р 72) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
						--	--	--	--		679	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С124-040207-5025 2404-0207-5025 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 (аналог P70 1x50)ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3475,00	--	13900	--	13900	--	15012
						--	--	--	--		1112	
20	20	С124-040207-5024 2404-0207-5024 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1(аналог P70 1x54,6) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1950,00	--	1950	--	1950	--	2106
						--	--	--	--		156	
21	21	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 (аналог cd 35)ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	184,00	--	1288	--	1288	--	1391
						--	--	--	--		103	
22	22	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	16,00	--	160	--	160	--	173
						--	--	--	--		13	
23	23	С121-050307-0113 2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,76	208,00	--	366	--	366	--	395
						--	--	--	--		29	
24	24	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2829,29	156,19	22634	1250	15414	4514	29320
						746,20	37,42	5970	299		2172	
25	25	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	139,73	132,88	9781	9302	--	1874	12587
						6,85	30,34	479	2124		932	
26	26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29	1370,60	--	39747	--	--	28618	73835
						1370,60	--	39747	--		5469	
27	27	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	99	15,88	15,88	1572	1572	--	426	2158
						--	5,97	--	591		160	
28	29	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	256	1763,00	--	451328	--	451328	--	487434
						--	--	--	--		36106	
29	30	С121-130816-1105 2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная (прим.)	м	256	9,00	--	2304	--	2304	--	2488
						--	--	--	--		184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	нов.1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,256	300373,40	92065,08	76896	23569	1279	57909	145589
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	52048	6446		10784	
31	нов.2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,48	3214,28	258,63	65828	5297	58125	4545	76003
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	87,97	2406	1802		5630	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1414210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					192539			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	1 414 210			1 414 210				
			Временные здания и сооружени 2,96%	тенге	41 861			41 861				
			Затраты на зимнее время работы 3,33%	тенге	47 093			47 093				
			ИТОГО:	тенге	1 503 164	-		1 503 164				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			30 063	30 063				
			ИТОГО:	тенге	1 503 164	-	30 063	1 533 227				
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	1 578 166	-	31 563	1 609 729				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				1 448 756				
			НДС 12%	тенге			173 851	173 851				
			ВСЕГО по электроснабжением:	**тенге**	**1 503 164**	**-**	**173 851**	**1 622 607**				
			ИТОГО:	**тенге**				**25 449 618,98**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

Менсев А. К. "_____" _____2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е. "_____" _____2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

Абдиев Р. А. "_____" _____2019г.