Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
Инженер: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ за май 2020 год
по договору №40/д-ок от 15.05.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск	82 895 575	**92 843 043,88**	38 031 992	**42 595 830,90**
	Сумма к оплате:				**42 595 830,90**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"
_____ Даубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за май 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Участок 2 (ВОР л.16,17)									
			Прочие работы									
1	2	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2016 Таблица 62 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,73	45611,00	–	33296	–	33296	–	33296
						–	–	–	–		–	
			РАЗДЕЛ 2. Участок 2 (ВОР л.16,17)									
			Прочие работы									
2	52	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	5973,8	289,77	274,51	1731034	1639885	–	388428	2289019
			НР - 72%; СП - 8%			15,26	75,05	91149	448335		169557	
			Дорожная одежда тип I									
3	66	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	182,95	3855,93	990,15	705442	181148	502797	62357	829222
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	21497	36241		61424	
4	67	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2129,23	1521,50	176,07	3239629	374897	2805358	186741	3700480
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	59374	113535		274110	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	68	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	2129,23	-275,82	-32,23	-587279	-68634	-518645	-23005	-659106
			НР - 108%; СП - 8%			–	-10,00	–	-21301		-48823	
6	69	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	5782,52	918,42	206,97	5310797	1196791	3847154	645745	6433065
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	266852	331061		476523	
7	70	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,136592	126078,87	1626,03	521537	6726	514811	3410	566943
			НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	3157		41996	
8	71	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5170,74	2256,49	90,72	11667737	469108	11007345	348240	12977256
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	191284	131161		961278	
9	72	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5170,74	1595,09	0,12	8247805	633	8244098	3320	8911216
			НР - 108%; СП - 8%			0,59	–	3074	–		660090	
10	76	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	2355,66	27,51	400463	4676	288400	117820	559745
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	107387	1705		41463	
11	77	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,84	48421,00	–	428042	–	428042	–	462285
						–	–	–	–		34243	
			Дорожная одежда тип II									
12	84	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	547,36	6,13	6,13	3354	3354	–	613	4285
			НР - 72%; СП - 8%			–	1,56	–	852		317	
13	85	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	152,3808	28,46	28,46	4337	4337	–	1175	5952
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,71	–	1631		441	
14	86	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	202,752	39,49	39,49	8007	8007	–	2166	10987
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,84	–	3009		814	
15	87	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	202,752	8,27	8,27	1678	1678	–	450	2298
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,08	–	625		170	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	88	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	152,064	184,99	177,14	28131	26936	41	5741	36581
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	1154	6820		2710	
17	89	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	266,112	291,00	–	77439	–		–	83634
						–	–	–	–		6195	
18	90	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,5	3855,93	990,15	183156	47032	130543	16190	215294
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	5581	9409		15948	
19	91	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	281,6	1368,66	123,75	385415	34849	343523	18900	436660
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	7043	10456		32345	
20	92	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	281,6	1924,46	194,89	541927	54882	479193	25499	612820
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	7852	15758		45394	
21	93	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	281,6	-809,65	-75,21	-227999	-21180	-206819	-7099	-253906
			НР - 108%; СП - 8%			–	-23,34	–	-6573		-18808	
РАЗДЕЛ 3. Тротуары, горлрвины колоцев, ОДД												
Наращивание горловин колодцев												
22	208	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков на новые	люк	12	12662,92	247,80	151955	2974	108641	29996	196507
			НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	40340	1321		14556	
23	209	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	18252,00	–	219024	–	219024	–	236546
						–	–	–	–		17522	
24	210	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	10,2	4236,41	2517,79	43211	25681	3612	23532	72083
			НР - 108%; СП - 8%			1364,48	771,69	13918	7871		5339	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	211	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	12	52173,00	--	626076	--	626076	--	676162
						--	--	--	--		50086	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				38439323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1677
			Сметная заработная плата	Тенге					1911578			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	38 406 027		33 296	38 439 323				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	399 423			399 423				
			Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	622 178			622 178				
			ИТОГО:	тенге	39 427 627	-		39 427 627				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			788 553	788 553				
			ИТОГО:	тенге	39 427 627		788 553	40 216 180				
			В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	41 394 912		862 856	42 257 768				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				38 031 991				
			НДС 12%	тенге			4 563 839	4 563 839				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**39 427 627**	**-**	**4 563 839**	**42 595 830,90**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"

_____ Даубаев А. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е. "_____" _____2020 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "MG Design Incorporated"

_____ Баянов Р. Я. "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Махаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.