Заказчик Областное управление здравоохранения по Манг. обл
Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**
Основание Договор№___ от _____ 2011г
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП Областного перинатальный центр в 24 мкр г,Актау

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ___ март ___ 2011года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№	_____ 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	89 285 714	89 285 714							10 714 286	100 000 000
Выполнение за <u>март 2011г</u>	89 285 714	89 285 714							10 714 286	100 000 000
удержание 30% согласно договора	26 785 714	26 785 714							3 214 286	30 000 000
удержание 5% согласно договора	4 464 286	4 464 286							535 714	5 000 000
Итого к оплате	**58 035 714**	**58 035 714**							**6 964 286**	**65 000 000**

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик : ГККП «Областной перинатальный центр»
В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт Областного перинатального центра

А К Т № 9/1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 3-Й ЭТАЖ								
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	456,4	20,86	1,12	9519	509	10058	0,14	62
		1м2		19,74	0,17	9009	77	110,7	-	1
2	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	431,4	6,77	0,23	2920	98	3135	0,05	20
		1м		6,54	0,02	2821	10	110,7	-	-
3	Е0161-2-7	-Отбивка штукатурки I штукатурка внутренних стен	523,98	745,72	40,55	390741	21246	233678	2,72	1425
		м2		465,18	6,74	243745	3534	94,5	0,04	19
4	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	456,4	1518,78	7,35	693160	3355	42190	0,53	241
		м2		80,73	2,77	36845	1267	110,7	0,01	5
5	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	431,4	128,34	0,4	55368	171	12573	0,37	73
		1м		26,27	0,06	11332	26	110,7	-	-
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	93,3	139,96	12,67	13058	1182	13353	0,84	78
		1м2		127,28	2	11876	187	110,7	0,02	2
7	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	940,9	1944,13	17,82	1829236	16767	387811	1,84	1734
		1м2		292,74	2,79	275439	2613	110,7	0,03	27
8	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1691,4	365,22	2,71	3838988	45871	1127472	0,35	5878

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		1м		59,81	0,41	1011593	6901	110,7	-		47
9	E0163-10-1	-Облицовка керамическими плитками вокруг каждой раковины	2312,44	99,36	0,97	229760	2248	111474	0,32		735
				50,04	0,17	117574	388	94,5	-		2
		плитка									
10	E0162-8-6	-Очистка +Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	897,5	239,06	0,17	208271	151	128361	0,95		856
				151,31	0,04	138799	32	94,5	-		-
		м2									
11	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	61	258,68	25,49	15780	1555	13695	1,54		94
				233,2	3,97	14225	242	108	0,03		2
		дм									
12	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	196,02	89,88	8,17	17618	1602	17572	0,55		108
				81,71	1,3	16016	254	108	0,01		2
		м2									
13	E0156-3-3	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	46,36	147,9	7,96	6857	369	7069	0,95		44
				139,94	1,25	6488	58	108	0,02		1
		м2									
14	E0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,62	595,44	28,76	965	47	574	1,92		3
				318,74	9,28	516	15	108	0,04		-
		м2									
15	E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	194,4	446,85	27,8	86868	5405	47167	1,29		251
				215,38	9,28	41869	1804	108	0,04		7
		м2									
16	012061-1184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухстворчатые - импост и поворотная створка	196,02	11500	-	2254230	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		м2									
17	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	115,9	34,12	0,56	3955	65	3782	0,19		22
				30,11	0,11	3490	13	108	-		-
		м									
18	СПрайс	-Стоимость подоконников	9,97	2234,64	-	22286	-	-	-		-
		м		-	-	-	-	-	-		-
19	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46,36	746,76	1,49	34620	69	10175	1,17		54
				183,88	0,56	8524	26	119	-		-
		м2									
20	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	64,8	845,1	7,6	54762	492	25731	2,15		139
				375,3	2,87	24319	186	105	0,01		1
		м2									
21	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	157,71	71,86	7,86	17332	1240	11113	0,44		69
		м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0156-13-1	-Снятие наличников	315,4	64	1,26	10093	197	108	0,01	2
		м		7,76	0,36	2449	114	2542	0,05	16
23	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	157,71	7,4	0,06	2335	19	108	-	-
		м2		342,69	2,04	54045	322	23491	0,87	138
24	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	64	137,59	0,32	21700	51	108	-	1
		полотно		291,15	18,07	18633	1157	18823	1,44	92
25	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	108,36	269,44	2,89	17244	185	109	0,04	2
		м2		3760	-	407434	-	-	-	-
26	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	33,6	-	-	-	-	-	-	-
		м2		4010	-	134736	-	-	-	-
27	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	15,75	-	-	-	-	-	-	-
		м2		3540	-	55755	-	-	-	-
28	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	64	-	-	-	-	-	-	-
		комплект		1380	-	88320	-		-	-
29	Е0156-26-1	-Установка наличников	315,4	128,25	0,49	40449	155	4921	0,1	30
		м		14,36	0,08	4530	26	108	-	-
30	Е0115-65-1	-Штукатурка гладких поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	47,31	845,1	7,6	39981	359	18786	2,15	102
		м2		375,3	2,87	17755	136	105	0,01	1
31	Е0110-92-2	-Установка чистых межпалатных перегородок из пластиковых щитов	96	357,69	24,49	34330	2351	18161	0,89	86
		м2		149,09	8,56	14312	821	120	0,04	4
32	С12061-191	-Перегородки из пластиковых щитов	96	18600	-	1785600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-		-
33	Е0110-13-1	-Установка боковых отбойных досок	160	30,73	1,08	4917	173	1327	0,04	7
		м		6,5	0,41	1041	65	120	-	-
34	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	16	93,19	-	1491	-	1585	0,47	7
		шт		91,75	-	1468		108	-	-
35	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	16	583	-	9328	-		-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	2	187,99	1,63	364	3	416	1,03	2
		комп		130,36	0,23	261	-	115,2	-	-
37	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных	2	482,12	4,57	964	3	1040	2,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
38	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	2	450,9 2710	0,56 -	902 5420	1 -	115,2 -	- -	- -
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	61	236,64	19,15	14435	1168	15496	1,45	88
		шт		217,49	3,02	13267	184	115,2	0,03	2
40	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	66,98	4355,78	41,68	291750	2791	12496	0,82	55
		100кВт		130,14	15,61	8717	1046	128	0,08	5
41	Е0162-29-12	-Окраска масляными составами за два раза труб и батарей чугунных	16,84	150,14	0,08	2528	1	1539	0,6	10
		м2		96,66	0,02	1628	-	94,5	-	-
42	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со сливным бачком	8	293,81	7,74	2350	62	2648	1,72	14
		компл		286,07	1,25	2289	10	115,2	0,01	-
43	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	8	894,61	8	7157	64	7279	4,52	36
		компл		788,4	1,36	6307	11	115,2	0,01	-
44	С131101-8	-Бачки сливные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	8	3470	-	27760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
45	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УКТЦ и УНТЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельнофаянсовой полочки	8	5020	-	40160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	43	121,91	4	5242	172	5873	0,73	31
		компл		117,91	0,65	5070	28	115,2	0,01	-
47	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	43	624,59	4,57	26857	197	29058	3,47	149
		компл		585,9	0,71	25194	30	115,2	0,01	-
48	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	43	5470	-	235210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
49	Е0117-2-3	-Установка смесителей	43	1818,83	1,88	78210	81	3322	0,04	36
		шт		151,2	-	6502	-	128	-	-
50	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки	1	193,72	5,58	194	6	218	1,18	1
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0117-5-2	Установка мойки шт	1	188,14 9273,51	9,86 73,98	188 9274	1 74	115,2 629	0,01 2,71	- 3
52	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	105	464,4 121,91	27 4	464 12800	27 420	128 14341	0,13 0,73	- 77
53	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	105	117,91 624,59	0,65 4,57	12381 65582	68 480	115,2 70956	0,01 3,47	1 364
54	С131101 /0	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм комплект	105	585,9 5470	0,71 -	61520 574350	74 -	115,2 -	0,01 -	1 -
55	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	105	1818,83	1,88	190978	198	20321	0,84	88
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	151,2 532,17	- 47,09	15876 1064	- 94	128 829	- 1,76	- 4
57	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	2	305,1 350	18,9	610 700	38 -	128 -	0,08 -	- -
58	П0108-526-1	-Подводка кабеля 380 вольт с автоматом шт	1	549,24	16,84	549	16	261	1,2	1
59	СПрайс	-Подводка кабеля шт	1	272,4 1589,6	2,76 -	272 1590	3 -	95 -	0,02 -	- -
60	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток шт	155	10,1	- -	1566	- -	1522	- 0,07	- 11
61	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	155	10,1 45,06	- -	1566 6984	- -	97,2 6789	- 0,29	- 44
62	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	155	45,06 156	-	6984 24180	-	97,2 -	- -	- -
63	Е0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы шт	153	17,94	0,23	2745	35	2638	0,15	20
64	Е0167-15-1	-Монтаж дневной лампы шт	153	17,72 62,12	0,02 0,02	2710 9505	4 4	97,2 9235	- 0,39	- 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С151701-4	-Лампа дневная	153	62,1	-	9501	-	97,2	-	-
		шт		870	-	148410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0167-7-3	-Демонтаж бактерицидных светильников	63	11,18	0,28	705	17	6/2	0,08	5
		шт		10,91	0,06	687	4	97,2	-	-
67	Р0167-15-7	-Монтаж бактерицидных светильников	63	202,21	0,6	12739	38	12353	1,17	74
		шт		201,61	0,11	12702	7	97,2	-	-
68	С151701-23	-Светильник	63	1850	-	116550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.	Тенге			16376643	113000			13544
			Тенге			2257656	20676			136
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			325523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			290730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			380532	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39460	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14460298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6653181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2082727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4757689	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			878769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2223088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	333013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17681209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2415740	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1330822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			541417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161165			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			883600	-			-
		Местные материалы -	Тенге			240	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			189922	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1887589	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19949330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2644854	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №9/1	Тенге			16376643	113000			13544
			Тенге			2257656	20676			136
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			325523		-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			290730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			380532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39460	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14460298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6653181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2082727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4757689	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			878769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2220088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	333013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17681209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2415740	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1590822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			541417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161165	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			883600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			340	-			-
		Накладные расходы	Тенге			189922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1887589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189654	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №9/1	Тенге			19949330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2644854	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				20236600				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,2)%				20626155				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				37606139				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				752123				

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38358262
НДС 12%	4602991
ВСЕГО по акту №9/1	42961253

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : ГККП «Областной перинатальный центр»
В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ГККП "Областной перинатальный центр"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт Областного перинатального центра

А К Т № 8

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 4-Й ЭТАЖ								
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	273,2	20,86	1,12	5698	305	6021	0,14	37
		1м2		19,74	0,17	5393	46	110,7	-	-
2	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	238,7	6,77	0,23	1616	54	1734	0,05	11
		1м		6,54	0,02	1561	6	110,7	-	-
3	Е0161-2-7	-Отбивка штукатурки : штукатурка внутренних стен	1428,38	745,72	40,55	1065169	57918	637012	2,72	3884
		м2		465,18	6,74	664454	9632	94,5	0,04	53
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1299,86	159,79	28,3	207707	36781	167657	0,89	1159
		м2		131,5	4,99	170926	6489	94,5	0,03	37
5	Е0157-21-2	-Разборка покрытий полов из мраморных плит	132,7	180,32	1,16	23928	154	26318	1,13	149
		1м2		179,16	-	23775	-	110,7	-	-
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	135,7	139,96	12,67	18992	1720	19422	0,84	114
		1м2		127,28	2	17272	272	110,7	0,02	2
7	Е0163-10-1	-Отбивка + грунтовочная штукатурка+ облицовка керамической плиткой	57771,56	99,36	0,97	5740075	56154	2784955	0,32	18371
		плитка		50,84	0,17	2937337	9706	94,5	-	55
8	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	936,9	1944,13	17,82	1821459	16696	306502	1,84	1727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		292,74	2,78	274268	2608	110,7	0,03	27
9	E0157-21-2	1м2 -Устройство покрытий из мраморных плит	132,7	4466,53	2,89	592709	384	65796	2,81	373
				447,9	-	59436	-	110,7	-	-
10	E0157-23-4	1м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	509,3	345,22	2,71	175819	1381	33949	0,35	177
				59,81	0,41	30460	208	110,7	-	1
11	E0163-10-1	1м -Облицовка керамическими плитками вокруг каждой раковины	2053,33	99,36	0,97	204015	1996	98934	0,32	653
				50,84	0,17	104400	345	94,5	-	2
12	E0162-7-6	плитка -Очистка +Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	1428,38	203,98	0,2	291364	291	171049	0,8	1138
				126,64	0,08	180884	120	94,5	-	-
13	E0162-8-6	м2 -Очистка +Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	925,2	232,06	0,17	214699	155	132322	0,95	883
				151,31	0,04	139990	33	94,5	-	-
14	E0156-11-1	м2 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	68	385,02	36,18	26181	2460	25874	2,35	160
				348,84	3,48	23721	237	108	0,22	15
15	E0156-1-1	шт -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	61	258,68	25,49	15780	1555	15625	1,54	94
				233,2	3,97	14225	242	108	0,03	2
16	E0156-2-2	шт -Снятие оконных переплетов остекленных	196,02	89,88	8,17	17618	1602	17572	0,55	108
				81,71	1,3	16016	254	108	0,01	2
17	E0156-3-3	м2 -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	46,36	147,9	7,96	6857	369	7369	0,95	44
				139,94	1,25	6488	58	108	0,02	1
18	E0110-91-1	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,62	549,11	23,01	888	37	553	1,66	3
				277,16	7,42	449	12	120	0,04	-
19	E0110-91-2	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	194,4	446,85	24,05	86867	4676	49120	1,12	218
				202,54	8,03	39373	1560	120	0,04	7
20	C12061-184	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	196,02	11500	-	2254230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0156-10-1	м2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	115,9	34,12	0,56	3955	65	3782	0,19	22
				30,11	0,11	3490	13	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Справо	-Стоимость подоконников	113,9	2234,64	-	258995	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46,36	746,76	1,49	34620	69	10175	1,17	54
		м2		183,88	0,56	8524	26	119	-	-
24	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	65,61	845,1	7,6	55447	498	26052	2,15	141
		м2		375,3	2,87	24623	188	105	0,01	1
25	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	169,47	71,86	7,86	12177	1332	11941	0,44	74
		м2		64	1,25	10845	211	108	0,01	2
26	Е0156-13-1	-Снятие наличников	326,4	7,76	0,36	2534	118	2631	0,05	16
		м		7,4	0,06	2417	20	108	-	-
27	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	169,47	342,69	2,04	38075	346	25242	0,87	148
		м2		137,59	0,32	23318	55	108	-	1
28	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	68	291,15	18,07	19798	1229	20000	1,44	98
		полотно		269,44	2,89	18322	197	108	0,04	2
29	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	115,92	3760	-	435859	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	31,5	4010	-	126315	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	22,05	3540	-	78057	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	68	1380	-	93840	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0156-26-1	-Установка наличников	326,4	128,25	0,49	41859	161	5093	0,1	31
		м		14,36	0,08	4688	27	108	-	-
34	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	67,05	845,1	7,6	56664	509	26624	2,15	144
		м2		375,3	2,87	25164	192	105	0,01	1
35	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	12	93,19	-	1118	-	1189	0,47	6
		шт		91,75	-	1101	-	108	-	-
36	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	12	583	-	6996	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	2	181,99	1,63	364	3	416	1,03	2
		компл		180,36	0,23	360	-	115,2	-	-
38	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных	2	482,12	4,07	964	8	1040	2,58	5
		компл		460,9	0,56	902	1	115,2	-	-
39	С131101-62	-Трап малый Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	2	2710	-	5420	-	-		-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	61	236,64	19,15	14435	1168	15496	1,45	88
		шт		217,49	3,02	13267	184	115,2	0,03	2
41	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	66,98	4355,78	41,68	291750	2791	12496	0,82	55
		1кВт		130,14	15,61	8717	1046	128	0,08	5
42	Е0162-29-12	-Окраска масляными составами за два раза труб и батарей чугунных	16,84	150,14	0,08	2528	1	1539	0,6	10
		м2		96,66	0,02	1628	-	94,5	-	-
43	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	10	293,81	7,74	2938	77	3310	1,72	17
		компл		286,07	1,25	2861	12	115,2	0,01	-
44	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	10	894,61	8	8946	80	9098	4,52	45
		компл		788,4	1,36	7884	14	115,2	0,01	-
45	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	10	3470	-	34700	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
46	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТЦД с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	10	5020	-	50200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	42	121,91	4	5120	168	5736	0,73	31
		компл		117,91	0,65	4952	27	115,2	0,01	-
48	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	42	624,59	4,57	26233	192	28382	3,47	146
		компл		585,9	0,71	24608	30	115,2	0,01	-
49	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	42	5470	-	229740	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	42	1818,83 151,2	1,88 -	76391 6350	79 -	8129 128	0,84 -	35 -
51	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки компл	1	193,72 188,14	5,58 0,86	194 188	6 1	218 115,2	1,18 0,01	1 -
52	Е0117-5-2	-Установка мойки шт	1	9273,51 464,4	73,98 27	9274 464	74 27	629 128	2,71 0,13	3 -
53	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	109	121,91 117,91	4 0,65	13288 12852	436 71	14887 115,2	0,73 0,01	80 1
54	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	109	624,59 585,9	4,37 0,71	68080 63863	498 77	73659 115,2	3,47 0,01	378 1
55	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм комплект	109	5470 -	- -	596230 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	109	1818,83 151,2	1,88 -	198253 16481	205 -	21095 128	0,84 -	92 -
57	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	532,17 305,1	47,09 18,9	1064 610	94 38	829 128	1,76 0,08	4 -
58	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	350 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
59	Ц0108-526-1	-Подводка кабеля 380 вольт с автоматом шт	1	549,24 272,4	15,84 2,76	549 272	16 3	261 95	1,2 0,02	1 -
60	СПрайс	-Подводка кабеля шт	1	1589,6 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	105	10,1 10,1	- -	1061 1061	- -	1031 97,2	0,07 -	7 -
62	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка ед	105	45,06 45,06	- -	4731 4731	- -	4599 97,2	0,29 -	30 -
63	С151801-12	-Выключатель однoклавишный, тип С-1-86-10/220 ед	105	156 -	- -	16380 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Н0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы шт	240	17,94	0,23	4306	55	4137	0,13	31
65	Е0167-15-1	-Монтаж дневной лампы шт	240	27,71 62,12	0,02 0,02	4251 14910	6 6	97,2 14487	- 0,39	- 95
66	С151701-4	-Лампа дневная шт	240	69,1 970	- -	14904 232800	- -	97,2 -	- -	- -
67	Е0167-7-3	-Демонтаж бактерицидных светильников шт	63	- 11,18	- 0,28	- 705	- 17	- 672	- 0,08	- 5
68	Е0167-15-7	-Монтаж бактерицидных светильников шт	63	10,91 202,21	0,06 0,6	687 12739	4 38	97,2 12353	- 1,17	- 74
69	С151701-23	-Светильник шт	63	201,61 1850	0,11 -	12702 116550	7 -	97,2 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16101113	195027			31273
			Тенге			5037518	34306			223
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			406320	-	-		
		Материалы -	Тенге			261	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			470492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44258	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14060509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4388998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4867308	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3254292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1393654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4701806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	705271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19888053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5572578	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1634285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			546628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	965889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			916990	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195421	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1939488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22298033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5812038	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16101113	195027			33273
			Тенге			5037518	34306			223
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			406320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			470492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44258	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14060509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4388998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4867308	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3254292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1393654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4701806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	705271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19888053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5572578	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1634285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			546628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			916990	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1939488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195202	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №8	Тенге			22298033	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5812038	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				22619125				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				23054543				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				42033638				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				840673				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42874311				
		НДС 12%				5144917				
		ВСЕГО по акту №8				48019228				

Принял :

Сдал :

тех. надзор Уразбай А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) 1

Заказчик : ГККП «Областной перинатальный центр»
В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт Областного перинатального центра

А К Т № 7

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2011 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ												
1	К0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	1170	34,82	2,42	40744	2836	41081	0,21	244				
				32,4	0,38	37908	449	107,1	-	4				
2	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	348,25	17,27	1,55	6014	539	5966	0,11	38				
				15,72	0,28	5474	96	107,1		1				
3	Е0158-20-1	-Разборка выравнивающей цементной стяжки м2	1170	40,07	6,81	46882	7963	43023	0,21	240				
				33,26	1,07	38913	1252	107,1	0,03	7				
4	Е0112-14-2	-Очистка от утепления м3	93,6	301,55	117,95	28225	11040	25382	2,3	122				
				183,6	44,28	17185	4145	119	0,22	20				
5	Е0158-21-1	-Разборка пароизоляции м2	1170	9,61	0,21	11243	247	11819	0,06	67				
				9,4	0,03	10996	39	107,1	-	-				
6	Е0158-26-1	-Замена воздухозаборных навесов (зонтов) шт	10	855,15	2,42	8552	24	3591	2,23	22				
				334,8	0,54	3348	5	107,1	-	-				
7	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции м2	1170	225,25	0,53	263547	618	29547	0,14	167				
				23,5	0,08	27490	98	107,1	-	1				
8	Е0112-14-2	-Устройство утепления м3	93,6	6243,76	294,86	584416	27599	63455	3,25	304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	1170	459 315,6	110,7 17,02	42962 369247	10362 19909	119 107559	0,54 0,51	51 600
		м2								
10	Е0138-18-2	-Устройство настенных желобов из листовой стали	348,25	83,16 423,33	2,68 0,89	9729? 148050	3131 309	107,1 15034	0,01 0,26	17 90
		м								
11	Е0158-16-4	-Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	1170	40,18 236,33	0,13 1,04	13991 276508	46 1221	107,1 16886	- 0,08	1 94
				13,31	0,17	15570	197	107,1	-	2
		м2								
12	Е0106-18-9	-Демонтаж парапетов	51,5	1233,72	176,4	63537	9086	60778	6,29	324
		м3								
13	Е0106-18-9	-Бетонирование парапетов	51,5	1057,32 22963,89	66,64 447,9	54452 1182640	3432 23067	105 154319	0,33 15,72	17 810
		м3								
14	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	22	2684,59 258,68	169,2 25,49	138257 5691	8714 561	105 5635	0,81 1,54	42 34
				233,2	3,97	5130	87	108	0,03	1
		шт								
15	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	26,4	89,88	8,17	2373	216	2367	0,55	15
		м2								
16	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	26,4	81,71 548,11	1,3 23,01	2157 14470	34 607	108 9016	0,01 1,66	- 44
				277,16	7,42	7317	196	120	0,04	1
		м2								
17	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-имост и поворотная створка	26,4	11500	-	303600	-		-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3355740	105842			3215
				Тенге		518455	32283			164
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3355740		-		-
		Материалы -		Тенге		908974	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	550739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		303600	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1507192	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		595459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	89319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		237072	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4188271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3677
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	640057	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4188271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640057	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3355740	105842			3215
			----			---	---			---
			Тенге			518455	32283			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3355740	-	-		-
		Материалы -	Тенге			908974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	550739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1507192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4188271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640057	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №7	Тенге			4188271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	640057	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				4248582				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				4330367				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				7895237				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				157905				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8053142				
		НДС 12%				966377				
		ВСЕГО по акту №7				9019519				

Принял :

Сдал:

экз. Заман-Актау-К

Заказчик Областное управление здравоохранения по Манг. обл
Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**
Основание Договор№___ от _____ 2011г
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП Областного перинатальный центр в 24 мкр г,Актау

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2011года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№	_____ 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	35 548 320	35 548 320							4 265 799	39 814 119
Выполнение за май 2011г	35 548 320	35 548 320							4 265 799	39 814 119
удержание 5% согласно договора	1 777 416	1 777 416							213 290	1 990 706
Итого к оплате	**33 770 904**	**33 770 905**							**4 052 508**	**37 823 413**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 3

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Мая 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0165-1-1	-Разборка труб Ду до 25мм м	3399,6	61,28 60,46	0,83 0,13	208341 205526	2815 449	237283 115,2	0,4 -	1354 4
2	Е0165-1-2	-Разборка труб Ду 32мм м	1133,2	106,09 104,6	1,49 0,24	120223 118537	1686 272	136868 115,2	0,68 -	774 2
3	Е0165-1-3	-Разборка труб Ду 50мм м	1133,2	140,28 138,11	2,17 0,35	158965 156504	2461 394	180747 115,2	0,9 -	1025 4
4	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм м	1133,2	342,48 71,82	5,03 1,9	388096 81386	5698 2149	106925 128	0,4 0,01	458 10
5	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм м	1133,2	377,48 71,82	5,03 1,9	427758 81386	5698 2149	106925 128	0,4 0,01	458 10
6	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм м	1133,2	469,48 71,82	5,03 1,9	532012 81386	5698 2149	106925 128	0,4 0,01	458 10
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов	1133,2	603,48	5,03	683861	5698	106925	0,4	458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм		71,82	1,9	81386	2149	128	0,01	10
8	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	1133,2 м	886,53 92,34	12,41 4,64	1004614 104640	14061 5263	140675 128	0,52 0,02	589 26
9	К0165-3-2	Демонтаж вентиля Ду 15,20,25,50мм	320 м	97,42 97,2	0,22 0,02	31173 31104	69 8	35841 115,2	0,55 -	175 -
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	240 шт	532,17 305,1	47,09 18,9	127720 73224	11301 4536	99533 128	1,76 0,06	423 20
11	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	80 1шт	500 -	- -	40000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	80 шт	395 -	- -	31600 -	- -	- -	- -	- -
13	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	80 шт	350 -	- -	28000 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	80	532,17 305,1	47,09 18,9	42573 24408	3767 1512	33178 128	1,76 0,08	141 7
15	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	80 1шт	1130 -	- -	90400 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0116-10-5	Демонтаж водоотводных труб диам. 100 мм	477,4 шт	72,62	9,98	34671	4766	49562	0,35	166
17	Е0116-10-5	Монтаж водоотводных труб диам. 100 мм	477,4 м	62,64 1541,91	3,74 24,96	29904 735678	1785 11916	128 101406	0,02 0,07	9 415
18	Е0116-10-2	Демонтаж водоотводных труб диам. 50 мм	365 м	156,6 54,95	9,35 6,78	74761 20055	4463 2474	128 23690	0,05 0,27	22 97
19	Е0116-10-2	Монтаж водоотводных труб	365 м	48,17 772,59	2,54 16,94	17581 281997	927 6185	128 59226	0,01 0,66	5 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
		м		120,42	6,35	43953	2317	128	0,03	11
20	Е0116-14-5	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1224	108,2	4,62	132433	5658	164979	0,59	717
		м		103,57	1,73	126775	2115	128	0,03	10
21	Е0116-14-4	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 40 мм	805	124,15	3,19	99942	2570	125874	0,67	541
		м		120,96	1,2	97373	966	128	0,01	5
22	Е0116-14-3	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 32 мм	805	93,04	2,53	74896	2040	94235	0,5	406
		м		90,5	0,95	72836	765	128	-	4
23	Е0116-14-2	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 25 мм	805	115,03	3,79	92601	3053	116081	0,62	498
		м		111,24	1,42	89548	1140	128	0,01	6
24	Е0116-14-1	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 15 мм	805	146,25	5,85	117732	4710	146928	0,79	634
		м		140,4	2,19	113022	1766	128	0,01	9
25	Е0116-14-5	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1224	486,5	11,56	595476	14145	412448	1,46	1792
		м		258,94	4,32	316938	5288	128	0,02	26
26	Е0116-14-4	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 40 мм	805	459,19	7,98	369651	6424	314684	1,68	1352
		м		302,4	3	243432	2415	128	0,01	12
27	Е0116-14-3	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 32 мм	805	335,04	6,34	269709	5100	235587	1,26	1014
		м		226,26	2,38	182139	1913	128	0,01	9
28	Е0116-14-2	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 25 мм	805	369,94	9,48	297804	7631	298202	1,55	1246
		м		278,1	3,54	223871	2850	128	0,02	14
29	Е0116-14-1	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 15 мм	805	438,72	14,63	353171	11776	367321	1,97	1584
		м		351	5,48	282555	4415	128	0,03	22
					ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
30	Е0116-15-3	-Демонтаж задвижек Ду 80мм	5	258,18	43,26	1291	216	1479	1,25	6
		1шт		214,92	16,2	1075	81	128	0,08	-
31	Е0116-15-2	-Демонтаж задвижек Ду 50мм	4	140,88	18,84	564	75	664	0,71	3
		1шт		122,04	7,56	488	30	128	0,03	-
32	Е0116-15-2	-Демонтаж клапана обратного Ду 50мм	1	140,88	18,84	141	19	166	0,71	1
		1шт		122,04	7,56	122	8	128	0,03	-
33	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	387,53	12	775	24	870	2,39	5
		прибор		375,58	1,9	751	4	215,2	0,02	-
34	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	4	97,42	0,22	390	1	448	0,55	2
		шт		97,2	0,02	389	-	115,2	-	-
35	Е0165-32-3	-Демонтаж термометров	2	8,34		17	-	19	0,05	-
		шт		8,34	-	17		115,2	-	-
36	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	4	4,38	-	18		20	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4,38	-	18	-	115,2	-	-
37	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	4	97,42	0,22	390	1	448	0,55	2
		шт		97,2	0,02	389	-	115,2	-	-
38	Е0165-18-5	-Разборка труб диам. 80 мм	40	199,01	2,39	7960	96	9078	0,89	36
		м		196,62	0,38	7865	15	115,2	-	-
39	Е0165-18-4	-Разборка труб диам. 50мм	25	131,36	1,2	3284	30	3754	0,59	15
		м		130,16	0,19	3254	5	115,2	-	-
40	Е0116-15-3	-Установка задвижек Ду 80мм	5	999,51	108,16	4998	541	3698	3,12	16
		1шт		537,3	40,5	2687	202	128	0,19	1
41	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	5	10400	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
		шт		532,17	47,09	2129	188	1659	1,76	7
42	Е0116-15-2	-Установка задвижек диам. до 50 мм	4							
		1шт		305,1	18,9	1220	76	128	0,08	-
43	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		532,17	47,09	532	47	415	1,76	2
44	Е0116-15-2	-Установка клапана обратного диам. до 50 мм	1							
		1шт		305,1	18,9	305	19	128	0,08	-
45	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	2300	-	2300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		65650,5	696	131301	1392	8205	16,92	34
46	Е0118-16-8	-Установка грязевиков Ду 250мм	2							
		1шт		2943	261,9	5886	524	128	1,27	3
47	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	4	532,17	47,09	2129	188	1659	1,76	7
		1шт		305,1	18,9	1220	76	128	0,08	-
48	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	500	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		395	-	790	-	-	-	-
49	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2							
					-	-	-	-	-	-
		шт		373,44	-	747	-	666	2,4	5
50	П0111-30-2	Монтаж термометра	2							
		шт		369,9	-	740	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С1704-10008	Стоимость термометра	2	2190	-	4380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Д0111-30-2	-Монтаж манометра	4	373,44	-	1494	-	1332	2,4	10
		шт		369,9	-	1480	-	90	-	-
53	С1704-20005	Стоимость термометра	4	554,8	-	2219	-	-		-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		7639521	150216			17170
				Тенге		2982101	55190			271
		Стоимость оборудования -		Тенге		6599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		6599	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2241	-	-		-
		Материалы -		Тенге		21	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2219	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге		254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2519			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7630681	-	-		
		Материалы -		Тенге		4226972	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3035072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		273610	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3817628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-		-		1909
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	572644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		686899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12135208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19335
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3607716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		12146299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19350
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3610235	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
54	Е0120-32-3	-Демонтаж электродвигателя 220Вт	10	822,79	48,43	8228	484	10147	4,56	46
		шт		774,36	18,36	7744	184	128	0,09	1
55	Е0120-32-4	-Демонтаж электродвигателя 380Вт	10	1171,88	98,36	11719	984	14211	6,34	63
		шт		1073,52	36,72	10735	367	128	0,18	2
56	Е0120-32-3	-Монтаж электродвигателя 220Вт	10	2998,6	121,07	29986	1211	25367	11,41	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	20120-32-4	-Монтаж электродвигателя 380Вт шт	10	1935,9 3871,32	45,9 245,89	19359 38713	459 2459	128 35528	0,22 15,84	2 158
58	С131301-3	-Электродвигатель 220Вт компл	10	2683,8 57000	91,8 -	26838 570000	918 -	128 -	0,46 -	5 -
59	С131301-4	-Электродвигатель 380 Вт компл	10	- 71100	- -	- 711000	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1369646	5137			382
			Тенге			64676	1928			9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1369646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18833		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1281000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1542192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1542192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79391	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9009167	155354			17551
			Тенге			3046777	57118			280
		Стоимость оборудования -	Тенге			6599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6599	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254	-			-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9000327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4245805		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3102676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1554610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3902881		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1951
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	585432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13677400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3687108	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге			13688492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3689627	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% (временные на сумму без оборудования)				13885510				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)% (доп.затраты на сумму без оборудования)				14152680				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				25803531				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				516071				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26319602				
		НДС 12%				3158352				
		ВСЕГО по акту №3				29477954				

Принял :

Сдал:

Программный комплекс АВК 4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" в г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр в г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

ФОРМА 2В

А К 2 № 9/2

Приемка выполненных строительно-монтажных работ за ___ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: за единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 3-Й ЭТАЖ								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазуровачных плиток м2	523,98	159,79	28,3	83726	14827	67584	0,89	467
				131,5	4,99	68901	2616	94,5	0,03	15
2	Е0163-15-1	-Отбивка + грунтовочная штукатурка облицовка керамической плиткой плитка	23288	99,36	0,97	2313852	22636	1122629	0,32	7406
				50,84	0,17	1184055	3912	94,5		22
3	20162-7-6	-Окраска +Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза м2	2173,04	203,98	0,2	443261	442	260222	0,8	1731
				126,64	0,08	275185	183	94,5		1
4	Справс	-Стоимость подоконников м	105,93	2234,64	-	236709	-	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	-	Тенге		3077550	37906			9604
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152614	0711			38
		Материалы		Тенге		3077550	-			-
		Всего стоимость материалов		Тенге		1931735				-
		Стоимость затрат на эксплуатацию		Тенге						-
		Фактические материалы -		Тенге		36709				-
		Заработная плата -		Тенге		6[illegible]				-
				Тенге		[illegible]				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		725
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №9/2	Тенге			3077550	37906			9604
			Тенге			1528141	6711			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3077550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1181735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1534852	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236709	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1450435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		725
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №9/2	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				4868779				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				4962503				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				9047764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				180955				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9228719				
		НДС 12%				1107446				
		ВСЕГО по акту №9/1				10336165				

Принял:

Сдал:

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**

Основание Договор№___ от _____ 2011г

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП Областной перинатальный центр в 24 мкр г,Актау больничный городок №2

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№	_____ 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	81 222 224	81 222 224							9 746 667	90 968 891
Выполнение за июль 2011г	81 222 224	81 222 224							9 746 667	90 968 891
удержание 5% согласно договора	4 061 111	4 061 111							487 333	4 548 445
Итого к оплате	77 161 112	77 161 112							9 259 333	86 420 446

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 12

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ И ГАЛЕРЕЯ														
1	Е0162-36-6	-Очистка вручную поверхностей стен фасадов м2	326,16	53,35	-	17401	-	16444	0,37	121						
				53,35	-	17401	-	94,5	-	-						
2	Е0161-10-1	-Штукатурка фасада зданий с отбивкой старой штукатурки м2	326,16	621,95	18,84	202855	6145	112820	2,09	681						
				363,12	2,92	118435	951	94,5	0,02	5						
3	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	326,16	40,71	3,04	13279	990	2474	0,05	15						
				7,48	0,55	2438	180	94,5	-	1						
4	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	326,16	111,37	10,89	36324	3552	8969	0,15	50						
				27,11	1,99	8842	650	94,5	0,01	4						
5	Е0162-7-6	-Очистка вручную поверхностей стен фундамента зданий м2	72,48	129,46	0,2	9383	15	8680	0,8	58						
				126,64	0,08	9179	6	94,5	-	-						
6	Е0161-2-1	-Штукатурка фундамента зданий м2	72,48	693,6	40,55	50272	2939	29062	2,47	179						
				417,33	6,74	30264	489	94,5	0,04	3						
7	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску	72,48	40,71	3,04	2951	220	550	0,05	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли		7,48	0,55	542	40	94,5	-	-
8	Е0162-26-4	м2 -Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	72,48	111,37 27,11	10,89 1,99	8072 1965	789 144	1993 94,5	0,15 0,01	11 1
9	Е0156-1-1	м2 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	48	258,68 233,2	25,49 3,97	12417 11193	1223 191	12295 108	1,54 0,93	74 2
10	Е0156-2-2	шт -Снятие оконных переплетов остекленных	145,8	89,89 81,71	8,17 1,3	13105 11913	1191 189	13070 108	0,55 0,01	81 2
11	Е0156-3-3	м2 -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	72,96	147,9 139,94	7,96 1,25	10791 10210	580 91	11125 108	0,95 0,02	69 1
12	Е0157-2-5	м2 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	180,1	20,86 19,74	1,12 0,17	3756 3555	201 30	3969 110,7	0,14 -	25 -
13	Е0157-3-1	1м2 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	235,9	6,77 6,54	0,23 0,02	1597 1543	54 6	1714 110,7	0,05 -	11 -
14	Е0161-2-7	1м Отбивка штукатурки + штукатурка внутренних стен	517,06	745,72	40,55	385581	20966	230592	2,72	1406
15	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	180,1	465,18 1518,76	6,74 7,35	240526 273528	3487 1324	94,5 16648	0,04 0,53	19 95
16	Е0157-23-1	м2 -Устройство плинтусов деревянных	235,9	80,73 128,34	2,77 0,4	14539 30276	500 93	110,7 6875	0,01 0,17	2 40
17	Е0163-8-5	1м -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	51,2	26,27 159,79	0,06 28,3	6197 8181	14 1449	110,7 6604	- 0,89	- 46
18	Е0157-2-7	м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,2	131,5 139,96	4,99 12,67	6733 3807	256 345	94,5 3893	0,03 0,84	1 23
19	Е0163-10-1	1м2 -Отбивка + грунтовочная штукатурка+ облицовка керамической плиткой	2275,56	127,28 99,36	2 0,97	3462 226095	55 2212	110,7 109696	0,02 0,32	- 724
20	Е0157-20-2	плитка -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	27,2	50,84 1944,13	0,17 17,82	115699 52880	382 485	94,5 8898	- 1,84	2 50
21	Е0163-10-1	1м2 -Облицовка керамическими плитками вокруг каждой раковины	133,33	292,74 99,36	2,78 0,97	7963 13247	76 130	110,7 6427	0,03 0,32	1 42
				50,84	0,17	6779	22	94,5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитка								
22	E0162-7-6	-Очистка поверхностей стен	180,1	129,46	0,2	23316	37	21567	0,8	144
		м2		126,64	0,08	22807	15	94,5	-	-
23	E0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	517,06	203,98	0,2	105471	105	61918	0,8	412
		м2		126,64	0,08	65478	43	94,5	-	-
24	E0162-8-6	-Очистка -Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	341,2	232,06	0,17	79178	57	48798	0,95	326
		м2		151,31	0,04	51626	12	94,5	-	-
25	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	293,81	7,74	294	8	331	1,72	2
		компл		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	-
26	E0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	1	894,61	8	895	8	910	4,52	5
		компл		788,4	1,36	788	1	115,2	0,01	-
27	C131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470	-	3470	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
28	C131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	5020	-	5020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	121,91	4	244	8	273	0,73	1
		компл		117,91	0,65	236	1	115,2	0,01	-
30	E0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	2	624,59	4,57	1249	9	1352	3,47	7
		компл		585,9	0,71	1172	1	115,2	0,01	-
31	C131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	2	5470	-	10940	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
32	E0117-2-3	-Установка смесителей	2	1818,83	1,88	3638	4	387	0,84	2
		шт		151,2	-	302	-	128	-	-
33	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	532,17	47,09	1064	94	829	1,76	4
		1шт		305,1	18,9	610	38	128	0,08	-
34	C130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	350	-	700	-	-		-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0163-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт 47	236,04	19,15	11122	900	11939	1,45	68
				217,49	3,02	10222	142	115,2	0,03	1
36	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	шт 31,6	4353,78	41,68	224758	2150	9627	0,82	42
				139,14	15,61	6715	806	128	0,08	4
37	Е0162-29-12	-Окраска масляными составами за два раза труб и батарей чугунных	1кВт 12,97	150,14	0,08	1947	1	1185	0,6	8
				96,66	0,02	1254	-	94,5	-	-
38	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	м2 40	10,1	-	404	-	393	0,07	3
				10,1	-	404	-	97,2	-	-
39	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт 40	45,06	-	1802	-	1752	0,29	11
				45,06	-	1802	-	97,2	-	-
40	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт 22	68	-	1496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 18	156	-	2808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы	шт 32	17,94	0,23	574	7	552	0,15	4
				17,71	0,02	567	1	97,2	-	-
43	Е0167-15-1	-Монтаж дневной лампы	шт 32	62,12	0,02	1988	1	1932	0,39	13
				62,1	-	1987	-	97,2	-	-
44	С151701-4	-Лампа дневная	шт 32	970	-	31040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1889218	48293			4854
			Тенге			795635	8821			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35344	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2684	-	-		-
		ВСЦ10,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5456	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1585712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			539099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	778372	-		-
		Местные материалы -	Тенге			230966	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			746269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2471900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890313	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20130	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2825709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920938	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1889218	48293			4854
			Тенге			795635	8821			59
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33344	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5456	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1585712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			539099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	778372	-		-
		Местные материалы -	Тенге			230966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			746269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2471900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890313	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219708	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20130	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25170	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №12	Тенге			2825709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920938	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				2866399				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				2921577				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				5326698				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				106534				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5433232				
		НДС 12%				651988				
		ВСЕГО по акту №12				6085220				

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 11

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-Й ЭТАЖ								
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	217,3	20,86	1,12	4532	243	4789	0,14	30
		1м2		19,74	0,17	4290	37	110,7	-	-
2	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	258,02	6,77	0,23	1746	59	1875	0,05	12
		материалов		6,54	0,02	1687	6	110,7	-	-
		1м								
3	Е0161-2-7	-Отбивка штукатурки +	1882,3	745,72	40,55	1403665	76324	839446	2,72	5118
		штукатурка внутренних стен								
		м2		465,18	6,74	875608	12694	94,5	0,04	70
4	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	213,7	1518,76	7,35	324558	1571	19754	0,53	113
		линолеума на клее "Бустидат"								
		м2		80,73	2,77	17252	593	110,7	0,01	2
5	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов	258,02	128,34	0,4	33115	102	7520	0,17	44
		деревянных								
		1м		26,27	0,06	6778	15	110,7	-	-
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	1187,2	159,75	28,3	189705	33593	153126	0,89	1059
		керамических глазурованных								
		плиток		131,5	4,99	156112	5927	94,5	0,03	33
		м2								
7	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	172,8	139,96	12,67	24184	2190	24731	0,84	145
		керамических плиток								
		1м2		127,28	2	21995	346	110,7	0,02	3
8	Е0163-10-1	-Отбивка - грунтовочная	52764,44	99,36	0,97	5242577	51287	2543581	0,32	16779
		штукатурка+ облицовка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамической плиткой		50,84	0,17	2682755	8864	94,5	-	51
		плитка								
9	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	172,2	1944,13	17,82	334780	3069	56334	1,84	317
				282,74	2,78	50410	479	110,7	0,03	8
		1м2								
10	E0163-10-1	-Облицовка керамическими плитками вокруг каждой раковины	1822,22	99,36	0,97	181052	1771	87843	0,32	579
				50,84	0,17	92649	306	94,5	-	2
		плитка								
11	E0162-7-6	-Очистка +Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	1882,3	203,98	0,2	383955	384	225406	0,8	1500
				126,64	0,08	238367	158	94,5	-	-
		м2								
12	E0162-8-6	-Очистка +Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	965,3	232,06	0,17	224004	162	138057	0,95	921
				152,31	0,04	146058	35	94,5	-	-
		м2								
13	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	57	258,68	25,49	14745	1453	14600	1,54	88
				233,2	3,97	13292	226	108	0,03	2
		шт								
14	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	182,88	89,88	8,17	16437	1494	16394	0,55	101
				81,71	1,3	14943	237	108	0,01	2
		м2								
15	E0156-3-3	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	43,32	147,9	7,96	6407	345	6600	0,95	41
				139,94	1,25	6062	54	108	0,02	1
		м2								
16	E0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,24	595,44	26,76	1929	93	1148	1,91	6
				318,74	9,28	1033	30	108	0,04	-
		м2								
17	E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	179,64	446,85	27,8	80273	4994	43585	1,29	232
				215,38	9,28	38690	1667	108	0,04	7
		м2								
18	C12061-187	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	182,88	20600	-	3767328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	108,3	34,12	0,56	3696	61	3534	0,19	20
				30,11	0,11	3261	12	108	-	-
		м								
20	СПрайс	-Стоимость подоконников	108,3	2195,73	-	237798	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	43,32	746,76	1,49	32350	64	9508	1,27	51
				183,88	0,56	7966	24	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинкованной стали								
22	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	72,84	845,1 375,3	7,6 2,87	61557 27337	553 209	28923 105	2,13 0,01	156 1
23	E0156-12-1	м2 -Снятие дверных полотен	264,82	71,86	7,86	19029	2081	18660	0,44	115
24	E0156-13-1	м2 -Снятие наличников	482,8	64 7,76	1,25 0,36	16947 3748	330 174	108 3892	0,01 0,05	3 24
25	E0156-23-1	м -Установка дверных коробок в каменных стенах	264,82	7,4 342,69	0,06 2,04	3575 90751	29 540	108 39445	- 0,87	- 231
26	E0156-24-5	м2 -Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	106	137,59 291,15	0,32 18,07	36437 30862	86 1916	108 31176	- 1,44	- 153
27	C12062-4	полотно -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	131,04	269,44 3760	2,89 -	28360 492710	307 -	108 -	0,04 -	4 -
28	C12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	84	4010	-	336840	-	-	-	-
29	C12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	6,4	3540	-	22656	-	-	-	-
30	C12062-7	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 27-15П внутренние	8,1	3660	-	29646	-	-	-	-
31	C12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	32,4	3760	-	121824	-	-	-	-
32	C12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние	2,88	3760	-	10829	-	-	-	-
33	C11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	106	1380	-	146280	-	-	-	-
34	E0156-26-1	комплект -Установка наличников	482,8	128,25	0,49	61917	238	7534	0,1	47
35	E0115-65-1	м -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	72,42	14,36 845,1 375,3	0,08 7,6 2,97	6935 61202 27179	41 550 208	108 28756 105	- 2,15 0,01	- 156 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
36	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	28	93,19	-	2609	-	2775	0,47	13
		шт		91,75	-	2569	-	108	-	-
37	С110011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	28	583	-	16324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	2	181,99	1,63	364	3	416	1,03	2
		компл		180,36	0,23	361	-	115,2	-	-
39	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных	2	482,12	4,07	964	8	1040	2,58	5
		компл		450,9	0,56	902	1	115,2	-	-
40	С131101-62	-Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	2	2710	-	5420	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	57	236,64	19,75	13488	1092	14480	1,45	82
		шт		217,49	3,02	12397	172	115,2	0,03	1
42	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	62,58	4355,78	41,68	272585	2608	21675	0,82	51
		1кВт		139,14	15,61	8144	977	128	0,08	5
43	Е0162-29-12	Окраска масляными составами за два раза труб и батарей чугунных	15,73	150,14	0,08	2362	1	1437	0,6	9
		м2		96,66	0,02	1520	-	94,5	-	-
44	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	17	293,81	7,74	4995	132	5627	1,72	29
		компл		286,07	1,25	4863	21	115,2	0,01	-
45	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	17	894,61	8	15208	136	15467	4,52	77
		компл		788,4	1,36	13403	23	115,2	0,01	-
46	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	17	3470	-	58990	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
47	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНСТЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	17	5020	-	85340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	41	121,91	4	4998	164	5600	3,73	30
		компл		117,91	0,65	4834	27	115,2	0,01	-
49	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	41	624,59	4,57	25608	187	27707	3,47	142
		компл		585,9	0,71	24022	29	115,2	0,01	-
50	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами,	41	5470	-	224270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без слинки размером 550х500х150 мм								
		комплект								
51	E0117-2-3	-Установка смесителей	41	1818,83	1,88	74572	77	7935	0,84	34
		шт		151,2	-	6199	-	228	-	-
52	E0116-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	532,17	47,09	1064	94	329	1,76	4
		1шт		305,1	18,9	610	38	128	0,08	-
53	C130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	350	-	700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	E0165-4-2	-Демонтаж мойки	1	193,72	5,58	194	6	218	1,18	-
		компл		188,14	0,86	188	1	115,2	0,01	-
55	E0117-5-2	-Установка мойки	1	9273,51	73,98	9274	74	629	2,71	3
		шт		464,4	27	464	27	128	0,13	-
56	H0108-526-1	-Подводка кабеля 380 вольт с автоматом	1	549,24	15,84	549	16	261	1,2	1
		пр		272,4	2,76	272	3	95	0,02	-
57	СПрайс	-Подводка кабеля	1	1589,6	-	1590	-	-	-	-
		пр		-	-	-	-	-	-	-
58	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	176	10,1	-	1778	-	1729	0,07	12
		шт		10,1	-	1778	-	97,2	-	-
59	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	176	45,06	-	7931	-	7709	0,29	50
		шт		45,06	-	7931	-	97,2	-	-
60	C151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	71	68	-	4828	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	C151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	105	156	-	16380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	E0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы	157	17,94	0,23	2817	36	2707	0,13	20
		шт		17,71	0,02	2781	4	97,2	-	-
63	E0167-15-1	-Монтаж дневной лампы	157	62,12	0,02	9753	4	9477	0,39	62
		пр		62,1	-	9750	-	97,2	-	-
64	C151701-4	-Лампа дневная	157	970	-	152290	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
65	E0167-7-3	-Демонтаж бактерицидных светильников	82	11,18	0,28	917	23	874	0,08	6
		шт		10,91	0,06	894	5	97,2	-	-
66	E0167-15-7	-Монтаж бактерицидных светильников	82	202,21	0,6	16581	49	16078	1,17	96
		шт		201,61	0,11	16532	9	97,2	-	-
67	C151701-23	-Светильник	82	1850	-	151700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15185132	190020			28770
			Тенге			4646593	34257			197
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			367114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			326788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			430305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45784	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14019983	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3355013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4563187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5182235	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			767156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4360436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1102825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19483244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5217253	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			798035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			341623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77704	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374720	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			943036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20856585	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5354484	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15185132	190020			28770
			Тенге			4646593	34257			197
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			367114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			326788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			430305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45784	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14019983	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3355013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4563187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5182235	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			767156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4360436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1102825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19483244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5217253	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			798035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			341623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77704	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374720	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			943036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91447	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №11	Тенге			20856585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5354484	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				21156920				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				21564190				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				39316388				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				786328				

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40102716
НДС 12%	4812326
ВСЕГО по акту №11	44915042

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 13

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 2-Й ЭТАЖ								
1	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	450,8	20,86	1,12	9402	503	9935	0,14	62
		1м2		19,74	0,17	8899	76	110,7	-	1
2	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	480,02	6,77	0,23	3249	109	3488	0,05	22
		1м		6,54	0,02	3139	12	110,7	-	-
3	Е0161-2-7	-Отбивка штукатурки - штукатурка внутренних сфок	2064,97	745,72	40,55	1539885	83730	920911	2,72	5615
		м2		465,18	6,74	960583	13926	94,5	0,04	77
4	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	450,8	1518,76	7,35	684655	3313	41672	0,53	238
		м2		80,73	2,77	36393	1251	110,7	0,01	5
5	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	480,02	128,34	0,4	61608	190	13990	0,17	82
		1м		26,27	0,06	12609	29	110,7	-	-
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	571,1	159,79	28,3	91257	16160	73661	0,89	509
		м2		131,5	4,99	75097	2851	94,5	0,03	16
7	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	91,1	139,96	12,67	12750	1154	13038	0,84	76
		1м2		127,28	2	11596	183	110,7	0,02	2
8	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на	91,1	1944,13	17,82	177111	1623	29803	1,84	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе		292,74	2,78	26669	254	110,7	0,03	3
		1м2								
9	Е0163-10-1	-Отбивка + грунтовочная штукатурка+ облицовка керамической плиткой	25382,22	99,36	0,97	2521930	24672	1223584	0,32	8072
				50,84	0,17	1290534	4264	94,5	-	24
		плитка								
10	Е0163-10-1	-Облицовка керамическими плитками вокруг каждой раковины	266,67	99,36	0,97	26496	259	12855	0,32	85
				50,84	0,17	13559	45	94,5	-	-
		плитка								
11	Е0162-7-6	-Очистка +Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	2064,97	203,98	0,2	421217	421	247281	0,8	1645
		м2								
12	Е0162-8-6	-Очистка -Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	939,24	126,64	0,08	261500	173	94,5	-	-
				232,06	0,17	217957	158	134330	0,95	896
		м2								
13	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	63	151,31	0,04	142115	34	94,5	-	-
				253,68	25,49	15780	1555	15625	1,54	94
		пр								
14	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	194,4	89,88	8,17	17473	1589	27427	0,55	106
		м2								
15	Е0156-3-3	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	46,36	61,71	1,3	15884	252	108	0,01	2
				147,9	7,96	6857	369	7069	0,95	44
				139,94	1,25	6488	58	108	0,02	1
		м2								
16	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,24	595,44	28,76	1929	93	1148	1,91	6
				318,74	9,28	1033	30	108	0,04	-
		м2								
17	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	194,4	446,85	27,8	86868	5405	47167	1,29	251
				215,38	9,28	41869	1804	108	0,04	7
		м2								
18	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	197,64	11500	-	2272860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	115,9	34,12	0,56	3955	65	3782	0,19	22
				30,11	0,11	3490	13	108	-	-
		м								
20	СПрайс	-Стоимость подоконников	115,9	2234,64	-	258995	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46,36	746,76	1,49	34620	69	10175	1,17	54
				183,88	0,56	8524	26	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2 64,8	845,1 375,3	7,6 2,87	54762 24319	492 186	25731 105	2,15 0,01	139 1
23	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	м2 145,32	71,86	7,86	10442	1142	10240	0,44	63
24	Е0156-13-1	-Снятие наличников	м2 294,2	64 7,76	1,25 0,36	9300 2284	181 106	108 2372	0,01 0,05	2 15
25	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	м 145,32	7,4 342,69	0,06 2,04	2178 49799	18 296	108 21645	- 0,07	- 127
26	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	м2 59	137,59 291,15	0,32 18,07	19995 17178	47 1066	108 17333	- 1,44	1 85
27	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	полотно 103,32	269,44 3760	2,89 -	15897 388483	171 -	108 -	0,04 -	2 -
28	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	м2 29,4	4010	-	117894	-	-	-	-
29	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2 12,6	3540	-	44604	-	-	-	-
30	С11071-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 59	1380	-	81420	-	-	-	-
31	Е0156-26-1	-Установка наличников	комплект 294,2	128,25	0,49	37730	145	4591	0,1	28
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м 44,13	14,36 845,1 375,3	0,08 7,6 2,87	4226 37294 16562	25 335 127	108 17523 105	- 2,15 0,01	- 95 1
33	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	м2 10	93,19	-	932	-	991	0,47	5
34	С11011 816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт 10	91,75 583	- -	918 5830	- -	108	- -	- -
35	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	шт 2	- 181,99	- 1,63	- 364	- 3	- 416	- 1,03	- 2
36	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных	компл 2	180,36 482,12	0,23 4,07	361 964	- 8	115,2 1040	- 2,58	- 5
			компл	450,9	0,56	902	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С131101-62	-Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х149 мм	2	2710	-	5420	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	61	236,64	19,15	14435	1168	15496	1,45	88
		шт		217,49	3,02	13267	184	115,2	0,03	2
39	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	66,98	4355,78	41,68	291750	2791	12496	0,82	55
		1квт		130,14	15,61	8717	1046	128	0,08	5
40	Е0162-29-12	-Окраска масляными составами за два раза труб и батарей чугунных	16,84	150,14	0,08	2528	1	1539	0,6	10
		м2		96,66	0,02	1628	-	94,5	-	-
41	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	293,81	7,74	1763	46	1986	1,72	10
		компл		286,07	1,25	1716	7	115,2	0,01	-
42	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	6	894,61	8	5368	48	5459	4,52	27
		компл		788,4	1,36	4730	8	115,2	0,01	-
43	С131101-6	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	6	3470	-	20820	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
44	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УПТД и УНТПП с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без напольноотлитой полочки	6	5020	-	30120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	31	121,91	4	3779	124	4234	0,73	23
		компл		117,91	0,65	3655	20	115,2	0,01	-
46	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	31	624,59	4,57	19362	142	20949	3,47	108
		компл		585,9	0,71	18163	22	115,2	0,01	-
47	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	31	5470	-	169570	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0117-2-3	-Установка смесителей	31	1818,83	1,88	56384	58	6000	0,84	26
		шт		151,2	-	4687	-	128	-	-
49	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки	1	193,72	5,58	194	6	218	1,18	1
		компл		188,14	0,86	188	1	115,2	0,01	-
50	Е0117-5-2	-Установка мойки	1	9273,51	73,98	9274	74	629	2,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	Ц0108-526-1	-Подводка кабеля 380 вольт с автоматом	1	464,4 549,24	27 15,84	464 549	27 16	128 261	0,13 1,2	- 1
		шт								
52	СПрайс	-Подводка кабеля	1	272,4 1589,6	2,76 -	272 1590	3 -	95 -	0,02 -	- -
		шт								
53	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	182	- 10,1	- -	- 1839	- -	- 1787	- 0,07	- 13
		шт								
54	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключателя, розетка	182	10,1 45,06	- -	1839 8201	- -	97,2 7971	- 0,29	- 52
		шт								
55	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	100	45,06 68	- -	8201 6800	- -	97,2 -	- -	- -
		шт								
56	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	82	- 156	- -	- 12792	- -	- -	- -	- -
		шт								
57	Е0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы	82	- 17,94	- 0,23	- 1471	- 19	- 1414	- 0,13	- 11
		шт								
58	Е0167-15 1	-Монтаж дневной лампы	162	17,71 62,12	0,02 0,02	1452 10064	2 4	97,2 9779	- 0,39	- 64
		шт								
59	С151701-4	-Лампа дневная	162	62,1 970	- -	10060 157140	- -	97,2 -	- -	- -
		шт								
60	Е0167-7-3	-Демонтаж бактерицидных светильников	59	- 11,18	- 0,28	- 660	- 16	- 629	- 0,08	- 4
		шт								
61	Е0167-15-7	-Монтаж бактерицидных светильников	59	10,91 202,21	0,06 0,6	644 11931	4 35	97,2 11568	- 1,17	- 69
		шт								
62	С151701-23	-Светильник	59	201,61 1850	0,11 -	11895 109150	6 -	97,2 -	- -	- -
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10269786	149582			19177
	Тенге	3120440	27607			155
Стоимость монтажных работ -	Тенге	322186	-	-		-
Материалы -	Тенге	261	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34378	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	287472	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33410	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5011	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21336	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	376931	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39390	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9318033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2314157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3055501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3170086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			659542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2928924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	439339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			734817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12981775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3494840	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			629567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			342061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			740398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14099105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3602736	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10269786	149582			19177
			Тенге			3120440	27607			155
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			322186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			376931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39390	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9318033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2314157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3055501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3170086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			659542	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2928924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	439339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			734817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12981775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3494840	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			629567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			342061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			740398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68506	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №10	Тенге			14099105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3602736	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				14302132				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				14577448				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				26577979				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				531560				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27109539				
		НДС 12%				3253145				
		ВСЕГО по акту №10				30362684				

Принял :

Сдал:

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 4

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВАЛ												
1	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	2408,32	203,98	0,2	491254	491	288397	0,8	1919				
				126,64	0,08	304980	202	94,5		1				
2	Е0162-8-6	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	860,5	232,06	0,17	199685	145	123069	0,95	821				
				151,31	0,04	130201	31	94,5	-	-				
3	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2408,32	675,99	40,55	1627991	97653	915334	2,34	5638				
				395,45	6,74	952365	16242	94,5	0,04	90				
4	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	25	385,02	36,18	9626	905	9513	2,35	59				
				348,84	3,48	8721	87	108	0,22	6				
5	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	63	71,86	7,86	4527	495	4439	0,44	27				
				64	1,25	4032	79	108	0,02	1				
6	Е0109-53-1	-Демонтаж дверей железных	0,22	10624,63	951,85	2337	209	1904	59,1[illegible]	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	%		9282,6	334,53	2042	74	90	1,64	-
7	Е0109-44-1	Монтаж железных дверей	0,22	46725,44	11304,06	10280	2487	3960	96,36	21
		т		18063	1936,36	3974	426	90	6,62	1
8	С12022-1	-Двери огрунтованные и окрашенные	2	23100	-	50200	-	-	-	-
		пт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	67,2	342,69	2,04	23029	137	10009	0,87	59
		м2		137,59	0,32	9246	22	108	-	-
10	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	27	291,15	18,07	7861	488	7941	1,44	39
		полотно		269,44	2,89	7275	78	108	0,04	1
11	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	63	3760	-	236880	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	4,2	4010	-	16842	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-791	-Скобяные изделия для одностворчатых входных дверей в помещение	29	1380	-	40020	-	-	-	
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со сливным бачком	2	293,81	7,74	588	15	662	1,72	3
		компл		286,07	1,25	572	2	115,2	0,01	-
15	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	2	894,61	8	1789	16	1820	4,52	9
		компл		788,4	1,36	1577	3	115,2	0,01	-
16	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470	-	6940	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
17	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УПТЛ и УНТЛ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	2	5020	-	10040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	121,91	4	488	16	546	0,73	3
		компл		117,91	0,65	472	3	115,2	0,01	-
19	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	4	624,59	2,57	2498	18	2703	3,47	14
		компл		585,9	0,71	2344	3	115,2	0,01	-
20	С131101-70	-Умывальники керамические	4	5470	-	21880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без сгонки размером 550x500x150 мм комплект		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	4	1818,83 151,2	1,88 -	7275 605	8 -	774 128	0,84 -	3 -
22	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	84	10,1 10,1	- -	849 849	- -	825 97,2	0,07 -	6 -
23	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	84	45,06 45,06	- -	3785 3785	- -	3679 97,2	0,29 -	24 -
24	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	30	156 -	- -	4680 -	- -	- -	- -	- -
25	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-С-01-10/220 шт	54	68 -	- -	3672 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-526-1	-Подводка кабеля 380 вольт с автоматом шт	1	549,24 272,4	15,84 2,76	549 272	16 3	261 95	1,2 0,02	1 -
27	Прайс	-Подводка кабеля шт	1	1589,6 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0167-7-4	-Демонтаж дневной лампы шт	40	17,94 17,71	0,23 0,02	718 708	9 1	690 97,2	0,13 -	5 -
29	Е0167-15-1	-Монтаж дневной лампы шт	40	62,12 62,1	0,02 -	2485 2484	1 -	2414 97,2	0,39 -	16 -
30	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип ЕКБ02-25-111-УХЛ4 шт	40	970 -	- -	38800 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2829156	103109			8681
			Тенге			1436503	17254			100
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге			-	1180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3900	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			68896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9283	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2657713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			279920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1433560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293742	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			566919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1358702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		679
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4257400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1637365	-		-
		Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			62817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			72802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7395	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4460582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1660599	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2829156	103109			8681
			Тенге			1436303	17254			100
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48742	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			68896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9283	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2657713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			279920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1433560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293742	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			566919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1358702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		679
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4257400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1637365	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5864	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7396	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6555	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №4	Тенге			4460582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1660599	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				4524814				
		Итого с доп.затратами (0,325+1+0,4)%				4611917				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				8408566				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	168171
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8576737
НДС 12%	1029208
ВСЕГО по акту №4	9605945

Принял :

Сдал:

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**

Основание Договор№___ от _____ 2011г

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области Акимата Мангистауской области в 24 мкр г.Актау больничный городок №2

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2011года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№	_____ 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	100 393 152	100 393 152							12 047 178	112 440 330
Выполнение за август 2011г	100 393 152	100 393 152							12 047 178	112 440 330
удержание 5% согласно договора	5 019 658								602 359	5 622 017
Итого к оплате	**95 373 494**	**95 373 494**							**11 444 819**	**106 818 313**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАМАН-АКТАУ-К

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N ЛП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД										
1	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	4603,2	40,71	3,04	187413	13971	34922	0,05		215	
				7,48	0,55	34414	2541	94,5	-		34	
2	Е0162-26 4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	4603,2	111,37	10,89	512657	50131	126586	0,15		707	
				27,11	1,99	124784	9170	94,5	0,03		50	
3	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	8	258,68	25,49	2069	204	2049	1,54		12	
				233,2	3,97	1866	32	108	0,03		-	
4	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных шт	9,6	89,88	8,17	863	78	861	0,55		5	
				81,71	1,3	784	12	108	0,01		-	
5	Е0110 91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	9,6	548,11	23,01	5262	221	3278	1,66		16	
				277,16	7,42	2661	71	120	0,04		-	
6	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	9,6	11500	-	110400	-	-	-		-	
				-		-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2								
7	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	√ 6,24	1205,25 687,59	37,68 5,83	7521 4291	235 36	4089 94,5	3,88 0,03	24 -
8	Е0109-53-1 ч.м. п.3.5 СНиП8.02-03 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж дверей железных т	√ 0,22	10624,63 9282,6	951,85 334,53	2337 2042	209 74	1904 90	59,11 1,64	13 -
9	Е0109-44-1	-Монтаж железных дверей т	√ 0,22	46725,44 18063	11304,06 1936,36	10280 3974	2487 426	3960 90	96,36 6,62	21 1
10	С12022-1	-Двери огрунтованные и окрашенные дв	√ 2	25100 -	- -	50200 ·	- -	- -	- -	- -
11	Е0161-20-1	-Штукатурка дверных откосов м2	√ 2,64	1205,25 687,59	37,68 5,83	3182 1815	99 15	1730 94,5	3,88 0,03	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			892184	67636			1025
			Тенге			176630	12377			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			829367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			479233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182491	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110400	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1063054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			·	-	-		1143
		Сметная заработная плата -	Тенге			·	208519	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7395	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ № 1	Тенге			1135856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215914	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				1152212				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				1174392				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				2141182				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				42824				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2184006				
		НДС 12%				262081				
		ВСЕГО по акту №1				2446087				

Принял :

Сдал:

тех. надзор

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 2

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ								
1	Ц0110-55-5	-Демонтаж телефонной линии м	855	29,18	-	24952	-	22457	0,18	156
2	Ц0110-172-1	-Демонтаж шкафа слаботочного шт	4	29,18 642,72	- -	24952 2571	- -	90 3419	- 3,84	- 15
3	Ц0110-122-1	-Демонтаж бокса кабельного телефонного устройс	4	642,72 6695,23	- 8,83	2571 26781	- 35	33 24087	- 37,92	- 152
4	Ц0110-55-6	-Демонтаж кабеля телефонного м	15	6686,4 29,18	4,32 -	26746 438	17	90 394	0,03 0,18	- 3
5	Ц0110-55-9	-Демонтаж провода телефонного м	835	29,18 13,82	- -	438 11543	- -	90 10389	- 0,09	- 72
6	Е0121-2-3	-Демонтаж труб винипластовых Ду 40мм м	620	13,82 28,91	- 4,07	11543 17922	- 2521	90 16221	- 0,16	- 96
7	Ц0110-55-5	-Монтаж телефонной линии м	855	24,84 84,26	2,37 -	25401 72042	1471 -	100 56143	0,02 0,46	7 390
8	С1-1604-1	Телефонные линии 1000м	0,855	72,96 114100	- -	62381 97556	- -	90 -	- -	- -
				-	-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-172-1	Монтаж шкафа слаботочного совмещенного	4	1703,7	-	6815	-	8548	9,6	38
		шт		1606,8		6427	-	133	-	-
10	С1602-40001	Шкаф слаботочный совмещенный	4	15250	-	61000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-122-1	Монтаж бокса кабельного телефонного	4	17955,08	22,08	71820	88	60216	94,8	379
		устройс		16716	10,8	66864	43	93	9,06	-
12	С1602-40001	Бокс кабельный телефонный	4	9150000	-	36600000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110 55-5	Монтаж кабеля телефонного	15	84,26	-	1264	-	935	0,46	7
		м		72,96	-	1094	-	93	-	-
14	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,01	101100	-	1011	-	-	-	
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
15	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,005	61700	-	309	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-55-9	Монтаж провода телефонного	835	45,76	-	38210	-	25972	0,22	180
		м		34,56	-	28858	-	93	-	-
17	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,835	3660	-	3056	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-2-3	Монтаж труб винипластовых Ду 40мм	620	92,62	10,17	57422	6303	45553	0,39	240
		м		62,1	5,93	38502	3676	108	0,03	16
19	С130604-183	Трубы винипластовые Ду 40мм мм	620	174	-	107880	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С151802-13	Коробка протяжная 100х100 (ПК-10)	12	526	-	6312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С151802-14	Коробка подпольная 300х300х100	3	463	-	1389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С151802-21	Коробка подштукатурная (КП-4)	23	59	-	1357	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
23	Е0121-24-8	Демонтаж осветительных щитков	19	192,32	17,36	3654	330	3731	1	19
		шт		174,96	6,88	3324	131	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0167-16-6	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	560	121,73	0,77	68170	433	65906	0,69	387
		шт		120,96	0,12	67738	67	97,2	-	1
25	Е0167-15-6	-Демонтаж светильника	365	67,28	0,68	24556	249	23666	0,43	155
		шт		66,6	0,11	24307	40	97,2	-	-
26	Е0121-17-12	-Демонтаж указателя светового	78	59,62	-	4650	-	5022	0,37	29
		шт		59,62	-	4650	-	108	-	-
27	Е0121-24-13	-Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	15	115,76	9,92	1736	149	1778	0,6	9
		шт		105,84	3,93	1588	59	108	0,02	-
28	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	528	10,1	-	5335	-	5186	0,07	37
		шт		10,1	-	5335	-	97,2	-	-
29	Е0121-24-8	-Монтаж осветительных щитков	19	514,55	43,4	9777	825	9328	2,5	47
		шт		437,4	17,2	8311	327	108	0,08	2
30	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	2	5310	-	10620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151803-156	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	9	11000	-	99000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С151803-159	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	8	14900	-	119200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0167-16-6	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	560	304,33	1,93	170426	1082	164766	1,73	968
		шт		302,4	0,3	169344	168	97,2	-	2
34	Е0167-15-6	-Монтаж светильника на трубном подвесе	365	168,19	1,7	61390	622	59165	1,06	388
		шт		166,49	0,28	60768	101	97,2	-	1
35	С151702-35	-Светильники тип ЛПО25М-2Х40-001-УХЛ4	265	3670	-	972550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151702-17	-Светильники тип ЛВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	35	2980	-	104650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/Н-01-УХЛ4	260	2480	-	644800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	95	970	-	92150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С151701-19	-Светильник подвесной, тип ЕСП11Х100-434-У3	110	762	-	83820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С151701-14	-Светильник тип	88	871	-	76648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦПК03-100-001-МУЗ								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С151701-14	-Светильник потолочный	7	871	-	6097	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С151701-4	-Светильники дежурного освещения	65	970	-	63050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	78	160,39	-	12510	-	12555	0,93	73
				149,04	-	11625	-	108	-	-
		шт								
44	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	28	457	-	12796	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С151704-3	-Указатель световой "Вход" СУГ-М-У2	50	441	-	22050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0121-24-13	-Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 квт	15	362,53	24,8	5438	372	4446	1,51	23
				264,6	9,83	3969	147	108	0,05	1
		шт								
47	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	15	4720	-	70800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	528	45,06	-	23792	-	23126	0,29	151
				45,06	-	23792	-	97,2	-	-
		шт								
49	С151801-145	-Розетка трехместная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	185	68	-	12580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	255	156	-	39780	-	-		-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	28	134	-	3752	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60	156	-	9360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С151706-27	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	205	54	-	11070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	80	24	-	1920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-15	65	24	-	1560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С151706-79	-Лампы типа ЛБ40Э	590	99	-	58410	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151706-79	-Лампы тип ЛБЦ40-1 шт	√ 630	– 99 –	– – –	– 52470 –	– – –	– – –	– – –	– – –
58	С151706-81	-Лампы тип ЛБ65-1 шт	√ 90	– 131 –	– – –	– 11790 –	– – –	– – –	– – –	– – –
59	С151706-77	-Лампы тип ЛБ20-3 шт	√ 90	– 82 –	– – –	– 7380 –	– – –	– – –	– – –	– – –
60	С151705-3	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ВОС-220 шт	√ 1310	– 14 –	– – –	– 18340 –	– – –	– – –	– – –	– – –
					КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
61	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	√ 21950	4,43	–	97195	–	94473	0,03	669
62	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	√ 3450	4,43 16,73	– 0,07	97195 57712	– 248	97,2 55854	– 0,12	. 399
63	Е0167-11-2	-Прокладка провода м	√ 21950	16,66 29,81	– –	57463 654286	– –	97,2 635966	– 0,18	– 3930
64	С151607-152	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	√ 7	29,81 9140 –	– – –	654286 63980 –	– – –	97,2 – –	– – –	– – –
65	С151607-158	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	√ 7	13300 –	– –	93100 –	– –	– –	– –	– –
66	С151607-154	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	√ 1,1	13300 –	– –	14630 –	– –	– –	– –	– –
67	С151607-160	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	√ 0,55	19900 –	– –	10945 –	– –	– –	– –	– –
68	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с	√ 2,4	4150	–	9960		–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
69	С151607-101-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 1000м	√ 1,2	6650	-	7980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-106-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2 1000м	√ 0,6	25600	-	15360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151607-107-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 1000м	√ 1,1	36800	-	40480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С151607-109-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2 1000м	√ 0,85	70400	-	59840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
73	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	√ 0,15	13300	-	1995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Б0167-14-2	-Прокладка кабеля м	√ 2650	130,73	0,16	346429	413	336389	0,75	1980
				130,57	0,02	346016	64	97,2	-	1
75	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	√ 0,65	60600	-	39325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С151601-333-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	√ 2	39700	-	79400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
77	Б0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	√ 1500	61,28	0,83	91926	1242	104696	0,4	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 25 мм +муфта+контргайка		60,46	0,13	90684	198	115,2	-	2
78	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм+муфта+контргайка м	√ 220	106,09	1,49	23340	327	28572	0,68	150
				104,6	0,24	23013	53	115,2	-	-
79	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм+муфта+контргайка м	√ 290	140,28	2,17	40681	630	46255	0,9	262
				138,11	0,35	40051	101	115,2	-	1
80	C151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 м	√ 200	505	-	101000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	C131803-51	-Коробки ответвительные , тип У196 УХЛ3 шт	√ 2	24200	-	48400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм 1000шт м	√ 1500	377,48	5,03	566217	7542	141535	0,4	607
				71,82	1,9	107730	2844	128	0,01	14
83	E0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм м	√ 220	764,48	5,03	168185	1106	20758	0,4	89
				71,82	1,9	15800	417	128	0,01	2
84	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм м	√ 290	886,53	12,41	257093	3598	36000	0,52	151
				92,34	4,64	26779	1347	128	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43099185	28116			12850
			Тенге			2129543	11271			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			36661000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			36661000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5182862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1831797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3304027	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1777740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	266661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7378238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2098458	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107880	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107880	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114353	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1147443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309017	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1614655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2070
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45768246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2463847	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			43099185	28116			12850
			Тенге			2129543	11271			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			36661000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			36661000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5182862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1831797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3304027	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1777740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		889
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	266661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7378238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2098458	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107880	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107880	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114353	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1147443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309017	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1614655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2070
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365389	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге			45768246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2463847	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% (временные на сумму без оборудования)				45899390				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)% (доп.затраты на сумму без оборудования)				46077230				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				84009194				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1680184				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				85689378				
		НДС 12%				10282725				
		ВСЕГО по акту №2				95972103				

Принял :

Сдал:

тех. надзор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 5

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И НАРУЖНАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0146-42-1	Разборка покрытий асфальтовых м2	570	61,32	-	34952	-	34952	0,36	205
2	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней м	117	61,32 95,86	- -	34952 11215	- -	100 14916	- 0,68	- 79
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	68,4	95,86 3201,11 25,66	- 88,5 14	11215 218956 1755	- 6054 958	133 3608 133	- 0,17 0,05	- 12 3
4	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	570	429,72 6	33,39 11,37	244941 3420	19033 6480	13167 133	0,04 0,04	23 23
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,399	40165,51	407,51	16026	163	90	0,7	-
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	570	- 480,18 7,13	169,13 18,42 6,07	- 273702 4063	67 10500 3461	133 10007 133	0,7 0,04 0,02	- 23 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
7	Е0127-54-6К-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	570	226,52	-	129116	-	36	-	-
				0,05	-	27	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	117	970,5	7,96	113549	931	20622	0,84	98
				130,42	2,11	15259	247	133	0,01	1
		м								
9	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	5,26	26400	-	138864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0162-7-6	Очистка вручную поверхностей стен фундамента зданий	417,97	129,46	0,2	54110	85	50052	0,8	333
				126,64	0,08	52930	35	94,5	-	-
		м2								
11	Е0162-2-1	Штукатурка фундамента зданий	417,97	693,6	40,55	289904	16948	167589	2,47	1031
				417,55	6,74	174524	2819	94,5	0,04	16
		м2								
12	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	417,97	40,71	3,04	17017	1269	3171	0,05	20
				7,48	0,55	3125	231	94,5	-	1
		м2								
13	Е0162-26-4	Окраска с добавлением колера	417,97	111,37	10,89	46549	4552	11494	0,15	64
				27,11	1,99	11330	833	94,5	0,01	5
		м2								
14	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	258,68	25,49	2069	204	2049	1,54	12
				233,2	3,97	1866	32	108	0,03	-
		шт								
15	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	9,6	89,88	8,17	863	78	861	0,55	5
				81,71	1,3	784	12	108	0,01	-
		м2								
16	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,6	548,11	23,01	5262	221	3278	1,66	16
				277,16	7,42	2661	71	120	0,04	-
		м2								
17	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	9,6	11500	-	110400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на	80	1944,13	17,82	155531	1426	26172	1,84	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе		292,74	2,78	23419	223	110,7	0,03	2
19	ЕС109-62-5	-Монтаж лестничных перил 1м2	0,2369	34127,87	6726,34	8085	1593	5790	144	34
		т		25920	1235,75	6140	293	90	5,3	1
20	С12021-267	-Стоимость лестничных перил	0,2369	133700	-	31674	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1902786	63056			2103
			Тенге			347471	15761			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1863028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	356799	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110400	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1168538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2358597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6433	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2406878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418410	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1902786	63056			2103
			Тенге			347471	15761			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1863028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	356799	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110400	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1168538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54310	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2358597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6433	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7302	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №5	Тенге			2406878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418410	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				2441537				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				2488537				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				4537164				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				90743				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4627907				
		НДС 12%				555349				
		ВСЕГО по акту №5				5183256				

Принял

Сдал:

тех. надзор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр в г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 6

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	3900	26,73	0,07	69239	281	63140	0,12	451		
2	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	3900	16,66 204,88 87,24	- 90,84 24,72	64958 799032 340236	- 354276 96409	97,2 414813 95	- 0,53 0,24	- 2059 559		
3	С151603-115	-Кабели контрольные, марка КСПЬ2 1000м	3,8	34500	-	131100	-	-	-	-		
4	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1	60500	-	6050	-	-	-	-		
5	Ц0110-667-1С	-Демонтаж прибора приемно-контрольного шт	30	966,53	0,77	28996	23	26076	5,28	158		
6	Ц0110-667-10	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч шт	30	965,76 2469,52 2414,4	- 1,92 -	28973 74086 72432	- 58 -	90 65189 90	- 13,2 -	- 396 -		
7	СПрайс	-Прибор приемо-контрольный пожаро-охранный, адресный (С2000-4)	30	8920,8	-	267624	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-683-1-0	Демонтаж пульта контроля и управления шт	√ 3	885,6 885,6	- -	2657 2657	- -	2391 90	0,96 -	3 -
9	Ц0110-683-1-0	Пульт контроля и управления шт	√ 3	2378 2214	- -	7134 6642	- -	5978 90	2,4 -	7 -
10	СПрайс	-Пульт контроля и управления охранный-пожарный (С2000) шт	√ 3	18974,4 -	- -	56923 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0110-669-3	Демонтаж контроллера связи шт	√ 6	450,05 449,28	0,77 -	2700 2696	5 -	2426 90	2,4 -	14 -
12	Ц0110-669-3	Контроллер связи шт	√ 6	1181,82 1123,2	1,92 -	7091 6739	12 -	6065 90	6 -	36 -
13	СПрайс	-Контроллер двухпроводной линии связи (С2000-КДЛ) шт	√ 6	9062,4 -	- -	54374 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0110-669-3	Демонтаж блока сигнального шт	√ 1	450,05 449,28	0,77 -	450 449	1 -	404 90	2,4 -	2 -
15	Ц0110-669-3	Блок сигнальный шт	√ 1	1181,82 1123,2	1,92 -	1182 1123	2 -	1011 90	6 -	6 -
16	СПрайс	-Блок сигнальный-пусковой (С2000-СПИ) шт	√ 1	7108,3 -	- -	7108 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0110-347-1	Демонтаж прибора речевого оповещения шт	√ 1	228,96 228,96	- -	229 229	- -	231 101	1,44 -	1 -
18	Ц0110-347-1	Прибор речевого оповещения шт	√ 1	624,4 572,4	- -	624 572	- -	578 101	3,6 -	4 -
19	Ц0110-386-9	Демонтаж устройства громкоговорителей шт	√ 5	404,16 404,16	- -	2021 2021	- -	2041 101	2,4 -	12 -
20	Ц0110-386-9	Устройство громкоговорителей шт	√ 5	1030,5 1010,4	- -	5153 5052	- -	5103 101	6 -	30 -
21	СПрайс	-Прибор речевого оповещения Рупор, громкоговоритель-Рупор шт	√ 6	21656 -	- -	129936 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0110-668-3	Демонтаж извещателя дымовой + тепловой шт	√ 706	210,53 209,76	0,77 -	148633 148091	542 -	133282 90	0,96 -	678 -
23	Ц0110-668-3	Извещатели дымовой + тепловой шт	√ 706	543,22 524,4	1,92 -	384925 370226	1356 -	333204 90	2,4 -	1694 -
24	СПрайс	-Извещатель пожаро-дымовой оптико-электронный, адресно-аналоговый (ДИП-34А) шт	√ 43	2329 -	- -	100147 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Извещатель пожаро-тепловой (С2000-ИП)	663	232,5	-	167408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0110-669-1	-Демонтаж извещателя ручного	10	952,13	0,77	9521	8	8562	5,28	53
		шт		952,36	-	9514	-	90	-	-
27	Ц0110-669-1	-Извещатель ручной	10	2459,42	1,92	24594	19	21406	13,2	132
		шт		2378,4	-	23784	-	90	-	-
28	СПрайс	-Извещатель пожаро-ручной электроконтактный, адресный (ИПР 513-3А)	10	1697	-	16970	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0110-349-6	-Демонтаж оповещателя звукового	3	473,28	-	1420	-	1434	2,88	9
		шт		473,28	-	1420	-	101	-	-
30	Ц0110-349-6	-Оповещатель звуковой	3	1286,2	-	3859	-	3585	7,2	22
		шт		1183,2	-	3550	-	101	-	-
31	СПрайс	-Сирена звуковая комбинированная, 12В (Маяк-12КПМ)	3	650	-	1950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0110-682-2	-Демонтаж светового табло	10	531,36	-	5314	-	4782	3,36	34
		шт		531,36	-	5314	-	90	-	-
33	Ц0110-682-2	-Световое табло	10	1380,4	-	13804	-	11956	8,4	84
		шт		1328,4	-	13284	-	90	-	-
34	СПрайс	-Световое табло "Выход", 12В (ВИЯ)	10	925	-	9250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0110-99-6	-Демонтаж блока питания	6	691,2	-	4147	-	3732	4,32	26
		шт		691,2	-	4147	-	90	-	-
36	Ц0110-99-6	-Блок питания	6	1814,2	-	10885	-	9331	10,8	65
		шт		1728	-	10368	-	90	-	-
37	СПрайс	-Блок резервного питания (БИРП 12/1,6)	6	6359,77	-	38159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-397-1	-Демонтаж кабельного канала	514	14,93	7,34	7673	3775	4453	0,04	22
		м		7,58	1,54	3898	790	95	0,01	5
39	Ц0108-397-1	-Монтаж кабельного канала	514	176,32	18,36	90628	9437	11133	0,11	56
		м		18,96	3,84	9745	1974	95	0,02	11
40	СПрайс	-Кабельный канал	514	210	-	107940	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0167-5-12	-Демонтаж труб диам. 25 мм	14	54,54	0,59	764	8	735	0,37	5
		м		53,95	0,08	755	1	97,2	-	-
42	Ц0110-900-1	-Трубы стальные, диам. 25мм	14	105,8	12,24	1481	171	1292	0,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		м								
				83,16	0,72	1164	10	110	-	-
43	С130806-8	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м 14	212	-	2968	-	-		-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2802148	369972			6066
			Тенге			1140040	99184			576
		Стоимость оборудования -	Тенге			849849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			849849	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1818231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1239223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1144333		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3140318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1410873	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2968	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2968	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3146	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			131100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			138966	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4132279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1410873	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2802148	369972			6066
			Тенге			1140040	99184			576
		Стоимость оборудования -	Тенге			849849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			849849	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1818231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1239223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1144333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171650	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3140318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1410873	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2968	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2968	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3146	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			131100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			138966	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №6	Тенге			4132279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1410873	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% (временные на сумму без оборудования)				4179550				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)% (доп.затраты на сумму без оборудования)				4243643				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				7737119				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				154742				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7891861				
		НДС 12%				947023				
		ВСЕГО по акту №6				8838884				

Принял

Сдал:

тех. надзор. Сарабай Н.А.