Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер"
Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания "Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер"
Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, город Актау

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	12.06.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	94273763	46092911.61							5531149.39	51624061
в том числе за сентябрь месяц :		46092911.61							5531149.39	51624061
удержание 5% согласно договора		2304645.58							276557.47	2581203.05
№85 от12.06.2014г										
Итого к оплате за сентябрь месяц		43788266.03							5254591.92	49042857.95

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ГККП "Областной противотуберкулезный диспансер» расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, г.Актау

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт «ГККП "Областной противотуберкулезный диспансер" расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, г.Актау

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Тепловой узел (перебор, взято дважды)										
7	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	80	-199,01	-2,39	-15921	-191	-18156	-0,89	-72		
				-196,62	-0,38	-15730	-31	115,2	-	-		
		м										
8	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	20	-131,36	-1,2	-2627	-24	-3003	-0,59	-12		
				-130,16	-0,19	-2603	-4	115,2	-	-		
		м										
9	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	6	-371,34	-9,54	-2228	-57	-2511	-2,29	-14		
				-361,8	-1,51	-2171	-9	115,2	-0,01	-		
		шт										
		Дверные проемы										
4	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	80	342,69	2,04	27415	163	11916	0,87	70		
				137,59	0,32	11007	26	108	-	-		
		м2										
5	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	40	291,15	18,07	11646	723	11765	1,44	58		
				269,44	2,89	10777	116	108	0,04	1		
		полотно										
6	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой	40	237,02	1,19	9481	48	9447	1,39	56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажной		218,48	0,19	8739	8	108	-	-
7	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	60 коробка	4010	-	320800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0156-26-1	-Установка наличников	967,2 м2	102,1	0,49	98752	476	15092	0,1	93
	Изм. и доп.вып.10		м	14,36	0,08	13893	81	108	-	1
9	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	186	93,19	-	17334	-	18431	0,47	87
				91,75	-	17066	-	108	-	-
10	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	186 шт	1380	-	256680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	186 комплект	844	-	156984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	930 шт	1334,51	81,34	1241096	75642	691430	4,62	4299
				773,2	13,55	719072	12600	94,5	0,07	70
13	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	930 м2	203,79	2,82	189528	2623	95912	0,65	601
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2	108,05	1,08	100490	1004	94,5	0,01	5
		Первый этаж, помещения 1-49								
14	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	618,5 м2	675,99	40,55	418097	25079	235074	2,34	1448
				395,45	6,74	244585	4171	94,5	0,04	23
15	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	618,5 м2	313,54	4,51	193924	2791	127321	1,29	799
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и		м2	216,11	1,73	133663	1069	94,5	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
16	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	90	159,79	28,3	14381	2547	11608	0,89	80
				131,5	4,99	11835	449	94,5	0,03	3
		м2								
17	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90	1962,5	6,93	176625	624	30037	2,1	189
				351,86	4,71	31667	424	93,6	0,02	2
		м2								
18	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	368,5	357,86	0,13	131873	49	23050	0,41	150
				66,13	0,06	24370	22	94,5	-	-
		м2								
19	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	600	6,77	0,23	4061	137	4360	0,05	27
				6,54	0,02	3924	14	110,7	-	-
		1м								
20	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	618,5	20,86	1,12	12899	690	13631	0,14	85
				19,74	0,17	12209	104	110,7	-	1
		1м2								
21	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	618,5	481,86	22,8	298033	14102	171313	1,48	913
				239,15	11,05	147917	6838	110,7	0,06	34
		м2								
22	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	630,87	1350	-	851675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
23	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	600	129,54	0,24	77724	144	14900	0,12	74
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		22,33	0,11	13397	63	110,7	-	-
		Второй этаж, помещения 1-49								
24	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	853,4	675,99	40,55	576866	34604	324353	2,34	1998
		м2		395,45	6,74	337475	5755	94,5	0,04	32
25	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	853,4	313,54	4,53	267575	3851	175677	1,29	1102
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		216,11	1,73	184427	1475	94,5	0,01	9
26	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	194,5	159,79	28,3	31080	5504	25087	0,89	173
		м2		131,5	4,99	25576	971	94,5	0,03	5
27	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	194,5	1962,5	6,93	381706	1348	64914	2,1	408
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		351,86	4,71	68436	916	93,6	0,02	5
28	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	630	357,86	0,13	225454	83	39407	0,41	257
		м2		66,13	0,06	41663	38	94,5	-	-
29	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	630	6,77	0,23	4264	144	4578	0,05	29
		1м		6,54	0,02	4120	15	110,7	-	-
30	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	853,4	20,86	1,12	17799	952	18807	0,14	117
				19,74	0,17	16846	143	110,7	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
31	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	853,4	481,86	22,8	411223	19458	236376	1,48	1260
				239,15	11,05	204094	9434	110,7	0,06	47
		м2								
32	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	870,468	1350	-	1175132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	630	129,54	0,24	81610	151	15645	0,12	78
				22,33	0,11	14067	66	110,7	-	-
		м								
		Третий этаж, помещения 1-49								
34	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	989,2	675,99	40,55	668685	40110	375967	2,34	2316
				395,45	6,74	391177	6671	94,5	0,04	37
		м2								
35	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	989,2	313,54	4,51	310154	4463	203632	1,29	1278
				216,11	1,73	213774	1709	94,5	0,01	10
		м2								
36	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	168	159,79	28,3	26845	4754	21669	0,89	150
				131,5	4,99	22091	839	94,5	0,03	5
		м2								
37	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	168	1962,5	6,93	329700	1164	56070	2,1	352
				351,86	4,71	59112	791	93,6	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
38	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	668	357,86 66,13	0,13 0,06	239053 44176	88 40	41784 94,5	0,41 -	273 -
		м2								
39	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	755	6,77 6,54	0,23 0,02	5110 4938	172 18	5486 110,7	0,05 -	34 -
		1м								
40	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	989,2	20,86 19,74	1,12 0,17	20631 19527	1104 166	21800 110,7	0,14 -	135 2
		1м2								
41	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	989,2	481,86 239,15	22,8 11,05	476660 236571	22554 10936	273990 110,7	1,48 0,06	1461 55
42	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	2008,984	1350 -	- -	1362128 -	- -	- -	- -	- -
		Технический этаж								
43	Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	1029,2	296,87 129,17	3 0,4	305534 132940	3093 417	126022 94,5	0,78 0,06	804 65
		Подвал								
44	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	937	675,99	40,55	633399	37993	356127	2,34	2194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм		395,45	6,74	370535	6319	94,5	0,04	35
45	Е0109-53-1к =0,5	-Демонтаж металлической двери	м2 0,4	8415,39	679,89	3366	272	2871	49,26	20
46	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж металлической двери	т 0,4	7735,5 23216,07 20460,4	238,95 1975,31 597,37	3094 9286 8184	96 790 239	90 6823 81	1,17 130,29 3,66	- 52 1
47	С12022-1	-Двери металлическая огрунтованные и окрашенные	шт 8	25100 -	- -	200800 -	- -	- -	- -	- -
48	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт 8	583 -	- -	4664 -	- -	- -	- -	- -
		Наружные работы								
49	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	1169,15	600,73 341,9	18,84 2,92	702348 399737	22027 3409	380973 94,5	2,05 0,02	2402 19
50	Е0162-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	м2 3169,15	154,67 39,12	0,12 0,02	490172 123977	380 76	117230 94,5	0,25 -	787 1
51	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2 3169,15	87,85 27,11	10,83 1,99	278401 85909	34322 6313	87150 94,5	0,15 0,01	487 35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13727896	364943			27098
			Тенге			4496555	83798			516
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13535219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2247839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4589288	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4128063	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2289383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4458032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	668705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1079595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19072846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5257992	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213453	-	-		-
		Материалы -	Тенге			312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			236535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13067	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-20776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-20547	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-23671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-47113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-24098	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19262268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5246961	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			19262268				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			45189129				
		К=2,345992121								
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			903783				

ИТОГО	тенге	46092912
НДС 12%	тенге	5531149
ИТОГО	тенге	51624061
Удержание 5% согласно договора	тенге	2581203,05
Итого к оплате	**тенге**	**49042857,95**

Заказчик:

Технадзор _____ Ж.Нуржигитов

ПОДРЯДЧИК: