Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер"
Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания "Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер"
Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, город Актау

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	12.06.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	118150231	21318275							2558193	23876468
в том числе за ноябрь месяц :	118150231	21318275							2558193	23876468
Удержание 5% согласно договора		1065913.75							127909.65	1193823.40
№85 от12.06.2014г										
Итого к оплате за ноябрь месяц		20252361.25							2430283.35	22682644.60

Заказчик:

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное хозяйственное предприятие "Областной противотуберкулезный диспансер» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт «ГККП "Областной противотуберкулезный диспансер" расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, г.Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт «ГККП "Областной противотуберкулезный диспансер" расположенный в 1 микрорайоне, Медгородок, г.Актау

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Внутренний водопровод горячей и питьевой воды										
1	Е0165-12-1	-Установка умывальника со смесителями	88	623,31	4,57	54851	402	59468	3,47	305		
				585,9	0,71	51559	62	115,2	0,01	1		
2	С131101-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	88 компл	5220	-	459360	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	88 комплект	1430	-	125840	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0165-12-3	-Установка унитазов напольных керамических	19 компл	890,86	8	16926	152	17286	4,52	86		
				788,4	1,36	14980	26	115,2	0,01	-		
5	С131101-76	-Унитазы напольные керамические шамотированные	19 компл	16100	-	305900	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0165-12-5	шт -Установка поддонов душевых со смесителями	9	714,7	2,44	6432	22	6780	3,77	34
				653,4	0,54	5881	5	115,2	-	-
7	C131101-52	компл -Поддоны душевые полиуретановые, размер 810x920 мм, Ronda 80PU, без комплекта	9	830	-	7470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	C131101-91	шт -Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	9	1650	-	14850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл Первый этаж, помещения 1-49								
9	E0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	250	448,81	3,32	112201	829	104459	2,43	607
				440,91	1,25	110228	311	94,5	0,01	2
10	C11011-651	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	257,5	1070	-	275525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Второй этаж, помещения 1-49								
11	E0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	280,4	448,81	3,32	125845	930	117161	2,43	681
				440,91	1,25	123631	349	94,5	0,01	2
12	C11011-651	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	288,812	1070	-	309029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Третий этаж, помещения 1-49								
13	E0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	280	448,81	3,32	125665	928	116994	2,43	680
				440,91	1,25	123455	349	94,5	0,01	2
14	C11011-651	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	288,4	1070	-	308588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	E0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	755	129,54	0,24	97802	181	18749	0,12	94
				22,33	0,11	16858	79	110,7	-	-
		м Подвал								
16	C11011-817	-Защелки врезные с ручками и	8	688	-	5504	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корпусом изалюминиевого сплава		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	357,14	28,64	35714	2864	15749	0,81	81
				120,42	10,82	12042	1082	120	0,05	5
18	1806-56	-Стеллаж деревянный СД-3	50 шт	5500	-	275000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	3201-192	-скамья 1800х500х420мм	50 шт	3795	-	189750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-23-3	-Кладка стен из камня ракушечника	4,104 м3	2259,43	481,89	9273	1978	4406	5,66	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			832,14	178,88	3415	734	106,2	0,89	4
21	СТ ПРАЙСТ ТОО "Актау Инвест-БК"	-Стоимость камня ракушечника с траснспортными расходами	4,02192 м3	2691,61	-	10825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	21,6 м2	385,12	3,17	8318	68	3432	0,88	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			167,67	0,48	3622	10	94,5	0,06	1
23	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	182 Лестничная клетка	675,99	40,55	123029	7380	69173	2,34	426
				395,45	6,74	71972	1227	94,5	0,04	7
24	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	182 м2	203,79	2,82	37090	513	18770	0,65	118
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			108,05	1,08	19666	197	94,5	0,01	1
25	Е0159-6-3	-Разборка поливинилхлоридных поручней	57 м2	6,06	0,64	345	36	253	0,03	2
				5,42	0,06	309	3	81	-	-
26	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	57 м	89	5,98	5073	341	3877	0,57	32
				83,03	0,95	4733	54	81	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
27	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	57	121,18	8,84	6907	504	7354	0,57	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			99,06	3,35	5646	191	126	0,02	1
		м								
28	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций (ограждения лестниц из нержавеющих труб)в построечных условиях и на производственных базах	0,24321	38847,04	14062,66	9448	3420	5076	125,58	31
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			22604,4	3160,99	5498	769	81	11,04	3
		т								
29	Е0109-24-1	-Монтаж поручня из нержавеющей трубы	0,1566	19330,37	6033,59	3027	945	1795	77,97	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12544,2	1607,79	1964	252	81	5,72	1
		т								
30	С130807-3	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х2,00 мм	15,6	5060	-	78936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
31	С130807-20	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм	5,4	13900	-	75060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
32	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	5,7	14600	-	83220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
33	Е0107-39-1	-Сборка и установка ступеней	3,78	10732,65	5376,15	40569	20322	10951	8,97	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1704,65	594,71	6444	2248	126	1,93	7
34	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	168	1240	-	208320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	Е0146-34-5	-Разборка стен из камня ракушечника	55	1776,68	562,62	97717	30944	70621	7,89	434
	т.ч.									

Наружные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1214,06	212,62	66773	11694	90	1,04	57
		м3								
36	Е0108-23-3	-Кладка стен из камня ракушечника	55	2259,43	481,89	124269	26504	59053	5,66	311
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			832,14	178,88	45768	9838	106,2	0,89	49
		м3								
37	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню балконных стен	550	355,45	2,94	195498	1616	78460	0,84	464
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			150,28	0,67	82655	371	94,5	0,04	22
		м2								
38	Е0162-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	550	154,67	0,12	85069	66	20345	0,25	137
				39,12	0,02	21516	13	94,5	-	-
		м2								
39	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	550	87,85	10,83	48316	5956	15125	0,15	84
				27,11	1,99	14909	1096	94,5	0,01	6
		м2								
40	Е0159-5-1	-Разборка металлических поручней ограждения балконов	250	89	5,98	22251	1494	17005	0,57	142
				83,03	0,95	20757	237	81	0,01	2
		м								
41	Е0109-24-1	-Монтаж поручня из нержавеющей трубы	0,6868	19330,37	6033,59	13276	4144	7873	77,97	54
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12544,2	1607,79	8615	1104	81	5,72	4
		т								
42	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	25	14600	-	365000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
43	Е0134-60-11	-Демонтаж облицовки козырьков	7	138,08	0,91	967	6	1059	0,82	6
	к=0,8			137,16	0,35	960	2	110	-	-
		м2								
44	Е0109-15-1	-Монтаж покрытия крыльца из профилированных оцинкованных листов	7	609,1	312,74	4264	2189	1373	1,01	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			172,64	69,6	1208	487	81	0,24	2
		м2								
45	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,14	1190	-	8497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
46	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стоек из труб массой до 1 т	0,12806	6389,85 2179,71	3428,36 925,69	818 279	439 119	322 81	12,9 3,51	2 -
		т								
47	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	10	889 -	- -	8890 -	- -	- -	- -	- -
		м								
48	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	30	2154,66 239,15	22,8 11,05	64640 7175	684 332	8309 110,7	1,48 0,06	44 2
		м2								
49	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	70	89 83,03	5,98 0,95	6230 5812	418 66	4761 81	0,57 0,01	40 1
		м								
50	Е0134-60-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж облицовки козырьков профнастилом	5	199,96 197,17	1,14 0,44	1000 986	6 2	978 99	1,18 -	6 -
		м2								
51	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	5,1	896 -	- -	4570 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
52	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	10	779,48 389,22	4,29 1,41	7795 3892	43 14	3691 94,5	2,25 0,01	22 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
53	Е0115-180-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	10	359,91 123,58	4,22 1,59	3599 1236	42 16	1183 94,5	0,7 0,01	7 -
		м2	20	2154,66	22,8	43093	456	5540	1,48	30
54	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток		239,15	11,05	4783	221	110,7	0,06	1
		м2								
55	Ц0108-596-3	Демонтаж прожектора отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	6	258,43 240,96	17,47 2,02	1551 1446	105 12	1385 95	1,44 0,01	9 -
		шт	6	1068,08	43,68	6408	262	3116	3,6	22
56	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт		602,4	5,04	3614	30	85,5	0,03	-
		шт	1	5440	-	5440	-	-	-	-
57	С151703-24	Прожектор типа ПКН-1000А-ХЛ1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Благоустройство территории								
58	Е0127-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	500	11,83 11,83	- -	5913 5913	- -	7865 133	0,08 -	41 -
		м2	500	257,88	31,89	128942	15945	125889	1,31	654
59	Е0111-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		215,49	11,95	107744	5977	110,7	0,06	29
		м2	500	887,34	-	443670	-	-	-	-
60	СТ	Стоимость брусчатки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРАЙСТ ИП "Арутюнян"	м2		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0147-8-10	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%	40	1291,21	-	51649	-	28637	4,3	172
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			616,65	-	24666	-	116,1	-	-
62	С143012-7	-Земля растительная при заготовке механизированным способом	21,76	1240	-	26982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,5	67835,64	26815,64	33918	13408	28100	238,74	119
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			40986	7048,02	20493	3524	117	27,15	14
64	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	50,5	999	-	50450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0116-20-3	-Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	12	784,88	2,36	9419	28	1030	0,41	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,52	-	894	-	115,2	-	-
66	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	76,8	50,32	48,15	3864	3698	1385	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2,17	18,49	166	1420	87,3	0,07	6
67	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,2	302,12	-	5801	-	5899	2,13	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			302,12	-	5801	-	101,7	-	-
68	Е0101-71-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 5 м	86,4	11,12	11,12	961	961	38	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-	0,5	-	43	87,3	-	-
69	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	185,06	-	1777	-	1807	1,34	13
	т.ч. п-1.25			185,06	-	1777	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
70	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	200	260,96	0,14	52193	29	61046	2,77	553
				260,82	0,06	52164	12	117	-	-
71	Е0166-2-3	м -Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком	200	1225,18	0,38	245035	77	33707	0,81	163
				143,92	0,13	28783	26	117	-	-
72	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,5072	33712,87	3463,26	50812	5220	7850	19,14	29
				3154,68	1297,02	4755	1955	117	6,33	10
73	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Автоматическая пожарная сигнализация								
74	Ц0110-667-4	-Прибор ПС на 4 луча	1	2640,52	1,92	2641	2	2049	13,2	13
				2529,6	-	2530	-	81	-	-
75	СТ ПРАЙСТ	шт -Прибор приемо-контрольный "Гранит-24"	1	12940,43	-	12940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СТ ПРАЙСТ	шт -Передатчик-антенна UBiguTi NOnOSTATiOn M5	1	36972,65	-	36973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0110-668-2	шт -Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	362	439,62	1,92	159142	695	122097	2,4	869
				416,4	-	150737	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СТ ПРАЙСТ	-Извещатель пожарный оптико-дымовой ИП 212-141 (шт)	75	739,45	-	55459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СТ ПРАЙСТ	-Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 (шт)	287	295,78	-	84889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста (шт)	16	521,88	11,28	8350	180	4317	2,4	38
				315,6	-	5050	-	85,5	-	-
81	СТ ПРАЙСТ	-Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР-1 (шт)	16	924,32	-	14789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной (шт)	45	2459,42	1,92	110674	86	86693	13,2	594
				2378,4	-	107028	-	81	-	-
83	СТ ПРАЙСТ	-Свето-звуковой оповещатель Маяк-12КП (шт)	16	1848,63	-	29578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СТ ПРАЙСТ	-Светоуказатель Блик С-12 "Выход" (шт)	29	739,45	-	21444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг (шт)	160	83,56	-	13370	-	8289	0,4	63
				63,96	-	10234	-	81	-	-
86	СТ ПРАЙСТ	-Кабель связи малопарный в полиэтиленовой оболочке с числом жил и сечением 5х2х0,4мм2 (м)	160	25,88	-	4141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0110-671-4	-Линия /скрутка/ из 2-3 одножильных проводов для систем ОПС по любому основанию (м)	2970	63,3	-	188001	-	103926	0,24	713
				43,2	-	128304	-	81	-	-
88	СТ ПРАЙСТ	-Кабель монтажный (КСПВ) 2х0,4мм (м)	2970	18,49	-	54904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
89	СТ ПРАЙСТ	-Кабельный канал 10х15	2400	22,18	-	53241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	СТ ПРАЙСТ	-Кабель для антенны экранированный UBiguTi NOnOSTATiOn M5	25	29,58	-	739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	8	882,6	366	7061	2928	4467	2,4	19
				477,6	86,4	3821	691	99	0,5	4
		коробка								
92	СТ ПРАЙСТ	-Коробка распределительная охранно-пожарной сигнализации	8	184,86	-	1479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СТ ПРАЙСТ	-Кронштейн (Хомут стремянка) d-20 и 80 мм	1	1848,63	-	1849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОРРЕКТИРОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ								
		Первый этаж, помещения 1-49								
94	Е0115-165-8-	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	618,5	-313,54	-4,51	-193924	-2791	-127321	-1,29	-799
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-216,11	-1,73	-133663	-1069	94,5	-0,01	-6
		м2								
95	Е0115-165-8-	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	618,5	407,59	5,64	252094	3488	127575	0,47	289
				216,11	2,16	133664	1336	94,5	-	2
		м2								
		Второй этаж, помещения 1-49								
96	Е0115-165-8-	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	853,4	-313,54	-4,51	-267575	-3851	-175677	-1,29	-1102
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-216,11	-1,73	-184427	-1475	94,5	-0,01	-9
		м2								
97	Е0115-165-8-	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	853,4	407,59	5,64	347837	4813	176027	0,47	399
				216,11	2,16	184428	1843	94,5	-	3
		м2								
		Третий этаж, помещения 1-49								
98	Е0115-165-8-	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	989,2	-313,54	-4,51	-310154	-4463	-203632	-1,29	-1278
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			-216,11	-1,73	-213774	-1709	94,5	-0,01	-10
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
99	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	989,2	407,59	5,64	403188	5579	204037	0,47	463
				216,11	2,16	213776	2137	94,5	-	3
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6907607	163223			7190

			Тенге			1535149	48316			227
		Стоимость оборудования -	Тенге			464750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			464750	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			875062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			377865	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			336339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1284086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463947	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3544890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			557384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	995281	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1366207	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			523621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			985941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4802681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1143172	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22761	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1992072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			214328	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154392	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1607216	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			15557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2301673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181290	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8908929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1811171	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			8908929				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,345992121	тенге			20900270				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			418005				
		ИТОГО	тенге			21318275				
		НДС 12%	тенге			2558193				
		ИТОГО	тенге			23876468				
		Удержание 5% согласно договора	тенге			1193823,40				
		Итого к оплате	**тенге**			**22682644,60**				

Заказчик:

Технадзор _____ Ж.Нуржигитов

ПОДРЯДЧИК: