Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК ИИК KZ044322203398A00441
БИК VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас

Договор № 104 от 10 июля
2013г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 августа 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**90 371 144**	**39 616 733**						**4 754 008**	**44 370 741**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Подводящий газопровод среднего давления

АКТ выполненных работ за август 2013г.

Подводящий газопровод

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	866	7,86	7,86	6807	6807	2293	-	-
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				-	2,73	-	2364	97	0,00891	8
2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000;	2598	5,68	5,68	14757	14757	4964	-	-
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				-	1,97	-	5118	97	0,00644	17
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	866	48,49	46,3	41992	40096	12339	0,01484	13
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				2,14	12,55	1853	10868	97	0,04293	37

4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	866	4,32	3,73	3741	3230	1545	0,00382	3
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				0,55	1,29	476	1117	97	0,00427	4
5	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1688,7	202,86	202,86	342570	342570	68511	-	-
		т		------	------	------	------	------	------	------
				-	40,57	-	68511	100	0,07409	125
6	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7587	48,49	46,3	367894	351278	108109	0,01484	113
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				2,14	12,55	16236	95217	97	0,04293	326
7	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	14795	202,86	202,86	3001314	3001314	600233	-	-
		т		------	------	------	------	------	------	------
				-	40,57	-	600233	100	0,07409	1096
8	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	91	447,64	-	40735	-	46031	2,852	260
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				447,64	-	40735	-	113	-	-
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	7678	4,32	3,73	33169	28639	13704	0,00382	29
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				0,55	1,29	4223	9905	97	0,00427	33
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	786	37,05	35,38	29121	27809	8562	0,01132	9
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,63	9,6	1281	7546	97	0,03281	26

11	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1454,1	202,86	202,86	294979	294979	58993	-	-
		т		------	------	------	------	------	------	------
				-	40,57	-	58993	100	0,07409	108
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	786	154,22	-	121217	-	136975	1,1178	879
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				154,22	-	121217	-	113	-	-
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	6801	3,85	3,85	26184	26184	8840	-	-
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				-	1,34	-	9113	97	0,00437	30
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	7481,1	630		4713093				
		м3								
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	786	24,77	5,19	19469	4079	14928	0,1242	98
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				19,58	-	15390	-	97	-	-
16	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	7481,1	20,95	20,95	156729	156729	52828	-	-
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				-	7,28	-	54462	97	0,02379	178
17	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=8,000;	59848,8	0,61	0,61	36508	36508	12191	-	-
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				-	0,21	-	12568	97	0,0007	42
18	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7780,3	16,16	13,8	125730	107368	37885	0,01403	109
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,86	3,16	14471	24586	97	0,01403	109

	Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления									
19	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (подспка 100мм + присыпка 200мм)	285,7	1441,13	175,4	411731	50112	90048	1,173	335
		м3 основания		------	------	------	------	------	------	------
				176,73	65,72	50492	18776	130	0,32085	92
20	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,8177	181809,42	69720,04	148666	57010	128943	508,3	416
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				94961,25	26338,16	77650	21537	130	128,6275	105
21	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 ммК=1,004;	820,9708	1320		1083681				
		м								
22	Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125; 150 мм	0,8177	8415,53	2327,67	6881	1903	2062	6,6585	5
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				1060,88	879,75	867	719	130	4,301	4
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0499	138118,84	56798,21	6892	2834	6075	359,605	18
		т фасонных частей		------	------	------	------	------	------	------
				72191,25	21455,55	3602	1071	130	104,788	5
24	8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	5	799		3995				
		шт								
25	8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 45° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	3	799		2397				
		шт								

26	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
		шт								
27	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм	0,8701	246802,67	207256,67	214743	180334	77303	197,8	172
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				37001,25	37035,16	32195	32224	120	139,2765	121
28	Е16-12-6	Установка изолирующих фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1	857,74	97,45	858	97	709	2,8175	3
		соединение		------	------	------	------	------	------	------
				517,5	36,23	518	36	128	0,1725	-
29	8-9-2	Фланцы стальные изолирующие (ИФС)	1	29971		29971				
		шт								
30	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,8701	365286,95	78386,92	317836	68204	91358	294,055	256
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				51154,88	29611,35	44510	25765	130	144,624	126
31	У36-79-2	Футляры стальные диаметром 325 мм, длиной 36 м, прокладываемые способами закрытой проходки	1	410419,75	82574,6	410420	82575	84002	186,3	186
		футляр		------	------	------	------	------	------	------
				33801,95	30815,4	33802	30815	130	98,9	99
32	У36-80-2	Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения длины футляра свыше 26 м при диаметре 325 мм	10,4	11621,39	2534,6	120862	26360	27057	5,75	60
		м футляра		------	------	------	------	------	------	------
				1067,43	933,8	11101	9712	130	3,45	36

33	У36-86-1	Протаскивание рабочего самотечного трубопровода диаметром 150 мм в футляр при длине протаскивания 21 м	1	148173,47	23345	148173	23345	38840	113,85	114
		протаскивание одного трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
34	У36-87-1	Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения длины протаскивания рабочего трубопровода диаметром 150 мм	25,4	20979,09	8898,01	20979	8898	130	43,7	44
		м протаскивания		7016,38	1073,03	178216	27255	46177	4,6	117
				------	------	------	------	------	------	------
35	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (футляр)	0,006	953,59	444,9	24221	11300	130	2,3	58
		км трубопровода		259519,32	121674,19	1557	730	1283	625,6	4
				------	------	------	------	------	------	------
36	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004;	6,024	118507,5	45964,35	711	276	130	224,48	1
		м		2840		17108				
37	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	6	306,38	0,43	1838	3	1404	1,03155	6
		м трубы, уложенной в футляре		------	------	------	------	------	------	------
				179,84	0,16	1079	1	130	0,00081	-
38	Е22-48-1	Заделка концов футляра	1	4900,76	643,77	4901	644	1989	9,1885	9
		футляр		------	------	------	------	------	------	------
				1518,86	10,69	1519	11	130	0,023	-
39	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,06	577024,99	108134,09	34621	6488	8216	371,565	22
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				64480,5	40848,86	3869	2451	130	199,502	12
40	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	12	1797,47	333,89	21570	4007	10696	3,151	38
		шт		------	------	------	------	------	------	------
				558,9	126,79	6707	1521	130	0,6095	7

41	12-1-9	Ковер	12	12800		153600				
		шт								
42	Е1-165-2	Копание вручную ям для корыта отмостки	8,64	463,16	-	4002	-	4522	3,22	28
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				463,16	-	4002	-	113	-	-
43	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	5,76	1712,96	116,02	9867	668	1266	0,9775	6
		м3 основания		------	------	------	------	------	------	------
				142,31	43,99	820	253	118	0,207	1
44	Е27-55-1	Устройство (отмостки вокруг ковера) асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	28,8	407,86	-	11746	-	1091	0,1656	5
		м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
				28,46	-	820	-	133	-	-
45	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	28,8	64,11	-	1846	-	176	0,02668	1
		м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
				4,58	-	132	-	133	-	-
46	Е25-43-1	Очистка полости труб	0,8701	104137,19	77868,44	90610	67753	24767	50,025	44
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				10350	13369,74	9006	11633	120	49,496	43
47	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	24	2588,43	1546,45	62122	37115	29809	2,2425	54
		стык		------	------	------	------	------	------	------
				450,23	584,78	10806	14035	120	3,7375	90
48	Е39-4-1	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов (97ст*3,14*0,159=48,4м)	48,4	1861	871,29	90072	42170	56493	6,601	319
		м шва		------	------	------	------	------	------	------
				988,43	308,48	47840	14930	90	1,472	71

49	У51-49-5	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) диаметром 150 мм со снижением давления	1	24390,43	5176,6	24390	5177	11552	27,3079	27
		врезка		---	---	---	---	---	---	---
				7181,83	1704,31	7182	1704	130	8,3237	8
50	У51-53-5	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 150 мм	7	17029,44	3121,41	119206	21850	63522	23,2047	162
		отключение		---	---	---	---	---	---	---
				5778,03	1202,43	40446	8417	130	5,87305	41
51	Е25-106-3	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 150 мм	12	24472,62	14043,87	293671	168526	189800	60,375	725
		пересечение		---	---	---	---	---	---	---
				9315	3865,62	111780	46387	120	14,881	179
		Всего прямые затраты				13405348	5317507			4645
						---	---			---
		Стоимость: материалов, тенге				762538	1223073			3282
		оборудования, тенге				7325303				
						0				
		Накладные расходы, тенге				2188091				
		- заработная плата, тенге				328214				
		- трудоемкость, чел-ч				1094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				935606				
		Всего по форме				**16529045**				
		Временные здания и сооружения	1,50%			247936				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			377482				
		Затраты на выслугу лет	1%			167770				

		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			67108				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,2335484			38839935				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			776798				
		НДС	12%			4754008				
		ВСЕГО:				**44370741**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: