Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК ИИК KZ044322203398A00441
БИК VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас

Договор № 104 от 10 июля
2013г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 июля 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**46 000 403**	**41 071 788**						**4 928 615**	**46 000 403**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены региона г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Ф2

Наименование объекта: Внешние сети водопровода

АКТ

на Внешние сети водоснабжения

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	433,3	48,49	46,3	21011	20062	6174	0,01484	6
		м3 грунта		2,14	12,55	927	5438	97	0,04293	19
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	8	447,64	-	3581	-	4047	2,852	23
		м3 грунта		447,64	-	3581	-	113	-	-
3	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	860,6	202,86	202,86	174581	174581	34915	-	-
		т		-	40,57	-	34915	100	0,07409	64
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи и колодцев)	24	29,49	6,18	708	148	542	0,14835	4
		м3 уплотненного грунта		23,31	-	559	-	97	-	-

5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	16,16	13,8	388	331	117	0,01403	-	
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------	
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	371	1,86	3,16	45	76	97	0,01403	-	
		м3 грунта		3,85	3,85	1428	1428	482	-	-	
				------	------	------	------	------	------	------	
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;	742,1	-	1,34	-	497	97	0,00437	2	
		м3 грунта		1,7	1,7	1262	1262	425	-	-	
				------	------	------	------	------	------	------	
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	408,16	-	0,59	-	438	97	0,00193	1	
		м3		630		257141					
9	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	408,16	20,95	20,95	8551	8551	2882	-	-	
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------	
10	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=14,000;	5714,24	-	7,28	-	2971	97	0,02379	10	
		м3 уплотненного грунта		0,61	0,61	3486	3486	1164	-	-	
				------	------	------	------	------	------	------	
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	408,16	-	0,21	-	1200	97	0,0007	4	
		м3 уплотненного грунта		16,16	13,8	6596	5633	1988	0,01403	6	
				------	------	------	------	------	------	------	
				1,86	3,16	759	1290	97	0,01403	6	
		Итого по разделу 1				478733	215482			39	
						------	------			------	
		Стоимость: материалов, тенге				5871	46825			106	
		Накладные расходы, тенге				257380					
		- заработная плата, тенге				52736					
		- трудоемкость, чел-ч				7910					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26					
						31888					

		Всего по разделу, тенге				563357					
		Сметная заработная плата, тенге				60606					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				171					
	Раздел 2 Бестраншейная прокладка трубопровода										
12	У36-79-5	Футляры стальные диаметром 500 мм, длиной 21 м, прокладываемые способами закрытой проходки	1	495117,98	84909,1	495118	84909	79174	152,95	153	
		футляр		------	------	------	------	------	------	------	
13	У36-80-5	Добавлять на каждый 1 м изменения длины футляра при диаметре 500 мм (Общая длина футляра 66,7м)	45,7	27753,18	33149,9	27753	33150	130	106,95	107	
		м футляра		24713,26	5336	1129396	243855	206079	9,2	420	
				------	------	------	------	------	------	------	
14	Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0667	1601,15	1867,6	73173	85349	130	5,75	263	
		км трубопровода		1069695,91	208569,43	71349	13912	13421	445,74	30	
				------	------	------	------	------	------	------	
15	У36-86-3	Протаскивание рабочего самотечного трубопровода диаметром 250 мм в футляр при длине протаскивания 21 м	1	75994,88	78789,38	5069	5255	130	384,8015	26	
		протаскивание одного трубопровода		271986,37	36273,76	271986	36274	54542	155,25	155	
				------	------	------	------	------	------	------	
16	У36-87-3	Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения длины протаскивания рабочего трубопровода диаметром 250 мм	45,7	28607,86	13347,02	28608	13347	130	65,55	66	
		м протаскивания		13064,43	1701,16	597044	77743	105746	6,9	315	
				------	------	------	------	------	------	------	
17	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0667	1335,04	444,9	61011	20332	130	2,3	105	
		км трубопровода		577024,99	108134,09	38488	7213	9134	371,565	25	
				------	------	------	------	------	------	------	
18	Е29-173-2	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном	4,06	64480,5	40848,86	4301	2725	130	199,502	13	
				5673,54	78,58	23035	319	627	1,127	5	

		м3 заполнения			------	------	------	------	------	------	------	------
19	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,0667	141,8	1,32	576	5	108	0,00644	-		
		км трубопровода		14521,26	-	969	-	1119	82,915	6		
20	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм	1	12911,63	-	861	-	130	-	-		
		врезка		3139,01	547,37	3139	547	1793	5,773	6		
21	Е22-38-8	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм	1	1172,14	207	1172	207	130	1,012	1		
		врезка		6019,99	867,08	6020	867	2510	7,981	8		
22	Ц8-145-1	Укладка сигнальной детекционной ленты	66,7	1601,66	328,61	1602	329	130	1,5985	2		
		м кабеля		20,41	2,99	1361	199	773	0,069	5		
23	99-1-1(пл)	Лента сигнальная детекционная	66,7	11,62	0,58	775	39	95	0,00345	-		
		м		80		5336						
		Итого по разделу 2										
						2643241	465838					
		Стоимость: материалов, тенге				------	------			1128		
						204901	160738			------		
		Накладные расходы, тенге				1972502				583		
		- заработная плата, тенге				474918						
		- трудоемкость, чел-ч				71238						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				237						
		Всего по разделу, тенге				187090						
		Сметная заработная плата, тенге				3305249						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				436877						
						1948						
	Раздел 3 Трубопровод											
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,72	1441,13	175,4	5361	652	1171	1,173	4		
		м3 основания		------	------	------	------	------	------	------		

25	Е23-1-1			176,73	65,72	657	244	130	0,32085	1	
		Устройство песчаной засыпки трубопроводов	11,16	1441,13	175,4	16083	1957	3517	1,173	13	
		м3 основания		------	------	------	------	------	------	------	
26	Е23-1-1	Засыпка трубопроводов щебнем		176,73	65,72	1972	733	130	0,32085	4	
		м3 основания	14	352,13	175,4	4930	2456	4412	1,173	16	
				------	------	------	------	------	------	------	
27	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 5-10 мм		176,73	65,72	2474	920	130	0,32085	4	
		м3	15,4	1180		18172					
28	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием									
		км трубопровода	0,031	197951,46	82641,08	6136	2562	5106	507,15	16	
				------	------	------	------	------	------	------	
29	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм		95478,75	31218,19	2960	968	130	152,467	5	
		м	31,31	3730		116786					
30	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм									
		км трубопровода	0,031	577024,99	108134,09	17888	3352	4245	371,565	12	
				------	------	------	------	------	------	------	
31	Е22-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 250 мм		64480,5	40848,86	1999	1266	130	199,502	6	
		км трубопровода	0,031	16595,06	2476,44	514	77	94	8,717	-	
				------	------	------	------	------	------	------	
32	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках		1389,49	936,68	43	29	130	4,5655	-	
		км трубопровода	0,031	22220,81	488,06	689	15	447	68,195	2	
				------	------	------	------	------	------	------	
33	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм		10919,25	183,71	338	6	130	0,897	-	
		км трубопровода	0,031	14521,26	-	450	-	520	82,915	3	
				------	------	------	------	------	------	------	

34	Ц8-145-1	Укладка сигнальной детекционной ленты		12911,63	-	400	-	130	-	-		
		м кабеля	31	20,41	2,99	633	93	359	0,069	2		
35	99-1-1(пл)	Лента сигнальная детекционная		11,62	0,58	360	18	95	0,00345	-		
		м	31	80		2480						
		Итого по разделу 3										
						190122	11164			68		
		Стоимость: материалов, тенге				11203	4184			20		
		Накладные расходы, тенге				167755						
		- заработная плата, тенге				19871						
		- трудоемкость, чел-ч				2981						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10						
		Всего по разделу, тенге				12600						
		Сметная заработная плата, тенге				222593						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18368						
						98						
	Раздел 4 Колодцы											
	4.1 Камеры 3500х3000 - 2 шт											
36	Е22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	34,63	24468,17	554,65	847333	19208	94238	10,4305	361		
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца										
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	75	1883,7	209,59	65233	7258	130	1,0235	35		
		м2 поверхности		251,61	4,39	18871	329	3948	0,2438	18		
38	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	54	42,95	1,66	3221	125	118	0,00805	1		
		м2 поверхности		510,52	12,89	27568	696	2616	0,23115	12		
				36,23	4,84	1956	261	118	0,02358	1		

39	1-1-169	Изол	118,8	126		14969					
		м2									
40	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	4	998		3992					
		шт									
41	2-1-267	Стремянки	0,3	133700		40110					
		т									
42	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	17100		68400					
		комплект									
43	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,14	5358,03	75,91	11466	162	570	1,5525	3	
		м3		------	------	------	------	------	------	------	
44	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	27,01	225,11	28,67	482	61	105	0,14007	-	
		м3 изолирующего слоя		2396,13	315,32	64719	8517	40245	7,9695	215	
				------	------	------	------	------	------	------	
45	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,006	1143,68	119,03	30891	3215	118	0,575	16	
		км трубопровода		197951,46	82641,08	1188	496	988	507,15	3	
				------	------	------	------	------	------	------	
46	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,006	95478,75	31218,19	573	187	130	152,467	1	
		км трубопровода		577024,99	108134,09	3462	649	822	371,565	2	
				------	------	------	------	------	------	------	
47	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	6,06	64480,5	40848,86	387	245	130	199,502	1	
		м		3730		22604					
48	Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	9	2332,52	1248,91	20993	11240	14411	4,439	40	
		задвижка или клапан		------	------	------	------	------	------	------	
49	99-1-2(пл)	Задвижки SM-KZ (F4) с обрезиненным клином PN16 d-250 Sigmetex	9	760,73	470,93	6847	4238	130	2,3	21	
		шт		62262		560358					

50	8-9-79	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	28	10000		280000				
		комплект								
51	Е22-36-5	Установка клапанов для управления расходом воды диаметром 250 мм	2	2142,27	858,3	4285	1717	3270	5,5315	11
		задвижка или клапан		------	------	------	------	------	------	------
52	80-1-3(пл)	Клапан для управления расходом воды d-250мм 100FR Dorot Control valves kcтм=1,06 доставка;	2	934,09	323,44	1868	647	130	1,587	3
		шт		2125728		4251456				
53	Е22-36-5	Установка регулятора давления диаметром 250 мм	2	2142,27	858,3	4285	1717	3270	5,5315	11
		задвижка или клапан		------	------	------	------	------	------	------
54	80-1-4(пл)	Регулятор давления воды d-250мм 100PS Dorot Control valves kcтм=1,06 доставка;	2	934,09	323,44	1868	647	130	1,587	3
		шт		2951676		5903352				
55	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,02	1,81	1730	4	119	0,253	1
		комплект		------	------	------	------	------	------	------
56	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды диаметром 250 мм	2	46,58	-	93	-	128	-	-
		фильтр		1261	317,12	2522	634	2623	5,566	11
57	99-1-5(пл)	Фильтр для воды сетчатый фланцевый d-250	2	905,63	119,03	1811	238	128	0,575	1
		шт		49020		98040				
58	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	422,34	20,37	422	20	417	1,863	2
		шт		------	------	------	------	------	------	------
59	9-3-2	Вантузы для воды, d=250 мм	1	313,09	7,76	313	8	130	0,0345	-
		комплект		24900		24900				
	4.2 Колодец д-2000									
60	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	4,2	2396,13	315,32	10064	1324	6258	7,9695	33
		м3 изолирующего слоя		------	------	------	------	------	------	------

61	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		1143,68	119,03	4803	500	118	0,575	2	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	5,9	24155,15	2420,47	142515	14281	26338	15,985	94	
				------	------	------	------	------	------	------	
62	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)		2716,88	717	16030	4230	130	2,84625	17	
		м	5,4	9450		51030					
63	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые									
		м3	3,88	29600		114848					
64	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ01									
		шт	2	998		1996					
65	2-1-267	Стремянки									
		т	0,06	133700		8022					
66	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки									
		м3	1,07	5358,03	75,91	5733	81	286	1,5525	2	
				------	------	------	------	------	------	------	
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		225,11	28,67	241	31	105	0,14007	-	
		м2 поверхности	34,4	251,61	4,39	8655	151	1810	0,2438	8	
				------	------	------	------	------	------	------	
68	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		42,95	1,66	1477	57	118	0,00805	-	
		т фасонных частей	0,1532	264818,84	56798,21	40570	8701	18651	359,605	55	
				------	------	------	------	------	------	------	
				72191,25	21455,55	11060	3287	130	104,788	16	
		Итого по разделу 4									
						12660458	69927			882	
						------	------			------	
		Стоимость: материалов, тенге				149154	25235			118	
		оборудования, тенге				2286569					
						10154808					
		Накладные расходы, тенге									
						220880					

		- заработная плата, тенге				33132					
		- трудоемкость, чел-ч				110					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163592					
		Всего по разделу, тенге				13044930					
		Сметная заработная плата, тенге				207521					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1110					
		Всего прямые затраты				15972554	762411				2117
		Стоимость: материалов, тенге				371129	236982				827
		оборудования, тенге				4684206					
		Накладные расходы, тенге				10154808					
		- заработная плата, тенге				768405					
		- трудоемкость, чел-ч				115261					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				383					
		Всего по смете				395170					
		Сметная заработная плата, тенге				17136129					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				723372					
		Временные здания и сооружения	1,50%			3327					
		Дополнительные затраты при производстве работ				257042					
		в зимнее время	2,250%								
		Затраты на выслугу лет	1%			391346					
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			173932					
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,23354839			69573					
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			40266459					
		НДС	12%			805329					
		ВСЕГО:				4928615					
						46000403					

СДАЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Эксперт

ПРИНЯЛ:

Сарлет Сапа Құрылыс