Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК ИИК KZ044322203398A00441
БИК VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Наименование строительства: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас.

адрес: г.Алматы. Алатауский район.
доп.согл.№1 от 18 сентября 2013г. к договору № 104
от 10 июля 2013г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 23 сентября 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	код	Тенге
		стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	**в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**179 367 959**	**79 461 442**						**9 535 373**	**88 996 815**

Заместитель руководителя КГУ Управления строительства г.Алматы

_____ **С. Қараласов**

м.п.

Директор ТОО "Энергостроймонтаж"

_____ **К.Дружин**

м.п.

23.09.2013г,

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внешнеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Форма 2

Наименование объекта: КЛ-10кВ. Внешние сети

АКТ выполненных работ за сентябрь 2013г.

КЛ-10кВ Внешние сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2164,1	447,64	-	968738	-	1094674	2,852	6172
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
2	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2164,1	447,64	-	968738	-	113	-	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
3	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	4220	155	-	335436	-	97	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				202,86	202,86	856069	856069	171205	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	40,57	-	171205	100	0,07409	313

4	E1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2164,1	4,32	3,73	9349	8072	3863	0,00382	8
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
5	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2075,8	0,55	1,29	1190	2792	97	0,00427	9
		м3 грунта		154,22	-	320130	-	361747	1,1178	2320
				------	------	------	------	------	------	------
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	2283,3	154,22	-	320130	-	113	-	-
		м3		630		1438479				
7	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2283,3	24,77	5,19	56557	11850	43366	0,1242	284
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
	Раздел 2 Прокладка кабеля 10 кВ			19,58	-	44707	-	97	-	-
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1280	42,19	31,97	54003	40922	21961	0,069	88
		м кабеля		------	------	------	------	------	------	------
9	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	1280	10,12	7,94	12954	10163	95	0,046	59
		м кабеля		12,89	9,09	16499	11635	7418	0,023	29
				------	------	------	------	------	------	------
10	30-8-92	Песок природный	56,5	3,8	2,3	4864	2944	95	0,01265	16
		м3		990		55935				
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1280	37,25	27,26	47680	34893	20283	0,069	88
		м кабеля		------	------	------	------	------	------	------
12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	1280	9,89	6,79	12659	8691	95	0,0391	50
		м кабеля		21,61	16,33	27661	20902	11199	0,0345	44
				------	------	------	------	------	------	------
13	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	0,01568	5,18	4,03	6630	5158	95	0,02415	31
		1000шт		13500		212				

14	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,381	723698,87	2333,87	275729	889	30939	361,1	138
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
15	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	381	61582,5	882,34	23463	336	130	4,3125	2
		м		77,81	2,53	29646	964	24891	0,4025	153
				------	------	------	------	------	------	------
16	Ц8-412-14	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 240 мм2	381	68,08	0,69	25938	263	95	0,00345	1
		м		42,65	2,53	16250	964	12238	0,184	70
				------	------	------	------	------	------	------
17	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг (620+1940)-2х381=1798м	1798	33,12	0,69	12619	263	95	0,00345	1
		м кабеля		62,48	22,89	112339	41156	69144	0,2185	393
				------	------	------	------	------	------	------
18	99-4-1(пл	Кабель силовой с медными жилами сеч.3х240 кв.мм ПвВнг-LS 3*240/35-10К=1,020;	632,4	35,19	5,29	63272	9511	95	0,03105	56
		м		9206		5821874				
19	99-4-2(пл	Кабель силовой с медными жилами сеч.3х185 кв.мм ПвВнг-LS 3*185/35-10К=1,020;	1978,8	7875		15583050				
		м								
20	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	12	5466,75	3407,45	65601	40889	31713	10,35	124
		шт		------	------	------	------	------	------	------

21	99-4-3(пл	Муфта концевая 10кВ GUST 12/150-240/450		2028,6	753,25	24343	9039	95	4,40105	53
			12	12645		151740				
		шт								
22	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2								
			2	3257,68	23,23	6515	46	5173	13,8	28
		шт		---	---	---	---	---	---	---
23	99-4-4(пл	Муфта соединительная 10кВ GUST 12/150-240		2717,45	5,18	5435	10	95	0,0299	-
			2	22073		44146				
		шт								
		Всего прямые затраты								
						26293638	**1069251**			**12005**
						---	---			---
		Стоимость: материалов, тенге				**1862378**	**220375**			**591**
		Накладные расходы, тенге				23362009				
		- заработная плата, тенге				2235187				
		- трудоемкость, чел-ч				335278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	(6,00 %)			1117				
						1711729				
		Всего по ФОРМЕ:								
		Сметная заработная плата, тенге				**30240554**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2418031				
		Временные здания и сооружения	1,50%			13713				
		Дополнительные затраты при производстве работ				453608				
		в зимнее время	2,250%							
		Затраты на выслугу лет	1%			690619				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			306942				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,2335484			122777				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			71059225				
		НДС	12%			1421184				
		ВСЕГО:				8697649				
						81178058				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены г. Алматы

Цены региона г. Алматы

Форма 2

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Подводящий газопровод среднего давления

АКТ выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Подводящий газопровод

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Газовый колодец									
52	У51-56-5	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных марки Г1-IIIк-2,1	1	302326,93	16420,68	302327	16421	36703	140,875	141
		колодец		---	---	---	---	---	---	---
53	Е25-109-1	Сборка и установка узла изолирующего соединения, диаметр до 150 мм	1	22821,75	5410,66	22822	5411	130	20,67125	21
		узел крана		---	---	---	---	---	---	---
54	Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	10608,75	5997,56	10609	5998	120	22,4365	22
		комплект		---	---	---	---	---	---	---
				2352,74	1126,6	2353	1127	1755	5,9225	6
				---	---	---	---	---	---	---
				1094,51	254,87	1095	255	130	1,058	1

55	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	1	22100		22100				
		шт								
56	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2	857,74	97,45	1715	195	1417	2,8175	6
		соединение		---	---	---	---	---	---	---
57	8-9-2	Фланцы стальные изолирующие (ИФС)	1	517,5	36,23	1035	72	128	0,1725	-
		шт		29971		29971				
58	14-5-13	Компенсаторы двухлинзовые	1	21811		21811				
		шт								
59	Т3-42-3	Шунтирующие электроперемычки на трубопроводе в существующем колодце	1	19423,15	2018,6	19423	2019	10073	45,54	46
		установка		---	---	---	---	---	---	---
60	Т3-44-2	Контрольно-измерительный пункт на одном бронированном кабеле связи в железобетонной стойке, тип КИП-1	1	7838,3	556,45	7838	556	120	2,99	3
		пункт		9776,73	929,25	9777	929	6372	29,44	29
				---	---	---	---	---	---	---
	Раздел 4 Шкафной газорегуляторный пункт			5057,13	252,79	5057	253	120	1,265	1
61	Е18-18-3	Установка ШГРП	1	8091,01	613,88	8091	614	3772	15,295	15
		узел		---	---	---	---	---	---	---
62	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	2716,88	230,29	2717	230	128	1,127	1
		установка		---	---	---	---	---	---	---
63	80-3-1(пл	Газорегуляторный пункт ГРШП с редуктором давления РДНК-1000 кстм=1,06 доставка;	1	2204,55	124,2	2205	124	128	0,598	1
		шт		253409		253409				

64	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,004	70436,41	7806,78	282	31	289	290,95	1
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
65	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм		52526,25	2949,75	210	12	130	14,398	-
		м	4,04	321		1297				
66	Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	1107,58	431,34	2215	863	1615	2,829	6
		задвижка или клапан		------	------	------	------	------	------	------
67	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм		457,99	163,01	916	326	130	0,7935	2
		шт	2	22100		44200				
68	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1360		5440				
		комплект								
69	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0024	138118,84	56798,21	331	136	291	359,605	1
		т фасонных частей		------	------	------	------	------	------	------
70	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° , Dy 50, 57х3 мм		72191,25	21455,55	173	51	130	104,788	-
		шт	4	227		908				
71	Е25-43-1	Очистка полости труб	0,004	104137,19	77868,44	417	311	113	50,025	-
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
72	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода		10350	13369,74	41	53	120	49,496	-
		км трубопровода	0,004	246802,67	207256,67	987	829	355	197,8	1
				------	------	------	------	------	------	------
				37001,25	37035,16	148	148	120	139,2765	1

73	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,8	763,31	-	1374	-	1553	4,7265	9
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
74	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	763,31	-	1374	-	113	-	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
75	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,48	154,22	-	77	-	87	1,1178	1
		м3		---	---	---	---	---	---	---
76	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,002	729,68	105,45	350	51	105	0,45586	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
77	Е9-35-1	Монтаж опор под постамент ШГРП	0,13964	53000		106				
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
78	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, масса до 0,1 т	0,13964	20161,14	721,83	2815	101	2066	99,475	14
		т		---	---	---	---	---	---	---
79	Е15-172-4	Двухслойная окраска конструкций опор под постамент	10	16327,13	116,44	2280	16	90	0,5635	-
		м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
80	Е1-165-3	Копание вручную ям для защитного заземления	4	162700		22719				
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
81	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали	1,5	763,31	-	3053	-	113	-	-
				124,2	0,02	1242	-	105	0,00012	-
				763,31	-	3053	-	3450	4,7265	19
				---	---	---	---	---	---	---
				763,31	-	3053	-	113	-	-
				65,85	3,8	99	6	39	0,161	-

			м		------	------	------	------	------	------	------
82	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4мм			26,45	0,46	40	1	95	0,0023	-
				36	457,19	24,84	16459	894	5975	1,035	37
			шт		------	------	------	------	------	------	------
83	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя			171,35	3,34	6169	120	95	0,01955	1
				26	664,56	279,76	17279	7274	13710	1,7135	45
			м оград		------	------	------	------	------	------	------
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (ограждение)			300,15	76,51	7804	1989	140	0,27681	7
				1,4173	154400		218831				
			т								
85	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				114	22,68	0,06	2586	7	688	0,03393	4
			м2		------	------	------	------	------	------	------
86	Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения			6,68	0,02	762	2	90	0,00012	-
				114	164,6	0,08	18764	9	14869	0,7429	85
			м2 окрашиваемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
					124,2	0,02	14159	2	105	0,00012	-
	Раздел 5 Защита от электрохимической коррозии										
87	Е25-54-2	Установка катодной сетевой станции мощностью до 600 кВт/ч на опорах									
				1	102741,89	7376,38	102742	7376	22043	103,615	104
			комплект станции		------	------	------	------	------	------	------
88	80-3-2(пл	Катодный преобразователь КСЭР-2.0 кстм=1,06 доставка;			15964,88	2403,58	15965	2404	120	10,4535	10
				1	697913		697913				
			шт								
89	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехтарифный									
				1	191,41	6,21	191	6	176	1,15	1
			шт		------	------	------	------	------	------	------
90	99-3-3(пл	Счетчик 3-тарифный "меркурий"			181,7	2,65	182	3	95	0,01495	-
				1	12571		12571				

91	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	917,2	32,2	1834	64	752	2,3	5
			шт		---	---	---	---	---	---	---
92	18-1-71	Автоматический выключатель АЕ-3716Б		2	391	5,18	782	10	95	0,0299	-
			шт		2420		4840				
93	Е25-60-2	Устройство анодного заземления горизонтального		10	2265,2	1742,14	22652	17421	8664	1,8055	18
			заземлитель		---	---	---	---	---	---	---
94	99-3-4(пл	Железокремнистый электрод		10	276,86	445,11	2769	4451	120	1,76951	18
			шт		25881		258810				
95	Т3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении		1	14871,18	210,42	14871	210	5264	25,07	25
			устройство		---	---	---	---	---	---	---
96	Т3-34-1	Контактное устройство на газопроводах		1	4319,26	67,65	4319	68	120	0,345	-
			устройство		---	---	---	---	---	---	---
97	Ц8-471-1	Монтаж защитного заземления		1	4513,5	76,38	4514	76	120	0,345	-
			шт		457,19	24,84	457	25	165	1,035	1
98	Т3-53-1	Электроперемычка		1	171,35	3,34	171	3	95	0,01955	-
			перемычка		17438,96	396,44	17439	396	5848	28,75	29
99	Т3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг		63,6	4770,82	101,53	4771	102	120	0,46	-
			м		319,2	189,37	20301	12044	5486	0,115	7
100	16-1-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2К=1,020;		0,06487	25,33	46,55	1611	2961	120	0,23	15
					256300		16626				

		1000м									
101	Т3-49-1	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам (без стоимости кабеля), масса 1 м кабеля до 3 кг	21,3	1028,45	61,23	21906	1304	1609	0,345	7
		м		------	------	------	------	------	------	------
102	16-1-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2К=1,020;	0,02173	51,23	11,75	1091	250	120	0,115	2
		1000м		120100		2610				
103	Ц8-493-1	Наконечник кабельный	9	3387,47	39,22	30487	353	26193	17,25	155
		шт		------	------	------	------	------	------	------
104	16-10-5	Наконечники кабельные, на напряжение до 1 кВ, тип ТА-95	9	3053,25	10,35	27479	93	95	0,06095	1
		комплект		3160		28440				
105	Т3-7-3	Протекторы с активатором одиночные на трубопроводе, тип ПМ-20У	2	20614,08	3199,48	41228	6399	24286	50,83	102
		протектор		------	------	------	------	------	------	------
106	Е1-164-3	Разработка грунта вручную для защитного заземления	89,3	8736,5	1382,6	17473	2765	120	6,785	14
		м3 грунта		447,64	-	39974	-	45171	2,852	255
				------	------	------	------	------	------	------
107	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания	3,32	447,64	-	39974	-	113	-	-
		м3 основания		1573,38	175,4	5224	582	1047	1,173	4
				------	------	------	------	------	------	------
108	Е23-1-1	Устройство песчаной присыпки труб	6,64	176,73	65,72	587	218	130	0,32085	1
		м3 основания		1441,13	175,4	9569	1165	2092	1,173	8
				------	------	------	------	------	------	------
109	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,063	176,73	65,72	1173	436	130	0,32085	2
		канало-километр трубопровода		234022,88	-	14743	-	2188	201,25	13
				------	------	------	------	------	------	------
				31567,5	-	1989	-	110	-	-

110	Т1-47-2	Знак-указатель, тип I - строительные работы								
			2	6894,81	1344,28	13790	2689	5080	10,465	21
		указатель								
				---	---	---	---	---	---	---
111	Т1-47-3	Знак-указатель, тип I - монтаж металлоконструкций		1721,03	395,65	3442	791	120	1,955	4
			2	4946,67	10,78	9893	22	2395	7,705	15
		указатель								
				---	---	---	---	---	---	---
				1328,39	2,15	2657	4	90	0,00805	-
		Всего прямые затраты								
						2552242	**105155**			**1342**
						---	---			---
		Стоимость: материалов, тенге				**223125**	**30305**			**128**
		оборудования, тенге				1272640				
						951322				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				293793				
		- трудоемкость, чел-ч				44069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147				
						113683				
		Всего по ФОРМЕ:								
		Сметная заработная плата, тенге				**2959718**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				297499				
		Временные здания и сооружения	1,50%			1617				
		Дополнительные затраты при производстве работ				30126				
		в зимнее время	2,250%							
		Затраты на выслугу лет	1%			45867				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			20385				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,2335484			8154				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			6844151				
		НДС	12%			136882				
		ВСЕГО:				837724				
						7818757				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН