Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633
Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК ИИК KZ044322203398A00441
БИК VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Наименование строительства: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас.

адрес: г.Алматы. Алатауский район.
доп.согл.№3 от 21 ноября 2013г. к договору № 104 от
10 июля 2013г.

форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 21 ноября 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	
		стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**417 933 509**	**91 214 874**						**10 945 785**	**102 160 659**

Заместитель руководителя КГУ Управления строительства г. Алматы

_____ **С. Караласов**

м.п.

Директор ТОО "Энергостроймонтаж"

_____ **К.Дружин**

м.п.

22.11.2013г.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внешнеплощадочных инженерных сетей на земельном восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Трасформаторные подстанции. Внешние сети

Форма 2

АКТ выполненных работ за ноябрь 2013г.

Трансформаторные подстанции №1,№5

2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		5	6			9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные работы									
1	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	316,05	202,86	202,86	64114	64114	12822	-	-
		т		------	------	------	------		------	------
2	У52-20-1	Блочное здание из 4 модулей в бетонной оболочке (прим.) Vстр=306м3 (к об=306:201,53=1,52) n =2x1,52=3,04 - строительные работы	1,52	2243715,8	115466,9	3410448	175509,5	638505	2026,3	3080
		здание		------	------	------	------		------	------
3	У52-21-1	Отопление, n=2x1,52=3,04	1,52	349022,7	39930,3	530514,5	60694	108	163,3	248
		здание		10012,25	185,15	15219	282	3664	9,2	14
4	У52-22-1	Вентиляция, n=2x1,52=3,04	1,52	2201,1	31,05	3345,5	47	108	-	-
		здание		203454,9	550,85	309252	838	8956	28,75	44
				5252,05	203,55	7983	309,5	108	-	-

5	У52-24-1	Электроосвещение, n=2x1,52=3,04	1,52	249561,5	11525,3	379334	17519	49055	147,2	224
		здание		---	---	---	---		---	---
6	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,015;		26942,2	2940,55	40952	4469,5	108	14,95	23
		м3	16,5445	5290		87521				
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
		т	1,667	50900		84851				
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (ф-1)								
		т	0,191	67700		12931				
9	30-13-3	Сборные железобетонные изделия и конструкции								
		м3	56,76	25200		1430352				
10	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75								
		кг	4401	27		118827				
	Раздел 2 Монтаж силового оборудования									
11	У56-49-1	ТП- КРУ 6-10 кВ внутренней установки, состоящее из двух секций, с выключателями ВМПП-10 на 1500 А, с одним шкафом на вводах и секционном выключателе, с 18 отходящими линиями, с выключателями ВМПП-10 на 600-1000 А - монтажные работы (прим.)								
		РУ	1	1235433,7	88231,34	1235434	88232	407043	2237,9	2238
				---	---	---	---		---	---
12	У56-49-19	Отходящая линия комплектного распределительного устройства 6-10 кВ внутренней установки из одного шкафа с выключателем ВМПП-10 на 600-1000 А - монтажные работы (48-18=30)К=-1,000;		411752,44	16713,3	411753	16714	95	97,75	98
			-15	15256,89	950,25	-228854	-14254	-108676	40,25	-604

		ячейка		------	------	------	------		------	------
13	У56-51-3	Трансформаторы трехфазные двухобмоточные 10 кВ типа ТМГ-2500 (прим.) - монтажные работы		7425,04	201,37	-111376	-3021	95	1,15	-18
			2	532449,49	80491,26	1064899	160982,5	319361	856,75	1714
		комплект		------	------	------	------		------	------
14	80-5-1(пл	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-2500кВА (без здания) kстм=1,06 доставка;		157613,43	10470,98	315227	20942	95	60,95	122
			1	30178452						
		к-т								0
		Всего прямые затраты				**37634246**	**493221**			0
						------	------			6709
		Стоимость: материалов, тенге				**1198399**	**112977**			------
		оборудования, тенге				6292705				497
		Накладные расходы, тенге				29649921				
		- заработная плата, тенге				1330729				
		- трудоемкость, чел-ч				199610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				666				
						558904				
		Всего по ФОРМЕ:								
		Временные здания и сооружения	1,50%			**39523879**				
		Дополнительные затраты при производстве работ				148109				
		в зимнее время	2,250%							
		Затраты на выслугу лет	1%			225496				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			100221				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,2335484			40088				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			89426347				
		НДС	12%			1788527				
		ВСЕГО:				10945785				
						102160659				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН