**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

**форма КС-3**
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

**Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9**
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК ИИК KZ044322203398A00441
БИК VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
**Наименование строительства: Строительство внеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас.**

**адрес: г.Алматы. Алатауский район.**
доп.согл.№4 от 12 февраля 2014г.к договору №104 от
10 июля 2013г.

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за 19 мая 2014г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Источник финансирования дата | Источник финансирования наименование | организационно-правовая форма код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код | Тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | | |
| | | | | из них | | | | | |
| **Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ** | **с начала года по отчетный месяц** | **в отчетном месяце без НДС** | **СМР в сметных базисных ценах 2001 года** | **в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года** | **по монтажу оборудования** | **ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)** | **Дополнительные затраты на приобретение материалов** | **НДС** | **ВСЕГО с НДС** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО выполнено | **37 134 788,6** | **33 156 061,3** | | | | | | **3 978 727,4** | **37 134 788,6** |

**Заместитель руководителя КГУ Управления строительства г. Алматы**

_____ **С. Қараласов**

**М.П.**

**Директор ТОО "Энергостроймонтаж"**

_____ **К.Дружин**

**М.П.**

19.05.2014г.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внешнеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

форма 2

Наименование объекта: Наружное освещение. Внешние сети

# АКТ выполненных работ за май 2014г.

Наружное освещение. Внешние сети

Основание: РП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-165-2 | Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | 88,5 | 463,16 | - | 40990 | - | 46319 | 3,22 | 285 |
| | | *м3 грунта* | | 463,16 | - | 40990 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е1-174-3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства | 88,5 | 155 | - | 13718 | - | 13306 | 0,9545 | 84 |
| | | *м3 грунта* | | 155 | - | 13718 | - | 97 | - | - |
| 3 | П8-30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза | 172,4 | 202,86 | 202,86 | 34973 | 34973 | 6994 | - | - |
| | | *т* | | - | 40,57 | - | 6994 | 100 | 0,07409 | 13 |
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 29,5 | 154,22 | - | 4549 | - | 5140 | 1,1178 | 33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 5 | 30-8-104 | Смеси песчано-гравийные природные | | 154,22 | - | 4549 | - | 113 | - | - |
| | | | 36 | 630 | | 22680 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 36 | 24,77 | 5,19 | 892 | 187 | 684 | 0,1242 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 7 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | 19,58 | - | 705 | - | 97 | - | - |
| | | | 36 | 16,16 | 13,8 | 582 | 497 | 176 | 0,01403 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 8 | Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5 т | | 1,86 | 3,16 | 67 | 114 | 97 | 0,01403 | 1 |
| | | | 52 | 27860,09 | 2106,11 | 1448725 | 109518 | 163427 | 13,8 | 718 |
| | | *опора* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 9 | 2-1-288 | Опоры стальные Ст-8-3 с кронштейном | | 2274,41 | 718,76 | 118269 | 37376 | 105 | 2,691 | 140 |
| | | | 52 | 69377,51 | | 3607631 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | Е33-115-2 | Установка светильников | | | | | | | | |
| | | | 51 | 2007,02 | 1622,94 | 102358 | 82770 | 35277 | 2,3115 | 118 |
| | | *светильник* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11 | 99-6-1(пл | Светильник уличного освещения | | 382,95 | 275,83 | 19530 | 14067 | 105 | 0,9315 | 48 |
| | | | 51 | 57677 | | 2941527 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е33-16-1 | Подвеска проводов, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км | | | | | | | | |
| | | | 1,7 | 42375,14 | 24376,26 | 72038 | 41440 | 40060 | 94,99 | 161 |
| | | *км линии* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13 | 16-7-18 | Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, сечение 64 мм2 | | 16585,88 | 5856,76 | 28196 | 9956 | 105 | 23,667 | 40 |
| | | | 0,4743 | 390800 | | 185356 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 14 | Е21-10-1 | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе | | | | | | | | |
| | | | 1440 | 54,4 | 3,94 | 78336 | 5674 | 64650 | 0,2415 | 348 |
| | | *м кабеля* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15 | 16-3-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | 39,59 | 1,98 | 57010 | 2851 | 108 | 0,00909 | 13 |
| | | | 0,1224 | 74900 | | 9168 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-3-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 1,326 | 74900 | | 99317 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 17 | 16-1-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 | 0,0204 | 248700 | | 5073 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-27-1 | Шкаф наружной установки | 4 | 10116,65 | 2433,4 | 40467 | 9734 | 28484 | 37,95 | 152 |
| | | *шт* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 19 | 75-6-84 | Шкаф учета в комплекте с счетчиком, ШУНО | 2 | 6986,25 | 509,45 | 27945 | 2038 | 95 | 2,97965 | 12 |
| | | *комплект* | | 85500 | | 171000 | | | | |
| 20 | 75-6-97 | Шкаф дистанционного управления в комплекте с антенной, ШДУ | 2 | 260100 | | 520200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Е33-116-1 | Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов | 53 | 2832,71 | 2020,23 | 150134 | 107072 | 59081 | 4,324 | 229 |
| | | *комплект* | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 22 | 99-6-4(пл | Прокалывающий зажим SLIP12.1 | 104 | 708,98 | 352,67 | 37576 | 18692 | 105 | 1,219 | 65 |
| | | *шт* | | 321 | | 33384 | | | | |
| 23 | 99-6-5(пл | Поддерживающий зажим SO130 | 52 | 773 | | 40196 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 99-6-6(пл | Анкерный зажим SO158.1 | 52 | 264 | | 13728 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 99-6-7(пл | Поддерживающий зажим со скобой SO260 | 52 | 1398 | | 72696 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 99-6-8(пл | Натяженой зажим SO274S | 104 | 1040 | | 108160 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 99-6-9(пл | Кронштейн SO279 | 52 | 160 | | 8320 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-6-10(п | Крюк под бандаж SOT29 | 52 | 390 | | 20280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | 99-6-11(п | Серпа для крепления ленты COT36 | 104 | 29 | | 3016 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 99-6-12(п | Бандажная лента COT37 | 102 | 131 | | 13362 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 99-6-13(п | м | | | | | | | | | |
| | | Колпачок изолирующий концевой РК99.050 | 6 | 95 | | 570 | | | | | |
| 32 | Ц8-472-1 | шт | | | | | | | | | |
| | | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 80 | 56,25 | 3,22 | 4500 | 258 | 2430 | 0,184 | 15 | |
| | | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 33 | Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм | 2 | 31,63 | 0,35 | 2530 | 28 | 95 | 0,0023 | - | |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | **Всего прямые затраты** | | 171,35 | 3,34 | 343 | 7 | 95 | 0,01955 | - | |
| | | | | | | **9868840** | **392173** | | | **2150** | |
| | | | | | | --- | --- | | | --- | |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **351428** | **92123** | | | **332** | |
| | | оборудования, тенге | | | | 8434039 | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 691200 | | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 466361 | | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 69954 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 233 | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | 578640 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | **10913841** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 513505 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | 2715 | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | 153340 | | | | | |
| | | в зимнее время | 2,250% | | | | | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет | 1% | | | 233460 | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | 103760 | | | | | |
| | | ИТОГО в текущем уровне цен | 2,2335484 | | | 41504 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 25564983 | | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 511300 | | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | 3129154 | | | | | |
| | | | | | | **29205437** | | | | | |

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЭНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г.

Цены г. Алматы

Наименование стройки: Строительство внешнеплощадочных инженерных сетей на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

форма 2

Наименование объекта: Радиофикация. Внешние сети

АКТ выполненных работ за май 2014г.

Радиофикация. Внешние сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е34-123-7 | Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 25 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 0,12 | 4902,3 | - | 588 | - | 578 | 25,254 | 3 |
| | | *км провода* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-1-686 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм (перевязочная) | 40 | 4378,05 | - | 525 | - | 110 | - | - |
| | | *кг* | | 344 | | 13760 | | | | |
| 3 | 1-4-34 | Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-16 | 0,04 | 2560 | | 102 | | | | |
| | | *100шт* | | | | | | | | |
| 4 | 1-4-60 | Крюки подвесные для крепления изоляторов | 4 | 101 | | 404 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 1-1-661 | Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d=3 мм (2БСМ-3) | 14,8 | 114 | | 1687 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 6 | Е34-130-1 | Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1 | 212,33 | - | 212 | - | 167 | 0,966 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | молниеотвод | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 7 | Ц10-867-1 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг | | 152,15 | - | 152 | - | 110 | - | - | |
| | | | 5,2 | 17050,05 | 11983 | 88660 | 62312 | 54402 | 29,9 | 155 | |
| | | км | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 8 | 16-6-14 | Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПП2х4х1,2 | | 5019,75 | 2846,25 | 26103 | 14801 | 133 | 16,63475 | 87 | |
| | | | 5,2 | 133300 | | 693160 | | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | | |
| 9 | Е34-37-1 | Устройство заземления экрана фидера | 48 | 1383,26 | - | 66396 | - | 31361 | 3,68 | 177 | |
| | | опора | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 10 | Ц10-698-1 | Коробка ответвительная на стене колодца | 80 | 646,88 | - | 31050 | - | 101 | - | - | |
| | | | | 105,9 | - | 8472 | - | 7452 | 0,575 | 46 | |
| | | шт | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 11 | 18-2-18 | Коробка ответвительная | 80 | 103,5 | - | 8280 | - | 90 | - | - | |
| | | | | 70 | | 5600 | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | |
| 12 | Ц10-879-7 | Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик | 80 | 187,5 | - | 15000 | - | 19822 | 1,035 | 83 | |
| | | провод | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 13 | Ц10-898-23 | Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации | | 186,3 | - | 14904 | - | 133 | - | - | |
| | | | 2 | 1102,8 | - | 2206 | - | 2236 | 5,75 | 12 | |
| | | шт | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 14 | Ц10-898-10 | Ящик кабельный на столбе, емкость 10х2 | 1 | 1016,6 | - | 2033 | - | 110 | - | - | |
| | | | | 4381,35 | 1799,75 | 4381 | 1800 | 3179 | 13,8 | 14 | |
| | | ящик | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 15 | 18-2-40 | Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 | 1 | 2465,6 | 424,35 | 2466 | 424 | 110 | 2,48055 | 2 | |
| | | | | 2170 | | 2170 | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | |
| 16 | Е34-138-6 | Развозка трактором прочих материалов за первый километр | 1 | 2762,5 | 2539,97 | 2763 | 2540 | 1066 | 1,6675 | 2 | |
| | | т-км | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 17 | Е34-138-7 | Развозка трактором всех материалов на каждый последующий километрК=4,000; | | 222,53 | 746,13 | 223 | 746 | 110 | 2,3115 | 2 | |
| | | | 4 | 551,62 | 551,62 | 2206 | 2206 | 718 | - | - | |
| | | т-км | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| | | | | - | 163,33 | - | 653 | 110 | 0,483 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц10-913-4 | Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах в диапазоне частот до 150 кГц | 3 | 8983,7 | - | 26951 | - | 29373 | 52,9 | 159 |
| | | *усилительный участок цепи* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ц10-912-4 | Измерение цепей переменным током: измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех в диапазоне частот до 150 кГц | 3 | 8901 | - | 26703 | - | 110 | - | - |
| | | *усилительный участок цепи* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Ц10-911-1 | Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассимметрии | 3 | 9579,4 | - | 28738 | - | 31339 | 56,35 | 169 |
| | | *усилительный участок цепи* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ц10-444-5 | R-активное сопротивление 600 Ом, С-емкостное сопротивление, L-индуктивное сопротивление | 30 | 9496,7 | - | 28490 | - | 110 | - | - |
| | | *шт* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18-2-17 | R-активное сопротивление 600 Ом, С-емкостное сопротивление, L-индуктивное сопротивление | 30 | 1802,45 | - | 5407 | - | 5894 | 10,35 | 31 |
| | | *шт* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ц10-544-4 | Оборудование стационарное для связи с локомотивами: катушка индуктивная | 10 | 1785,95 | - | 5358 | - | 110 | - | - |
| | | *шт* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 76-55-246 | ТКатушки индукционные | 10 | 21375,3 | 358,8 | 641259 | 10764 | 634336 | 125,35 | 3761 |
| | | *комплект* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ц10-877-25 | Измерение изоляции и асимметрии катушек индуктивности | 10 | 20826,5 | 108,68 | 624795 | 3260 | 101 | 0,6348 | 19 |
| | | *катушка* | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | **Всего прямые затраты** | | 51,75 | 5,18 | 518 | 52 | 133 | 0,0299 | - |
| | | | | | | **1937924** | **79854** | | | **4789** |
| | | | | | | --- | --- | | | --- |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **801362** | **19936** | | | **112** |
| | | оборудования, тенге | | | | 1026518 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 30190 | | | | |
| | | | | | | 851848 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - заработная плата, тенге | | | | 127777 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 426 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 165575 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **2955347** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 949075 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5327,00 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | 43877,00 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 2,250% | | | 66803,00 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет | 1% | | | 29690,00 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | 11876,00 | | | | |
| | | ИТОГО в текущем уровне цен | 2,23355 | | | 6940959,30 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 138819,00 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 849573,30 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | | | | **7929351,60** | | | | |

**СДАЛ:**

**ПРИНЯЛ:**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН