Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника"
Управления здравоохранения по Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственоого ведения "Жанаозенская городская поликлиника №1 Управления здравоохранения по Мангистауской оласти в 3 микрорайоне г Жанаозен

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№170	08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	18596271	18596271							2231553	20827824
в том числе за август месяц :		18596271							2231553	20827824
Удержано 5% по договору		929813.57							111577.63	1041391.20
Итого к оплате за август месяц		17666457.86							2119974.94	19786432.80

Заказчик
Руководитель

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника №1» «Управления здравоохранения Мангистауской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПХВ НА ГКП "ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 3"А" МИКРОРАЙОН

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПХВ НА ГКП "ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 3"А" МИКРОРАЙОН

АКТ

Приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	115	320,85	30,15	36898	3467	36865	1,96	225
				290,7	2,9	33431	334	198	0,19	22
13	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	225,75	59,88	6,55	13518	1479	12256	0,36	82
				53,33	5,04	12039	235	108	0,01	2
14	Е0159-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	686,49	17,28	0,93	11932	638	12607	0,11	78
				16,45	0,14	11293	96	110,7	-	1
15	Е0159-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	926,23	116,63	10,56	108026	9781	110479	0,7	647
				106,07	1,67	98245	1547	110,7	0,01	13
16	Е0159-2-9	-Разборка бетонного покрытия полов 1м2	300,6	92,21	41,16	27718	12379	21432	0,38	115
				51,33	14,89	15349	4473	110,7	0,09	26
17	Е0159-2-9	-Разборка отмостки 1м2	341	92,21	41,16	1444	14042	24886	0,38	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		51,03	14,88	17401	5074	110,7	0,09	29
18	Е0108-23-1	-Кладка стен	4	2279,67	309,62	9119	1238	2708	3,13	13
		м3		456,75	117	1827	468	118	0,57	2
19	С	-Стоимость кладки	4	3520	-	14080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
32	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	1380,69	167,6	8	231401	11046	97348	0,48	666
				73,37	1,24	101301	1712	94,5	0,01	9
		м2								
		СТЕНЫ								
36	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2200	645,06	33,79	1419134	74338	735093	2,06	4523
				347,96	5,62	765512	12364	94,5	0,03	68
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1903268	128408			6480
			Тенге			1056389	26302			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1903268	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74423	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге			-	1082691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			629969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1054759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3135509				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7180
		Сметная заработная плата	Тенге			-	1240905	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3135509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7180
		Сметная заработная плата	Тенге			-	1240905	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	4000	13,94	0,06	55760	240	53965	0,1	386
		м		13,88	-	55520	-	97,2	-	-
2	Е0167-7-3	-Демонтаж выключателей, розеток	462	8,42	-	3890	-	3781	0,06	27
				8,42	-	3890	-	97,2	-	-
3	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	84	9,32	0,23	783	19	746	0,06	5
		шт		9,09	0,05	764	4	97,2	-	-
4	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	244	29,35	2,8	7161	683	6404	0,18	44
		шт		26,55	0,45	6478	110	97,2	-	1
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
20	75-6-46	-АВР с 3-х фазный	3	70459	-	211377	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	авт.выключатель 400 А			-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Стоимость дизель генератора		3090339,47	-	3090339	-	-		-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								
155	С151607-160	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,7752	10963	-	8499	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
156	С151607-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВ, с числом жил 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,5	7892	-	11838	-	-		-
	Изм. и доп. вып. 20			-		-	-	-	-	-
		км								
157	С151803-201	-Наконечники кабельные	112	84	-	9408	-		-	-
		шт		-	-	-	-		-	-
158	С139806-22	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	46	276		12420	-		-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН ВК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
159	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	242	216	-	52272	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
160	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	188	116	-	21808	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
161	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	48	90		4320	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
162	Ц0108-407-2	-Монтаж трубы диам. до 40 мм	288	159,9	81,1	46051	23357	20465	0,35	101
		м		54,5	20,3	15696	5846	95	0,12	34
163	Ц0108-407-1	-Монтаж трубы диам. до 25 мм	236	125,6	64,1	29642	15128	12824	0,26	61
		м		41,4	15,8	9770	3729	95	0,09	22
164	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	46	505	-	23230	-	-	-	-
		шт		-		-	-	-	-	-
165	Ц0108-411-1	Металлический рукав	30	114,4	7,8	3432	234	1405	0,29	9
		м		48,8	0,5	1464	15	95	-	-
166	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы винипластовые	50	650	-	33150	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3625380	73661			632
			Тенге			93582	9704			57
	Стоимость оборудования -		Тенге			3301718		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			99051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3400768	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			199694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103286	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Э. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Э. -	Тенге			-	14939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			317242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118225	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123970	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123970	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3849418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118225	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-4	-Демонтаж трубопроводов диам. 40 мм м	30	103,46	2,66	3104	80	3909	0,56	17
	Изм. и доп.вып.15			100,8	1	3024	30	128	-	-
2	Е0116-14-3	-Демонтаж трубопроводов диам. 32 мм м	55	77,53	2,11	4264	116	5365	0,42	23
	Изм. и доп.вып.15			75,42	0,79	4148	44	128	-	-
3	Е0116-14-2	-Демонтаж трубопроводов диам. 25 мм м	82	95,86	3,16	7861	259	9854	0,52	42
	Изм. и доп.вып.15			92,7	1,13	7601	97	128	0,07	-
4	Е11-5-14-1	Демонтаж трубопроводов диам. до 20 мм м	274	121,85	4,88	33394	1336	41679	0,66	180
	Изм. и доп.вып.15			117	1,93	32056	530	128	0,07	2
5	Е0116-14-5	Демонтаж трубопроводов диам. 50 мм м	14	90,16	3,85	1262	54	1573	0,49	7
	Изм. и доп.вып.15			86,31	1,44	1208	20	128	0,01	-
6	Е0116-14-9	-Демонтаж трубопроводов диам. 110 мм м	48	84,41	5,93	4052	285	4958	0,44	21
	Изм. и доп.вып.15			78,48	2,22	3767	107	128	0,01	1

ВНУТРЕННИЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ст.0934-154	Вентили шаровые DN 50 мм	1	4417		4417	-	-		
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
8	C130904-162 Изм. и	Вентили шаровые DN 32 мм	1	3100	-	3100	-	-	-	-
	доп.вып.14 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
9	C130904-161 Изм. и	Вентили шаровые DN 25 мм	1	2770	-	2770	-	-	-	-
	доп.вып.14 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	шт		-	-		-	-	-	-
10	C130904-160 Изм. и	Вентили шаровые DN 20 мм	7	2328	-	16296	-	-	-	-
	доп.вып.14 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	шт			-	-	-	-	-	-
11	C130904-159 Изм. и	Вентили шаровые DN 15 мм	39	2191	-	85449	-	-	-	-
	доп.вып.14 CH PK 8.02-04-20 02, CH PK 8.02-03-20 02	шт		-	-		-	-	-	-
12	C130804 278-0 Изм. и	Отвод полиэтиленовый DN 25	15	179	-	2685	-			
	доп.вып.18	шт.		-	-		-	-	-	-
13	C130804-277-3 Изм. и	Отвод полиэтиленовый DN 20	6	133		798	-	-	-	-
	доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	
14	C130804-277 8 Изм. и	Отвод полиэтиленовый DN 15	21	173		3633	-	-	-	
	доп.вып.18	шт.				-	-	-	-	-
5	C130804-278-1 Изм. и	Отвод полиэтиленовый DN 40	2	228	-	456	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-278-Отвод полиэтиленовый DN 32 0 Изм. и		2	179	-	358	-	-	-	-
	доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-220-Тройник переходной DN 40x15 0 Изм. и		1	32	-	32	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-220-Тройник переходной DN 40x20 0 Изм. и		2	32	-	64	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-219-Тройник переходной DN 32x20 6 Изм. и		5	29	-	145	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-219-Тройник переходной DN 25x15 3 Изм. и		1	14	-	14	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-219-Тройник переходной DN 25x20 3 Изм. и		1	14		14		-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-		-	-
22	С130804-219-Тройник переходной DN 15x15 3 Изм. и		33	14	-	462	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-219-Тройник переходной DN 20x15 3 Изм. и		9	14	-	126	-	-	-	-
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт							-	-
24	С130804-328-Переход полиэтиленовый DN 5 Изм. и 50x40		1	249		249		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-327-7 Изм. и доп.вып.18	шт. Переход полиэтиленовый DN 40х20	1	218 -	- -	218 -	- -	- -	- -	- -
26	С130804-327-4 Изм. и доп.вып.18	шт. Переход полиэтиленовый DN 32х25	1	205 -	- -	205 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-327-2 Изм. и доп.вып.18	шт. Переход полиэтиленовый DN 25х20	1	186 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	шт. -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15	313,87 289,8	8,31 3,13	4708 4347	125 47	5062 115,2	1,61 0,02	24 -
29	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	м -Трубы металлополимерные диам. 40 мм	15	237 -	- -	3555 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	22	232,17 216,33	6,6 2,48	5108 4770	145 54	5558 115,2	1,21 0,01	27 -
31	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	м -Трубы металлополимерные диам. 32 мм	22	174 -	- -	3828 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	36	456,57 266,51	9,88 3,69	16316 9594	356 133	11206 115,2	1,48 0,02	53 1
33	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	м -Трубы металлополимерные диам. 25 мм	36	122 -	- -	4392 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	125	361,61 336,28	15,24 5,71	45627 42047	1905 714	49261 115,2	1,89 0,02	236 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные диам. до 20 мм м м	125	95 -	- -	11875 -	- -	- -	- -	- -
36	С11041-104	-Хомуты кг	66,5	196 -	- -	13034 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННИЙ ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3								
37	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СП РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Вентили шаровые DN 40 мм шт	1	3804 -	- -	3804 -	- -	- -	- -	- -
38	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СП РК 8.02-03-20 02	-Вентили шаровые DN 32 мм шт	1	3100 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -
39	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СП РК 8.02-03-20 02	-Вентили шаровые DN 25 мм шт	1	2770 -	- -	2770 -	- -	- -	- -	- -
40	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СП РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Вентили шаровые DN 20 мм шт	7	2328 -		16296 -	- -	- -	- -	- -
41	С130904-159 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Вентили шаровые DN 15 мм шт	29	2191 -	-	63539 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130804-278-Отвод полиэтиленовый DN 25		15	179	-	2685	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-277-Отвод полиэтиленовый DN 20		10	173	-	1730	-	-	-	-
	8 Изм. и доп.вып.18	шт.		-		-	-	-	-	-
44	С130804-277-Отвод полиэтиленовый DN 15		21	173	-	3633	-	-	-	-
	8 Изм. и доп.вып.18	шт.		-		-	-	-	-	-
45	С130804-278-Отвод полиэтиленовый DN 40		2	226	-	452	-	-	-	-
	1 Изм. и доп.вып.18	шт.			-	-	-	-	-	-
46	С130804-278-Отвод полиэтиленовый DN 32		2	179	-	358	-	-	-	-
	3 Изм. и доп.вып.18	шт.			-	-	-	-	-	-
47	С130804-223-Тройник переходной DN 40x15		4	32	-	128	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С130804-220 Тройник переходной DN 40x20		2	32		64	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 20 02	шт			-	-	-	-	-	-
49	С130804-219-Тройник переходной DN 32x20		2	29	-	58	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-20 02	шт		-	-	-		-		
50	С130804-219-Тройник переходной DN 25x15		14	14	-	196				
	3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт		-	-					
51	С130804-219 Тройник переходной DN 25x20		5	14		70	-	-	-	-
	3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 20 02	шт			-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130804-219-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник переходной DN 15x15 шт	33	14 -	- -	462 -	- -	- -	- -	- -
53	С130804-219-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник переходной DN 20x15 шт	9	14 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
54	С130804-327-7 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 40x20 шт.	1	218 -	- -	218 -	- -	- -	- -	- -
55	С130804-327-4 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 32x25 шт.	1	205 -	- -	205 -	- -	- -	- -	- -
56	С130804-327-2 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 25x20 шт.	1	186 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	15	313,87 289,8	8,31 3,13	4708 4347	125 47	5062 115,2	1,61 0,02	24 -
58	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные диам. 40 мм м	15	237 -	- -	3555 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	22	232,17 216,83	6,6 2,48	5108 4770	145 54	5556 115,2	1,21 0,01	27 -
60	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные диам. 32 мм м	22	174 -	- -	3828 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	36	286,57 266,51	9,33 3,69	10319 9564	336 133	11206 115,2	1,45 0,03	53 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 25 мм								
62	С130804-95	-Трубы металлополимерные диам. 25 мм м	36	122	-	4392	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	125	365,01	15,24	45627	1905	49261	1,89	236
	Изм. и доп.вып.15			336,38	5,71	42047	714	115,2	0,03	3
64	С130804-94	-Трубы металлополимерные диам. до 20 мм м	125	95	-	11875	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
65	С11041-104	-Хомуты кг	66,5	196	-	13034	-		-	-
				-	-	-	-		-	-
		ВНУТРЕННИЙ ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т4								
66	С130904-162	-Вентили шаровые ДН 32 мм	1	3100	-	3100	-		-	-
	Изм. и доп.вып.14	шт		-	-	-	-		-	-
	СН РК 8.02-04-20 62, СН РК 8.02-03-20 62									
67	С130904-161	Вентили шаровые ДН 25 мм	1	2770	-	2770	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14	шт		-	-	-		-	-	
	СН РК 8.02-04-20 62, СН РК 8.02-03-20 62									
68	С130804-278	-Отвод полиэтиленовый ДН 25	4	179		716	-	-	-	-
	С Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-		-	-	
69	С130804-277	-Отвод полиэтиленовый ДН 20	6	173		1038	-	-	-	-
	Е Изм. и доп.вып.18	шт.					-	-	-	-
70	С130804-277	Отвод полиэтиленовый ДН 15	5	173		865	-	-	-	
	Е Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	шт.		-	-	-		-	-	-
72	С130804-219 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник переходной DN 25x15 шт	3	14 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
72	С130804-219 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник переходной DN 25x20 шт	2	14 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	11	232,17 216,83	6,6 2,48	2554 2385	73 27	2779 115,2	1,21 0,01	13 -
74	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные диам. 32 мм м	11	174 -	- -	1914 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	10	286,57 266,51	9,88 3,69	2866 2665	99 37	3113 115,2	1,63 0,02	15 -
76	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные диам. 25 мм м	10	122 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	24	365,01 336,38	15,24 5,71	8760 7073	366 137	9458 115,2	1,83 0,93	43 1
78	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные диам. до 20 мм м	24	95 -		2280 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННЯЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
97	Е0165-19-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	48	774,71	0,48	37186	23	7470	0,71	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диаметром 100 мм		135	0,09	6480	4	115,2	-	-
98	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	14 м	653,24	0,37	9145	5	2262	0,73	10
				140,18	0,07	1963	1	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			555992	7755			1087
			Тенге			194890	2901			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26068	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26068	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1564	-			-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27632	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			529924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43288		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283958	-			-
		Местные материалы -	Тенге			33	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			234589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	35188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ	Тенге			810383	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1219
		Сметная заработная плата	Тенге			-	232979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			838015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232979	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов	132 шт	187,2	15,96	26030	2107	27943	1,21	159
				181,24	2,52	23924	333	115,2	0,02	3
2	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	627 м	51,07	0,69	32021	433	36463	0,33	208
				50,39	0,11	31588	69	115,2	-	1
3	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	192 м	89,4	1,24	16975	238	19325	0,57	109
				87,7	0,2	16737	38	115,2	-	-
4	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	4 м	116,5	1,81	460	7	532	0,75	3
				116,05	0,29	460	1	115,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0120-31-1	-Демонтаж вентиляторов	м 8	447,4	15,54	3579	124	4480	2,52	20
6	E0120-3-2	-Демонтаж воздуховодов	шт 183,105	431,87 109,48	5,67 5,53	3455 20046	45 1012	128 24849	0,03 0,65	- 118
7	E0120-11-1	-Демонтаж решеток	м2 77	103,95 81,44	2,07 6,78	19034 6271	379 522	128 7637	0,01 0,45	2 35
		ОТОПЛЕНИЕ	шт	74,66	2,84	5748	218	128	0,01	1
8	E0118-6-2	-Установка радиаторов	80,544	234,78	19,17	18910	1544	11087	0,61	49
9	C131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	1кВт 814	100,35 621	7,19 -	8083 505494	579 -	128 -	0,04 -	3 -
10	C130901-139 Изм. и доп.вып.18	-Вентиль радиаторный DN 15	секция 264	705 -	- -	186120 -	- -	- -	- -	- -
11	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 240	266,16 53,77	4,08 1,53	63880 12904	979 368	16988 128	0,31 0,01	73 2
12	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 387	345,16 53,77	4,08 1,53	133579 20807	1576 594	27394 128	0,31 0,01	119 3
13	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 192	424,16 53,77	4,08 1,53	81440 10323	783 295	13591 128	0,31 0,01	59 1
14	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м 4	608,51 67,44	8,16 3,06	2434 270	33 12	561 128	0,32 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1097246	9360			954
			----			---	---			---
			Тенге			153333	2932			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1097246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			242938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			691614	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28598			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77274		-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1365176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-		-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184864	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1365176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184864	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7181836	185185			9153
			----			---	---			---
			Тенге			1498194	41840			260
		Стоимость оборудования -	Тенге			3301716	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			99051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3400768	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			225762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103286			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79043	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			99591				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			19521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			244874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		759
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119225	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1903268	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74423	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1082691			-
		Стоимость материалов и конструкции	Тенге			14080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			629969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1054759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158214			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177482				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3135509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240905	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1751139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			286226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	354056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1099542	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			425245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2306967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417843	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9188118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1776973	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			9188118				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,984262495	тенге			18231638				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			364633				
		ИТОГО	тенге			18596271				
		НДС 12%	тенге			2231553				
		ИТОГО	тенге			20827824				
		Удержание 5% согласно договора	**тенге**			1041391,20				
		Итого к оплате	**тенге**			19786432,80				

Заказчик:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор