Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника"
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
Жанаозенская городская поликлиника №1 Управления здравоохранения по Мангистауской области в 3 мкр г Жанаозен.

Утвержден
приказом председателя Агенства Республики Казахста
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйств
от 02 мая 2012 г. №17

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№170	17.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	37322018	18725747							2247090	20972837
в том числе за сентябрь месяц :		18725747							2247090	20972837
Удержано 5% по договору		936287.37							112354.48	1048641.85
Итого к оплате за сентябрь месяц		17789459.96							2134735.19	19924195.15

Заказчик:
Руководитель:

Подрядчик:

Получено
23 сентября

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПХВ НА ГКП "ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 3"А" МИКРОРАЙОН

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПХВ НА ГКП "ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 3"А" МИКРОРАЙОН

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
7	Е0109-46-1	-Демонтаж ворот	1,4772	17156,19	12204,5	25343	18028	8363	24,84	37
	т.ч.									
	п-3.5	т		4590	1700,07	6780	2511	90	5,71	8
	СНиП8.02-05-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
8	Е0109-46-1	-Монтаж ворот	1,4772	31476,57	17434,99	46497	25755	12059	41,4	61
		т		7650	2428,67	11301	3588	81	8,15	12
9	С12021-85	-Стоимость ворот	1,4772	120300	-	177707	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок	123	215,57	21,24	26515	2613	26254	1,29	158
		шт		194,33	3,31	23903	407	108	0,03	4
11	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	344,26	74,9	6,81	25785	2344	25717	0,46	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		68,09	1,08	23441	372	108	0,01	3
		ПОТОЛОК								
32	Е0161-1-6	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	500	167,6	8	83799	4000	35253	0,48	241
				73,37	1,24	36685	620	94,5	0,01	3
		м2								
		СТЕНЫ								
36	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2753,48	645,06	33,79	1776162	93040	920029	2,06	5661
				347,96	5,62	958101	15475	94,5	0,03	85
		м2								
37	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	4566,15	167,93	0,17	766775	776	455665	0,66	3032
				105,53	0,07	481866	320	94,5	-	1
		м2								
38	Е0162-17-9	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской масляной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	43,09	344,13	0,11	14829	5	2238	0,34	15
				54,9	0,05	2366	2	94,5	-	-
		м2								
39	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	344,24	25,15	0,05	8658	17	7180	0,14	49
				22,05	0,02	7590	7	94,5	-	-
		м2								
40	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	286,13	1222,9	2,1	349907	601	114478	2,25	644
				380,25	0,79	108801	226	105	-	1
		м2								
41	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки фасадов	1617,28	558,29	15,7	902911	25391	466186	1,74	2814
		м2		302,6	2,43	489389	3930	94,5	0,01	21
42	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками -	1617,28	38,95	2,52	62989	4068	10225	0,04	63
				6,23	0,46	10076	744	94,5	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтовка фасадов простых с лесов и земли								
		м2								
45	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	926,23	522,01	1,2	483499	1111	40634	0,27	247
		1м2		39,4	0,23	36493	213	110,7	-	1
51	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	686,49	522,01	1,2	358353	824	30117	0,27	183
		1м2		39,4	0,23	27048	158	110,7	-	1
55	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	300,6	522,01	1,2	156915	361	13187	0,27	80
		1м2		39,4	0,23	11844	69	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5266646	178935			13444
			Тенге			2235682	28641			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5017098	-	-		-
		Материалы -	Тенге			649106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2240144	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2015240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2147164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1074
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	322075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7594118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2562218	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			249547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7880285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2589461	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	3048	13,94	0,06	42489	183	41122	0,1	294
		м		13,88	-	42306	-	97,2	-	-
		ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								
94	С151803-196	-Щиток ЩРв-24э-1 36	9	3150	-	28350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	С151803-195	-Щиток ЩРв-36э-1 36	1	3420	-	3420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	С151803-193	-Щиток ЩРв-12э-1 36	6	3100	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0108-532-1	-Пульт управления	1	750,2	13,2	750	13	261	2	2
		шт		272	2,3	272	2	95	0,01	-
98	С151801-9	-Стоимость пульта управления	1	1048	-	1048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-527-1	-Монтаж бокс для авт. выключателей	13	1194,7	49,7	15531	646	6447	3	39
		шт		513	9	6669	117	95	0,05	1
100	С151801-8	-Бокс для авт. выключателей	13	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0108-526-1	-Монтаж автомат.выключателей на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,01	-
102	Ц0108-526-2	-Монтаж автомат.выключателей на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-
103	С151801-65	-3-х фазный авт.выключатель на 50А	1	569	-	569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	С151801-60	-3-х фазный авт.выключатель на 16А, 25А	12	469	-	5628	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	75-6-1 Изм. и доп. вып. 21	-Пусковое устройство	11	21904	-	240944	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
106	Ц0108-102-1	-Стоимость пускового устройства	11	3089	497	33979	5467	24902	13	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2273	110	25003	1210	95	0,64	7
	шт									
112	С151801-131	-Коробка ответвительная	208	509	-	105872	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
113	С151801-132	-Коробка под розеток	0,428	16300	-	6976	-	-	-	-
	1000шт			-	-	-	-	-	-	-
125	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
	шт			394	2,3	788	5	95	0,01	-
126	С151801-138	-Стоимость пускателя магнитного	2	305	-	610	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
127	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт			205	2,3	205	2	95	0,01	-
128	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
129	Е0122-8-2	-Укладка стальных труб диам. 63 мм	0,03	64200,36	8122,48	1926	244	1910	254	8
	км			45900	3069	1377	92	130	14,99	-
130	С130806-67	-Трубы стальные D 63,5 мм	30,12	320	-	9638	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 18 мм	30	58,2	7,6	1746	228	815	0,15	5
	м			27,7	0,9	831	27	95	0,01	-
132	С12041-9	-Сталь диам. 18 мм	0,06	49131	-	2948	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	т		-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	175	61,9	3,3	10833	578	3890	0,14	25
	м			23	0,4	4025	70	95	-	-
134	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2205	46400	-	10231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
135	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	т	40	78,3	2,1	3132	84	2466	0,39	16
					64,6	0,3	2584	12	95	-	-
136	С151607-49	Провода медные гибкие марка МГ сечение 25 мм2	м	0,00948	459500	-	4356	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
137	Ц0108-471-4-	Заземлитель из наконечника	т	80	330,1	24,1	26408	1928	9006	0,7	56
					116	2,5	9280	200	95	0,01	1
138	С151803-201-	Наконечники кабельные	шт	80	84	-	6720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0108-141-1-	Прокладка кабеля	шт	6101	26,4	3,1	161066	18913	113601	0,11	671
					19,1	0,5	116529	3050	95	-	18
140	С151601-184-	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95-1 Изм. и доп. вып. 20	м	0,00306	778779	-	2383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
141	С151601-289-75	Кабели силовые АВВГ 5х4,0-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,1071	34913	-	3739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	С151601-289-64	Кабели силовые АВВГ 4х25-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,18054	105631	-	19071	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	С151601-289-73	Кабели силовые АВВГ 4х16-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,0765	75001	-	5738	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	С151601-136-	Кабели силовые АВВГ 4х10-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,00408	51600	-	211	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
145	С151601-135-	Кабели силовые АВВГ 4х6,0-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,03978	35436	-	1410	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	С151601-134-	Кабели силовые АВВГ 4х4,0-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,02754	28913	-	796	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
147	С151601-295-42	Кабели силовые ВВГ 4х25-0,66 Изм. и доп. вып. 20	км	0,01632	588612	-	9606	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С151601-133	-Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2142	22281	-	4773	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
149	С151601-119	-Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00408	23199	-	95	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
150	С151601-118	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	18506	-	1604	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
151	С151601-117	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4896	12893	-	6312	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
152	С151602-66	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,00816	649500	-	5300	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			818419	28519			1276
			Тенге			212933	4820			28
	Стоимость оборудования -		Тенге			240944	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			7228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			248172	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			562963	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64994	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	216284	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			206401	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30960	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46162	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			815526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	247244	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4874	-	-		-
	Материалы -		Тенге			305	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1469	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2948	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	286	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			407	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1756	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9638	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9638	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10217	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1081105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249000	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0120-3-3	-Прокладка перехода из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,36	1144,51	11,11	412	4	112	1,48	1
				238,61	4,16	86	1	128	0,02	-
20	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2 0,135	1309,04	7,3	177	1	168	6,04	1
				970,99	2,36	131	-	128	0,01	-
21	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2 0,135	2070	-	279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 19,2	1144,51	11,11	21975	213	5966	1,48	28
				238,61	4,16	4581	80	128	0,02	-
23	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 13,6	1144,51	11,11	15565	151	4226	1,48	20
				238,61	4,16	3245	57	128	0,02	-
24	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 46,2	1169,91	13,82	54050	638	15674	1,62	75
				259,88	5,18	12006	239	128	0,03	1
25	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 3,78	1169,91	13,82	4422	52	1282	1,62	6
				259,88	5,18	982	20	128	0,03	-
26	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали	м2 4,3	1169,91	13,82	5031	59	1459	1,62	7
				259,88	5,18	1117	22	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
27	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,91 259,88	13,82 5,18	702 156	8 3	204 128	1,62 0,03	1 -
28	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,7	1144,51 238,61	11,11 4,16	801 167	8 3	218 128	1,48 0,02	1 -
29	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,65	1144,51 238,61	11,11 4,16	744 155	7 3	202 128	1,48 0,02	1 -
30	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,75	1144,51 238,61	11,11 4,16	858 179	8 3	233 128	1,48 0,02	1 -
31	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1144,51 238,61	11,11 4,16	1145 239	11 4	311 128	1,48 0,02	1 -
		м2								
39	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,2	1144,51 238,61	11,11 4,16	10530 2195	102 38	2859 128	1,48 0,02	14 -
40	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1169,91 259,88	13,82 5,18	3276 728	39 14	950 128	1,62 0,03	5 -
41	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,5	1169,91 259,88	13,82 5,18	18134 4028	214 80	5259 128	1,62 0,03	25 -
42	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса	40,8	1169,91	13,82	47732	564	13842	1,62	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		259,88	5,18	10603	211	128	0,03	1
43	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
		м2		259,88	5,18	936	19	128	0,03	-
45	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,7	1144,51	11,11	801	8	218	1,48	1
		м2		238,61	4,16	167	3	128	0,02	-
46	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,91	13,82	702	8	204	1,62	1
		м2		259,88	5,18	156	3	128	0,03	-
47	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,575	1144,51	11,11	1803	17	489	1,48	2
		м2		238,61	4,16	376	7	128	0,02	-
48	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	-
52	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
		м2		259,88	5,18	936	19	128	0,03	-
53	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,91	13,82	702	8	204	1,62	1
		м2		259,88	5,18	156	3	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979	1,48	5
				238,61	4,16	752	13	128	0,02	-
		м2								
58	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,91	13,82	702	8	204	1,62	1
				259,88	5,18	156	3	128	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			213558	2372			289
			Тенге			46523	888			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			164383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			290699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			290699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56514	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6298623	209826			15009
			Тенге			2495139	34349			179
		Стоимость оборудования -	Тенге			240944	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			248172	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			582963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	216284	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			815526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247244	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5021972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			649412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2241613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2948	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2015240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2149073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1075
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	322361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430263	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7601308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2563974	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			249547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16198	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27243	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			164383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9918	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17033	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			300916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56514	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9252090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2894976	-		-

ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ тенге 9252090

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ тенге 18358575
К=1,984262495

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% тенге 367172

ИТОГО	тенге	18725747
НДС 12%	тенге	2247090
ИТОГО	**тенге**	**20972837**
Удержание 5% согласно договора	**тенге**	**1048641,85**
Итого к оплате	**тенге**	**19924195,15**

Заказчик: _____

Технадзор _____

Подрядчик: _____