Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» ноября 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек» ЗКО, Зеленовский район, с. Переметное, Гагарина, 137**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «20» 11 2020г. **ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) Директор Махаметов Ж. М., г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал Батыра, Территория ОНДИРИСТИК, здание 12**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «20» 11 2020г. **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", Кушенов К. Б., аттестат эксперта №KZ58VJE00049205, №KZ69VJE00049201 от 10.09.2019 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «20» 11 2020г. **ТОО «MG Design Incorporated», Селькин Е. Д. Приказ №30 от 22 июля 2019 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги с.Переметное**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, район Байтерек, с. Переметное**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__» _____20__года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности, или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 29.07.2019г. и 15.06.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «MG Design Incorporated» заказ: MG-186-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байтерек» №24 от 26.04.2018 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,6**;
фактически, месяц: **8 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	15 439,96		14 429,03	
Щирина полосы движения	м	3		3	
Ширина дорожной одежды	м	6,0-7,0		6,0-7,0	
Тип дорожной одежды		ЩМА-20		ЩМА-20	

Уровень отвественности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности		Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **фрезерование сущ. а\б покрытия, земляные работы, устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 15см, устройство нижнего слоя основания из щебня толщ. 15см, устройство верхнего слоя основания из щебня толщ. 8см, исправление профиля щебеночного основания с добавлением материала толщ. 8см, устройство нижнего выравнивающего слоя покрытия из горячий пористый а/б к/з толщ. 6см, устройство верхнего слоя покрытия из горячего ЩМА толщ. 4см, укрепление обочин из фрезерованного материала, устройство обочин из ЩПС толщ.15см, устройство тротуаров, устройство стальной водопропускной трубы, установка дорожных знаков, дорожная разметка, искусственное сооружение**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 409 728 020 тенге 00 тиын**, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 377 729 556 тенге 00 тиын**,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 282 933 619 тенге 34 тиын,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 254 400 000 тенге 00 тиын**; проектно-сметная документация **9 557 002 тенге 88 тиын**; экспертиза **400 000 тенге 16 тиын**; технадзор **15 821 157 тенге 58 тиын**; авторский надзор **2 755 458 тенге 72 тиын**.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги с.Переметное принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байтерек»**
Рахметов Р. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
Кушенов К. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Директор ТОО «MG Design Incorporated»**

Баянов Р. Я.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

Махаметов Ж. М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	14 429,03		
2	Ширина проезжей части	м	6-7		
3	Ширина тротуаров	м	1,34		
4	Ширина пешеходных дорог	м	не предусмотрен		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	не предусмотрен		
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус	1:1,5		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		не предусмотрен		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	560		
12	Элементы освещения		не предусмотрен		
13	Зеленые насаждения	шт	не предусмотрен		
14	Дорожные покрытие		ЩМА-20		
15	Электроосвещение		не предусмотрен		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П