Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО**
Инженер: **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №7
стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
по доп. соглашению №2 от 05.05.2020 г. к договору №50 от 04.07.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное	744 261 222	**833 572 568,84**	81 752 940	**91 563 293,00**
	Сумма к оплате:				**91 563 293,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО
_____ Рахметов Р. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Переметное**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №6 от 30.07.2020г.
за июль 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛРС №2-1	**Общестроительные работы**									
			РАЗДЕЛ 1. ул.Ауезова									
			Дорожная одежда тип I									
1	11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,998	106228,71	1626,03	105984	1622	104362	822	115351
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	762		8545	
2	12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1247,12	1708,31	90,72	2130466	113143	1971188	83991	2391614
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	46135	31634		177157	
3	13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	1247,12	788,73	0,08	983637	102	983041	534	1062904
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	494	--		78734	
4	14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,257	106228,71	1626,03	452172	6921	445251	3509	492135
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	3249		36454	
5	15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	10641	3193,14	90,72	33979672	965432	32620574	716684	37472064
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	393666	269931		2775708	
			РАЗДЕЛ 2. 4-х очковая труба 4хО1,0 м, 1 шт - ул. Ауезова ПК6+95									
			Устройство тела трубы и оголовков									
6	нов.48	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	М3 грунта	182	184,98	177,14	33666	32239	46	6871	43780

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	1381	8163		3243	
7	нов.49	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда-1,2**	М3 грунта	18,2	1260,24	--	22936	--	--	16514	42607
			НР - 72%; СП - 8%			1260,24	--	22936	--		3156	
8	нов.50	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	М3 уплотненного грунта	93	66,17	66,17	6154	6154	--	1626	8402
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	2258		622	
9	нов.51	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. полив водой-100%**	М3 уплотненного грунта	93	84,02	66,25	7813	6161	920	1426	9979
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	732	1249		739	
10	нов.56	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб блок № 34 (ст 10) ст рк 937-92**	Шт.	8	77617,00	--	620936	--	620936	--	670611
			СП - 8%			--	--	--	--		49675	
11	нов.57	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб ст4пл (блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ст рк 937-92**	Шт.	4	72348,00	--	289392	--	289392	--	312543
			СП - 8%			--	--	--	--		23151	
12	нов.59	С121-040803-0303 2104-0803-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы блок № 5 ст рк 937-92**	Шт.	40	29846,00	--	1193840	--	1193840	--	1289347
			СП - 8%			--	--	--	--		95507	
13	нов.61	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые зк 4.100 (блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм гост 24547-81**	Шт.	60	39243,00	--	2354580	--	2354580	--	2542946
			СП - 8%			--	--	--	--		188366	
			РАЗДЕЛ 3. ул.Уральская									
			Дорожная одежда тип I									
14	64	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2804,4	6,13	6,13	17185	17185	--	3142	21954
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	4364		1626	
15	65	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	140	59,76	59,76	8366	8366	--	2266	11483
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	3147		851	
16	66	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	140	341,00	--	47740	--	47740	--	51559
			СП - 8%			--	--	--	--		3819	
17	67	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	140	84,02	66,25	11762	9274	1386	2147	15022
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	1102	1881		1113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	68	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	140	39,49	39,49	5529	5529	--	1496	7587
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	2078		562	
19	69	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	140	8,27	8,27	1158	1158	--	311	1587
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	432		118	
20	70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	374	3488,71	990,15	1304776	370317	890513	127475	1546831
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	43946	74086		114580	
21	71	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2181,2	1306,86	123,75	2850517	269929	2526032	146392	3236661
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	54556	80992		239753	
22	72	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2181,2	1987,29	194,89	4334671	425099	3848749	197511	4894756
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	60823	122058		362575	
23	73	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	2181,2	-836,82	-75,21	-1825272	-164055	-1661217	-54988	-2030681
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-50914		-150421	
			РАЗДЕЛ 4. ул.Аубакирова									
			Дорожная одежда тип I									
24	166	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3690	6,13	6,13	22612	22612	--	4135	28887
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	5743		2140	
25	167	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	184	59,76	59,76	10996	10996	--	2978	15092
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	4136		1118	
26	168	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	184	341,00	--	62744	--	62744	--	67764
			СП - 8%			--	--	--	--		5020	
27	169	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	184	84,02	66,25	15459	12189	1822	2822	19743
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	1448	2472		1462	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	170	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	184	39,49	39,49	7266	7266	--	1966	9971
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	2731		739	
29	171	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	184	8,27	8,27	1522	1522	--	408	2085
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	567		154	
30	172	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	492	3488,71	990,15	1716443	487154	1171477	167694	2034868
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	57812	97460		150731	
31	173	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2870	1306,86	123,75	3750680	355169	3323727	192620	4258765
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	71784	106568		315464	
32	174	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	2870	1987,29	194,89	5703514	559341	5064143	259883	6440469
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	80030	160602		477072	
33	175	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	2870	-836,82	-75,21	-2401674	-215862	-2185812	-72352	-2671948
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-66993		-197922	
			Устройство водопропускной трубы									
34	186	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1790617,26	844352,68	17906	8444	1472	10427	30600
			НР - 99%; СП - 8%			799034,00	254174,09	7990	2542		2267	
35	187	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	25930,00	--	259300	--	259300	--	280044
			СП - 8%			--	--	--	--		20744	
			РАЗДЕЛ 5. ул.Курылысшы									
			Дорожная одежда тип I									
36	188	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1841	6,13	6,13	11282	11282	--	2063	14412
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	2865		1068	
37	189	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92	59,76	59,76	5498	5498	--	1489	7546

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	448	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 площади основания	9741,243173	691,33 46,15	206,97 57,25	6734390 449539	2016116 557705	4268735	1087824 625777	8447990
		ЛРС №9-1	**Транспортные расходы**									
			Асфальтобетон 61км -30 = 31 км									
49	2	С341-020104-1030 4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	2064,651665	471,00 --	-- --	972451 --	-- --		-- 77796	1050247
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84744857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1564705				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8054652			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2173475			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64072573		
			- Перевозка грузов	Тенге				972451				
			- Накладные расходы	Тенге							3803078	
			- Сметная прибыль	Тенге							6277397	
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2018 г.	тенге	83 694 610	1 050 247		84 744 857				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	870 424			870 424				
			ИТОГО:	тенге	84 565 034			84 565 034				
			Затраты на зимнее время работы 1,98%	тенге	1 674 388			1 674 388				
			ИТОГО:	тенге	86 239 422	1 050 247		87 289 669				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 724 788	21 005		-				
			ИТОГО:	тенге	87 964 210	1 071 252	-	89 035 462				
			В ценах 2018 года - 83% К=1	тенге	73 010 294	889 139	-	73 899 433				
			В ценах 2019 года - 17% К=1,04989605	тенге	15 700 057	191 200		15 891 257				
			ИТОГО:	тенге	88 710 351	1 080 339		89 790 690				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,910483479	Тенге				81 752 940				
			НДС 12%	тенге			9 810 353	9 810 353				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**			**9 810 353**	**91 563 293**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО

_____ Рахметов Р. К. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Макаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.