Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО**
Инженер: **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
по доп. соглашению №2 от 05.05.2020 г. к договору №50 от 04.07.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное	471 887 746	**528 514 275,84**	57 834 978	**64 775 175,84**
	Сумма к оплате:				**64 775 175,84**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО
_____ Рахметов Р. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бэйтерек" ЗКО**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Переметное**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №4 от 30.06.2020г.
за июнь 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛРС №2-1	**Общестроительные работы**									
			РАЗДЕЛ 1. ул.Ауезова, L=1245,1 м, а=6м									
			Дорожная одежда тип I									
1	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5400	6,13	6,13	33091	33091	--	6051	42274
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	8404		3131	
2	2	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	270	59,76	59,76	16135	16135	--	4370	22146
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	6069		1640	
3	3	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	270	341,00	--	92070	--	92070	--	99436
			СП - 8%			--	--	--	--		7366	
4	4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	270	84,02	66,25	22684	17886	2673	4141	28971
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	2125	3627		2146	
5	5	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	270	39,49	39,49	10663	10663	--	2885	14631
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	4007		1084	
6	6	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	270	8,27	8,27	2234	2234	--	599	3060
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	832		227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	720	3488,71	990,15	2511868	712909	1714356	245406	2977856
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	84603	142625		220582	
8	8	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4200	1306,86	123,75	5488801	519760	4863991	281884	6232339
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	105050	155953		461655	
9	9	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4200	1987,29	194,89	8346606	818547	7410942	380317	9425077
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	117117	235028		698154	
10	10	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	4200	-836,82	-75,21	-3514645	-315895	-3198750	-105881	-3910168
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-98038		-289642	
11	11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,88	106228,71	1626,03	305939	4683	301256	2374	332978
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	2198		24665	
12	12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	1708,31	90,72	6149911	326605	5690129	242454	6903754
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	133177	91317		511389	
13	13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3600	788,73	0,08	2839416	294	2837695	1541	3068234
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	1427	--		227277	
14	14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,98824	106228,71	1626,03	317437	4859	312578	2463	345492
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	2281		25592	
15	15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7470,6	3193,14	90,72	23854654	677759	22900531	503132	26306409
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	276364	189499		1948623	
			РАЗДЕЛ 2. Улица Гагарина, L=293,36 м, а=7м									
			Дорожная одежда тип I									
16	389	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,821408	106228,71	1626,03	87257	1336	85921	677	94969
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	627		7035	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	390	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2053,52	3193,14	90,72	6557172	186303	6294902	138301	7231111
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	75967	52089		535638	
		ЛРС №9-1	**Транспортные расходы**									
			Асфальтобетон 61км -30 = 31 км									
18	2	С341-020104-1030 4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1440,386	471,00	--	678422	--		--	732696
			СП - 8%			--	--	--	--		54274	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59951265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				795830				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3017168			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					796519			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49308294		
			- Перевозка грузов	Тенге				678422				
			- Накладные расходы	Тенге							1710714	
			- Сметная прибыль	Тенге							4440836	
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2018 г.	тенге	59 218 569	732 696		59 951 265				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	615 873			615 873				
			ИТОГО:	тенге	59 834 442			59 834 442				
			Затраты на зимнее время работы 1,98%	тенге	1 184 722			1 184 722				
			ИТОГО:	тенге	61 019 164	732 696		61 751 860				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 220 383	14 654		-				
			ИТОГО:	тенге	62 239 547	747 350	-	62 986 897				
			В ценах 2018 года - 83% К=1	тенге	51 658 824	620 300	-	52 279 125				
			В ценах 2019 года - 17% К=1,04989605	тенге	11 108 659	133 389		11 242 048				
			ИТОГО:	тенге	62 767 484	753 689		63 521 173				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,910483479	Тенге				57 834 978				
			НДС 12%	тенге			6 940 197	6 940 197				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**57 834 978**	**747 350**	**6 940 197**	**64 775 175,84**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО

_____ Рахметов Р. К. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Махаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.