Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бэйтерек" ЗКО
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Переметное
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛРС №2-1	Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ул.Чапаево 1, L=433,26 м, а=6 м									
			Дорожная одежда тип I									
1	105	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3906	6,13	6,13	23936	23936	--	4377	30578
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	6079		2265	
2	106	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	59,76	59,76	12550	12550	--	3399	17224
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,48	--	4721		1276	
3	107	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	210	341,00	--	71610	--	71610	--	77339
			СП - 8%			--	--	--	--		5729	
4	108	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	210	84,02	66,25	17643	13912	2079	3221	22533
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	1652	2821		1669	
5	109	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	210	39,49	39,49	8293	8293	--	2244	11380
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	3117		843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	110	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	210	8,27	8,27	1738	1738	--	466	2380
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	647		176	
7	111	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	521	3488,71	990,15	1817615	515869	1240526	177579	2154810
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	61220	103205		159616	
8	112	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3038	1306,86	123,75	3970233	375960	3518287	203896	4508059
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	75986	112806		333930	
9	113	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3038	1987,29	194,89	6037379	592083	5360581	275096	6817472
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	84715	170004		504998	
10	114	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3038	-836,82	-75,21	-2542260	-228498	-2313762	-76587	-2828355
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-70914		-209508	
РАЗДЕЛ 2. ул.Чапаево 2, L=429,86 м, а=6 м												
Дорожная одежда тип I												
11	144	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3870	6,13	6,13	23715	23715	--	4336	30296
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	6023		2244	
12	145	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193	59,76	59,76	11534	11534	--	3124	15830
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	4339		1173	
13	146	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	193	341,00	--	65813	--	65813	--	71078
			СП - 8%			--	--	--	--		5265	
14	147	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	193	84,02	66,25	16215	12785	1911	2960	20709
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	1519	2592		1534	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	148	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	193	39,49	39,49	7622	7622	--	2062	10459
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	2864		775	
16	149	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	193	8,27	8,27	1597	1597	--	428	2187
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	595		162	
17	150	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	516	3488,71	990,15	1800172	510918	1228622	175874	2134130
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	60632	102215		158084	
18	151	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3010	1306,86	123,75	3933641	372494	3485861	202017	4466510
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	75286	111766		330853	
19	152	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3010	1987,29	194,89	5981734	586626	5311174	272560	6754638
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	83934	168437		500344	
20	153	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3010	-836,82	-75,21	-2518829	-226392	-2292437	-75882	-2802287
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-70261		-207577	
РАЗДЕЛ 1. ул.Куйбышева, L=727,91 м, а=6 м												
Дорожная одежда тип I												
21	251	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6552	6,13	6,13	40151	40151	--	7342	51292
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,56	--	10197		3799	
22	252	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	327	59,76	59,76	19541	19541	--	5293	26821
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	7351		1987	
23	253	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	327	341,00	--	111507	--	111507	--	120428
			СП - 8%			--	--	--	--		8921	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	254	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	327	84,02	66,25	27473	21662	3238	5015	35087
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	2573	4392		2599	
25	255	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	327	39,49	39,49	12914	12914	--	3494	17720
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,84	--	4853		1313	
26	256	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	327	8,27	8,27	2706	2706	--	726	3706
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,08	--	1008		275	
27	257	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	874	3488,71	990,15	3049128	865392	2081038	297896	3614786
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	102698	173131		267762	
28	258	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	5096	1306,86	123,75	6659745	630642	5901642	342019	7561905
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	127461	189223		560141	
29	259	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	5096	1987,29	194,89	10127216	993171	8991943	461451	11435760
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	142102	285167		847093	
30	260	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	5096	-836,82	-75,21	-4264436	-383286	-3881150	-128469	-4744337
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-118953		-351432	
31	261	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4944	106228,71	1626,03	371206	5682	365524	2881	404013
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	2667		29927	
32	262	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4368	1708,31	90,72	7461892	396280	6904024	294177	8376555
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	161588	110798		620486	
33	263	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4368	788,73	0,08	3445158	356	3443071	1870	3722790

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	1731	--		275762	
34	264	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,7472	106228,71	1626,03	185603	2841	182762	1440	202007
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	1334		14963	
35	265	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4368	3193,14	90,72	13947625	396280	13389757	294177	15381146
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	161588	110798		1139344	
			РАЗДЕЛ 2. ул.Элеваторная, L=374,59 м, а=7 м									
			Дорожная одежда тип I									
36	271	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	км	0,375	45323,00	--	16996	--	--	--	16996
						--	--	--	--		--	
37	272	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	3800	6,13	6,13	23287	23287	--	4258	29748
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	5914		2204	
38	273	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	310	59,76	59,76	18526	18526	--	5017	25426
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,48	--	6969		1883	
39	274	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	310	341,00	--	105710	--	105710	--	114167
			СП - 8%			--	--	--	--		8457	
40	275	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	310	84,02	66,25	26045	20536	3070	4754	33263
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	2439	4164		2464	
41	276	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	310	39,49	39,49	12242	12242	--	3312	16799
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	4601		1244	
42	277	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	310	8,27	8,27	2565	2565	--	688	3513
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	956		260	
43	278	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	513	3488,71	990,15	1789706	507948	1221478	174852	2121722
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	60280	101620		157165	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	279	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3050	1306,86	123,75	3985915	377445	3532183	204701	4525865
			НР - 108%; СП - 8%			25,01	37,13	76287	113252		335249	
45	280	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3050	1987,29	194,89	6061226	594421	5381756	276182	6844401
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	55,96	85049	170675		506993	
46	281	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3050	-836,82	-75,21	-2552302	-229400	-2322902	-76890	-2839527
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-71194		-210335	
47	282	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1384	106228,71	1626,03	227159	3477	223682	1763	247236
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1632		18314	
48	283	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2673	1708,31	90,72	4566309	242504	4224921	180022	5126037
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	98884	67803		379706	
49	284	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2673	788,73	0,08	2108266	218	2106989	1144	2278163
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	1059	--		168753	
50	285	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0692	106228,71	1626,03	113580	1739	111841	881	123618
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	816		9157	
51	286	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2673	3193,14	90,72	8535257	242504	8193869	180022	9412501
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	98884	67803		697222	
РАЗДЕЛ 3. Улица Гагарина, L=1243,79 м, а=7 м												
52	368	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	1,24379	45323,00	--	56372	--	--	--	56372
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	369	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	2315	289,77	274,51	670820	635497	--	150526	887053
			НР - 72%, СП - 8%			15,26	75,05	35322	173741		65708	
			Дорожная одежда тип II									
54	402	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	6147	691,33	206,97	4249590	1272226	2693692	686447	5330921
			НР - 108%, СП - 8%			46,15	57,25	283672	351928		394883	
55	403	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,0384	106228,71	1626,03	747680	11445	736235	5802	813761
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	5372		60279	
56	404	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8798	1708,31	90,72	15029699	798186	13906043	592530	16872007
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	325470	223169		1249778	
57	405	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	8798	788,73	0,08	6939217	718	6935012	3766	7498422
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	3487	--		555439	
58	406	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5192	106228,71	1626,03	373840	5722	368118	2901	406880
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	2686		30139	
59	407	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8798	3193,14	90,72	28093225	798186	26969569	592530	30980615
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	325470	223169		2294860	
		ЛРС №9-1	**Транспортные расходы**									
			ПГС 18484,4м3=29575,04 тонн (к=1,6) 65км -30 = 35км									
60	1	С341-020104-1035 4102-0104-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	29575	545,00	--	16118375	--		--	17407845
			СП - 8%			--	--	--	--		1289470	
			Асфальтобетон 61км -30 = 31 км									
61	2	С341-020104-1030 4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4847	471,00	--	2282937	--		--	2465572
			СП - 8%			--	--	--	--		182635	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								178526025
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2540989				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10961063			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2898096			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						127564887		
			- Перевозка грузов	Тенге				18401312				
			- Прочие затраты	Тенге				73368				
			- Накладные расходы	Тенге							5765690	
			- Сметная прибыль	Тенге							13218718	
				ед изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2018 г.	тенге	158 652 608	19 873 417		178 526 025				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	1 649 987			1 649 987				
			ИТОГО:	тенге	160 302 595			160 302 595				
			Затраты на зимнее время работы 1,98%	тенге	3 173 991			3 173 991				
			ИТОГО:	тенге	163 476 587	19 873 417		183 350 004				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	3 269 532	397 468		-				
			ИТОГО:	тенге	166 746 118	20 270 885	-	187 017 004				
			В ценах 2018 года - 83% К=1	тенге	138 399 278	16 824 835	-	155 224 113				
			В ценах 2019 года - 17% К=1,04989605	тенге	29 761 235	3 617 995		33 379 230				
			ИТОГО:	тенге	168 160 514	20 442 830		188 603 343				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,910483479	Тенге				171 720 228				
			НДС 12%	тенге			20 606 427	20 606 427				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**171 720 228**	**20 270 885**	**20 606 427**	**192 326 655**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО

Рахметов Р. К. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Махаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.