Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"
Договор №151 от 11 июня
2012 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за 27 июля 2012г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы (материалы)	102 605 079	67 500 520						8 100 062	75 600 582

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ
выполненных работ за июль 2012г.

на Внешние сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	75,74	251,77	--	19068	--	21547	1,77	134
		м3		251,77	--	19068	--	113	--	--
2	C01031-A7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	132,54	30,00	--	3976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	132,54	181,69	--	24081	--	5377	0,85	113
		т		40,57	--	5377	--	100	--	--
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	75,74	3,53	3,06	267	232	112	--	--
		м3		0,45	1,07	34	81	97	--	--
5	C01031-A7-1	**Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках**	78,69	30,00	--	2361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,69	181,69	--	14297	--	3192	0,85	67
		т		40,57	--	3192	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	44,96	140,51	--	6318	--	7139	1,02	46
		м3		140,51	--	6318	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	280,5	42,19	31,97	11834	8968	4811	0,07	19
		м		10,12	7,93	2839	2226	95	0,05	13
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1402,5	12,88	9,09	18064	12742	8121	0,02	32
		м		3,80	2,30	5322	3226	95	0,01	19
10	С143008-92	Песок природный	27,77	990,00	--	27492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	195,14	37,25	27,25	7268	5319	3091	0,07	13
		м		9,89	6,79	1930	1324	95	0,04	8
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	975,7	21,61	16,33	21080	15933	8528	0,03	34
		м		5,18	4,03	5049	3927	95	0,02	23
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,34	11600,00	--	27137	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1680	49,94	12,19	83899	20479	57448	0,21	348
		м		33,35	2,64	56028	4444	95	0,02	26
15	Спрайс-лист интеркоммерцстр. 2	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	1797,6	15400,20	--	27683397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			27950538	63672			807
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			105158	15227			88
			Тенге			27825543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7537				
	Всего заработная плата -		Тенге				86315,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27683397				
		Накладные расходы -	Тенге			81999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1674452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29581994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				98614,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124996				
	Всего заработная плата -		Тенге				34070,00			
	Местные материалы -		Тенге			54630				
	Транспортные расходы -		Тенге			38378				
		Накладные расходы -	Тенге			37367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5605,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				39675,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			29754098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				138290,00			
		Временные здания и сооружения	3%			892623				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			622128				
		Затраты на выслугу лет	1%			306467				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			122587				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			66176980				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1323540				
		НДС	12%			8100062				
		ВСЕГО:				**75 600 582**				

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКМ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР
Пірімбет К.Ж.