Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бэйтерек" ЗКО**
Инженер: **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №10
стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года
по доп. соглашению №2 от 05.05.2020 г. к договору №50 от 04.07.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт и средний ремонт автомобильной дороги в с.Переметное	1 120 000 000	**1 254 400 000,00**	96 266 248	**107 818 197,49**
	Сумма к оплате:				**107 818 197,49**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бэйтерек" ЗКО
_____ Рахметов Р. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Переметное**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №9 от 20.11.2020г.
за ноябрь 2020 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛРС №2-1	Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ул.Аусзова									
			Дорожная одежда тип I									
1	11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,449344	106228,71 --	1626,03 763,28	47733 --	731 343	47002	370 3848	51952
2	12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	561,68	1708,31 36,99	90,72 25,37	959523 20779	50958 14248	887786	37828 79788	1077139
3	13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	561,68	788,73 0,40	0,08 --	443012 223	46 --	442743	240 35460	478713
4	14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,4203328	106228,71 --	1626,03 763,28	44651 --	683 321	43968	346 3600	48598
5	15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	1050,832	3193,14 36,99	90,72 25,37	3355451 38874	95335 26655	3221242	70772 274098	3700321
			Обочины ЩГС									
6	16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия обочин	152,2	160,20 26,79	132,72 36,80	24382 4077	20200 5601	105	10452 2787	37621
7	17	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%, СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	22,83	616,00 49,29	555,92 164,06	14063 1125	12692 3746	246	5260 1546	20870
8	18	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	11,415	7923,00 --	-- --	90441 --	-- --	90441	-- 7235	97676
9	19	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	9,132	1452,00 --	-- --	13260 --	-- --	13260	-- 1061	14320
10	20	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина СП - 8%	м3	2,283	1648,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
11	21	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	268	6,13 --	6,13 1,56	1642 --	1642 417	--	300 155	2098
12	22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	42,3	3488,71 117,50	990,15 198,09	147572 4970	41883 8379	100719	14418 12959	174949
13	23	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	251	1306,86 25,01	123,75 37,13	328021 6278	31062 9320	290681	16846 27589	372456
14	24	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	251	1987,29 27,89	194,89 55,96	498809 6999	48918 14046	442892	22728 41723	563261
15	25	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	251	-836,82 --	-75,21 -23,34	-210042 --	-18879 -5859	-191163	-6328 -17310	-233679
16	26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,72	106228,71 --	1626,03 763,28	76485 --	1171 550	75314	594 6166	83244

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	27	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	1708,31	90,72	1537478	81651	1422533	60613	1725938
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	33294	22829		127847	
18	28	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	900	788,73	0,08	709854	73	709424	385	767058
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	357	--		56819	
19	29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	106228,71	1626,03	38242	585	37657	297	41622
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	275		3083	
20	30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	3193,14	90,72	2873824	81651	2758879	60613	3169192
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	33294	22829		234755	
			Призмы									
21	31	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	33,6	1628,01	1441,80	54701	48445	232	17179	77631
			НР - 108%, СП - 8%			179,28	294,13	6024	9883		5750	
22	32	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,64	5630,00	--	217543	--	217543	--	234947
			СП - 8%			--	--	--	--		17403	
			Устройство водопропускной трубы									
23	33	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	1790617,26	844352,68	71625	33774	5890	41707	122398
			НР - 99%, СП - 8%			799034,00	254174,09	31961	10167		9067	
24	34	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	25930,00	--	1037200	--	1037200	--	1120176
			СП - 8%			--	--	--	--		82976	
			Обочины ЩГС									
25	35	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	144	160,20	132,72	23069	19111	101	9889	35594
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	3857	5299		2637	
26	36	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	21,6	616,00	555,92	13306	12008	233	4977	19745
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	1065	3544		1463	
27	37	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,8	7923,00	--	85568	--	85568	--	92414
			СП - 8%			--	--	--	--		6845	
28	38	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	8,64	1452,00	--	12545	--	12545	--	13549
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
29	39	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,16	1648,00	--	3560	--	3560	--	3844
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
			Устройство тротуаров тип 1									
30	нов.47	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. устройство. отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	М3 материала основания в плотном теле	16,456	3488,71	990,15	57410	16294	39182	5609	68061
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	1934	3260		5042	
31	нов.48	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2)	М2 основания	164,56	1339,79	152,82	220475	25148	190738	13106	252268
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	45,86	4589	7546		18687	
32	нов.49	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 основания	164,56	-439,09	-53,72	-72257	-8841	-63416	-2963	-81238
			НР - 108%, СП - 8%			--	-16,67	--	-2744		-6018	
33	нов.50	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. розлив вяжущих материалов	Т	0,085424	66013,39	1626,03	5639	139	5500	70	6166
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	65		457	
34	нов.51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых абв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. устройство	М2 покрытия	164,56	2097,27	90,72	345127	14929	324110	11083	384707
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	6088	4174		28497	
35	нов.52	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. устройство	М3 основания	15	3681,42	866,87	55221	13003	32331	13888	74639
			НР - 97%, СП - 8%			659,10	336,49	9887	5047		5529	
36	нов.53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. установка при других видах покрытий	М бортового камня	240	2355,66	27,51	565359	6602	407151	166334	790228
			НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	151606	2407		58535	
37	нов.54	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса в22,5 гост 6665-91	М3	3,84	44260,00	--	169958	--	169958	--	183555
			СП - 8%			--	--	--	--		13597	
			РАЗДЕЛ 2. ул.Растошинская									
			Дорожная одежда тип II									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	42	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	1666,023	289,77	274,51	482765	457345	--	108328	638381
			НР - 72%, СП - 8%			15,26	75,05	25420	125035		47287	
39	пов.2	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1943,6935	1454,79	176,07	2827675	342230	2431245	170469	3237995
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	53,32	54200	103642		239852	
40	пов.3	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1943,6935	-439,09	-53,72	-853466	-104422	-749044	-35000	-959543
			НР - 108%, СП - 8%			--	-16,67	--	-32407		-71077	
41	54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3328184	106228,71	1626,03	141584	2167	139417	1099	154097
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	1017		11415	
42	55	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1666,023	1708,31	90,72	2846081	151147	2633302	112204	3194948
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	61632	42260		236663	
43	56	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1666,023	788,73	0,08	1314037	136	1313241	713	1419930
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	660	--		105180	
44	57	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6664092	106228,71	1626,03	70792	1084	69708	549	77048
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	509		5707	
45	58	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1666,023	3193,14	90,72	5319841	151147	5107062	112204	5866608
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	61632	42260		434564	
			Обочины ЩГС									
46	59	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	277,6705	160,20	132,72	44482	36852	192	19068	68635
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	7438	10218		5084	
47	60	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	41,650575	616,00	555,92	25657	23155	449	9597	38074
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	2053	6833		2820	
48	61	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,8252875	7923,00	--	164999	--	164999	--	178199
			СП - 8%			--	--	--	--		13200	
49	62	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	16,66023	1452,00	--	24191	--	24191	--	26126
			СП - 8%			--	--	--	--		1935	
50	63	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,1650575	1648,00	--	6864	--	6864	--	7413
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
51	пов.20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	96,52	6,13	6,13	591	591	--	108	756
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	150		56	
52	пов.21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,2	3488,71	990,15	53028	15050	36192	5181	62866
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	1786	3011		4657	
53	пов.22	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	90,44	1306,86	123,75	118192	11192	104738	6070	134203
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	2262	3358		9941	
54	пов.23	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	90,44	1987,29	194,89	179730	17626	159582	8189	202953
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	2522	5061		15034	
55	пов.24	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	90,44	-836,82	-75,21	-75682	-6802	-68880	-2280	-84199
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-2111		-6237	
56	пов.25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0608	106228,71	1626,03	6459	99	6360	50	7030
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	46		521	
57	пов.26	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	76	1708,31	90,72	129831	6895	120124	5118	145746
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	2812	1928		10796	
58	пов.27	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	76	788,73	0,08	59943	6	59907	33	64774
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	30	--		4798	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	нов.28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0304	106228,71	1626,03	3229	49	3180	25	3515
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	23		260	
60	нов.29	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	76	3193,14	90,72	242678	6895	232971	5118	267621
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	2812	1928		19824	
			Призмы									
61	нов.30	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	3,04	1628,01	1441,80	4949	4383	21	1554	7024
			НР - 108%, СП - 8%			179,28	294,13	545	894		520	
62	нов.31	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,496	5630,00	--	19682	--	19682	--	21257
			СП - 8%			--	--	--	--		1575	
			Устройство водопропускной трубы									
63	нов.32	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1790617,26	844352,68	17906	8444	1472	10427	30600
			НР - 99%, СП - 8%			799034,00	254174,09	7990	2542		2267	
64	нов.33	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	25930,00	--	259300	--	259300	--	280044
			СП - 8%			--	--	--	--		20744	
			Обочины ЩГС									
65	нов.34	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	12,16	160,20	132,72	1948	1614	8	835	3006
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	326	447		223	
66	нов.35	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	1,824	616,00	555,92	1124	1014	20	420	1667
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	90	299		124	
67	нов.36	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,912	7923,00	--	7226	--	7226	--	7804
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
68	нов.37	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,7296	1452,00	--	1059	--	1059	--	1144
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
69	нов.38	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,1824	1648,00	--	301	--	301	--	325
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			РАЗДЕЛ 3. ул.Уральская									
			Дорожная одежда тип I									
			Обочины ЩГС									
70	79	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1236,59	160,20	132,72	198099	164119	856	84919	305660
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	33124	45505		22641	
71	80	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	185,4885	616,00	555,92	114261	103117	2002	42740	169561
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	9142	30432		12560	
72	81	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	92,74425	7923,00	--	734813	--	734813	--	793598
			СП - 8%			--	--	--	--		58785	
73	82	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	74,1954	1452,00	--	107732	--	107732	--	116350
			СП - 8%			--	--	--	--		8619	
74	83	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	18,54885	1648,00	--	30569	--	30569	--	33014
			СП - 8%			--	--	--	--		2445	
			Устройство водопропускной трубы									
75	96	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	1790617,26	844352,68	73415	34618	6037	42750	125458
			НР - 99%, СП - 8%			799034,00	254174,09	32760	10421		9293	
76	97	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41	25930,00	--	1063130	--	1063130	--	1148180
			СП - 8%			--	--	--	--		85050	
			РАЗДЕЛ 4. ул.Куйбышева									
			Дорожная одежда тип I									
			Обочины ЩГС									
77	266	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	768,3	160,20	132,72	123080	101968	532	52761	189908
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	20580	28272		14067	
78	267	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	115,245	616,00	555,92	70991	64067	1244	26554	105349
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	5680	18908		7804	
79	268	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,6225	7923,00	--	456543	--	456543	--	493067
			СП - 8%			--	--	--	--		36523	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	269	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	46,098	1452,00	--	66934	--	66934	--	72289
			СП - 8%			--	--	--	--		5355	
81	270	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	11,5245	1648,00	--	18992	--	18992	--	20512
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
			РАЗДЕЛ 5. Улица Гагарина									
			Дорожная одежда тип I									
82	386	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,076384	106228,71	1626,03	8114	124	7990	63	8831
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	58		654	
83	387	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	95,48	1708,31	90,72	163109	8662	150915	6430	183103
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	3532	2422		13563	
84	388	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	95,48	788,73	0,08	75308	8	75262	41	81376
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	38	--		6028	
85	389	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,038192	106228,71	1626,03	4057	62	3995	31	4416
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	29		327	
86	390	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	95,48	3193,14	90,72	304881	8662	292687	6430	336216
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	3532	2422		24905	
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
87	414	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1686	6,13	6,13	10332	10332	--	1889	13199
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	2624		978	
88	415	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	254	28,46	28,46	7229	7229	--	1958	9921
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	2719		735	
89	416	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	323,5	84,02	66,25	27179	21431	3202	4961	34712
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	2546	4345		2571	
90	417	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	323,5	39,49	39,49	12775	12775	--	3457	17531
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	4801		1299	
91	418	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	323,5	8,27	8,27	2677	2677	--	718	3666
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	997		272	
92	419	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	59,76	59,76	3944	3944	--	1068	5413
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,48	--	1484		401	
93	420	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	66	341,00	--	22506	--	22506	--	24306
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
94	421	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	66	84,02	66,25	5545	4372	654	1012	7082
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	519	887		525	
95	422	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	66	39,49	39,49	2606	2606	--	705	3577
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	979		265	
96	423	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	66	8,27	8,27	546	546	--	146	748
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	203		55	
97	424	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	253	184,98	177,14	46799	44815	65	9552	60859
			НР - 72%, СП - 8%			7,59	44,85	1919	11347		4508	
98	425	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	442,75	213,00	--	94306	--		--	101850
			СП - 8%			--	--	--	--		7544	
99	426	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	229	3488,71	990,15	798913	226745	545260	78053	947124
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	26908	45363		70157	
100	427	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	1372	1306,86	123,75	1793008	169788	1588904	92082	2035897
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	34316	50945		150807	
101	428	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	1372	1987,29	194,89	2726558	267392	2420908	124237	3078858
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	38258	76776		228064	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	429	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1372	-836,82	-75,21	-1148117	-103192	-1044925	-34588	-1277322
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-32026		-94616	
103	430	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,972	106228,71	1626,03	103254	1581	101673	801	112380
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	742		8324	
104	431	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1215	1708,31	90,72	2075595	110229	1920419	81828	2330017
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	44947	30820		172594	
105	432	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1215	788,73	0,08	958303	99	957722	520	1035529
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	482	--		76706	
106	433	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,486	106228,71	1626,03	51627	790	50837	401	56190
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	371		4162	
107	434	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1215	3193,14	90,72	3879662	110229	3724486	81828	4278410
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	44947	30820		316919	
			Укрепление обочин из фрезированного материала									
108	435	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	221	174,77	171,81	38623	37971	--	8049	50406
			НР - 72%, СП - 8%			2,95	47,63	653	10527		3734	
109	436	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	221	341,00	--	75361	--	75361	--	81390
			СП - 8%			--	--	--	--		6029	
110	437	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	315	160,20	132,72	50462	41806	218	21632	77862
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	8438	11592		5768	
111	438	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	47,25	616,00	555,92	29106	26267	510	10887	43193
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	2329	7752		3199	
112	439	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	11,8125	1452,00	--	17152	--	17152	--	18524
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
113	440	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,725	1648,00	--	7787	--	7787	--	8410
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
			Призмы									
114	441	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	35	1628,01	1441,80	56980	50463	242	17895	80865
			НР - 108%, СП - 8%			179,28	294,13	6275	10294		5990	
115	442	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,25	5630,00	--	226608	--	226608	--	244736
			СП - 8%			--	--	--	--		18129	
			Устройство водопропускной трубы									
116	нов.65	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1790617,26	844352,68	53719	25331	4417	31280	91799
			НР - 94%, СП - 8%			799034,00	254174,09	23971	7625		6800	
117	нов.66	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	25930,00	--	777900	--	777900	--	840132
			СП - 8%			--	--	--	--		62232	
			РАЗДЕЛ 6. Улица Женис участок 1									
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
118	460	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1019	6,13	6,13	6244	6244	--	1142	7977
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	1586		591	
119	461	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65	28,46	28,46	1850	1850	--	501	2539
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	696		188	
120	462	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	93,45	84,02	66,25	7851	6191	925	1433	10027
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	735	1255		743	
121	463	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	93,45	39,49	39,49	3690	3690	--	999	5064
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	1387		375	
122	464	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	93,45	8,27	8,27	773	773	--	207	1059
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	288		78	
123	465	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	160,5	59,76	59,76	9591	9591	--	2598	13164
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,48	--	3608		975	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	466	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	160,5	341,00	--	54731	--	54731	--	59109
			СП - 8%			--	--	--	--		4378	
125	467	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	160,5	84,02	66,25	13484	10632	1589	2462	17222
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	1263	2156		1276	
126	468	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	160,5	39,49	39,49	6338	6338	--	1715	8698
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	2382		644	
127	469	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	160,5	8,27	8,27	1328	1328	--	356	1819
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	495		135	
128	470	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	65	184,98	177,14	12023	11514	16	2454	15636
			НР - 72%, СП - 8%			7,59	44,85	493	2915		1158	
129	471	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	113,75	213,00	--	24229	--		--	26167
			СП - 8%			--	--	--	--		1938	
130	472	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,5	3488,71	990,15	490163	139116	334538	47888	581095
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	16509	27832		43044	
131	473	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	843	1306,86	123,75	1101681	104323	976273	56578	1250919
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	21085	31302		92661	
132	474	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	843	1987,29	194,89	1675283	164294	1487482	76335	1891748
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	23507	47173		140129	
133	475	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	843	-836,82	-75,21	-705439	-63405	-642034	-21252	-784827
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-19678		-58135	
134	476	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7136	106228,71	1626,03	75805	1160	74645	588	82505
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	545		6111	
135	477	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	892	1708,31	90,72	1523811	80925	1409888	60075	1710597
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	32998	22626		126711	
136	478	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	892	788,73	0,08	703544	73	703117	382	760240
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	354	--		56314	
137	479	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3568	106228,71	1626,03	37902	580	37322	294	41252
			НР - 108%, СП - 8%			-	763,28	--	272		3056	
138	480	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	892	3193,14	90,72	2848279	80925	2734356	60075	3141022
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	32998	22626		232668	
			Укрепление обочин из фрезированного материала									
139	481	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	89	174,77	171,81	15554	15291	--	3241	20299
			НР - 72%, СП - 8%			2,95	47,63	263	4239		1504	
140	482	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	89	341,00	--	30349	--	30349	--	32777
			СП - 8%			--	--	--	--		2428	
141	483	Е11-270601-0111 1127-0601-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	222	160,20	132,72	35564	29464	153	15245	54874
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	5947	8169		4065	
142	484	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	33,3	616,00	555,92	20513	18512	360	7673	30441
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	1641	5463		2255	
143	485	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	8,325	1452,00	--	12088	--	12088	--	13055
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
144	486	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	3,33	1648,00	--	5488	--	5488	--	5927
			СП - 8%			--	--	--	--		439	
			Призмы									
145	487	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	23,5	1628,01	1441,80	38258	33882	163	12015	54295
			НР - 108%, СП - 8%			179,28	294,13	4213	6912		4022	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	488	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,025	5630,00	--	152151	--	152151	--	164323
			СП - 8%			--	--	--	--		12172	
			Устройство водопропускной трубы									
147	пов.69	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1790617,26	844352,68	35812	16887	2944	20854	61199
			НР - 95%, СП - 8%			799034,00	254174,09	15981	5083		4533	
148	пов.70	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	25930,00	--	518600	--	518600	--	560088
			СП - 8%			--	--	--	--		41488	
			РАЗДЕЛ 7. Улица Женис участок 2									
			Съезды. Дорожная одежда тип 1									
149	513	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	950	6,13	6,13	5822	5822	--	1064	7437
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,56	--	1478		551	
150	514	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	162	28,46	28,46	4610	4610	--	1249	6328
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	1734		469	
151	515	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	180	84,02	66,25	15123	11924	1783	2761	19314
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	1416	2418		1431	
152	516	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	180	39,49	39,49	7108	7108	--	1923	9754
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	2671		723	
153	517	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	180	8,27	8,27	1489	1489	--	400	2040
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	555		151	
154	518	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	59,76	59,76	4064	4064	--	1101	5577
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,48	--	1529		413	
155	519	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	68	341,00	--	23188	--	23188	--	25043
			СП - 8%			--	--	--	--		1855	
156	520	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68	84,02	66,25	5713	4505	673	1043	7296
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	535	913		540	
157	521	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	68	39,49	39,49	2685	2685	--	727	3685
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	1009		273	
158	522	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	68	8,27	8,27	563	563	--	151	771
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	210		57	
159	523	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	162	184,98	177,14	29966	28696	41	6116	38969
			НР - 72%, СП - 8%			7,59	44,85	1229	7266		2887	
160	524	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	283,5	213,00	--	60386	--		--	65216
			СП - 8%			--	--	--	--		4831	
161	525	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129	3488,71	990,15	450043	127730	307155	43969	533532
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	15158	25554		39521	
162	526	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	750	1306,86	123,75	980143	92814	868570	50336	1112918
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	18759	27849		82438	
163	527	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	750	1987,29	194,89	1490465	146169	1323382	67914	1683049
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	20914	41969		124670	
164	528	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	750	-836,82	-75,21	-627615	-56410	-571205	-18907	-698244
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-17507		-51722	
165	529	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,528	106228,71	1626,03	56089	859	55230	435	61046
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	403		4522	
166	530	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	660	1708,31	90,72	1127484	59878	1043190	44450	1265688
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	24416	16742		93755	
167	531	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	660	788,73	0,08	520560	54	520244	283	562510
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	262	--		41667	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	532	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,264	106228,71	1626,03	28044	429	27615	218	30523
			НР - 168%, СП - 8%			--	763,28	--	202		2261	
169	533	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	660	3193,14	90,72	2107471	59878	2023177	44450	2324074
			НР - 168%, СП - 8%			36,99	25,37	24416	16742		172154	
			Укрепление обочин из фрезированного материала									
170	534	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	174,77	171,81	12583	12371	--	2622	16422
			НР - 72%, СП - 8%			2,95	47,63	213	3429		1216	
171	535	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	72	341,00	--	24552	--	24552	--	26516
			СП - 8%			--	--	--	--		1964	
172	536	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	180	160,20	132,72	28836	23889	125	12361	44492
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	4822	6624		3296	
173	537	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	27	616,00	555,92	16632	15010	291	6221	24682
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	1331	4430		1828	
174	538	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,75	1452,00	--	9801	--	9801	--	10585
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
175	539	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,7	1648,00	--	4450	--	4450	--	4806
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			Призмы									
176	540	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	19,2	1628,01	1441,80	31258	27683	133	9817	44360
			НР - 108%, СП - 8%			179,28	294,13	3442	5647		3286	
177	541	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,08	5630,00	--	124310	--	124310	--	134255
			СП - 8%			--	--	--	--		9945	

РАЗДЕЛ 8. Улица Алматинская

			Съезды. Дорожная одежда тип 1									
178	нов.22	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1095	28,46	28,46	31163	31163	--	8440	42771
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	11722		3168	
179	нов.23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	280	84,02	66,25	23524	18549	2772	4294	30044
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	2203	3761		2225	
180	нов.24	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	280	39,49	39,49	11058	11058	--	2992	15173
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	4155		1124	
181	нов.25	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	280	8,27	8,27	2317	2317	--	621	3173
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	863		235	
182	нов.26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107	3488,71	990,15	373291	105946	254772	36470	442542
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	12573	21196		32781	
183	нов.27	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	620	1306,86	123,75	810252	76726	718019	41611	920012
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	15507	23022		68149	
184	нов.28	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	620	1987,29	194,89	1232118	120833	1093996	56142	1391321
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	17289	34695		103061	
185	нов.29	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	620	-836,82	-75,21	-518829	-46632	-472197	-15630	-577215
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-14472		-42757	
186	нов.30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,416	106228,71	1626,03	44191	676	43515	343	48097
			НР - 168%, СП - 8%			--	763,28	--	318		3563	
187	нов.31	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	520	1708,31	90,72	888320	47176	821907	35021	997209
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	19237	13190		73867	
188	нов.32	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	520	788,73	0,08	410138	42	409890	223	443189
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	206	--		32829	
189	нов.33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,208	106228,71	1626,03	22096	338	21758	171	24048
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	159		1781	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	пов.34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	520	3193,14	90,72	1660432	47176	1594019	35021	1831089
			НР - 109%, СП - 8%			36,99	25,37	19237	13190		135636	
			Укрепление обочин из фрезированного материала									
191	пов.35	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	174,77	171,81	8389	8247	--	1748	10948
			НР - 72%, СП - 8%			2,95	47,63	142	2286		811	
192	пов.36	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	48	341,00	--	16368	--	16368	--	17677
			СП - 8%			--	--	--	--		1309	
193	пов.37	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	100	160,20	132,72	16020	13272	69	6867	24718
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	2679	3680		1831	
194	пов.38	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	15	616,00	555,92	9240	8339	162	3456	13712
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	739	2461		1016	
195	пов.39	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	3,75	1452,00	--	5445	--	5445	--	5881
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
196	пов.40	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,5	1648,00	--	2472	--	2472	--	2670
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
			Призмы									
197	пов.41	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	19,6	1628,01	1441,80	31909	28259	136	10021	45285
			НР - 109%, СП - 8%			179,28	294,13	3514	5765		3354	
198	пов.42	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,54	5630,00	--	126900	--	126900	--	137052
			СП - 8%			--	--	--	--		10152	
			РАЗДЕЛ 9. Улица Жукова									
			Съезды. Дорожная одежда тип I									
199	пов.64	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100	28,46	28,46	2846	2846	--	771	3906
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	1071		289	
200	пов.65	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	180	84,02	66,25	15123	11924	1783	2761	19314
			НР - 72%, СП - 8%			7,87	13,43	1416	2418		1431	
201	пов.66	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	180	39,49	39,49	7108	7108	--	1923	9754
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,84	--	2671		723	
202	пов.67	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	180	8,27	8,27	1489	1489	--	400	2040
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,08	--	555		151	
203	пов.68	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60	3488,71	990,15	209322	59409	142863	20451	248155
			НР - 109%, СП - 8%			117,50	198,09	7050	11885		18382	
204	пов.69	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	330	1306,86	123,75	431263	40838	382171	22148	489684
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	8254	12253		36273	
205	пов.70	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	330	1987,29	194,89	655805	64314	582289	29882	740542
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	55,96	9202	18466		54855	
206	пов.71	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	330	-836,82	-75,21	-276151	-24820	-251331	-8319	-307227
			НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-7703		-22758	
207	пов.72	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,216	106228,71	1626,03	22945	351	22594	178	24973
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	165		1850	
208	пов.73	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	270	1708,31	90,72	461243	24495	426760	18184	517782
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	9988	6849		38354	
209	пов.74	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	270	788,73	0,08	212956	22	212827	116	230118
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	107	--		17046	
210	пов.75	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,108	106228,71	1626,03	11473	176	11297	89	12487
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	82		925	
211	пов.76	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	270	3193,14	90,72	862147	24495	827664	18184	950758
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	9988	6849		70426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Укрепление обочин из фрезированного материала									
212	нов.77	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	174,77	171,81	2622	2577	--	546	3421
			НР - 72%, СП - 8%			2,95	47,63	44	714		253	
213	нов.78	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	15	341,00	--	5115	--	5115	--	5524
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
214	нов.79	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	60	160,20	132,72	9612	7963	42	4120	14831
			НР - 108%, СП - 8%			26,79	36,80	1607	2208		1099	
215	нов.80	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	9	616,00	555,92	5544	5003	97	2074	8227
			НР - 108%, СП - 8%			49,29	164,06	444	1477		609	
216	нов.81	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,25	1452,00	--	3267	--	3267	--	3528
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
217	нов.82	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,9	1648,00	--	1483	--	1483	--	1602
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			Призмы									
218	нов.83	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	7	1628,01	1441,80	11396	10093	48	3579	16173
			НР - 100%, СП - 8%			179,28	294,13	1255	2059		1198	
219	нов.84	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,05	5630,00	--	45322	--	45322	--	48947
			СП - 8%			--	--	--	--		3626	
			РАЗДЕЛ 10. Доп. объемы. Парковка по ул.Гагарина (около Казпочты, Акимата и Дома Культуры, школа)									
220	нов.1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,4	3488,71	990,15	343289	97431	234296	33539	406974
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	11562	19492		30146	
221	нов.2	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	984	1363,04	176,07	1341231	173255	1140537	86300	1541734
			НР - 108%, СП - 8%			27,89	53,32	27439	52469		114203	
222	нов.3	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	984	-439,09	-53,72	-432069	-52864	-379205	-17719	-485771
			НР - 108%, СП - 8%			--	-16,67	--	-16406		-35983	
223	нов.4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5488	106228,71	1626,03	58298	892	57406	452	63451
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	419		4700	
224	нов.5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1372	2097,69	90,72	2878036	124473	2702808	92402	3208072
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	50755	34802		237635	
225	нов.6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1372	1475,72	0,13	2024688	178	2023694	881	2187615
			НР - 108%, СП - 8%			0,59	--	816	--		162046	
226	нов.7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	260	2355,66	27,51	612472	7152	441081	180195	856080
			НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	164239	2608		63413	
227	нов.8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,52	44260,00	--	509875	--	509875	--	550665
			СП - 8%			--	--	--	--		40790	
228	нов.9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,064	44260,00	--	2833	--	2833	--	3059
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
			РАЗДЕЛ 11. Доп. объемы. Парковка и съезд по ул.Куйбышева									
229	нов.10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,9	3488,71	990,15	191530	54359	130720	18712	227062
			НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	6451	10875		16819	
230	нов.11	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	342	1349,19	123,75	461424	42323	410547	22953	523128
			НР - 108%, СП - 8%			25,01	37,13	8554	12699		38750	
231	нов.12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1272	106228,71	1626,03	13512	207	13305	105	14707
			НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	97		1089	
232	нов.13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	318	2097,69	90,72	667067	28850	626453	21417	743562
			НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	11764	8066		55079	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	567	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Шбозначение нерегулируемого пешеходного перехода	км линии	0,925	96284,04	8910,21	89063	8242	78621	4653	101213
			НР - 198%, СП - 8%			2378,64	2278,95	2200	2108		7497	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99781426
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3188444				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6215106			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1682617			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76798853		
			- Перевозка грузов	Тенге				1076643				
			- Накладные расходы	Тенге							5111927	
			- Сметная прибыль	Тенге							7391278	
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2018 г.	тенге	98 811 886	969 540		99 781 426				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	1 027 644			1 027 644				
			ИТОГО:	тенге	99 839 530			99 839 530				
			Затраты на зимнее время работы 1,98%	тенге	1 976 823			1 976 823				
			ИТОГО:	тенге	101 816 352	969 540		102 785 892				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	2 036 327	19 391		-				
			ИТОГО:	тенге	103 852 679	988 931	-	104 841 610				
			В ценах 2018 года - 83%, К=1	тенге	86 197 724	820 813	-	87 018 536				
			В ценах 2019 года - 17%, К=1,04989605	тенге	18 535 868	176 507		18 712 375				
			ИТОГО:	тенге	104 733 592	997 319		105 730 911				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,910463479	Тенге				96 266 248				
			НДС 12%	тенге			11 551 950	11 551 950				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	тенге			11 551 950	107 818 197,49				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО

_____ Рахметов Р. К. "_____" _____2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ "_____" _____2020 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "MG Design Incorporated"

_____ Баянов Р. Я. "_____" _____2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____ Махаметов Ж. М. "_____" _____2020 г.