Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек "**
Инженер**: ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год
по доп. соглашению №1 от 10.08.2019г. к договору №50 от 04.07.2019г.

По объекту: Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги с.Переметное

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги с.Переметное	36 593 506	**40 984 727,00**	36 593 506	**40 984 727,00**
	Сумма к оплате:				**40 984 727,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек"

_____ Темиргалиев Н. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

_____Абдиев Р.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек " ЗКО**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный и средний ремонт автомобильной дороги с.Переметное**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Улица Женис участок 1									
			Дорожная одежда тип II									
1	443	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	км	0,78971	45323,00	--	35792	--	--	--	35792
						--	--	--	--		--	
2	444	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	4785	289,77	274,51	1386676	1313660	--	311157	1833660
			НР - 72%; СП - 8%			15,26	75,05	73016	359147		135827	
3	446	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	2665	1454,79	176,07	3876491	469166	3333022	233698	4439003
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	74303	142083		328815	
4	447	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	2665	-263,46	-32,23	-702015	-85892	-616123	-28789	-789269
			НР - 108%; СП - 8%			--	-10,00	--	-26657		-58464	
5	448	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	5305	691,33	206,97	3667517	1097967	2324733	592424	4600736
			НР - 108%; СП - 8%			46,15	57,25	244817	303724		340795	
6	449	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,459	106228,71	1626,03	367405	5624	361781	2851	399876
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	2640		29620	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	450	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4323	1708,31	90,72	7385488	392223	6833331	291165	8290785
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	159934	109664		614132	
8	451	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4323	788,73	0,08	3409882	353	3407815	1851	3684672
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	1714	--		272939	
9	452	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,729	106228,71	1626,03	183702	2812	180890	1426	199938
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1320		14810	
10	453	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4323	3193,14	90,72	13804812	392223	13252655	291165	15223655
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	159934	109664		1127678	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37918849**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				713717				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3588135			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1001584			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29078104		
			- Прочие затраты	Тенге				35792				
			- Накладные расходы	Тенге							1696948	
			- Сметная прибыль	Тенге							2806152	

				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах II квартала 2018 г.	тенге	37 918 849			37 918 849				
			Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	394 356			394 356				
			ИТОГО:	тенге	38 313 205			38 313 205				
			Затраты на зимнее время работы 1,98%	тенге	758 601			758 601				
			ИТОГО:	тенге	39 071 806	-		39 071 806				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	781 436			-				
			ИТОГО:	тенге	39 853 243	-	-	39 853 243				
			В ценах 2018 года - 83% К=1	тенге	33 078 191	-	-	33 078 191				
			В ценах 2019 года - 17% К=1,04989605	тенге	7 113 100			7 113 100				
			ИТОГО:	тенге	40 191 291			40 191 291				
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,910483479	Тенге				36 593 506				
			НДС 12%	тенге			4 391 221	4 391 221				
			ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**36 593 506**	**-**	**4 391 221**	**40 984 727**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" ЗКО

Темиргалиев Н. А. 2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

Абдиев Р. А. 2019г.