Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"
Договор №151 от 11 июня
2012 года

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за 24 августа 2012г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них**		**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	**по монтажу оборудования**				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы (материалы)	**190 722 354**	**78 676 138**						**9 441 137**	**88 117 275**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ
выполненных работ за август 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	**75,74**	**251,77**	**--**	**19068**	**--**	**21547**	**1,77**	**134**
		м3		**251,77**	**--**	**19068**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**С01031-А7-1**	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	**132,54**	**30,00**	**--**	**3976**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**132,54**	**181,69**	**--**	**24081**	**--**	**5377**	**0,85**	**113**
		т		**40,57**	**--**	**5377**	**--**	**100**	**--**	**--**
4	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**75,74**	**3,53**	**3,06**	**267**	**232**	**112**	**--**	**--**
		м3		**0,45**	**1,07**	**34**	**81**	**97**	**--**	**--**
5	**С01031-А7-1**	**Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках**	**78,69**	**30,00**	**--**	**2361**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,69	181,69	--	14297	--	3192	0,85	67
		т		40,57	--	3192	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	44,96	140,51	--	6318	--	7139	1,02	46
		м3		140,51	--	6318	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	280,5	42,19	31,97	11834	8968	4811	0,07	19
		м		10,12	7,93	2839	2226	95	0,05	13
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1402,5	12,88	9,09	18064	12742	8121	0,02	32
		м		3,80	2,30	5322	3226	95	0,01	19
10	С143008-92	Песок природный	27,77	990,00	--	27492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	195,14	37,25	27,25	7268	5319	3091	0,07	13
		м		9,89	6,79	1930	1324	95	0,04	8
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	975,7	21,61	16,33	21080	15933	8528	0,03	34
		м		5,18	4,03	5049	3927	95	0,02	23
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,34	11600,00	--	27137	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1656	49,94	12,19	82701	20187	56627	0,21	343
		м		33,35	2,64	55228	4380	95	0,02	25
15	Спрайс-лист интеркоммерцстр. 2	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	1771,92	15400,20	--	27287920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.прокол№1 L=22м								
16	Е0122-45-4	Продавливание грунта трубами диам. 800 мм на длину до 20 м с разработкой грунта вручную	22	5218,23	3210,99	114801	70642	100838	10,29	226
		м		1863,00	1662,81	40986	36582	130	5,80	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				97627,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111529				
	Материалы -		Тенге			23764				
	Всего заработная плата -		Тенге				679695,00			
	Местные материалы -		Тенге			54630				
	Транспортные расходы -		Тенге			38378				
		Накладные расходы -	Тенге			876679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2107500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3739
		Сметная заработная плата -	Тенге				811196,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3219000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3219000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3412140				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			34680288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4308
		Сметная заработная плата -	Тенге				908824,00			
		Временные здания и сооружения	3%			1040409				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			725130				
		Затраты на выслугу лет	1%			357207				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			142883				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			77133469				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1542669				
		НДС	12%			9441137				
		ВСЕГО:				**88 117 275**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының ТҰРҒЫНДЫҚ БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Пірімбет К.Ж.

Страниц -