Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республкики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл.Жамбыльский р-он,п.Улкен,м-н 5,д.52,кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей электроснабжения к объекту "Цунтр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Договор №151 от 11 июня
2012 года

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ
за 13 декабря 2012г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	248 865 971	51 913 944						6 229 673	58 143 617

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ

выполненных работ за декабрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	58,17	251,77	--	14646	--	16550	1,77	103
				251,77	--	14646	--	113	--	--
		м3								
2	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	101,8	30,00	--	3054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	101,8	181,69	--	18496	--	4130	0,85	87
				40,57	--	4130	--	100	--	--
		т								
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	58,17	3,53	3,06	205	178	86	--	--
				0,45	1,07	26	62	97	--	--
		м3								
5	С01031-А7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	60,44	30,00	--	1813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	60,44	181,69	--	10981	--	2452	0,85	51
		т		40,57	--	2452	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	34,54	140,51	--	4853	--	5483	1,02	35
		м3		140,51	--	4853	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	215,45	42,19	31,97	9090	6888	3695	0,07	15
		м		10,12	7,93	2180	1710	95	0,05	10
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1077,25	12,88	9,09	13875	9787	6238	0,02	25
		м		3,80	2,30	4088	2478	95	0,01	14
10	С143008-92	Песок природный	21,33	990,00	--	21116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	149,89	37,25	27,26	5582	4085	2374	0,07	10
		м		9,89	6,79	1482	1017	95	0,04	6
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	749,43	21,61	16,33	16191	12238	6550	0,03	26
		м		5,18	4,03	3878	3016	95	0,02	17
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,8	11600,00	--	20843	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1292,09	49,94	12,19	64527	15751	44183	0,21	267
		м		33,35	2,64	43091	3418	95	0,02	20
15	Спрайс-лист интеркоммерцстр. 2	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	1382,53	15400,20	--	21291255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			21496528	48927			620
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			80827	11700			68
	Материалы -		Тенге			21400520				
	Всего заработная плата -		Тенге			5797				
			Тенге				66358,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21291255				
		Накладные расходы -	Тенге			63041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9456,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287814				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22751374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				75815,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96008				
	Всего заработная плата -		Тенге				26169,00			
	Местные материалы -		Тенге			41961				
	Транспортные расходы -		Тенге			29477				
		Накладные расходы -	Тенге			28701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4305,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				30474,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			22883566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				106289,00			
		Временные здания и сооружения	3%			686507				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			478472				
		Затраты на выслугу лет	1%			235701				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			94280				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			50896024				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1017920				
		НДС	12%			6229673				
		ВСЕГО:				**58 143 617**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Страниц -