Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"
доп.согл.№2 от 15 мая
2013г. к договору №151 от
11 июня 2012 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 9 июля 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
		стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	**в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**697 493 642**	**622 762 180**						**74 731 462**	**697 493 642**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ

выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	8,89	251,77	--	2238	--	2529	1,77	16
		м3		251,77	--	2238	--	113	--	--
2	C01031-A7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	15,55	30,00	--	467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	15,55	181,69	--	2826	--	631	0,85	13
		т		40,57	--	631	--	100	--	--
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	8,89	3,53	3,06	31	27	13	--	--
		м3		0,45	1,07	4	10	97	--	--
5	C01031-A7-1	**Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках**	9,23	30,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,23	181,69	--	1678	--	375	0,85	8
		т		40,57	--	375	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,28	140,51	--	741	--	838	1,02	5
		м3		140,51	--	741	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	32,92	42,19	31,97	1389	1052	565	0,07	2
		м		10,12	7,93	333	261	95	0,05	2
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	164,6	12,88	9,09	2120	1495	953	0,02	4
		м		3,80	2,30	625	379	95	0,01	2
10	С143008-92	Песок природный	3,26	990,00	--	3226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	22,9	37,25	27,26	853	624	363	0,07	2
		м		9,89	6,79	227	155	95	0,04	1
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	114,51	21,61	16,33	2474	1870	1001	0,03	4
		м		5,18	4,03	593	461	95	0,02	3
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,2746	11600,00	--	3185	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	197,43	49,94	12,19	9859	2407	6751	0,21	41
		м		33,35	2,64	6584	522	95	0,02	3
15	Спрайс-лист интеркоммерцстр. 2	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	211,25	15400,20	--	3253229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			3284594	7476			95
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12350	1788			10
	Материалы -		Тенге			3269924				
	Всего заработная плата -		Тенге			886				
			Тенге				10139,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3253229				
		Накладные расходы -	Тенге			9632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1445,00			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196773				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3476330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11584,00			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14670				
		Всего заработная плата -	Тенге				3999,00			
		Местные материалы -	Тенге			6411				
		Транспортные расходы -	Тенге			4504				
		Накладные расходы -	Тенге			4385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				658,00			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4656,00			44
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			3496529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16241,00			112
		Временные здания и сооружения	3%			104896				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			73109				
		Затраты на выслугу лет	1%			36014				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			14406				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			7776736				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			155535				
		НДС	12%			951873				
		ВСЕГО:				**8 884 144**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Страниц -

Инж. технадзора Тірімбеб К.Ж.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ

выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.восстановление асфальтового покрытия								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	70	878,35	84,82	61485	5937	3538	0,17	12
		м3		24,59	13,42	1721	939	133	0,05	3
2	Е0127-48-3 К=2	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	350	790,30	36,81	276605	12885	11370	0,09	31
		м2		14,90	9,52	5216	3333	133	0,03	11
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	350	433,44	17,65	151702	6179	5889	0,04	14
		м2		6,83	5,82	2391	2037	133	0,02	7
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным	2800	50,84	--	142356	--	43	--	--
		м2		0,01	--	32	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	350	433,44	17,65	151702	6179	5889	0,04	14
		м2		6,83	5,82	2391	2037	133	0,02	7
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным	700	50,84	--	35589	--	11	--	--
				0,01	--	8	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	100	453,26	7,63	45326	763	16891	0,80	80
				124,98	2,02	12498	202	133	0,01	1
		м								
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Камни бетонные бортовые М-400**	4,5	27400,00	--	123300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			988065	31943			150
			Тенге			24258	8547			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			988065				
	Материалы -		Тенге			6413				
	Всего заработная плата -		Тенге				32805,00			
	Местные материалы -		Тенге			925452				
		Накладные расходы -	Тенге			43631				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				39350,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			1093597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				39350,00			
		Временные здания и сооружения	3%			32808				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			22866				
		Затраты на выслугу лет	1%			11264				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			4506				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			2432302				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			48646				
		НДС	12%			297714				
		ВСЕГО:				**2778662**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Объем выполненных работ и расценка за первую

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ДҰРЫС ЕКЕНІНДІГІ ТУРАЛЫ КУӘЛІГІ

ЭНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Пірімбет К.Ж.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и
Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения
номер договора- №151 от 11 июня 2012 года
подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ
выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	340,75	1,62	1,62	553	553	114	--	--
		м2		--	0,35	--	118	97	--	--
2	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	67,28	64,69	60,22	4352	4051	1745	0,03	2
		м3		4,47	22,27	301	1498	97	0,09	6
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,08	251,77	--	524	--	592	1,77	4
		м3		251,77	--	524	--	113	--	--
4	С010333-А30-1	**вывоз лишнего грунта**	38,5	181,69	--	6995	--	1562	0,85	33
		т		40,57	--	1562	--	100	--	--
5	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	42,62	6,39	6,39	272	272	86	--	--
		м3		--	2,07	--	88	97	0,01	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,74	140,51	--	665	--	752	1,02	5
				140,51	--	665	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,62	24,78	5,19	1056	221	810	0,12	5
		м3		19,58	--	835	--	97	--	--
8	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	270	4,96	4,96	1339	1339	549	--	--
		м2		--	2,09	--	565	97	0,01	2
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	1712,97	116,02	3426	232	440	0,98	2
		м3		142,31	43,99	285	88	118	0,21	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	20	6708,75	358,02	134175	7160	13490	3,24	65
		м3		507,15	135,25	10143	2705	105	0,66	13
11	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных диам. 150 мм	0,072	393130,41	1994,01	28305	144	6632	415,15	30
		км		70110,90	747,79	5048	54	130	3,65	--
12	Е0107-1-2	Укладка блоков ФБТ 2380х500х580	13	469,97	313,94	6110	4081	4817	0,95	12
		шт		156,03	108,65	2028	1412	140	0,42	5
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	8,97	20800,00	--	186630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	92,48	251,62	4,39	23269	406	4868	0,24	23
		м2		42,95	1,66	3972	153	118	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
15	Ц0108-27-1	Шкаф оперативного тока	1	10116,65	2433,40	10117	2433	7121	37,95	38
		шт		6986,25	509,46	6986	509	95	2,95	3
16	Ц0108-28-1	Комплектное распределительное устройство состоящее из 14 ячеек	1	192624,50	120232,50	192625	120233	88504	328,90	329
		ячейка		60812,00	32349,76	60812	32350	95	187,63	188
17	Спрайс-лист "КЭМОНТ"	Комплектное распределительное устройство состоящее из 14 камер	1	70253326,80	--	70253327	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист "КЭМОНТ"	Шкаф оперативного тока 30А 55А/ч	1	351014,68	--	351015	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Спрайс-лист "Прибор от	указатель напряжения,10 кВ УВНИ	1	3565,15	--	3565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист "Прибор от	штанга изолирующая, оперативная,10 кВ ШО-10 У1	1	2097,15	--	2097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист	переносное заземление ПЗРУ-1	1	2627,71	--	2628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-лист "ТрансАвтоСерви	огнетушитель пенный ОП-5	2	1468,00	--	2936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс-лист "Стимул" по	огнетушитель порошковый ОУ-5	2	2222,98	--	4446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-25-26	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций с разъединителем или выключателем	2	12554,85	4892,10	25110	9784	15964	41,40	83
		блок		7296,75	1105,17	14594	2210	95	6,41	13
25	Спрайс-лист "КЭМОНТ"	Ячейки к РП-157	2	9834136,04	--	19668272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Наружный контур заземления и молниезащита								
26	Ц0108-472-6	Устройство молниезащиты из полосовой стали	15	93,55	3,57	1403	53	462	0,18	3
		м		32,09	0,34	481	5	95	--	--
27	Ц0108-472-9	Устройство молниезащиты из из круглой стали	54	98,83	3,57	5337	193	1929	0,21	11
		м		37,26	0,34	2012	19	95	--	--
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под контур заземления	12,6	251,77	--	3172	--	3585	1,77	22
		м3		251,77	--	3172	--	113	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	65,85	3,80	3951	228	1534	0,16	10
		м		26,45	0,46	1587	28	95	--	--
30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,6	140,51	--	1770	--	2001	1,02	13
				140,51	--	1770	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		РАЗДЕЛ 4.Охранно-пожарная сигнализация								
31	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	5129,09	1,84	5129	2	4425	26,45	26
		шт		4916,25	--	4916	--	90	--	--
32	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	1134,94	1,84	1135	2	969	5,75	6
		шт		1076,40	--	1076	--	90	--	--
33	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой,дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	3	523,29	1,84	1570	6	1357	2,30	7
		шт		502,55	--	1508	--	90	--	--
34	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	110,77	1,84	222	4	187	1,15	2
		шт		98,33	--	197	--	95	--	--
35	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4	222,40	--	890	--	737	1,15	5
		шт		204,70	--	819	--	90	--	--
36	Ц0110-683-13	сирена мощная до 1 кВт	37	3517,00	--	130129	--	75824	28,75	1064
		шт		2277,00	--	84249	--	90	--	--
37	Спрайс-лист	Прибор примено-контрольный "УО-4С" на 4 шлейфа.GSM передатчик, считывающее устройство Touch Memory, 3	1	16233,70	--	16234	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист	Блок питания РИП-12В, 8А (с аккумулятором 17 а/ч)	1	8329,51	--	8330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой двухпроводной ИП-212-41М	3	315,83	--	947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР	2	315,83	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист	Сигнализатор магнитно-контактный для металлических дверей (СМК)Астра-511	4	1322,28	--	5289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Спрайс-лист	Пьезоэлектрическая сирена с встроеной строб-лампой LD-96,12В	37	7179,88	--	265656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	80	72,56	20,82	5805	1665	2106	0,14	11
		м		23,35	4,37	1868	350	95	0,03	2
44	Спрайс-лист	кабель КВПРМ 2х0,5	60	8,39	--	503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	кабель КВПРМ 4х0,8	20	32,30	--	646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			91372558	153062			1809
			Тенге			211410	42153			235
	Стоимость оборудования -		Тенге			90585373				
	Транспортные расходы -		Тенге			2717561				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93302934				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			384569				
	Материалы -		Тенге			67714				
	Всего заработная плата -		Тенге				216575,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1149				
		Накладные расходы -	Тенге			201118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			620828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1900
		Сметная заработная плата -	Тенге				246743,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402615				
	Материалы -		Тенге			54343				
	Всего заработная плата -		Тенге				36988,00			
	Местные материалы -		Тенге			294073				
	Транспортные расходы -		Тенге			6995				
		Накладные расходы -	Тенге			42042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6306,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							265
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				43295,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			94395100				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2166
		Временные здания и сооружения	3%				290037,00			
		Дополнительные затраты при производстве работ				32765				
		в зимнее время								
		Затраты на выслугу лет	2,03%			22836				
		Затраты на дополнительные отпуска	1%			11249				
		Итого в текущем уровне цен	0,40%			4500				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,08774			197221386				
		НДС	2%			3944428				
		ВСЕГО:	12%			24139898				
						225305712				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Объемы выполненных работ и расценок подтверждаю

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР
Пірімбет К.Ж.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ
выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	221,21	251,77	--	55694	--	62934	1,77	392
		м3		251,77	--	55694	--	113	--	--
2	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	387,13	30,00	--	11614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	387,13	181,69	--	70338	--	15706	0,85	330
		т		40,57	--	15706	--	100	--	--
4	E0101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	221,21	3,53	3,06	781	677	326	--	1
		м3		0,45	1,07	99	237	97	--	1
5	C01031-A7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	229,84	30,00	--	6895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	229,84	181,69	--	41759	--	9325	0,85	196
		т		40,57	--	9325	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	131,34	140,51	--	18454	--	20853	1,02	134
		м3		140,51	--	18454	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	819,32	42,19	31,97	34567	26194	14053	0,07	57
		м		10,12	7,93	8291	6501	95	0,05	38
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	4096,57	12,88	9,09	52764	37217	23720	0,02	94
		м		3,80	2,30	15547	9422	95	0,01	55
10	С143008-92	Песок природный	81,11	990,00	--	80299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	569,99	37,25	27,25	21229	15535	9029	0,07	39
		м		9,89	6,79	5637	3867	95	0,04	22
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2849,93	21,61	16,33	61573	46539	24908	0,03	98
		м		5,18	4,03	14748	11471	95	0,02	67
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	6,84	11600,00	--	79286	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	2609,25	49,94	12,19	130306	31807	89224	0,21	540
		м		33,35	2,64	87018	6901	95	0,02	40
15	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,243	354077,13	--	86041	--	6598	158,70	39
		кан.-км		24684,75	--	5998	--	110	--	--
16	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,025	130205,55	36746,17	3255	919	2932	414,00	10
		км		76331,25	13881,94	1908	347	130	67,79	2
17	С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	25,1	1260,00	--	31626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,12	89702,55	41553,67	10764	4986	9232	284,05	34
		м		48127,50	11054,83	5775	1327	130	42,90	5
19	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	12,12	12100,00	--	146652	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	2328	68,55	17,94	159573	41764	108092	0,28	643
		10м		44,51	4,37	103608	10173	95	0,03	59
21	Спрайс-лист интеркоммерцстр.	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	5297,36	15400,20	--	81580410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-177-1	Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ	6	11355,85	231,15	68135	1387	20224	17,25	104
		компл		3493,70	54,39	20962	326	95	0,32	2
23	Ц0108-177-2	Муфта соединительная и стопорная для кабеля напряжением 35 кВ	21	24398,90	386,40	512377	8114	197966	48,30	1014
		компл		9832,50	90,62	206483	1903	95	0,53	11
24	Спрайс-листинтеркоммер	муфта соединительная POLJ12/1X240-400	21	58799,32	--	1234786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-листинтеркоммер	муфта концевая POLT12E/1X0-L16	6	63397,22	--	380383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			84879560	215139			3724
			Тенге			575255	52476			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			84236102				
	Материалы -		Тенге			369671				
	Всего заработная плата -		Тенге				512860,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83195579				
		Накладные расходы -	Тенге			487217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73083,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5083399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			89806718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				585942,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465180				
	Материалы -		Тенге			80473				
	Всего заработная плата -		Тенге				114871,00			
	Местные материалы -		Тенге			159590				
	Транспортные расходы -		Тенге			112097				
		Накладные расходы -	Тенге			127907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			628672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				134057,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178278				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10697				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188975				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			90624365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4332
		Сметная заработная плата -	Тенге				719999,00			
		Временные здания и сооружения	3%			2718731				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			1894865				
		Затраты на выслугу лет	1%			933431				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			373372				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			201560365				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			4031208				
		НДС	12%			24670989				
		ВСЕГО:				**230262562**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы
«ЖЕРЛІ ЕЛДІ МЕКЕН» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ МЕКЕМЕСІ
«ЭНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» Жамбылский р-н Тов-во с ограниченной ответственностью
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Пірімбет Қ.Ж.

Объемов выполненных работ и расценок подтверждаю

Форма 2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения к объекту "Центр по хранению, переработке и реализации мясной и плодоовощной продукции. Логистический центр "GEGA"

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

номер договора- №151 от 11 июня 2012 года

подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"

АКТ
выполненных работ за _____ 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	221,21	251,77	--	55694	--	62934	1,77	392
		м3		251,77	--	55694	--	113	--	--
2	С01031-А7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	387,13	30,00	--	11614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	387,13	181,69	--	70338	--	15706	0,85	330
		т		40,57	--	15706	--	100	--	--
4	Е0101-20-1	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	221,21	3,53	3,06	781	677	326	--	1
		м3		0,45	1,07	99	237	97	--	1
5	С01031-А7-1	**Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках**	229,84	30,00	--	6895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	229,84	181,69	--	41759	--	9325	0,85	196
		т		40,57	--	9325	--	100	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	131,34	140,51	--	18454	--	20853	1,02	134
		м3		140,51	--	18454	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	819,32	42,19	31,97	34567	26194	14053	0,07	57
		м		10,12	7,93	8291	6501	95	0,05	38
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	4096,57	12,88	9,09	52764	37217	23720	0,02	94
		м		3,80	2,30	15547	9422	95	0,01	55
10	С143008-92	Песок природный	81,11	990,00	--	80299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	569,99	37,25	27,25	21229	15535	9029	0,07	39
		м		9,89	6,79	5637	3867	95	0,04	22
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2849,93	21,61	16,33	61573	46539	24908	0,03	98
		м		5,18	4,03	14748	11471	95	0,02	67
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	6,84	11600,00	--	79286	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	2609,25	49,94	12,19	130306	31807	89224	0,21	540
		м		33,35	2,64	87018	6901	95	0,02	40
15	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,243	354077,13	--	86041	--	6598	158,70	39
		кан.-км		24684,75	--	5998	--	110	--	--
16	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,025	130205,55	36746,17	3255	919	2932	414,00	10
		км		76331,25	13881,94	1908	347	130	67,79	2
17	С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	25,1	1260,00	--	31626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,12	89702,55	41553,67	10764	4986	9232	284,05	34
		км		48127,50	11054,83	5775	1327	130	42,90	5
19	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	12,12	12100,00	--	146652	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	2328	68,55	17,94	159573	41764	108092	0,28	643
		м		44,51	4,37	103608	10173	95	0,03	59
21	Спрайс-лист интеркоммерцстр.	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1х300	5297,36	15400,20	--	81580410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-177-1	Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ	6	11355,85	231,15	68135	1387	20224	17,25	104
		компл		3493,70	54,39	20962	326	95	0,32	2
23	Ц0108-177-2	Муфта соединительная и стопорная для кабеля напряжением 35 кВ	21	24398,90	386,40	512377	8114	197966	48,30	1014
		компл		9832,50	90,62	206483	1903	95	0,53	11
24	Спрайс-листинтеркоммер	муфта соединительная POLJ12/1X240-400	21	58799,32	--	1234786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-листинтеркоммер	муфта концевая POLT12E/1X0-L16	6	63397,22	--	380383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			84879560	215139			3724
			Тенге			575255	52476			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			84236102				
	Материалы -		Тенге			369671				
	Всего заработная плата -		Тенге				512860,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83195579				
		Накладные расходы -	Тенге			487217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73083,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5083399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			89806718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				585942,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465180				
	Материалы -		Тенге			80473				
	Всего заработная плата -		Тенге				114871,00			
	Местные материалы -		Тенге			159590				
	Транспортные расходы -		Тенге			112097				
		Накладные расходы -	Тенге			127907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			628672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				134057,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178278				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10697				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188975				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			90624365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4332
		Сметная заработная плата -	Тенге				719999,00			
		Временные здания и сооружения	3%			2718731				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,03%			1894865				
		Затраты на выслугу лет	1%			933431				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			373372				
		Итого в текущем уровне цен	2,08774			201560365				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			4031208				
		НДС	12%			24670989				
		ВСЕГО:				**230262562**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Объемы выполненных работ и расценки подтверждаю

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИНЖЕНЕР
Пірімбет К.Ж.