Заказчик(застройщик): ИП Дауленбай
Подрядчик : ТОО Заман-Актау-К
Наименование строительства и его адрес:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29 а микрорайон , г Актау, Мангистауская обл, новое строительство

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	17.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		2565044,64							307805.36	2872850,00
в том числе за _____ месяц :										
		2565044,64							307805.36	2872850,00
Итого к оплате за октябрь месяц		2565044,64							307805.36	2872850,00

Заказчик:

ИП Дауленбай

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор

ЗАКАЗЧИК: ИП Дауленбай»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, город АКТАУ, МИКРОРАЙОН 29 А
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА С ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА (инженерные сети)

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3								
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25 м	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
				102,38	0,54	2560	13	128	-	-
2	С130804-60	Тройник прямой 100х100	0,5 10шт	6190	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Спрайс-лист "Vodolei"	Тройник прямой 50х100	6 шт	110,06	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Спрайс-лист "Vodolei"	Отвод 90 град. диам.100	6 шт	103,39	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Спрайс-лист "Vodolei"	Ревизия диам.100	1 шт	253,48	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18 м	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
				106,2	0,25	1912	5	128	-	-
7	С130804-66	Отвод 90 град. диам.50	0,6 10шт	837	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов	5,76	200	-	1152	-	-	-	-

	/кронштейны, планки, хомуты/								
				-	-	-	-	-	-
		кг							
11	С131101-99 -Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		компл							
15	С131101-54 -Кабина душевая из полистирола с угловымвходом, SBRV 80, в комплекте	5	3630	-	18150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
16	С131101-59 -Сифон прямой пластмассовый с выпуском иперелливом для душевых поддонов	5	2330	-	11650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
18	С131101-90 -Смесители для душевых установок См-Д-Стсо стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	5	1530	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		компл							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			77915	47			25
		Тенге			4471	18			-

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ В1

20	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 25х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	9,5	336,95	7,9	3201	75	2854	1,29	12
			231,75	2,95	2202	28	128	0,01	-
		м							
21	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен. -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,5	32	-	304	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
22	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК -Краны шаровые диам.20 мм ГОСТ 21345-2005	1	2328	-	2328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
30	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб диам.25 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	45	336,95	7,9	15163	356	13519	1,29	58
			231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
		м							
31	С130804-192 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -Трубы напорные полипропиленовые PN25 D25 /dy-20/ армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	107	-	4815	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
32	С130904-160 Изм. и -Краны шаровые диам.20 мм ГОСТ 21345-2005	1	2328	-	2328	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 примен.	шт							
33	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6,03	200	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-30-1 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод/	кг	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
		1сальник								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				865940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		277
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	51709	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				869428	-	-		-
	Материалы -	Тенге				138098	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	60962	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				666801	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				1359	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				78031	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	11705	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56848	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1004307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		386
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	72666	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				10936075	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7203
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1267172	-		-
	ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге				10936075				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,022900609	тенге				22122593				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге				442452				
	ИТОГО	тенге				2565045				
	НДС 12%	тенге				307805				
	ИТОГО	тенге				2872850				

Заказчик:

ИП ДАУЛЕНБАЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР_____ТОО Мурадар

ПОДРЯДЧИК:

ТОО ЗАМАН АКТАУ К_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____ТОО АЛАТАУСТРОЙ____