Заказчик(застройщик): ИП Дауленбай
Подрядчик : ТОО Заман-Актау-К
Наименование строительства и его адрес:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайоне
Мангистауская обл, г Актау, мкр 29а

Внимание

Утвержден
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	17.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		5456789,00							654814,68	6111603,68
в том числе за _____ месяц :										
		5456789,00							654814,68	6111603,68
Итого к оплате за февраль месяц		5456789,00							654814,68	6111603,68

Заказчик:

ИП Дауленбай

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К

Директор

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайон, г Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайон, г Актау

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ														
		Вентиляция														
118	Е0120-29-1 К=0,4	-Устройство вставок гибких к радиальным вентиляторам	45	469,58	466,07	3,5	1,13	21131	20973	158	51	26911	128	2,9	0,01	130 -
119	Е0165-27-1	-Монтаж вентиляционных коробов из плит м2	150	175,24	158,24	16,99	2,68	26285	23737	2549	401	27807	115,2	1,05	0,02	158 3
120	Е0126-27-4 К=0,4	-Устройство теплоизоляции м2	4	863,87	827,28	36,59	14,04	3455	3309	146	56	3365	100	5,33	0,07	21 -
121	Е0120-30-1 К=0,4	-Монтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование м3	107,4	4,9	4,3	0,6	0,23	527	462	65	24	622	128	0,03	-	3 -
122	Е0120-12-5 К=0,4	-Устройство решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 120х200 мм кг	60	97,73	89,59	8,14	3,4	5864	5375	488	204	7141	128	0,54	0,02	32

шт

123	Ц0107-169-2	-Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем	3	2141,4	224,4	6424	673	4804	10,8	32
				1728	51,36	5184	154	90	0,3	1
124	С Прайс	-Вентилятор радиальный ВР 86-77-3,15, N 0,75 кВт шт	3	13141,04	-	39423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам шт	45	1504,69	8,76	67711	394	67278	7,25	326
				1165,19	2,83	52433	128	128	0,01	1
126	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	200	1194,46	13,33	238891	2666	74579	1,78	355
				286,34	4,99	57267	998	128	0,02	5
127	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование м2	107,4	110,01	1,51	11815	162	1555	0,06	7
128	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 120х200 мм кг	120	640,56	20,35	76868	2442	35707	1,35	162
				223,97	8,51	26876	1021	128	0,04	5
129	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм В1-В23 шт	115,02	1224,65	16,58	140859	1907	46827	1,94	223
				311,85	6,21	35869	714	128	0,03	3
130	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	39,2	1194,46	13,33	46823	523	14618	1,78	70
				286,34	4,99	11224	196	128	0,02	1
131	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных АМН 200х100 мм м2	123	640,56	20,35	78789	2503	36600	1,35	166
				223,97	8,51	27548	1046	128	0,04	5
132	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали шт	15,1	93	-	1404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге	766270	14677		1685
Стоимость оборудования -		Тенге	271411	5054		25
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	39423	-	-	-
Стоимость монтажных работ -		Тенге	39423	-	-	-
Материалы -		Тенге	6424	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	567	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	-	5338	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	4804	-	-	-
			-	-	-	2

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					-	721	-		-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)						674	-	-		-
				25						-
									1400450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			15265689	180356			13694
		Стоимость оборудования -	Тенге			2330444	79825			444
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			39423	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			567	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5338	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4804	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	721	-		2
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11902	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	6059	-		36
		Материалы -	Тенге			12746102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2298765	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1764197	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7643878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			963502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1896604	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	284491	-		948
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15521268	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	2048687	-		11319
		Материалы -	Тенге			2473740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			855034	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	640735	-		-
		Местные материалы -	Тенге			953517	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			814892	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	122234	-		407
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3485950	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	762968	-		4141
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19058543	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			-	2817714	-		15496
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			19058543				-
						41506175,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231193	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			245064	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			382409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			178796	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49874	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151996	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			311	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			470210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59052	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10529036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	447101	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			10529036				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			20892369				
		К=1,984262495								
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			417847				
		ИТОГО	тенге			5456789,00				
		НДС 12%	тенге			654814,68				
		ИТОГО	тенге			6111603,68				

Заказчик:

ИП Дауленбай

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Заман-Актау-К

Технический надзор _____

Заказчик(застройщик): ИП Дауленбай
Подрядчик : ТОО Заман-Актау-К
Наименование строительства и его адрес:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайоне
Мангистауская обл, г Актау, мкр 29а

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	17.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		22565044,64							2707805,36	25272850,00
в том числе за _____ месяц :										
		22565044,64							2707805,36	25272850,00
Итого к оплате за ноябрь месяц		22565044,64							2707805,36	25272850,00

Заказчик:

ИП Дауленбай

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К

Директор

ЗАКАЗЧИК: ИП Дауленбай
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, город АКТАУ, МИКРОРАЙОН 29а,
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА

ФОРМА 2В

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
17	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	83,66	9538,32	353,46	797975	29570	63117	3,6	301		
				585	133,52	48941	11170	105	0,65	55		
18	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /С1/ м3	0,5475	60500	-	33124	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /С2/	0,854	60500	-	51667	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	98,252	143	-	14050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	98,252	407	-	39989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг, огрунтованных /ЗД-1. Узел 1/	0,58436	64092,87	304,24	37453	178	2114	20	12
				3330	114,75	1946	67	105	0,56	-
23	Е0109-24-1	-Монтаж металлических элементов Узла 1	1,1354	13835,77	4022,39	15709	4567	10384	56,5	64
				9090	1071,86	10321	1217	90	3,81	4
24	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже металлических элементов Узла 1	1,1354	9720,6	3333,3	11037	3785	6047	29,8	34
				5917,5	-	6719	-	90	-	-
25	С12021-237	-М/к элементов Узла 1 из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,1354	154400	-	175306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей ЗД-1 и металлических элементов Узла 1	1,71976	18000	-	30956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная толем в 2 слоя стен, фундаментов	63,3	700,16	11,21	44320	710	2667	0,2	13
				31,5	4,21	1994	266	118	0,02	1
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	300,52	245,44	3,82	73760	1148	13755	0,21	64
				37,35	1,44	11224	433	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1325345	39957			487
			Тенге			81145	13154			63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1123294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115746	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			720919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72297	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88290	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			202052	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13109	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1508835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109011	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных толщ.390 мм при высоте до 4 м на высоту первого этажа на растворе марки М50 м3	38,33	1461,99	321,26	56038	12314	32667	4,1	157
				603	119,25	23113	4571	118	0,59	23
30	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных продольных неармированных толщ.590 мм при высоте до 4 м на высоту до отм.+0,700 на растворе марки М50 м3	33,04	1461,99	321,26	48304	10614	28159	4,1	135
				603	119,25	19923	3940	118	0,59	19
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных толщ.390 мм при высоте этажа до 4 м на растворе марки М50 м3	22,31	1461,99	321,26	32617	7167	19014	4,1	91
				603	119,25	13453	2660	118	0,59	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Спрайс-лист	-Стоимость камня-ракушечника	91,8064	3500	-	321322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0108-12-1	-Армирование кладки наружных и внутренних стен	0,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	-
		т								
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,052	41200	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	-Устройство перегородок высотой более 3 м толщ.100 мм в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	135,08	2093,16	13,9	282744	1878	67607	2,46	332
				411,84	5,24	55631	708	120	0,03	3
		м2								
36	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	3	513,54	0,62	1541	2	472	0,75	2
				130,95	0,25	393	1	120	-	-
		шт								
37	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	-Установка перегородок кабин сан.узлов из ПХВ профилей	42,23	328,76	20,41	13883	862	6657	0,74	31
				124,24	7,13	5247	301	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	-Перегородки из ПВХ профилей одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	42,23	4472	-	188853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			947896	32859			753
			Тенге			118189	12189			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236685	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			369168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 НА ОТМ.2,800								
39	Е0106-19-1	-Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона кл.В12,5	4,68	10364,15	316,01	48504	1479	7309	8,25	39
				1368	119,39	6402	559	105	0,58	3
		м3								
40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4879	51000	-	24883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,083	50642	-	4203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77590	1479			39
			Тенге			6402	559			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77590	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,39	66,43	310	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
43	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 шт	4	393,74	250,96	1575	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
44	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 шт	0,9716	24999	-	24289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26174	1203			4
			Тенге			594	424			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1019	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1233	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
45	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью более 10 м2 на растворе марки М150 /П-1, П-2/	11	1428,05	373,54	15708	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
46	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт	147,6	3150	-	464940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1/	0,00636	13010,1	1826,1	83	12	78	42,7	-
				8100	690,75	52	4	140	3,37	-
		т								
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00636	50642	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0113-17-1 примен.	-Огрунтовка металлических поверхностей соединительных элементов А-1 грунтовкой ПФ-021 за один раз	0,17172	20,47	0,02	4	-	1	0,03	-
				5,81	-	1	-	90	-	-
		м2								
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей соединительных элементов А-1 эмалью ПФ-115 за 1 раз	0,17172	20,36	0,02	3	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
		СЕЧЕНИЕ А-А								
51	Е0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м /Б-1/	0,4914	5030,5	2020,02	2472	993	1227	14,1	7
				2272,5	502,43	1117	247	90	1,79	1
		т								
52	С12021-120	-Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей, огрунтованные	0,4914	101700	-	49975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,2678	40,72	0,04	540	1	99	0,04	1
				8,32	-	110	-	90	-	-
		м2								
54	Е0106-22-7	-Укладка бетона между стальным балкам при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15	0,36	13789,58	383,89	4964	138	922	14,2	5
				2295	145,01	826	52	105	0,71	-
		м3								
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С3/	0,15	67700	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0112-14-3	-Засыпка балок гравием фр.20-40 мм	0,468	3831,52	245,72	1793	115	264	2,71	1
				382,5	92,25	179	43	119	0,45	-
		м3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ Б-Б									
57	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15	м3	1,056	11101,95 / 1332	269,2 / 101,7	11724 / 1407	284 / 107	1590 / 105	8,21 / 0,5	9 / 1
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,128	52400 / -	- / -	6707 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
59	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18645	50642 / -	- / -	9442 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге / Тенге				578833 / 8815	5651 / 1940			52 / 9
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА /ОК-1, ОК-2/									
62	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	6,8403	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	2588 / 1068	127 / 42	1332 / 120	0,93 / 0,03	6 / -
63	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,5602	5618 / -	- / -	25619 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	11,102	498,09	19,17	5530	213	3159	1,38	15
				230,97	6,18	2564	69	120	0,03	-
65	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	11,102	4884	-	54222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м м2	6,8403	110,32	5,58	755	38	789	0,59	4
				94,05	2,12	643	15	120	0,01	-
67	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	4,53	3680	-	16670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	105384	378			26
	Тенге	4275	125			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	105384	-	-		-
Материалы -	Тенге	4219	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4401	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	96512	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	792	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6640	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117304	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5193	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	117304	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5193	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
70	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах стен площадью проема до 3 м2 м2	5,76	367,11	19,34	2115	111	1009	0,83	5
				139,39	6,57	803	38	120	0,03	-
71	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /ДНП О Б Дв 2400-1200/ м2	5,76	12700	-	73152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		75267	111			5
				Тенге		803	38			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		75267	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1200	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	841	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		73152	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	992	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		ТИП I								
82	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем м2	52,7	111,62	2,62	5882	138	745	0,07	4
				10,51	0,99	554	52	123	-	-
83	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на	52,7	340,45	18,42	17942	971	6019	0,42	22
				85,95	6,91	4530	364	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике один слой								
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	м2 5,27	8193,78 567	- -	43181 2988	- -	3675 123	3,66 -	19 -
85	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 5,3754	143 -	- -	769 -	- -	- -	- -	- -
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 5,3754	407 -	- -	2188 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	м3 52,7	591,67 66,6	13,43 5,04	31181 3510	708 266	4644 123	0,45 0,02	24 1
88	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	м2 52,7	111,46 0,63	0,67 0,25	5874 33	35 13	57 123	- -	- -
89	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 52,7	956,07 171,68	11,72 4,39	50385 9048	618 231	11413 123	1,06 0,02	56 1
90	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 57,97	138,21 41,63	0,32 0,11	8012 2413	19 6	2976 123	0,24 -	14 -
		ТИП II	м							
91	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем	589,8	111,62 10,51	2,62 0,99	65833 6199	1545 584	8343 123	0,07 -	40 3
92	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике один слой	м2 589,8	340,45 85,95	18,42 6,91	200797 50693	10864 4076	67366 123	0,42 0,03	245 20
93	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	м2 58,98	8193,78 567	- -	483269 33442	- -	41133 123	3,66 -	216 -
94	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 60,1596	143 -	- -	8603 -	- -	- -	- -	- -
95	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 60,1596	407 -	- -	24485 -	- -	- -	- -	- -
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм м2	589,8	591,67	13,43	348969	7921	51972	0,45	265
				66,6	5,04	39281	2973	123	0,02	15
97	E0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм м2	589,8	111,46	0,67	65739	395	638	-	3
				0,63	0,25	372	147	123	-	1
98	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	589,8	1952,95	11,03	1151848	6505	72052	0,6	354
				95,18	4,14	56137	2442	123	0,02	12
99	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных м	648,78	109,84	0,46	71262	298	9752	0,08	50
				12,04	0,18	7811	117	123	-	1
100	E0111-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	589,8	167,96	1,88	99065	1109	48936	0,47	275
				78,3	0,72	46181	425	105	-	2
		ТИП III								
101	E0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем м2	54,8	111,62	2,62	6117	144	775	0,07	4
				10,51	0,99	576	54	123	-	-
102	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике один слой м2	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
103	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм м3	5,48	8193,78	-	44902	-	3822	3,66	20
				567	-	3107	-	123	-	-
104	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,5896	143	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,5896	407	-	2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой м2	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
107	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий	54,8	232,19	9,05	12724	496	3657	0,25	14
				50,85	3,4	2787	186	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой до 2-х слоев								
108	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм м2	54,8	591,67 66,6	13,43 5,04	32424 3650	736 276	4829 123	0,45 0,02	25 1
109	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм м2	54,8	111,46 0,63	0,67 0,25	6108 35	37 14	59 123	- -	- -
110	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	54,8	956,07 171,68	11,72 4,39	52392 9408	642 241	11868 123	1,06 0,02	58 1
111	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	60,28	138,21 41,63	0,32 0,11	8331 2509	19 7	3095 123	0,24 -	14 -
		ТИП IV								
112	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм м2	160,4	591,67 66,6	13,43 5,04	94905 10683	2154 808	14134 123	0,45 0,02	72 4
113	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм м2	160,4	111,46 0,63	0,67 0,25	17878 101	107 40	174 123	- -	1 -
114	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	160,4	1952,95 95,18	11,03 4,14	313253 15267	1769 664	19595 123	0,6 0,02	96 3
115	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных м2	176,44	109,84 12,04	0,46 0,18	19380 2124	81 32	2652 123	0,08 -	13 -
116	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	160,4	167,96 78,3	1,88 0,72	26941 12559	302 115	13309 105	0,47 -	75 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3361026	39633			2025
			Тенге			335417	14890			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3361026	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1802036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	350307	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1183941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4008108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4008108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413338	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	272,34	297,53	3,39	81030	922	33663	0,65	177
				117	0,72	31864	196	105	0,05	14
		м2								
121	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен или перегородок при отделке под окраску гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	269,4	613,94	4,85	165394	1305	63439	1,29	347
				222,86	1,41	60038	380	105	0,01	2
		м2								
122	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	282,87	184	-	52048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			298472	2227			524
			Тенге			91902	576			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52048	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14565	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8079105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	874692	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			698583	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143872	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420658	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			912543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168218	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			869428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60962	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			666801	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1004307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72666	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10936075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1267172	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			10936075				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,022900609	тенге			22122593				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			442452				
		ИТОГО	тенге			22565045				
		НДС 12%	тенге			2707805				
		ИТОГО	тенге			25272850				

Заказчик:
ИП Дауленбай

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Заман-Актау-К