Заказчик(застройщик): ИП Дауленбай
Подрядчик : ТОО Заман-Актау-К
Наименование строительства и его адрес:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайоне
Мангистауская обл, г Актау, мкр 29а

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА февраль 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	17.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		12305863,00							1476703,56	13782566,56
в том числе за _____ месяц :										
		12305863,00							1476703,56	13782566,56
Итого к оплате за февраль месяц		12305863,00							1476703,56	13782566,56

Заказчик:

ИП Дауленбай

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К

Директор

ЗАКАЗЧИК: ИП Дауленбай»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, город АКТАУ, МИКРОРАЙОН 29 А
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА С ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА (теплоснабжение)

АКТ

Приемки выполненных работ за февраль 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6												
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	268,16	4,08	804	12	212	0,31	1				
				53,77	1,53	161	5	128	0,01	-				
		м												
2	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	148,5	266,16	4,08	39525	606	10512	0,31	45				
				53,77	1,53	7984	228	128	0,01	1				
		м												
4	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408	-	3264	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
5	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48	345,16	4,08	16568	196	3398	0,31	15				
				53,77	1,53	2581	74	128	0,01	-				
		м												

6	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	97	424,16	4,08	41144	396	6866	0,31	30
				53,77	1,53	5215	149	128	0,01	1
		м								
7	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	24	474,16	4,08	11380	98	1699	0,31	7
				53,77	1,53	1290	37	128	0,01	-
		м								
9	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм	2	805,72	16,47	1611	33	322	0,68	1
				119,58	6,17	239	12	128	0,03	-
		м								
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43,22	200	-	8644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0116-15-3	-Установка задвижек диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
		1шт								
13	С130902-25	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	13800	-	27600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	102,448	234,78	19,17	24053	1964	14102	0,61	62
				100,35	7,19	10281	737	128	0,04	4
		1кВт								
16	С131204-139 Изм. и доп. вып.17 примен.	-Радиаторы отопления стальные "ZNYLU", теплоотдачей 152 Вт ГОСТ 31311-2005	674	809	-	545266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
17	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	45	318,04	40,42	14312	1819	16019	1,51	68
				261,88	16,22	11784	730	128	0,07	3
		1шт								
18	С130904-59 примен.	-Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные	45	377	-	16965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздуховыпускных "Маевского"	38	62,81	-	2387	-	1127	0,12	5
				23,18	-	881	-	128	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			5642442	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			56424	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			341932	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			72490	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			33855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6147142	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1295555	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1295555	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1373289	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51100000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51100000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3066000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54166000	-	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	Тенге			1686431	-	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			1332940				
		Итого с временными	тенге			3019371				
		Доп. затраты 1,9775%	тенге			1124650				
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			64144021				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			29711630				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			2594233				
		ИТОГО	тенге			12305863				
		НДС 12%	тенге			1476703,56				
		ИТОГО	тенге			13782566,56				

«Заказчик»

ИП Дауленбай

Технадзор _____

«ПОДРЯДЧИК»

ТОО Заман-Актау-К