Заказчик(застройщик): ИП Дауленбай
Подрядчик : ТОО Заман-Актау-К
Наименование строительства и его адрес:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в 29а микрорайоне
Мангистауская обл, г Актау, мкр 29а

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА март 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	17.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		12565044.64							1513805.36	14072850,00
в том числе за _____ месяц :										
		12565044.64							1513805.36	14072850,00
Итого к оплате за март месяц		12565044.64							1513805.36	14072850,00

Заказчик:

ИП Дауленбай

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор С.Дауленбаев

ЗАКАЗЧИК: ИП Дауленбай»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, город АКТАУ, МИКРОРАЙОН 29 А
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА С ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА (электромонтажные работы)

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-9	Щиток учетно-распределительный /ЩР/, встраиваемый, высота и ширина до 1300х850 мм шт	1	2284 401	123 29,3	2284 401	123 29	409 95	2 0,17	2 -
2	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, с лампой мощностью 500 Вт шт	12	1397 486	489 107	16764 5832	5868 1284	6760 95	2,9 0,62	35 7
3	Ц0108-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	28	467,8 234	183 51,8	13098 6552	5124 1450	7602 95	1,46 0,3	41 8
4	Ц0108-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике шт	24	342,8 158	134 37,8	8227 3792	3216 907	4464 95	0,99 0,22	24 5
5	Ц0108-593-2-0	Светильник в подвесных потолках	5	371,4 161	92,4 26,6	1857 805	462 133	891 95	1,02 0,15	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	21	47	0,2	987	4	910	0,29	6
				45,5	0,1	956	2	95	-	-
7	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4
				57,8	0,1	636	1	95	-	-
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	1178	175,2	75,7	206386	89175	104412	0,44	518
				72,7	20,6	85641	24267	95	0,12	141
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Щиток учетно-распределительный /ЩР/ с несущими рейками IP40, ЩРВ-П-16, встраиваемый, 16-ти модульный, в комплекте комплект	1	17832,13	-	17832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Прожектор LED SP-500w "Премиум" шт	12	13701,37	-	164416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник СПР 410П шт	28	4252,49	-	119070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник СПВ 220П шт	24	4507,64	-	108183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс-лист-ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник FL-C-7W-01 шт	5	2835	-	14175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные 36Вт 220В шт	160	101	-	16160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151705-3 примен.	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ шт	160	14	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-136-0 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,8466	40150	-	33991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151601-136-1 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ	0,1224	61131	-	7482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

16442-80 24 79340

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151601-295-Кабели силовые ВВГ 5х2,5-0,66 51 Изм. и доп. вып. 20	км ГОСТ 16442-80	0,00102	90977 -	- -	93 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-295-Кабели силовые ВВГ 5х16-0,66 62 Изм. и доп. вып. 20	км ГОСТ 16442-80	0,05304	506157 -	- -	26847 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			785065	104330			695

			Тенге			115344	28207			163
	Стоимость оборудования -		Тенге			17832	-	-		-
	Запасные части -		Тенге			178	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			90	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			543	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			224	-	-		-
	Комплектация -		Тенге			108	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			18975	-	-		-
	Стоимость электромонтажных работ -		Тенге			24282	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4848	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10863	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8349	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2086	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2291	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12949	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			980598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		928
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	164545	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			442452				
	ИТОГО		тенге			12565045				
	НДС 12%		тенге			1507820				
	ИТОГО		тенге			14072850				

Заказчик:

ИП ДАУЛЕНБАЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР_____ ТОО Мурадар

ПОДРЯДЧИК:

ТОО ЗАМАН АКТАУ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____ ТОО АЛАТАУСТРОЙ____