Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство газификации логистического центра, расположенного по адресу: восточнее ул.Свободная, севернее ул.Бекмаханова
Договор №149 от
11.06.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 27 ноября 2012г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них: по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**29 800 000**	**26 607 143**						**3 192 857**	**29 800 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Газификация логического центра, расположенного по адресу:восточнее ул Свободная , севернее ул
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"
Договор №149 от 11.06.2012г.

АКТ
выполненных раюот за ноябрь 2012г.

на Газификация логического центра, расположенного по адресу:восточнее ул Свободная , севернее ул Бекмаханова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления								
1	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	0,6193	181809,42	69720,04	112595	43178	97657	508,30	315
		км		94961,25	26338,16	58810	16311	130	128,63	80
2	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	621,78	1060,00	--	659084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2635	138118,84	56798,21	36393	14966	32078	359,61	95
		т		72191,25	21455,55	19022	5653	130	104,79	28
4	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 Мпа /160 кгс/см2/, /ГОСТ 17375-2001/ диаметром условного	43	1386,89	--	59636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	1107,58	431,34	2215	863	1615	2,83	6
				457,99	163,01	916	326	130	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	263,54	38,54	1054	154	1090	1,04	4
		фланец		207,00	2,59	828	10	130	0,01	--
8	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до	2	3360,00	--	6720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-165-3	Разработка грунта вручную под опоры	40,02	763,31	--	30548	--	34519	4,73	189
		м3		763,31	--	30548	--	113	--	--
10	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	78,04	35,54	34,50	2773	2692	2504	0,17	13
		т		7,94	24,15	619	1885	100	0,51	39
11	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,04	202,86	202,86	15831	15831	3166	--	--
		т		--	40,57	--	3166	100	0,85	66
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,84	1712,97	116,02	6578	446	844	0,98	4
		м3		142,31	43,99	546	169	118	0,21	1
13	Е0106-1-2	Бетонирование опор	34,82	7247,18	113,07	252332	3937	30792	5,07	177
		м3		799,54	42,72	27838	1488	105	0,21	7
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	241,08	251,62	4,39	60659	1059	12690	0,24	59
		м2		42,95	1,66	10355	399	118	0,01	2
15	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	3,53	19567,71	2519,98	69171	8908	46305	84,64	299
		т		14438,25	116,44	51039	412	90	0,56	2
16	С12021-245	Стоимость опорных коструктций	3,55	172800,00	--	613288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами,	1	54686,58	25465,83	54687	25466	25950	89,70	90
		шт		14748,75	6875,85	14749	6876	120	26,01	26
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0801	52400,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0125-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	0,6193	104137,18	77868,43	64492	48224	17628	50,03	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		10350,00	13369,74	6410	8280	120	49,50	31
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления								
		Земляные работы								
20	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	3326	73,44	69,45	244258	230985	81884	0,03	92
		м3		3,99	21,39	13272	71144	97	0,08	267
21	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	238	447,64	--	106538	--	120388	2,85	679
		м3		447,64	--	106538	--	113	--	--
22	Е01031-А7-1	Погрузка грунта разработанного вручную при автомобильных перевозках	464,1	34,50	34,50	16011	16011	11208	--	--
		т		--	24,15	--	11208	100	0,51	235
23	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6949,8	202,86	202,86	1409836	1409836	281967	--	--
		т		--	40,57	--	281967	100	0,85	5921
24	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	3812	480,08	7,84	1830046	29898	168624	0,23	886
		м2		36,23	2,92	138090	11135	113	0,01	53
		Обратная засыпка								
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	486	1441,13	175,40	700389	85243	153183	1,17	570
		м3		176,73	65,72	85892	31941	130	0,32	156
		Монтажные работы								
26	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	1,08	181809,42	69720,04	196354	75298	170304	508,30	549
		км		94961,25	26338,16	102558	28445	130	128,63	139
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1084,32	1060,00	--	1149379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150	1,08	365286,95	78386,92	394510	84658	113396	294,06	318
		км		51154,88	29611,35	55247	31980	130	144,62	156
29	Ц0112-752-3	Установка термоусадочных муфт д-159мм	135	3432,65	1093,65	463408	147643	198410	9,20	1242
		стык		1633,00	--	220455	--	90	--	--
30	Ц0112-752-4	Установка термоусадочных муфт д-219мм	3	3713,75	1179,90	11141	3540	4724	9,20	28
		стык		1746,85	2,64	5241	8	90	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0112-752-6	Установка термоусадочных муфт д-325мм	12	4336,30	1219,00	52036	14628	20201	10,35	124
		стык		1865,30	5,18	22384	62	90	0,03	--
32	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 125-500	150	3039,79	--	455968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0751	138118,84	56798,21	10373	4266	9143	359,61	27
		т		72191,25	21455,55	5422	1611	130	104,79	8
34	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 Мпа /160 кгс/см2/, /ГОСТ 17375-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, 159 х 6 мм	13	1386,89	--	18030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0125-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	1,08	104137,18	77868,43	112468	84098	30741	50,03	54
		км		10350,00	13369,74	11178	14439	120	49,50	53
		Отмостка ковера конторольных трубок								
		Прокладка футляра								
36	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,057	293540,97	137826,34	16732	7856	13752	698,05	40
		км		133515,00	52065,67	7610	2968	130	254,29	14
37	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	57	2840,00	--	161880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	57	306,37	0,43	17463	24	13338	1,03	59
		м		179,84	0,16	10251	9	130	--	--
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	5	4900,76	643,77	24504	3219	9942	9,19	46
		футляр		1518,86	10,68	7594	53	130	0,02	--
		Прокладка футляра на выходе из земли								
40	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0027	227019,61	109291,73	613	295	494	526,70	1
		км		99360,00	41286,15	268	111	130	201,64	1
41	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,0 мм	2,7	1710,00	--	4617	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	2,7	306,37	0,43	827	1	632	1,03	3
				179,84	0,16	486	--	130	--	--
		м								
43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	3	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
				1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	--
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			9508538	2365153			6025
			Тенге			1018721	532091			7289
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			526585				
	Материалы -		Тенге			112695				
	Всего заработная плата -		Тенге				248149,00			
		Накладные расходы -	Тенге			223334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33500,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			794914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1506
		Сметная заработная плата -	Тенге				281649,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6195949				
	Материалы -		Тенге			2103593				
	Всего заработная плата -		Тенге				1251212,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			460167				
	Местные материалы -		Тенге			722689				
	Транспортные расходы -		Тенге			2773				
		Накладные расходы -	Тенге			1445491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8099926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12341
		Сметная заработная плата -	Тенге				1468035,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			682459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9224				
	Всего заработная плата -		Тенге				51451,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			613288				
		Накладные расходы -	Тенге			46305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6946,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43726				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			772490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				58396,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2103546				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2103546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2229759				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			11897089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1808081,00			

Временные здания и сооружения	1,50%	178457
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%	249964
Затраты на выслугу лет	1%	120756
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	48302
ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742	26085434
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	521709
НДС	12%	3192857
ВСЕГО:		**29 800 000**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: Республика Казахстан Алматы обл. Жамбыл ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Алматинская обл. Жамбылский р-н Тов-во с ограниченной ответственностью ЭНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ

ПРИНЯЛ: Республика Казахстан Алматинская область Жамбылский район Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Директор Кумышулы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Пірімбет К.Ж.