Дерудол 15 ук

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство газификации логистического центра, расположенного по адресу: восточнее ул.Свободная, севернее ул.Бекмаханова
доп.соглашение №1 от 26 марта 2013 года к договору №149 от 11.06.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	наименование	код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	14 391 300	12 849 375						1 541 925	14 391 300

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЭНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ

Экз. подр.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство газификации логистического центра, расположенного по адресу: восточнее ул.Свободная, севернее ул.Бекмаханова
доп.соглашение №1 от 26 марта 2013 года к договору №149 от 11.06.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них: по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	14 391 300	12 849 375						1 541 925	14 391 300

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633
Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Строительство газификации логистического центра, расположенного по адресу: восточнее ул.Свободная, севернее ул.Бекмаханова
доп.соглашение №1 от 26 марта 2013 года к договору №149 от 11.06.2012г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 17 июня 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	21 962 620	6 760 107						811 213	7 571 320

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Газификация логического центра, расположенного по адресу:восточнее ул Свободная , севернее ул
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Подрядчик - ТОО "Энергостроймонтаж"
Договор №149 от 11.06.2012г.

АКТ N1
выполненных работ за 02 2013г.

на Газификация логического центра, расположенного по адресу:восточнее ул Свободная , севернее ул Бекмаханова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления								
1	Е0122-9-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием** км	0,5067	181809,42	69720,04	92123	35327	79901	508,30	258
				94961,25	26338,16	48117	13346	130	128,63	65
2	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм** м	508,72	1060,00	--	539247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** т	0,1817	138118,84	56798,21	25096	10320	22120	359,61	65
				72191,25	21455,55	13117	3898	130	104,79	19
4	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН	**Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 Мпа /160 кгс/см2/, /ГОСТ 17375-2001/ диаметром условного** шт	34	1386,89	--	47154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-165-3	Разработка грунта вручную под опоры	26,68	763,31	--	20365	--	23013	4,73	126
		м3		763,31	--	20365	--	113	--	--
6	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	52,02	35,54	34,50	1849	1795	1669	0,17	9
		т		7,94	24,15	413	1256	100	0,51	26
7	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	52,02	202,86	202,86	10554	10554	2111	--	--
		т		--	40,57	--	2111	100	0,85	44
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,56	1712,97	116,02	4385	297	563	0,98	3
		м3		142,31	43,99	364	113	118	0,21	1
9	Е0106-1-2	Бетонирование опор	23,21	7247,18	113,07	168207	2624	20526	5,07	118
		м3		799,54	42,72	18557	992	105	0,21	5
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	160,72	251,62	4,39	40439	706	8460	0,24	39
		м2		42,95	1,66	6903	266	118	0,01	1
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	2,36	19567,71	2519,98	46212	5951	30936	84,64	200
		т		14438,25	116,44	34098	275	90	0,56	1
12	С12021-245	Стоимость опорных коструктций	2,37	172800,00	--	408706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	253,5	50,94	0,05	12913	12	2183	0,05	12
		м2		9,57	--	2425	--	90	--	--
14	У3-56-15	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	7228,80	1039,92	21686	3120	8012	10,93	33
		соединен		1874,28	351,18	5623	1054	120	1,73	5
15	Е0125-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	0,5067	104137,18	77868,43	52766	39456	14423	50,03	25
		км		10350,00	13369,74	5244	6774	120	49,50	25
16	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 350 мм	1,13	246802,66	207256,66	277900	233371	100038	197,80	223
		км		37001,25	37035,15	41663	41702	120	139,28	157
17	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350	3	2588,43	1546,45	7765	4639	3726	2,24	7
		стык		450,23	584,77	1351	1754	120	3,74	11
18	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350	12	707,79	506,63	8493	6080	5216	0,79	10
				170,78	191,48	2049	2298	120	1,23	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык								
19	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб и опор диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	565,43	109,75	0,08	62057	46	41184	0,42	240
		м2		69,35	0,02	39210	13	105	--	--
20	Е0124-103-9	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 400 мм	1	28932,80	13163,67	28933	13164	16052	27,14	27
		врезка		7374,38	4973,17	7374	4973	130	24,29	24
		Дорожные знаки								
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	12	845,73	168,12	10149	2017	9810	3,68	44
		шт		582,19	32,45	6986	389	133	0,13	2
22	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Знаки предупреждающие	0,12	40800,00	--	4896	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления								
		Земляные работы								
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей щебнем и ПГС	1346,3	192,26	--	258836	--	292484	1,39	1873
		м3		192,26	--	258836	--	113	--	--
24	С143008-38	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1400, фракция 5-10 мм	270	2470,00	--	666900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1243,33	630,00	--	783298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1731,7	54,54	51,56	94451	89293	31681	0,02	36
		м3		2,98	15,88	5158	27503	97	0,06	103
27	Е010333-А30-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3203,64	202,86	202,86	649891	649891	129978	--	--
		т		--	40,57	--	129978	100	0,85	2730
28	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1731,7	8,71	8,71	15081	15081	4749	--	--
		м3		--	2,83	--	4896	97	0,01	19
29	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1731,7	29,49	6,18	51073	10707	39156	0,15	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		23,31	--	40367	--	97	--	--
		Монтажные работы								
30	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	21	1797,47	333,89	37747	7012	18719	3,15	66
		шт		558,90	126,79	11737	2663	130	0,61	13
31	У3-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	3	6337,94	245,65	19014	737	22144	35,42	106
		пункт		6092,29	58,74	18277	176	120	0,35	1
32	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН	Ковер	24	2370,00	--	56880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 350 мм	1,08	246802,66	207256,66	266547	223837	95951	197,80	214
		км		37001,25	37035,15	39961	39998	120	139,28	150
34	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350	26	2588,43	1546,45	67299	40208	32292	2,24	58
		стык		450,23	584,77	11706	15204	120	3,74	97
35	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	104	707,79	506,63	73610	52690	45209	0,79	83
		стык		170,78	191,48	17761	19913	120	1,23	128
		Отмостка ковера конторольных трубок								
36	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	57,6	272,98	38,27	15724	2205	1452	0,04	2
		м2		5,75	13,21	331	761	133	0,05	3
37	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	57,6	473,04	17,65	27247	1017	969	0,04	2
		м2		6,83	5,82	393	335	133	0,02	1
		Прокладка футляра								
		=Трубы=								
38	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм,гр.В ст.20	11	728,28	--	8011	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04С- 2004	м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	1	64,26	--	64	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	0,88	33,66	--	30	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		=Фланцы=								
43	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	9	2350,00	--	21150	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	1	2660,00	--	2660	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		=Монтажные работы=								
45	Е0119-7-3	Установка предохранительно-запорного клапана КЗГМ 150НД/установка противовзрывных клапанов площадью до 0,25 м2/прим./	1	8945,61	81,48	8946	81	3352	14,72	15
		компл		2587,50	31,05	2588	31	128	0,15	--
46	Ц0111-96-2	Блок управления питания и сигнализации БУПС, массой до 0,01 т	1	343,57	6,24	344	6	303	2,30	2
				333,79	2,59	334	3	90	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
47	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	1	1007,65	98,90	1008	99	831	5,75	6
		шт		900,45	23,35	900	23	90	0,14	--
48	Ц0112-798-4	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	23	1497,55	164,45	34444	3782	27054	6,90	159
		шт		1281,10	25,87	29465	595	90	0,15	3
49	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	11	183,45	23,92	2018	263	2239	0,83	9
		м		150,08	8,96	1651	99	128	0,04	--
50	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. до 50мм	1,88	137,87	16,24	259	31	292	0,64	1
		м		115,40	6,08	217	11	128	0,03	--
51	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	12,88	89,38	--	1151	--	1322	0,38	5
		м		80,21	--	1033	--	128	--	--
52	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	459,57	21,62	1838	86	551	0,67	3
		шт		152,95	--	612	--	90	--	--
		Заземляющее устройство								
53	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	447,64	--	1791	--	2023	2,85	11
		м3		447,64	--	1791	--	113	--	--
54	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4	192,26	--	769	--	869	1,39	6
		м3		192,26	--	769	--	113	--	--
55	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	36	457,19	24,84	16459	894	5974	1,04	37
		шт		171,35	3,34	6169	120	95	0,02	1
56	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	65,85	3,80	99	6	38	0,16	--
		м		26,45	0,46	40	1	95	--	--
		Опоры под постамент ШГРП								
57	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,97	447,64	--	882	--	996	2,85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		447,64	--	882	--	113	--	--
58	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,33	192,26	--	63	--	72	1,39	--
		м3		192,26	--	63	--	113	--	--
59	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,48	7247,18	113,07	3479	54	424	5,07	2
		м3		799,54	42,72	384	21	105	0,21	--
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0988	177199,02	2100,01	17506	207	1398	49,11	5
		т		9315,00	794,36	920	78	140	3,88	--
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,35	50,94	0,05	221	--	37	0,05	--
		м2		9,57	--	42	--	90	--	--
		Установка постамента								
62	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0475	19567,71	2519,98	929	120	622	84,64	4
		т		14438,25	116,44	686	6	90	0,56	--
63	С12021-245	Стоимость опорных коструктций	0,0477	172800,00	--	8241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,09	50,94	0,05	106	--	18	0,05	--
		м2		9,57	--	20	--	90	--	--
		Ограждение металлическое Н-2,2 мм размером 2,5х4 м -1 шт.								
65	У1-32-35	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, строительные работы	13	10192,56	332,05	132503	4317	32982	10,47	136
		м		1732,42	79,78	22521	1037	140	0,39	5
66	У1-32-36	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций	13	46147,62	80,29	599919	1044	99916	49,45	643
		м		8515,29	24,52	110699	319	90	0,09	1
		Навес узла учета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2399	15831,83	4625,75	3797	1109	2523	64,98	16
		т		10453,50	1232,64	2507	296	90	4,38	1
68	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,0638	12884,67	5279,14	823	337	368	29,10	2
		т		5433,75	966,13	347	62	90	3,46	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3	125,25	39,38	376	118	185	0,36	1
		м2		58,74	9,72	176	29	90	0,03	--
70	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3049	172800,00	--	52688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,36	50,94	0,05	681	1	115	0,05	1
		м2		9,57	--	128	--	90	--	--
72	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,3	1190,00	--	3927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-2	Бетонирование опор	0,44	7247,18	113,07	3189	50	389	5,07	2
		м3		799,54	42,72	352	19	105	0,21	--
		Ящик защитный для узла								
74	Е0106-1-2	Бетонирование основания	0,072	7247,18	113,07	522	8	64	5,07	--
		м3		799,54	42,72	58	3	105	0,21	--
75	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0509	177199,02	2100,01	9016	107	720	49,11	2
		т		9315,00	794,36	474	40	140	3,88	--
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,24	50,94	0,05	114	--	19	0,05	--
		м2		9,57	--	21	--	90	--	--
77	С11011-815	Замок навесной	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Протекторная защита газопровода от электрохимической коррозии								
78	У3-2-2	Катодная станция типа КСК на стенах	1	7096,67	806,84	7097	807	4451	20,36	20
		станция		3507,58	201,34	3508	201	120	1,15	1
79	У3-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	16	7840,90	311,75	125454	4988	45739	13,23	212
		электрод		2276,60	105,64	36426	1690	120	0,58	9
80	У3-34-1	Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	1	17779,94	310,55	17780	311	5508	26,22	26
		устройст		4513,50	76,38	4513	76	120	0,35	--
81	У3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении в кирпичном колодце	1	14871,18	210,42	14871	210	5264	25,07	25
		устройст		4319,26	67,65	4319	68	120	0,35	--
82	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	6	29637,99	3199,48	177828	19197	72858	50,83	305
		протект		8736,50	1382,60	52419	8296	120	6,79	41
83	У3-49-1	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	68	1028,45	61,23	69934	4163	5140	0,35	23
		м		51,23	11,75	3484	799	120	0,12	8
84	У3-47-3	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 3	18	232,58	42,38	4186	763	3750	1,04	19
		м		163,06	10,56	2935	190	120	0,12	2
85	У3-52-1	Установка опознавательных табличек	2	139,23	--	278	--	250	0,58	1
		шт		104,13	--	208	--	120	--	--
86	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	65,85	3,80	3292	190	1278	0,16	8
		м		26,45	0,46	1323	23	95	--	--
87	С	Катодная станция типа КСЭР	1	234708,91	--	234709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С	АЖЗК	16	15432,37	--	246918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,048	114600,00	--	5501	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,02 4	122300,00 --	-- --	2446 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,018 ?	72800,00 --	-- --	1310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ шт	16 ?	84,00 --	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм м	6	193,00 --	-- --	1158 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	2	149,00 --	-- --	298 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	15	231,00 --	-- --	3465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С11011-955	Таблички опозновательные шт	2 ?	451,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге Тенге			6837183 953370	1505506 336777			5849 3722
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			524870				
	Материалы -		Тенге			305700				
	Всего заработная плата -		Тенге				183869,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9257				
		Накладные расходы -	Тенге			209144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31372,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			778055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				215240,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4014457				
	Материалы -		Тенге			292848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				951150,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11915				
	Местные материалы -		Тенге			1624145				
	Транспортные расходы -		Тенге			1849				
		Накладные расходы -	Тенге			1083764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162565,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5404114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8155
		Сметная заработная плата -	Тенге				1113714,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1121690				
	Материалы -		Тенге			494864				
	Всего заработная плата -		Тенге				149499,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			469634				
		Накладные расходы -	Тенге			134549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1331613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							936
		Сметная заработная плата -	Тенге				169681,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1176166				
	Материалы -		Тенге			6510				
	Всего заработная плата -		Тенге				5629,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1163793				
		Накладные расходы -	Тенге			7206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1081,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1254375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6710,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			8768162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10289
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505346,00			
		Временные здания и сооружения	1,50%			131523				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			184224				
		Затраты на выслугу лет	1%			88997				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			35599				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			19224983				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			384499				
		НДС	12%			2353138				
		ВСЕГО:				**21962620**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Объем выполненных работ и расценок подтверждаю

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН