Заказчик(застройщик): Ч/л Абдикаликов Т
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство строительного магазина в с Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	28.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке:		7619757.49							914370.90	8534128.39
в том числе за _____ месяц :										
		7619757.49							914370.90	8534128.39
Итого к оплате за октябрь месяц		7619757.49							914370.90	8534128.39

Заказчик:

ч/л Абдикаликов

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор Д. Карамурзаев

ЗАМАН-АКТАУ-К

ЗАКАЗЧИК: ч/л Абдикаликов
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство строительного магазина в с Акшукур»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- С Строительство строительного магазина в с Акшукур (Наружные инженерные сети)

АКТ

Приемки выполненных работ за Октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1953,7 м3	22,22	21	43403	41035	12317	0,01	16			
				1,21	5,29	2368	10331	97	0,02	36			
2	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	492,3 м3	62,87	59,44	30953	29263	8785	0,02	12			
				3,43	14,96	1690	7367	97	0,05	26			
3	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55,	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	75,7 м3	1711,8	-	129583	-	146429	8,88	672			
				1711,8	-	129583	-	113	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
4	Е0101-150-3	-Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт /108 л.с./	568	1,47	1,47	834	834	236	-	-
				-	0,43	-	243	97	-	1
5	Е0101-27-2	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1953,7	6,48	6,48	12659	12659	3987	-	-
				-	2,1	-	4110	97	0,01	16
6	Е0101-27-8	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1953,7	3,2	3,2	6251	6251	1969	-	-
				-	1,04	-	2029	97	-	8
7	Е0101-27-3	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	492,3	7,57	7,57	3728	3728	1174	-	-
				-	2,46	-	1210	97	0,01	5
8	Е0101-27-9	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	492,3	3,28	3,28	1615	1615	509	-	-
				-	1,06	-	524	97	-	2
9	Е0101-166-3	м3 -Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	75,7	167,18	-	12656	-	14301	1,21	92
				167,18	-	12656	-	113	-	-
10	Е0101-24-8	м3 -Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	89,4	18,26	18,26	1632	1632	549	-	-
				-	6,33	-	566	97	0,02	2
11	Е0101-24-16 К=4	м3 -Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью	89,4	30,62	30,62	2738	2738	921	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/		-	10,62	-	950	97	0,03	3
		м3								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	540	36,7	27,8	93218	70612	37884	0,06	152
				8,8	6,9	22352	17526	95	0,04	102
		м								
13	Ц0108-142-2 К=6	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 6-ти кабелей	95	67,2	47,4	46704	32943	20996	0,12	83
				19,8	12	13761	8340	95	0,07	48
		м								
14	Ц0108-142-2 К=10	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 10-ти кабелей	65	112	79	63280	44635	28448	0,2	113
				33	20	18645	11300	95	0,12	66
		м								
15	Ц0108-142-2 К=5	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 5-ти кабелей	260	56	39,5	14560	10270	6545	0,1	26
				16,5	10	4290	2600	95	0,06	15
		м								
16	Ц0108-407-1 5	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	84	186,4	11,8	146138	9251	98090	0,79	619
				129	2,7	101136	2117	95	0,02	12
		м								
17	Ц0108-407-1 3	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	36	116,4	6,3	108950	5897	64823	0,44	412
				71,6	1,3	67018	1217	95	0,01	7
		м								
18	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	20	45	6,7	14400	2144	10275	0,19	61
				32,2	1,6	10304	512	95	0,01	3
		м								
19	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	28	38,1	3,2	35357	2970	26007	0,15	139
				28,8	0,7	26726	650	95	-	4
		м								
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	72	27,7	2,1	13074	991	9058	0,1	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	9298	236	95	-	1
21	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	460 м	31,5 19,8	7,5 1,6	77490 48708	18450 3936	50012 95	0,12 0,01	295 23
22	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	42 м	27,5 19,3	4 0,7	127380 89398	18528 3242	88008 95	0,12 -	556 19
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	328 м	26,4 19,1	3,1 0,5	87859 63565	10317 1664	61967 95	0,11 -	366 10
24	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	240 м	77,9 27,2	43,5 12,9	18696 6528	10440 3096	9143 95	0,17 0,07	41 18
25	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	850 м	26,4 19,1	3,1 0,5	75240 54435	8835 1425	53067 95	0,11 -	314 8
26	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	64 шт	57 56,3	- -	3648 3603	- -	3423 95	0,28 -	18 -
27	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	128 шт	29,9 29,5	- -	3827 3776	- -	3587 95	0,17 -	22 -
28	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	64 шт	33 32,6	- -	2112 2086	- -	1982 95	0,18 -	12 -
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ								
29	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	40,7 м3	613	-	24949	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
30	С130806-27	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой	784	880	-	689920	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75								
31	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	936	353	-	330408	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С151601-548 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,8356	565707	-	1604119	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
33	С151601-547 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,8356	435466	-	1234807	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
34	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,8356	288211	-	817251	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
35	С151601-544 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,8356	259575	-	736051	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
36	С151601-470 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,0404	81588	-	84884	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
37	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	18616	-	4557	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
38	Спрайс-лист ТОО "Электроте хника"	-Стоимость ленты сигнальной СЛЭ 300	2850	23,99	-	68374	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
39	С151803-211	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛ3	64	140	-	8960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С151803-210	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛ3	64	126	-	8064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Спрайс-лист ИП "Ашимова М.М"	-Наконечники кабельные алюминиевые под опрессовку сеч. 35мм2 ТА 35-10-9	64	17,91	-	1146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Спрайс-лист-ИП "Ашимова М.М"	-Наконечники кабельные алюминиевые под спрессовку сеч. 25мм2 ТА 25-8-7	64	12,75	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
43	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	34,2	22,22	21	760	718	216	0,01	-
				1,21	5,29	41	181	97	0,02	1
		м3								
44	Е0101-163-1- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,8	291,6	-	525	-	593	1,94	3
				291,6	-	525	-	113	-	-
		м3								
45	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,536	21,55	4,52	33	7	25	0,11	-
				17,03	-	26	-	97	-	-
		м3								
46	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,536	23,62	12	36	18	7	0,01	-
				1,62	2,75	2	4	97	0,01	-
		м3								
47	Е0108-3-3	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты толщ. 100мм	1,536	727,07	100,89	1117	155	294	0,85	1
				123,75	38,25	190	59	118	0,18	-
		м3								
48	Е0106-1-13	-Устройство бетонных монолитных фундаментов Фм1 из бетона кл.В15 на с/с цементе W,F150	9,12	7054,33	95,97	64335	875	7737	4,9	45
				771,75	36,25	7038	331	105	0,18	2
		м3								
49	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,3024	143	-	1330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,3024	407	-	3786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
51	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,3024	474	-	4409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
52	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,57792	64092,87	304,24	37041	176	2090	20	12
				3330	114,75	1924	66	105	0,56	-
			1т							
53	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,25872	70437,87	304,24	18224	79	2659	58	15
				9675	114,75	2503	30	105	0,56	-
			1т							
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,64	245,44	3,82	19792	308	3691	0,21	17
				37,35	1,44	3012	116	118	0,01	1
			м2							
55	Е0101-27-2	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,2	6,48	6,48	137	137	43	-	-
				-	2,1	-	45	97	0,01	-
			м3							
56	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,2	21,55	4,52	457	96	350	0,11	2
				17,03	-	361	-	97	-	-
			м3							
57	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,2	23,62	12	501	254	90	0,01	-
				1,62	2,75	34	58	97	0,01	-
			м3							
58	Е0101-166-1	-Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	1,2	122,18	-	147	-	166	0,89	1
				122,18	-	147	-	113	-	-
			м3							
59	Е0101-24-2	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	13,6	9,24	9,24	126	126	40	-	-
				-	3	-	41	97	0,01	-
			м3							
60	Е0101-24-10 К=4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	13,6	31,64	31,64	430	430	136	-	-
				-	10,27	-	140	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/								
		м3								
61	Е0106-1-13	-Устройство обетонирования бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F75	1,2	7054,33	95,97	8465	115	1018	4,9	6
				771,75	36,25	926	43	105	0,18	-
		м3								
62	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,224	143	-	175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	407	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	Е0109-53-3	-Монтаж опор наружного освещения, закрепляемых на фундаментах	7,32672	16387,64	681,42	120068	4993	97610	95	696
				14670	132,75	107483	973	90	0,65	5
		т								
65	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	-М/к опор из прокатных, гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	7,32672	134515	-	985554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	220,41072	33,16	0,04	7308	9	1650	0,04	9
				8,32	-	1834	-	90	-	-
		м2								
67	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	24	1745,38	1411,25	41889	33870	14436	2,01	48
				333	239,85	7992	5756	105	0,81	19
		шт								
68	Скоммерческое предложение ТОО "Energy Sustem LLP"	-Стоимость светильника уличного LED серии Single RGL-C85	24	19992,25	-	479814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
				227	2,3	5448	55	95	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151801-309 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	24 шт.	400 -	- -	9600 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8610877	388721			4949
			Тенге			831413	93089			462
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7064623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			146313	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	622741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6078771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			592979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8117058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4000
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	711688	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193305	-		-
		Местные материалы -	Тенге			90128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225103	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1105621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108456	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			985554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1275425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		750
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10084254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1059888	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597154	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1105621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108456	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			985554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1275425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		750
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123097	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13041816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431939	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			13041816				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			36882115,19				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			737642,30				
		ИТОГО	тенге			7619757,49				
		НДС 12%	тенге			914370,9				
		ИТОГО	тенге			8534128,39				

Заказчик:

_____Ч/л Т.Абдикаликов _____

Технический надзор _____ А.Оразбай

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Заман-Актау-К

_____ Д.Карамурзаев

Заказчик(застройщик): Ч/л Абдикаликов Т
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство строительного магазина в с Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	28.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	пр. дополнит расходы		
Всего по стройке:		1090940.42							130912.85	1221853.27
в том числе за _____ месяц :										
		1090940.42							130912.85	1221853.27
Итого к оплате за ноябрь месяц		1090940.42							130912.85	1221853.27

Заказчик:

ч/л Абдикаликов _____

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор _____ Д. Карамурзаев

ЗАКАЗЧИК: Ч/л Абдикаликов
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство строительного магазина в с Акшукур»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. ПЯТНО 2								
1	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы выемки в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	127,5 м3	21,3	20,46	19755	18976	6874	0,01	5
				0,84	6,8	779	6308	97	0,03	24
2	Е0101-24-6	-Перемещение разработанного грунта выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал	127,5 м3	6,01	6,01	5571	5571	1875	-	-
				-	2,08	-	1933	97	0,01	6
3	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы при вытеснении из насыпи в отвал экскаваторами	1672,5 м3	21,3	20,46	99523	95598	34631	0,01	27
				0,84	6,8	3925	31777	97	0,03	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
4	Е0101-24-6	-Перемещение разработанного вытесненного грунта из насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал м3	1672,5	6,01 -	6,01 2,08	28065 -	28065 9737	9445 97	- 0,01	- 32
5	Е0101-25-2	-Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из отвала в насыпь м3	418	11,19 -	11,19 3,06	4677 -	4677 1279	1241 97	- 0,01	- 4
6	Е0101-25-10-К=4	-Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м из отвала в насыпь м3	418	37,6 -	37,6 10,28	15716 -	15716 4298	4169 97	- 0,01	- 4
7	Е0101-17-2	-Погрузка ранее разработанного /вытесненного/ грунта 2 группы котлованов и корыта автодорожных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	5182	29,57 0,99	28,58 9,56	153206 5130	148076 49553	53043 97	0,01 0,04	36 181
8	Е010333-А10-1	-Вывоз ранее разработанного /вытесненного/ грунта 2 группы котлованов и корыта автодорожных покрытий автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 10 км м3	13602,75	91,92 -	91,92 18,38	1250365 -	1250365 250073	250073 100	- 0,39	- 5252
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов т	5182	3,77 0,48	3,24 1,12	19520 2487	16811 5804	8042 97	- -	17 19
10	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта насыпи площадки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, м3	380	14,01 -	14,01 4,8	5322 -	5322 1822	1767 97	- 0,02	- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			м3							
11	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до шести проходов	380	6,97	6,97	2647	2647	773	-	-
				-	2,1	-	797	97	-	1
			м3							
12	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпи площадки	380	23,62	12	8975	4559	1609	0,01	5
				1,62	2,75	616	1043	97	0,01	5
			м3							
13	Е0101-145-1-2	Планировка верха и откосов площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	5750,5	8,55	4,43	49142	25450	27124	0,03	160
				4,12	0,74	23692	4271	97	-	14
			м2							
14	Е0101-145-2-	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1152	1,41	1,41	1625	1625	336	-	-
				-	0,3	-	346	97	-	1
			м2							
15	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км	5182	29,97	27,4	155319	141987	51271	-	-
				-	10,2	-	52856	97	-	13
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1819429	1765445			251
			Тенге			36629	421896			5680
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1819429	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	458525	-		-
	Местные материалы -		Тенге			17354	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			452272	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		226
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	67841	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136302	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2408003	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6156
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	526366	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2408003	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6156
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	526366	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ И ПЛОЩАДКАМ /S-8069 м2/								
16	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1069	33,43	29,06	269747	234485	121162	0,01	75
				1,03	10,26	8311	82788	133	0,05	404
		м2								
17	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей С4 толщиной 12 см	1069	89,65	17,83	723410	143830	123174	0,04	336
				6,41	5,07	51722	40890	133	0,02	147
		м2								
18	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см /0,20 м/	1069	43,61	-	351915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0127-23-1	-Устройство основаня толщиной 15 см из щебня фракционированного, устраиваемого методом заклинки, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1069	35,83	27,83	289075	224523	155324	0,03	266
				5	9,47	40345	76440	133	0,03	269
		м2								
20	С143008-27 Изм. и доп. вып. 25	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 40-80 мм	525,041	1029	-	1569267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143008-25 Изм. и доп. вып. 25	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	121,035	1159	-	140280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/	6,4552	40097,59	339,59	258838	2192	1210	0,58	4
				-	140,94	-	910	133	0,58	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 3.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1961	426,42	6,63	836208	13003	288034	0,7	1369
				108,68	1,76	213121	3445	133	0,01	12
		м								
24	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	88,245	16351	-	1442894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ И ПЛОЩАДКАМ /S-2933 м2/								
25	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	616,155	180,71	21,26	111343	13099	124382	0,95	584
				156,15	7,97	96213	4911	123	0,04	24
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		7262369	826087		3145
	Тенге		487198	264703		1081
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7262369	-	-	-
Материалы -	Тенге		333525	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	751901	-	-
Местные материалы -	Тенге		5615560	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		989916	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	495
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	148487	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		495137	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8747422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4721
Сметная заработная плата -	Тенге		-	900388	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		8747422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4721
Сметная заработная плата -	Тенге		-	900388	-	-
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге		13105166			

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге	1061268,31
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	29672,11
ИТОГО	тенге	1090940,42
НДС 12%	тенге	130912,85
Итого к оплате	тенге	1221853,27

Заказчик:
Ч/Л Абдикаликов

Технический надзор _____ А.Оразбай

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Заман-Актау-К
Директор _____ Д.Карамурзаев

Заказчик(застройщик): ч/л Абдикаликов Т
Генподрядчик : ТОО "Заман-Актау"
Наименование строительства и его адрес:
Мангистауская область, с Акшукур
Строительство строительного магазина в Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	07.28.15г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы	
Всего по стройке:	1255172							200828	14556000
	1255172,00								
Итого к оплате сентябрь 2015	1255172,00							200828,00	1456000,00
								200828	**1456000**

Заказчик:

Руководитель

Подрядчик:

ЗАМАН-АКТАУ-К

ЗАКАЗЧИК: ч/л Абдикаликов

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

Обьект Строительство строительного магазина в с Акшукур

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-69-2	Подготовка поверхности потолка	160	6,99	--	8810	1340408	7929	0,05	67
			м2	326250	--	8810		90		
2	Е15-69-2 Изм. и	Подготовка поверхности стен материалов	450	33,37	2,32	- 42050	2927	-	-	252
			м2	-	-	- 39123	-	-	-	-
3	Е21-18-6	Демонтаж светильников	34 шт	241,43	-	304199	-	-	-	-
4	Е21-18-6	Монтаж светильников ЛПО	34 шт	16668,86	112,36	18336	124	1229	6,34	7
				1021,5	42,44	1124	47	105	0,21	-
5	Е62-1-4	Окраска водоэмульсионными составами стен	450 м2	0,032	67700	-	2166	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е108-4-7	Монтаж металлопластиковых окон	12,5 М2	245,44	3,82	2278	35	425	0,21	2
				37,35	1,44	347	13	118	0,01	-
7	Е57-2-5	Разборка покрытия полов	33,5	16367,84	681,42	6056	252	4929	95	35
				14670	132,75	5428	49	90	0,65	-
8	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	33,5	0,371	162700	-	60362	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е57-3-1	Разборка плинтусов	9,99	21,8	0,05	218	-	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90		-
10	Е113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,98	34,73	0,02	694	-	75	0,02	-
				4,16	-	83	-	90	-	-
11	Е109-22-1	-Монтаж оцинкованных со сборочными единицами т	5,18	9523,56	4795,68	49332	24842	23681	23	119
				3712,5	1367,15	19231	7082	90	5,24	27

12 С12021-118 -Металлические слив т	5,18	110400 -	- -	571872 -	- -	- -	- -	- -
13 Е113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	139,86	21,8 5,81	0,05 0,02	3049 813	7 3	734 90	0,03 -	4 -
14 Е113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	279,72	34,73 4,16	0,02 -	9713 1164	6 -	1047 90	0,02 -	6 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			1086646				546

Стоимость общестроительных работ
Материалы
Всего зарплата тенге 45320
Местные материалы тенге 23700
Транспортные расходы тенге
Нормативная трудоемкость в нр тенге 675
Сметная зарплата в нр тенге 3479
Непредвиденные расходы тенге
Стоимость общестроительных работ тенге 234768

Нормативная трудоемкость тенге 61412
Сметная зарплата

Итого к оплате тенге 1456000
В том числе НДС тенге 200828

Заказчик _____
Абдикаликов Т.Ш

_Генподрядчик _____
ТОО Заман-Актау-К

Заказчик(застройщик): Ч/л Абдикаликов Т
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство строительного магазина в с Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	28.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:		5475485.51							657058.26	6132543.77
в том числе за _____ месяц :										
		5475485.51							657058.26	6132543.77
Итого к оплате за декабрь месяц		5475485.51							657058.26	6132543.77

Заказчик:

ч/л Абдикаликов _____

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор _____ Д. Карамурзаев

ЗАКАЗЧИК: Ч/л Абдикаликов Т
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство строительного магазина в с Акшукыр (наружные сети)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- С троительство строительного магазина в с Акшукыр (наружные сети)

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ /4 компл./								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	6,8	22,22	21	151	143	43	0,01	-
	т.ч. п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		1,21	5,29	8	36	97	0,02	-
		м3								
73	Е0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами	33,8	62,87	59,44	2125	2009	603	0,02	1
	т.ч. п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		3,43	14,96	116	506	97	0,05	2
		м3								
74	Е0101-163-6	-Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	2,1	1803,6	-	3788	-	4280	9,56	20
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			1803,6	-	3788	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,8	21,55	4,52	147	31	112	0,11	1
				17,03	-	116	-	97	-	-
		м3								
77	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	25,1	2,12	2,12	53	53	15	-	-
				-	0,62	-	16	97	-	-
		м3								
78	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,3	7,57	7,57	176	176	56	-	-
				-	2,46	-	57	97	0,01	-
		м3								
79	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	23,3	25,65	5,38	598	125	458	0,13	3
				20,27	-	472	-	97	-	-
		м3								
80	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30,1	23,62	12	711	361	127	0,01	-
				1,62	2,75	49	83	97	0,01	-
		м3								
81	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,8	167,18	-	301	-	340	1,21	2
				167,18	-	301	-	113	-	-
		м3								
82	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	11	29,26	29,26	322	322	101	-	-
				-	9,5	-	105	97	0,04	-
		м3								
83	Е0101-24-12 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /в боковой резерв/	11	51,13	51,13	562	562	177	-	-
				-	16,6	-	183	97	0,06	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	11,56	1222,6	49,1	14133	568	1394	0,53	6
				79,66	18,4	921	213	123	0,09	1
		м2								
85	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,52	3800,31	1879,87	13377	6617	9033	8,86	31
				1435,5	538,43	5053	1895	130	2,06	7
		м3								
86	C143018-325 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	8	3763	-	30104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
87	C143018-320 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	8	960	-	7680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
88	C143018-344 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	4	2629	-	10516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
89	C143018-341 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	4	3402	-	13608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
90	C143018-340 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	927	-	3708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
91	C131104-12 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	4837	-	19348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
92	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка, огрунтованная	0,02924	128055	-	3744	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	E0146-26-14	-Пробивка отверстий в колодцах	4	495,38	242,43	1982	970	1498	1,24	5
		отверст.		231,75	142,64	927	571	100	0,23	1
94	E0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	0,72	160,75	20,8	116	15	127	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 100 мм		130,5	7,79	94	6	128	0,04	-
		м								
95	Е0116-30-1	-Заделка футляров и труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
96	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,84	245,44	3,82	17878	278	3334	0,21	15
				37,35	1,44	2721	105	118	0,01	1
		м2								
		ОТМОСТКА								
97	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	2,12	479,25	-	1016	-	1244	2,99	6
				477	-	1011	-	123	-	-
		м3								
98	С143008-28 Изм. и доп. вып. 25	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	1,1872	1335	-	1585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	-Песок природный	1,1872	613	-	728	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,2	322,01	-	6827	-	698	0,14	3
				24,75	-	525	-	133	-	-
		м2								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
113	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	36,72	1222,6	49,1	44894	1803	4429	0,53	19
				79,66	18,4	2925	676	123	0,09	3
		м2								
114	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	35,7	9452,12	1327,03	337441	47375	97226	12,49	446
				2137,5	456,24	76309	16288	105	1,72	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
119	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия ПО-1 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	4,632	26500	-	122748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2771,41	1856,11	333	223	237	4,93	1
				812,93	597,97	98	72	140	2,37	-
		м3								
121	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	6	927	-	5562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
122	Е0123-24-1	-Установка люков	6	244,67	35,42	1468	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	-
123	С131104-12 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	4837	-	29022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
124	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	27	522,56	233,05	14109	6292	12072	1,37	37
				238,5	80,87	6440	2183	140	0,31	8
		шт								
125	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Балки из тяжелого бетона класса В15 /В1/	1,35	16065	-	21688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
126	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,35	382	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,35	205	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
128	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	1,35	205	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
129	E0109-29-1	-Монтаж стремянки СГ-1 м3	0,2352	11564,85	5475,87	2720	1288	1396	28,9	7
130	C12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка СГ-22, огрунтованная ГОСТ 25772-83 т	0,2352	5040 110909 -	1552,87 - -	1185 26086 -	365 - -	90 - -	5,46 - -	1 - -
131	E0107-20-3	-Установка стальных ходовых скоб и металлических стержней для крепления стремянки массой до 20 кг т	0,0168	13010,1 8100	1826,1 690,75	219 136	31 12	207 140	42,7 3,37	1 -
132	C12041-5 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0168	63560 -	- -	1068 -	- -	- -	- -	- -
133	E0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2 т	6,804	140,64 108	0,07 0,02	957 735	- -	772 105	0,65 -	4 -
134	E0106-36-4	-Железнение поверхности м2	18,72	57,48	0,23	1076	4	1010	0,29	5
135	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен м2	100,872	51,3 245,44 37,35	0,09 3,82 1,44	960 24758 3768	2 385 145	105 4617 118	- 0,21 0,01	- 21 1
136	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм по плите покрытия из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F200 м2	31,485	184,28 52,65	13,43 5,04	5802 1658	423 159	2234 123	0,37 0,02	12 1
137	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м2	0,6297	143 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
138	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6297	407 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
139	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м3	31,497	245,44	3,82	7731	120	1442	0,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2/

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

218	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях м3	213,3	22,22 1,21	21 5,29	4739 259	4480 1128	1345 97	0,01 0,02	2 4
219	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях м3	341,4	62,87 3,43	59,44 14,96	21465 1172	20294 5109	6092 97	0,02 0,05	8 18
220	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	-Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях м3	17,1	1711,8 1711,8	- -	29272 29272	- -	33077 113	8,88 -	152 -
224	Е0101-27-8	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	213,3	3,2 -	3,2 1,04	682 -	682 222	215 97	- -	- 1
225	Е0101-27-3	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	323,8	7,57 -	7,57 2,46	2452 -	2452 796	772 97	- 0,01	- 3
226	Е0101-27-9	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	323,8	3,28 -	3,28 1,06	1062 -	1062 345	334 97	- -	- 1
227	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы м3	16,6	167,18 167,18	- -	2775 2775	- -	3136 113	1,21 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=4	грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/		-	10,62	-	192	97	0,03	1
		м3								
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/								
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ /№1/ ДИАМ.325х6 мм L-12 м /1шт./								
230	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504	6
				95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
		км								
231	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	3401	-	40975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
232	Ц0112-2-6	-Труба стальная, привариваемая к кожуху, диаметр 57х3,5 мм труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,00693	59769	2748	414	19	349	316	2
				55580	297	385	2	90	1,72	-
		т								
233	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,506	298	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
234	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11
				156,38	0,14	1877	2	130	-	-
		м								
235	Сценовое предложение "ДС Asia Supply"	-Спейсер /опорное кольцо/ полиамид	8	2214,53	-	17716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
236	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325х6 мм мм	1	3135,28	559,8	3135	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
805	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпи площадки	380	23,62	12	8975	4559	1609	0,01	5
				1,62	2,75	616	1043	97	0,01	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			507828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7029526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			262859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6680371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7566105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100863	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26165437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4226947	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			26165437				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			3995574,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			479911,48				
		ИТОГО	тенге			5475485,51				
		НДС 12%	тенге			657058,26				
		ИТОГО	тенге			6132543,77				

Заказчик:

Ч/л Т.Абдикадиков

Технический надзор А.Оразбай

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Заман-Актау-К»

Директор Д.Карамурзаев

Заказчик(застройщик): Ч/л Абдикаликов Т
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство строительного магазина в с Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА февраль 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	28.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:		21373873,00							2564864,76	23938737,76
в том числе за _____ месяц :										
		21373873,00							2564864,76	23938737,76
Итого к оплате за _____ месяц		21373873,00							2564864,76	23938737,76

Заказчик:

ч/л Абдикаликов _____

Подрядчик:
ТОО Заман-Актау-К
Директор _____ Д. Карамурзаев

ЗАКАЗЧИК: ИП Дауленбай
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство строительного магазина в с Акшукур ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство строительного магазина в с Акшукур

АКТ

Приемки выполненных работ за февраль 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		-РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ												
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
218	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях м3	213,3	22,22	21	4739	4480	1345	0,01	2
				1,21	5,29	259	1128	97	0,02	4
219	Е0101-12-11 т.ч. п-3,37	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	341,4	62,87	59,44	21465	20294	6092	0,02	8
				3,43	14,96	1172	5109	97	0,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	E0101-162-6	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях м3	17,1	1711,8	-	29272	-	33077	8,88	152
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			1711,8	-	29272	-	113	-	-
221	E0101-150-3	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт /108 л.с./ м3	340,4	1,47	1,47	500	500	141	-	-
				-	0,43	-	146	97	-	-
222	E0123-1-1	Устройство песчаной подушки под трубопроводы h-0,2м м3	12,7	980,5	152,52	12452	1937	3481	1,02	13
				153,68	57,15	1952	726	130	0,28	4
223	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	213,3	6,48	6,48	1382	1382	435	-	-
				-	2,1	-	449	97	0,01	2
224	E0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 мм3 м3	213,3	3,2	3,2	682	682	215	-	-
				-	1,04	-	222	97	-	1

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ПОДЗЕМНЫЙ/

ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ /№1/ ДИАМ.325х6 мм L-12 м /1шт./

230	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм км	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504	6
				95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
231	C130806-112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	3401	-	40975	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
232	ЦО112-2-6	-Труба стальная, привариваемая к кожуху, диаметр 57х3,5 мм труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,00693	59769	2748	414	19	349	316	2
				55580	297	385	2	90	1,72	-
		т								
233	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,506	298	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
234	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11
				156,38	0,14	1877	2	130	-	-
		м								
235	Сценовое предложение "ДС Asia Supply"	-Спейсер /опорное кольцо/ полиамид	8	2214,53	-	17716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
236	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325х6 мм мм	1	3135,28	559,8	3135	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
		ТРУБОПРОВОДЫ С ДЕТАЛЯМИ								
267	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,071	160329,25	60626,12	11383	4304	9736	442	31
				82575	22902,75	5863	1626	130	111,85	8
		км								
268	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 259 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	71,284	991	-	70642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
269	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,2	129222,58	54072,58	25845	10815	22100	352	70
				64575	20425,5	12915	4085	130	99,76	20
		км								
270	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	200,8	661	-	132729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		62775	18657	25782	7662	130	91,12	37
		т								
272	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 259 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1355	-	4065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
273	С130810-299 Изм. и доп. вып. 25	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 259 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	645	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
274	С130810-118 Изм. и доп. вып. 24	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	518	-	1554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
275	С130810-313 Изм. и доп. вып. 24	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	2291	-	2291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
276	С130810-162	-Отвод гнутый 90 град. R-3DN,диам. 159мм L-3,85 м /9шт./ ГОСТ 10704-091/	0,3555	126700	-	45042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
277	Е0116-12-4	-Установка изолирующих фланцевых соединений ИФС-150-10	3	2651,93	53,14	7956	159	1115	1,46	4
				270	20,25	810	61	128	0,1	-
		1соедин.								
278	Е0125-120-1	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	0,2	211139,21	171127,46	42228	34225	9934	97	19
				18225	23166,64	3645	4633	120	91,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 250 мм								
279	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	0,071 км	283280,36 24525	236491,61 31869,79	20113 1741	16791 2263	4805 120	129 125,05	9 9
280	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5 км	1313,35 204,75	875,72 330,75	6567 1024	4379 1654	3213 120	0,96 2,12	5 11
281	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2 шт	1729,58 270	1132,2 427,5	3459 540	2264 855	1674 120	1,27 2,74	3 5
282	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4 шт	2275,29 357,75	1420,29 535,5	9101 1431	5681 2142	4288 120	1,71 3,43	7 14
283	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 350 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3 шт	2103,39 335,25	1358,64 513	6310 1006	4076 1539	3054 120	1,6 3,28	5 10
284	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,071 км	510177,59 10102,5	59923,71 22637,25	36223 717	4255 1607	3022 130	55 110,56	4 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,2	367004,63	32537	73401	6507	12088	196	39
				34200	12291,75	6840	2458	130	60,03	12
			км							
286	Е0124-106-5	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 250 мм	2	3668,72	2363,72	7337	4727	5253	4,74	9
				1127,25	893,25	2255	1786	130	4,36	9
			отключ							
287	Е0124-103-3	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм	1	5214,76	3418,13	5215	3418	3636	6,43	6
				1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
			врезка							
288	Е0124-103-5	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм	1	7104,51	4493,38	7105	4493	5160	8,84	9
				2272,5	1696,5	2273	1696	130	8,29	8
			врезка							
321	С130810-296	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт. 36	98	-	3528	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		-	-	-	-	-	-	-
322	С130810-113	-Переходы концентрические приварные из	шт. 9	211	-	1899	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		-	-	-	-	-	-	-
323	С130810-311	-Тройники приварные бесшовные	шт. 9	736	-	6624	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		-	-	-	-	-	-	-
324	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт. 9	190	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,8566	211139,21	171127,46	180862	146588	42547	97	83
				18225	23166,64	15612	19845	120	91,05	78
		км								
330	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 57х3 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
				204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
		шт								
331	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 108х3 мм методом радиографирования, избыточное давление 8х3среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1313,35	875,72	9193	6130	4498	0,96	7
				204,75	330,75	1433	2315	120	2,12	15
		шт								
332	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 108х3 мм	6	5658,77	1620,5	33953	9723	21341	11,7	70
				2124	612	12744	3672	130	2,99	18
		ввод								
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
333	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	86,4	32,71	0,1	2826	9	907	0,06	5
				11,62	0,04	1004	3	90	-	-
		м2								
334	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	86,4	33,16	0,04	2865	3	647	0,04	4
				8,32	-	719	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			2005213	401137			1426
			Тенге			260351	96775			452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1,

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

602	E0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	206,3	22,22	21	4583	4333	1301	0,01	2
	т.ч. п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		1,21	5,29	250	1091	97	0,02	4
		м3								
603	E0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами	393,9	62,87	59,44	24766	23414	7029	0,02	9
	т.ч. п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		3,43	14,96	1352	5895	97	0,05	20
		м3								
604	E0101-162-6	-Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	18,6	1711,8	-	31839	-	35979	8,88	165
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			1711,8	-	31839	-	113	-	-
		м3								
605	E0101-162-6	-Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях под основание из мягкого грунта	15,2	1711,8	-	26019	-	29402	8,88	135
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			1711,8	-	26019	-	113	-	-
		м3								
606	E0101-150-3	-Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт /108 л.с./	402,2	1,47	1,47	591	591	167	-	-
				-	0,43	-	172	97	-	1
		м3								
607	E0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта h-0,1 м	15,2	306,2	152,52	4654	2318	4166	1,02	16
				153,68	57,15	2336	869	130	0,28	4
		м3								
608	E0101-27-2	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	191,1	6,48	6,48	1238	1238	390	-	-
				-	2,1	-	402	97	0,01	2
		м3								
609	E0101-27-8	-Обратная засыпка траншей	191,1	3,2	3,2	611	611	193	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	2,46	-	945	97	0,01	4
611	E0101-27-9	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	384,4	3,28	3,28	1261	1261	397	-	-
				-	1,06	-	409	97	-	2
612	E0101-166-3	-Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы м3	17,8	167,18	-	2976	-	3363	1,21	22
				167,18	-	2976	-	113	-	-
613	E0101-24-8	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ м3	25,5	18,26	18,26	466	466	157	-	-
				-	6,33	-	162	97	0,02	1
614	E0101-24-16 К=4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/ м3	25,5	30,62	30,62	781	781	263	-	-
				-	10,62	-	271	97	0,03	1
		СИСТЕМА В1								
615	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм /футляр/ км	0,04	203956,79	85907,16	8158	3436	6672	504	20
				95850	32451,75	3834	1298	130	158,5	6
616	C130806-112 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 м	40,16	3401	-	136584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
617	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 110х6,6 мм	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
				146,93	0,11	5877	4	130	-	-
618	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью	5	3135,28	559,8	15676	2799	8645	7,99	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		концов футляра диам.325х6 мм								
				1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	-
619	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х6 мм /футляр/	0,04	794022,84	104398,81	31761	4176	5280	357	14
				62100	39438	2484	1578	130	192,61	8
620	Е0122-11-3	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм, с гидравлическим испытанием	0,086	60591,69	25695,31	5211	2210	4460	194	17
				33075	6813,45	2844	586	130	26,38	2
621	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	86,86	558	-	48468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
622	Е0116-10-8	м -Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 219х5 мм /гильзы в стенках колодцев/	1	415,42	45,33	415	45	393	1,66	2
				290,25	16,97	290	17	128	0,08	-
623	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	м -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1	1442	-	1442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
624	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых отводов, стыковых фитингов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
625	С130804-278 6 Изм. и доп. вып. 26	шт -Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	534	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
626	С130804-271 1 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	463	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
627	С130804-338 0 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Стыковой фитинг ПЭ 100 SDR 17, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	333	-	1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
628	Е0122-34-2	шт. -Установка полиэтиленовых	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тройников								
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
629	С130804-288 9 Изм. и доп.вып.18 примен.	-Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4053	-	8106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
630	Е0122-40-3	-Установка фланцев ПП/сталь диам. 110/100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
631	Спрайс-лист "Атырауский Завод Полиэтиленовых Труб"	-Свободный фланец ПП/сталь DN/de 110/100	4	1557,3	-	6229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
632	С11011-699 примен.	-Прокладки А-100-10 ПОН	0,188	166	-	31	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
633	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
634	С130902-87 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, без штурвала, PN 10, DN 100, типа AVP-K2 ГОСТ 5762-2002	2	15337	-	30674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
635	С130905-193 9 Изм. и доп. вып. 26	-Штурвал для задвижек DN 100	2	1824	-	3648	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
636	Е0122-40-3	-Установка ответных фланцев диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
637	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
638	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110x6,6 мм	0,086	12752,75	-	1097	-	898	51,5	4
				8032,5	-	691	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		СИСТЕМА В3								
639	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм /футляр/	0,076	203956,79	85907,16	15501	6529	12676	504	38
				95850	32451,75	7285	2466	130	158,5	12
		км								
640	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	76,304	3401	-	259510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
641	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 110х6,6 мм	76	244,98	0,28	18618	21	14528	0,84	64
				146,93	0,11	11167	8	130	-	-
		м								
642	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	10	3135,28	559,8	31353	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	-
		футляр								
643	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х6 мм /футляр/	0,076	794022,84	104398,81	60346	7934	10032	357	27
				62100	39438	4720	2997	130	192,61	15
		км								
644	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		шт								
645	С130902-87 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, без штурвала, PN 10, DN 100, типа AVP-KZ ГОСТ 5762-2002	4	15337	-	61348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
646	С130905-193 9 Изм. и доп. вып. 26	-Штурвал для задвижек DN 100	4	1824	-	7296	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
647	Е0122-40-3	-Установка ответных фланцев диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
648	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	8	660	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
649	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
		шт								
650	С130902-90 Изм. и доп. вып. 26	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, без штурвала, типа AVP-K2 ГОСТ 5762-2002	2	37626	-	75252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
651	С130905-194 1 Изм. и доп. вып. 26	-Штурвал для задвижек DN 200	2	2665	-	5330	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
652	Е0122-40-6	-Установка ответных фланцев диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
				301,5	2,25	1206	9	130	0,01	-
		фланец								
653	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1585	-	6340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
654	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350х10,6 мм, с гидравлическим испытанием	0,136	60591,69	25695,31	8240	3495	7052	194	26
				33075	6813,45	4498	927	130	26,38	4
		км								
655	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 350х10,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	137,36	558	-	76647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
656	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 509х5 мм /гильзы в стенках колодцев/	1	415,42	45,33	415	45	393	1,66	2
				290,25	16,97	290	17	128	0,08	-
		м								
657	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 509 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1	1442	-	1442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых стыковых фитингов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		шт								
659	С130804-338-0 Изм. и доп. вып. 26	-Стыковой фитинг ПЭ 100 SDR 17, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	333	-	1998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
660	С130804-338-6 Изм. и доп. вып. 26	-Стыковой фитинг ПЭ 100 SDR 17, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1332	-	7992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
661	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
662	С130804-290-9 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5454	-	10908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
663	Е0122-40-3	-Установка фланцев диам. 110/100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
664	Спрайс-лист "Атырауский Завод Полиэтиленовых Труб"	-Свободный фланец ПП/сталь DN/de 110/100	6	1557,3	-	9344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
665	С11011-699 примен.	-Прокладки А-100-10 ПОН	0,376	166	-	62	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
666	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из стали 25 PN 10, DN 100 /1-100-10/ ГОСТ 12821-80	2	660	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
667	Е0122-40-6	-Установка фланцев диам. 225/200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
				301,5	2,25	2412	18	130	0,01	-
		фланец								
668	Спрайс-лист "Атырауский Завод Полиэтиленовых	-Свободный фланец ПП/сталь DN/de 225/200	6	3201,93	-	19212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Труб"								
669	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из стали 25 РN 10, DN 200 /1-200-10/ ГОСТ 12821-80	2	1585	-	3170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
670	С11011-699 примен.	-Прокладки А-200-10 ПОН	0,528	166	-	88	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
671	Е0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. до 200 мм	0,0866	17757,36	3488,98	1538	302	706	32,7	3
				4950	1318,5	429	114	130	6,44	1
		т								
672	С130810-294 9 Изм. и доп. вып. 26	-Тройник ТФ 200х100 с пож.подставкой ГОСТ 5525-88	2	24532	-	49064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ /3 шт./

ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЗ С ПОЖАРНЫМ ГИДРАНТОМ Д-1500 мм /ПГ-1/

751	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	4,41	1222,6	49,1	5392	217	532	0,53	2
				79,66	18,4	351	81	123	0,09	-
		м2								
752	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	3800,31	1879,87	5586	2763	3772	8,86	13
				1435,5	538,43	2110	791	130	2,06	3
		м3								
753	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6501	-	6501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
754	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6885	-	13770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
755	С143018-346 Изм. и доп. вып.	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15	1	6266	-	6266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25									
756	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	927	-	927	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	25									
757	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	5011	-	5011	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	25									
758	С12021-237	-Стремянка, огрунтованная	0,0129	128055	-	1652	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	25									
759	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	12,04	245,44	3,82	2955	46	551	0,21	3
				37,35	1,44	450	17	118	0,01	-
776	Е0116-30-3	-Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 300 мм	8	3549,82	1,57	28399	13	5391	3,01	24
				526,5	-	4212	-	128	-	-
777	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть В3 диам.225 мм труб диам.110 мм	12	665,13	180,25	7982	2163	7231	2,01	24
				396	67,5	4752	810	130	0,33	4
778	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть В1 диам.160 мм труб диам.110 мм	6	665,13	180,25	3991	1082	3615	2,01	12
				396	67,5	2376	405	130	0,33	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		3822204	247165		2369
	Тенге		425145	68254		286
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1146449	-	-	-
Материалы -	Тенге		393517	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	479370	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1621	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		93226	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		585202	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	293
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	87780	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		103899	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1835550	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2866
Сметная заработная плата -	Тенге		-	567150	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4956	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4956	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		297	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		5253	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583873	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1/								
779	E0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы выемки в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1051	21,3	20,46	22386	21503	7790	0,01	6
				0,84	6,8	883	7148	97	0,03	27
			м3							
780	E0101-24-6	-Перемещение разработанного грунта выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал	1051	6,01	6,01	6313	6313	2124	-	-
				-	2,08	-	2190	97	0,01	7
			м3							
781	E0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы при вытеснении из насыпи в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	9345	21,3	20,46	199046	191196	69262	0,01	55
				0,84	6,8	7850	63554	97	0,03	237
			м3							
782	E0101-24-6	-Перемещение разработанного вытесненного грунта из насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал	9345	6,01	6,01	56130	56130	18889	-	-
				-	2,08	-	19474	97	0,01	64
			м3							
783	E0101-25-2	-Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из отвала в насыпь	1009	11,19	11,19	11291	11291	2995	-	-
				-	3,06	-	3088	97	0,01	10
			м3							
784	E0101-25-10 К=4	-Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м из отвала в насыпь	1009	37,6	37,6	37937	37937	10063	-	-
				-	10,28	-	10374	97	0,01	8
			м3							
785	E0101-17-2	-Погрузка ранее разработанного	9387	29,57	28,58	277527	268234	96085	0,01	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/вытесненного/ грунта 2 группы котлованов и корыта автодорожных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,99	9,56	9293	89763	97	0,04	329
786	E010333-A10-1	м3 Вывоз ранее разработанного /вытесненного/ грунта 2 группы котлованов и корыта автодорожных покрытий автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 10 км	16427,25	91,92	91,92	1509993	1509993	301999	-	-
				-	18,38	-	301999	100	0,39	6342
787	E0101-20-2	т Работа на отвале 2 группы грунтов	9387	3,77	3,24	35360	30452	14569	-	31
				0,48	1,12	4506	10513	97	-	35
788	E0101-130-1	м3 Уплотнение грунта насыпи площадки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	917	14,01	14,01	12843	12843	4265	-	-
				-	4,8	-	4397	97	0,02	14
789	E0101-130-7-K=5	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до шести проходов	917	6,97	6,97	6387	6387	1864	-	-
				-	2,1	-	1922	97	-	1
790	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпи площадки	917	23,62	12	21657	11002	3883	0,01	11
				1,62	2,75	1486	2517	97	0,01	11
791	E0101-145-1-2	м3 Планировка верха и откосов площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	12792	8,55	4,43	109317	56614	60338	0,03	357
				4,12	0,74	52703	9501	97	-	32
792	E0101-145-2	м2 Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	3028	1,41	1,41	4272	4272	882	-	-
				-	0,3	-	910	97	-	3
793	E0101-19-2-K=20	м2 Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами на	9387	29,97	27,4	281355	257204	92875	-	-
				-	10,2	-	95747	97	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние до 10 км								
		м3			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.					
794	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы выемки в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	927,5	21,3	20,46	19755	18976	6874	0,01	5
				0,84	6,8	779	6308	97	0,03	24
795	Е0101-24-6	м3 -Перемещение разработанного грунта выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал	927,5	6,01	6,01	5571	5571	1875	-	-
				-	2,08	-	1933	97	0,01	6
796	Е0101-12-2	м3 -Разработка грунта 2 группы при вытеснении из насыпи в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	4672,5	21,3	20,46	99523	95598	34631	0,01	27
				0,84	6,8	3925	31777	97	0,03	119
797	Е0101-24-6	м3 -Перемещение разработанного вытесненного грунта из насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов на расстояние 5 м в отвал	4672,5	6,01	6,01	28065	28065	9445	-	-
				-	2,08	-	9737	97	0,01	32
798	Е0101-25-2	м3 -Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из отвала в насыпь	418	11,19	11,19	4677	4677	1241	-	-
				-	3,06	-	1279	97	0,01	4
799	Е0101-25-10 К=4	м3 -Разработка вытесненного грунта и выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м из отвала в насыпь	418	37,6	37,6	15716	15716	4169	-	-
				-	10,28	-	4298	97	0,01	4
800	Е0101-17-2	м3 -Погрузка ранее разработанного /вытесненного/ грунта 2	5182	29,57	28,58	153206	148076	53043	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы котлованов и корыта автодорожных покрытий на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,99	9,56	5130	49553	97	0,04	181
801	E010333-A10-1	м3 Вывоз ранее разработанного /вытесненного/ грунта 2 группы котлованов и корыта автодорожных покрытий автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки до 10 км	4534,25	91,92 -	91,92 18,38	416788 -	416788 83358	83358 100	- 0,39	- 1751
802	E0101-20-2	т Работа на отвале 2 группы грунтов	5182	3,77 0,48	3,24 1,12	19520 2487	16811 5804	8042 97	- -	17 19
803	E0101-130-1	м3 Уплотнение грунта насыпи площадки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	380	14,01 -	14,01 4,8	5322 -	5322 1822	1767 97	- 0,02	- 6
804	E0101-130-7-K=5	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до шести проходов	380	6,97 -	6,97 2,1	2647 -	2647 797	773 97	- -	- 1
805	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпи площадки	380	23,62 1,62	12 2,75	8975 616	4559 1043	1609 97	0,01 0,01	5 5
806	E0101-145-1-2	м3 Планировка верха и откосов площадки из грунтов 2 группы механизированным способом	5750,5	8,55 4,12	4,43 0,74	49142 23692	25450 4271	27124 97	0,03 -	160 14
807	E0101-145-2	м2 Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1152	1,41 -	1,41 0,3	1625 -	1625 346	336 97	- -	- 1
808	E0101-19-2-K=20	м2 Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км	5182	29,97 -	27,4 10,2	155319 -	141987 52856	51271 97	- -	- 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			507828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7029526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			262859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6680371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7566105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100863	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26165437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4226947	-		-
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			26165437				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,82798923	тенге			73995574,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			1479911,48				
		ИТОГО	тенге			23655123,0				
		НДС 12%	тенге			283614,76				
		ИТОГО	тенге			23938737,76				

Заказчик:
ИП «Абдикаликов»

Руководитель _____

Технический надзор _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Заман-Актау-К»

Директор _____

Заказчик(застройщик): Ч/л Абдикаликов Т
Подрядчик : ТОО "Заман-Актау-К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство строительного магазина в с Акшукур

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА март 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	28.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	р. дополнит расходы		
Всего по стройке:		4336299,05							520355,42	4856654,94
в том числе за _____ месяц :										
		4336299,05							520355,42	4856654,94
Итого к оплате за март месяц		4336299,05							520355,42	4856654,94

Заказчик:

ч/л Абдикаликов

Подрядчик
ТОО Заман-Актау-К
Директор _____ Д. Карамурзаев

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство строительного магазина в с Акшукыр

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство строительного магазина в с Акшукыр

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция

118	Е0120-29-1 К=0,4	-Устройство вставок гибких к радиальным вентиляторам	45	469,58	3,5	21131	158	26911	2,9	130
				466,07	1,13	20973	51	128	0,01	-
119	Е0165-27-1	-Монтаж вентиляционных коробов из плит м2	150	175,24	16,99	26285	2549	27807	1,05	158
				158,24	2,68	23737	401	115,2	0,02	3
120	Е0126-27-4 К=0,4	-Устройство теплоизоляции м2	4	863,87	36,59	3455	146	3365	5,33	21
				827,28	14,04	3309	56	100	0,07	-
121	Е0120-30-1 К=0,4	-Монтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование м3	107,4	4,9	0,6	527	65	622	0,03	3
				4,3	0,23	462	24	128	-	-
122	Е0120-12-5 К=0,4	-Устройство решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 120х200 мм кг	60	97,73	8,14	5864	488	7141	0,54	32
шт				89,59	3,4	5375	204	128	0,02	
123	Ц0107-169-2-	-Установка вентиляторов радиальных с	3	2141,4	224,4	6424	673	4804	10,8	32

	Электродвигателем											
					1728	51,36	5184	154	90	0,3	1
124 С Прайс	-Вентилятор радиальный ВР 86-77-3,15, N 0,75 кВт	шт	3	13141,04	-	39423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125 Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	шт	45	1504,69	8,76	67711	394	67278	7,25	326
				1165,19	2,83	52433	128	128	0,01	1
126 Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	200	1194,46	13,33	238891	2666	74579	1,78	355
				286,34	4,99	57267	998	128	0,02	5
127 Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	м2	107,4	110,01	1,51	11815	162	1555	0,06	7
128 Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 120х200 мм	кг	120	640,56	20,35	76868	2442	35707	1,35	162
				223,97	8,51	26876	1021	128	0,04	5
129 Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт В1-В23	115,02	1224,65	16,58	140859	1907	46827	1,94	223
				311,85	6,21	35869	714	128	0,03	3
130 Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1.000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	39,2	1194,46	13,33	46823	523	14618	1,78	70
				286,34	4,99	11224	196	128	0,02	1
131 Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных АМН 200х100 мм	м2	123	640,56	20,35	78789	2503	36600	1,35	166
				223,97	8,51	27548	1046	128	0,04	5
132 С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт	15,1	93	-	1404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			766270	14677			1685
			Тенге			271411	5054			25
	Стоимость оборудования -		Тенге			39423	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39423	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -									
	Материалы -		Тенге			6424	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			567	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-	5338	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			4804	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	721	-		2
			Тенге			674	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			15265689	180356			13694
			Тенге			2330444	79825			444
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			39423	-	-		-
			Тенге			39423	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			6424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			567	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5338	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4804	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	721	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11902	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		36
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			12746102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2298765	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1764197	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7643878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			963502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1896604	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		948
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	284491	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15521268	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		11319
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			2473740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			855034	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	640735	-		-
		Местные материалы -	Тенге			953517	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			814892	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		407
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	122234	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3485950	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		4141
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	762968	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19058543	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15496
		ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге			-	2817714	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге			19058543				
		К=2,177825217				41506175,54				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	830123,51
ИТОГО	тенге	4336299,05
НДС 12%	тенге	520355,42
ИТОГО	тенге	4856654,94

Заказчик: _____

Технический надзор _____

ПОДРЯДЧИК: _____