Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республкики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбыльский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Акбулак, Ахселькент
Договор №141 от
10.08.10г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за 22 сентября 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма аименовани	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы (материалы)	311 430 897	278 063 301						33 367 596	311 430 897

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Аксельнент, Акбулак

Наименование объекта - Участок трассы от УТ1 до жилогокмоплекса в мкр. Акбулак. Участок №2.

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2010г.

на участок трассы от УТ1 до жилогокмоплекса в мкр. Акбулак. Участок №2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих рабочих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /срезка/	101,89	50,82	48,38	5178	4929	1627	0,02	2
		м3		2,39	14,07	244	1433	97	0,05	5
2	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4172,61	50,82	48,38	212070	201874	66616	0,02	69
		м3		2,39	14,07	9973	58704	97	0,05	201
3	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	314,07	847,80	--	266266	--	300881	5,09	1598
		м3		847,80	--	266266	--	113	--	--
4	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /в	23,87	706,50	--	16863	--	19055	4,24	101
		м3		706,50	--	16863	--	113	--	--
5	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	341,91	39,73	37,82	13584	12930	4268	0,01	4
		м3		1,87	11,00	639	3760	97	0,04	13
6	Е010333-А20 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза I	8850,91	125,82	125,82	1113621	1113621	222724	--	--
		т		--	25,16	--	222724	100	0,53	4677
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4588,56	3,77	3,24	17284	14885	7121	--	15
		м3		0,48	1,12	2203	5139	97	--	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1644866	1348240			1790
			Тенге			296187	291761			4913
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644866				
	Всего заработная плата -		Тенге				587948,00			
	Местные материалы -		Тенге			440				
		Накладные расходы -	Тенге			622292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93344,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2403188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7014
		Сметная заработная плата -	Тенге				681292,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2403188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7014
		Сметная заработная плата -	Тенге				681292,00			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	230,93	1395,20	152,52	322187	35221	63292	1,02	236
		м3		153,68	57,15	35489	13197	130	0,28	64
9	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,49	649959,23	274175,48	318480	134346	264078	1880,00	921
		км		351000,00	63565,77	171990	31147	130	261,01	128
10	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 426х7/560-1-ППУ-ПЭ	490	30703,71	--	15044817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	1	4204,93	1959,43	4205	1959	3135	10,40	10
		компл		1980,00	431,55	1980	432	130	1,80	2
12	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
13	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
14	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
		компл		558,00	156,60	2232	626	130	0,65	3
15	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 426х7-273х7-1-ППУ-ПЭ	2	153061,02	--	306122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление Ст 426х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	2	44559,79	--	89120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 426х10-90-1-ППУ-ПЭ	6	175213,63	--	1051282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 426х10-85-1-ППУ-ПЭ	2	177884,01	--	355768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО КТЗ г.Астана	Переход Ст 426х7-325х7-1-ППУ-ПЭ	2	46828,82	--	93658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0124-11-7	Установка стартовых компенсаторов диаметром 400 мм	8	6920,59	3452,21	55365	27618	38399	15,20	122
				2902,50	789,75	23220	6318	130	3,23	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-400-140-ППУ-ПЭ	8	447253,56	--	3578028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 560мм	8	40653,20	--	325226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21559664	206689			1326
			Тенге			239546	52842			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21559664				
	Материалы -		Тенге			16696				
	Всего заработная плата -		Тенге				292387,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20844020				
	Местные материалы -		Тенге			252712				
		Накладные расходы -	Тенге			380103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1316386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23256153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1743
		Сметная заработная плата -	Тенге				349403,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23256153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1743
		Сметная заработная плата -	Тенге				349403,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			23204530	1554929			3116
			Тенге			535733	344602			5140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23204530				
	Материалы -		Тенге			16696				
	Всего заработная плата -		Тенге				880335,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20844020				
	Местные материалы -		Тенге			253152				
		Накладные расходы -	Тенге			1002395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1452415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25659340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8757
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030694,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			25659340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8757
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030694,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,50%			384 890				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,34%	2,34%			609 435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет и допполнительные отпуска 1,4%	1,4%			364 619				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			49 260 433				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			985 209				
		НДС 12%	12%			6 029 477				
		ВСЕГО к оплате:				56 275 119				

311 430 898

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Наименование стройки - Тепловые сети от проектируемой котельной до жилых комплексов в мкр. Акбулак, Алгабас,

Наименование стройки - Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в

Форма 2

Наименование объекта - Участок трассы от проектируемой котельной дожилого комплекса в мкр.Ахселькент

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2010г.

на участок трассы от проектируемой котельной дожилого комплекса в мкр.Ахселькент

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6000,25	50,82	48,38	304958	290296	95794	0,02	100
		м3		2,39	14,07	14341	84416	97	0,05	289
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	403,25	847,80	--	341875	--	386319	5,09	2052
		м3		847,80	--	341875	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	403,25	39,73	37,82	16021	15249	5033	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,87	11,00	754	4435	97	0,04	15
		м3								
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	6403,5	176,40	176,40	1129577	1129577	225915	--	--
				--	35,28	--	225915	100	0,74	4744
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6403,5	3,77	3,24	24121	20773	9938	--	21
				0,48	1,12	3074	7172	97	--	24
		м3								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1584,59	1395,20	152,52	2210820	241682	434303	1,02	1616
				153,68	57,15	243520	90559	130	0,28	442
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
7	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,48	803593,94	347369,06	1192855	515635	981419	2270,00	3370
				425250,00	83331,23	631241	123697	130	340,88	506
		км								
8	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 530х8/710-1-ППУ-ПЭ	1484,4	48246,23	--	71616698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	ОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ А 1800мм	2	2721979,77	--	5443960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ	2	2676870,67	--	5353741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран с воздушником Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ	2	1687666,91	--	3375334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник с ШКВ Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ	2	111366,85	--	222734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 530х8-327х7-1-ППУ-ПЭ	2	178206,54	--	356413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 530х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	99626,24	--	199252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление Ст 530х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	69386,85	--	138774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление укороченное Ст 530х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	54820,93	--	109642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 530х10-90-1-ППУ-ПЭ	8	170491,20	--	1363930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 530х10-55-1-ППУ-ПЭ	2	175945,21	--	351890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 530х10-35-1-ППУ-ПЭ	2	84568,83	--	169138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0124-11-9	Установка стартовых компенсаторов диаметром 500 мм	8	8865,37	4385,62	70923	35085	49826	19,20	154
		шт		3780,00	1010,93	30240	8087	130	4,14	33
21	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-500-170-ППУ-ПЭ	8	571298,26	--	4570386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 710мм	8	61837,76	--	494702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		== КАНАЛ 2КЛС 120Х120 (186пм) ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	4790	50,82	48,38	243448	231744	76473	0,02	80
				2,39	14,07	11448	67390	97	0,05	230
		м3								
24	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	360,57	847,80	--	305691	--	345431	5,09	1835
				847,80	--	305691	--	113	--	--
		м3								
25	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	360,57	39,73	37,82	14325	13635	4501	0,01	5
				1,87	11,00	674	3966	97	0,04	14
		м3								
26	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	10043,61	176,40	176,40	1771693	1771693	354339	--	--
				--	35,28	--	354339	100	0,74	7441
		т								
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5150,57	3,77	3,24	19401	16709	7994	--	17
				0,48	1,12	2472	5769	97	--	19
		м3								
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,24	1395,20	152,52	88232	9645	17333	1,02	65
				153,68	57,15	9719	3614	130	0,28	18
		м3								
29	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и	92	3716,84	620,62	341949	57097	94999	3,17	292
				522,00	215,57	48024	19832	140	0,84	77
		м3								
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	89,28	22600,00	--	2017728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	С143018-145 Изм. и доп.вып.6	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	4,34	22000,00	--	95480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Опорные подушки	1,1	28288,00	--	31117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	288,3	189,25	9,95	54562	2869	19837	0,36	103
				52,20	3,74	15049	1078	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1	288,3	472,48	5,38	136215	1551	49040	0,94	271
				186,75	2,25	53840	649	90	0,01	3
		м2								
35	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом	288,3	250,82	1,57	72310	453	19266	0,40	115
				74,25	--	21406	--	90	--	--
		м2								
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	288,3	189,25	9,95	54562	2869	19837	0,36	103
				52,20	3,74	15049	1078	123	0,02	5
		м2								
37	Е0111-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 17,5мм/	288,3	-12,64	-0,34	-3643	-97	-156	--	-1
				-0,32	-0,12	-91	-36	123	--	--
		м2								
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	94,72	256,00	--	24248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		== КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УТ 2 ==								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,8	5420,77	66,01	69386	845	2966	1,35	17
				195,75	24,93	2506	319	105	0,12	2
		м3								
40	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	146,51	5319,21	418,23	779333	61276	297212	7,92	1160
				1296,00	152,98	189881	22414	140	0,69	101
		м3								
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	2,6	65900,00	--	171663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	3,13	52400,00	--	163750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	3,17	50900,00	--	161231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,5569	47400,00	--	26396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
45	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	115	5290,00	--	608350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и	2,44	24232,00	--	59126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
47	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и	11,8	23000,00	--	271400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
48	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	3,48	24500,00	--	85260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев КО-6	12	998,00	--	11976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев КС7-3	4	2270,00	--	9080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м	13,15	16800,00	--	220920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Опорные подушки	0,2	28288,00	--	5658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
53	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,216	13711,47	5475,87	2962	1183	1282	28,90	6
				5040,00	1552,87	1089	335	90	5,46	1
		т								
55	С12021-267	Стремянка	0,216	139640,00	--	30162	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0051	93997,62	304,24	479	2	178	198,00	1
				33075,00	114,75	169	1	105	0,56	--
		1т								
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1275	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
				5,81	0,02	1	--	90	--	--
		м2								
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1728	175710,10	1826,10	30363	316	2127	42,70	7
				8100,00	690,75	1400	119	140	3,37	1
		т								
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающая/	123,24	189,25	9,95	23324	1226	8480	0,36	44
				52,20	3,74	6433	461	123	0,02	2
		м2								
60	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1	123,24	472,48	5,38	58228	663	20963	0,94	116
				186,75	2,25	23015	277	90	0,01	1
		м2								
61	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом	123,24	250,82	1,57	30911	193	8236	0,40	49
				74,25	--	9151	--	90	--	--
		м2								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	123,24	189,25	9,95	23324	1226	8480	0,36	44
				52,20	3,74	6433	461	123	0,02	2
		м2								
63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,45	49,69	0,04	221	--	33	0,04	--
				8,32	--	37	--	90	--	--
		м2								
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	148,24	256,00	--	37949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		== УТ-2а ==								
65	Е0123-13-1	Устройство узлов	0,38	31766,89	5028,34	12071	1911	3095	27,10	10
				4382,55	1883,03	1665	716	130	9,20	3
		м3								
66	С131104-16 Изм.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и доп.вып.7 СН	/С250/, ГОСТ 3634-99		--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
67	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,0769	1588,05	--	122	--	45	2,99	--
				477,00	--	37	--	123	--	--
		м3								
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой	2,26	245,44	3,82	555	9	103	0,21	--
				37,35	1,44	84	3	118	0,01	--
		м2								
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /обетонирование люка/	0,03	5787,97	66,01	174	2	7	1,35	--
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
		м3								
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	175710,10	1826,10	5060	53	354	42,70	1
				8100,00	690,75	233	20	140	3,37	--
		т								
71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	49,69	0,04	36	--	5	0,04	--
				8,32	--	6	--	90	--	--
		м2								
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,38	256,00	--	97	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		== НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н3, Н3а, Н3б ==								
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,26	5420,77	66,01	6830	83	292	1,35	2
				195,75	24,93	247	31	105	0,12	--
		м3								
74	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	18	9406,13	248,05	169310	4465	35824	7,85	141
				1329,75	91,83	23936	1653	140	0,43	8
		м3								
75	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-	2,76	56200,00	--	155112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	18,27	128,00	--	2339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			107643722	4429917			11801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2014654	1028771			13987
	Стоимость оборудования -		Тенге			14173035				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14173035				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93437564				
	Материалы -		Тенге			1066655				
	Всего заработная плата -		Тенге				3042001,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80357210				
	Местные материалы -		Тенге			5571399				
		Накладные расходы -	Тенге			3585841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1793
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				537876,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5821404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102844809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27573
		Сметная заработная плата -	Тенге				3579877,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33124				
	Материалы -		Тенге			690				
	Всего заработная плата -		Тенге				1424,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30162				
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			117054313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27581
		Сметная заработная плата -	Тенге				3581494,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,50%			1 543 219				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,34%	2,34%			2 443 533				
		Выслуга лет и допполнительные отпуска 1,4%	1,4%			1 461 943				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			223 350 647				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			4 467 013				
		НДС 12%	12%			27 338 119				
		ВСЕГО к оплате:				255 155 779				

СДАЛ:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:_____