Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбылский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Акбулак, Ахселькент
Договор №141 от
10.08.10г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за 25 октября 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма аименовани	организационно-правовая форма код	
									Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	ВСЕГО с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы (материалы)	441 693 440	116 305 841						13 956 701	130 262 542

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Акселькент,

Наименование объекта - Участок трассы от УТ1 до жилогокмоплекса в мкр. Акбулак. Участок №2.

А К Т

выполненных работ за октябрь 2010г.

на участок трассы от УТ1 до жилогокмоплекса в мкр. Акбулак. Участок №2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
1	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,35	649959,23	274175,48	227486	95961	188627	1880,00	658
				351000,00	63565,77	122850	22248	130	261,01	91
		км								
2	Е0124-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,14	459860,49	192173,99	64380	26904	54244	1360,00	190
				254250,00	43791,48	35595	6131	130	197,36	28
		км								
3	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 426х7/560-1-ППУ-ПЭ	350	30703,71	--	10746298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
4	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 273х7/400-1-ППУ-ПЭ	140	17447,84	--	2442698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	1	8572,22	3891,09	8572	3891	6543	22,50	23
				4162,50	870,75	4163	871	130	3,69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	E0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом	60	1856,81	1163,81	111409	69829	52326	1,38	83
				288,00	438,75	17280	26325	120	2,81	169
		шт								
7	E0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом	40	2103,39	1358,64	84136	54346	40716	1,60	64
				335,25	513,00	13410	20520	120	3,28	131
		шт								
8	E0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом	17	2275,29	1420,29	38680	24145	18222	1,71	29
				357,75	535,50	6082	9104	120	3,43	58
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			13723658	275076			1047
			Тенге			199379	85198			481
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13723658				
	Материалы -		Тенге			59187				
	Всего заработная плата -		Тенге				284577,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13188996				
	Местные материалы -		Тенге			1020				
		Накладные расходы -	Тенге			360679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14929397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				338679,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			14929397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				338679,00			
		Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,50%			223 941				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,34%	2,34%			354 588				
		Выслуга лет и допполнительные отпуска 1,0%	1,0%			151 533				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			60 613				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			28 657 691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2%			573 154				
		НДС 12%	12%			3 507 701				
		ВСЕГО к оплате:				32 738 546				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Наименование стройки - Тепловые сети от проектируемой котельной до жилых комплексов в мкр. Акбулак, Алгабас, Ахселькент

Наименование стройки - Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Аксельнкент,

Форма 2

Наименование объекта - Участок трассы от проектируемой котельной дожилого комплекса в мкр.Ахселькент

А К Т

выполненных работ за октябрь 2010г.

на участок трассы от проектируемой котельной дожилого комплекса в мкр.Ахселькент

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	50,82	48,38	15247	14514	4790	0,02	5
				2,39	14,07	717	4221	97	0,05	14
		м3								
2	Е010333-А30 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	300	176,40	176,40	52920	52920	10584	--	--
				--	35,28	--	10584	100	0,74	222
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	3,77	3,24	1130	973	466	--	1
				0,48	1,12	144	336	97	--	1
		м3								
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	968,7	39,73	37,82	38485	36633	12091	0,01	13
				1,87	11,00	1811	10654	97	0,04	36
		м3								
5	Е010333-А30 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1888,96	176,40	176,40	333212	333212	66642	--	--
				--	35,28	--	66642	100	0,74	1399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	968,7	6,48	6,48	6277	6277	1977	--	--
		м3		--	2,10	--	2038	97	0,01	8
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	400	21,55	4,52	8618	1806	6608	0,11	43
		м3		17,03	--	6812	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	14,12	12,00	5647	4799	1694	0,01	5
		м3		1,62	2,75	648	1098	97	0,01	5
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
9	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,17	803593,94	347369,06	136611	59053	112396	2270,00	386
		км		425250,00	83331,23	72293	14166	130	340,88	58
10	Е0124-2-13 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2	585537,79	244734,27	117108	48947	92121	1522,50	305
		км		288225,00	66087,85	57645	13218	130	282,92	57
11	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 530х8/710-1-ППУ-ПЭ	370	48246,23	--	17851104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-11-9	Установка стартовых компенсаторов диаметром 500 мм	20	8865,37	4385,62	177307	87712	124564	19,20	384
		шт		3780,00	1010,93	75600	20219	130	4,14	83
13	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-500-170-ППУ-ПЭ	20	571298,26	--	11425965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 710мм	20	61837,76	--	1236755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-11-9	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 500 мм	4	8865,37	4385,62	35461	17542	24913	19,20	77
		шт		3780,00	1010,93	15120	4044	130	4,14	17
16	ТОО КТЗ г.Астана	Сильфонное компенсационное устройство СКУ ППУ/ПЭ1-500-210-ОДК	4	1442765,37	--	5771061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом	13	1729,58	1132,20	22485	14719	10881	1,27	17
				270,00	427,50	3510	5557	120	2,74	36
		шт								
18	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 600 мм	143	2275,29	1420,29	325366	203101	153282	1,71	245
				357,75	535,50	51158	76577	120	3,43	490
		шт								
		== ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ==								
19	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,	30	952,52	669,02	28575	20070	20602	1,68	50
				283,50	207,02	8505	6211	140	0,86	26
		шт								
20	С143018-68 Изм. и	Плиты покрытий	45	23000,00	--	1035000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0108-4-7	Боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	438	245,44	3,82	107503	1673	20048	0,21	93
				37,35	1,44	16359	631	118	0,01	3
		м2								
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	45	256,00	--	11520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		== КАНАЛ 2КЛС 120Х120 (186пм) ==								
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1200	630,00	--	756000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,10	--	26820	--	30307	0,97	194
				134,10	--	26820	--	113	--	--
		м3								
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	1200	6,48	6,48	7775	7775	2449	--	--
				--	2,10	--	2524	97	0,01	10
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1200	21,55	4,52	25855	5419	19823	0,11	130
				17,03	--	20436	--	97	--	--
		м3								
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1200	14,12	12,00	16941	14397	5081	0,01	15
				1,62	2,75	1944	3294	97	0,01	15
		м3								
28	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и	23,04	3716,84	620,62	85636	14299	23791	3,17	73
				522,00	215,57	12027	4967	140	0,84	19
		м3								
29	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки	23,04	22600,00	--	520704	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и	коммуникаций из тяжелого бетона класса		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	23,04	256,00	--	5898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		== НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н2 ==								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5420,77	66,01	4337	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
32	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	14,8	9406,13	248,05	139211	3671	29455	7,85	116
		м3		1329,75	91,83	19680	1359	140	0,43	6
33	С12041-77 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28	1,08	56200,00	--	60966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	15,02	128,00	--	1923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО 1 - НО 8 ==								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	5420,77	66,01	13010	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
36	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	10,4	9077,09	248,05	94402	2580	20698	7,85	82
		м3		1329,75	91,83	13829	955	140	0,43	4
37	С12041-70 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2072	73000,00	--	15126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6176	70437,87	304,24	43502	188	6348	58,00	36
		1т		9675,00	114,75	5975	71	105	0,56	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,44	21,80	0,05	337	1	81	0,03	--
		м2		5,81	0,02	90	--	90	--	--
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,44	49,69	0,04	767	1	116	0,04	1
		м2		8,32	--	128	--	90	--	--
41	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,	16	626,36	424,53	10022	6792	7870	1,21	19
		шт		201,83	149,49	3229	2392	140	0,61	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143018-71 Изм. и	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	12	24500,00	--	294000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	46,4	245,44	3,82	11388	177	2124	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1733	67	118	0,01	--
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	15,55	256,00	--	3981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1,8	16367,84	681,42	29541	1230	24044	95,00	171
		т		14670,00	132,75	26476	240	90	0,65	1
46	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров	1,8	114900,00	--	207372	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			41118871	960693			2474
			Тенге			443318	252143			2522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			40881959				
	Всего заработная плата -		Тенге			366037				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				668744,00			
	Местные материалы -		Тенге			36360977				
		Накладные расходы -	Тенге			2778640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			812542				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							406
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				121881,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2501670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			44196171				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5229
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				790626,00			
	Материалы -		Тенге			236912				
	Всего заработная плата -		Тенге			1834				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26716,00			
		Накладные расходы -	Тенге			207372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			24044				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3607,00			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			276614				
										185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				30323,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			44472785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5414
		Сметная заработная плата -	Тенге				820948,00			
		временных зданий и сооружений 1,5%	1,50%			667 092				
		производство работ в зимнее время	2,34%			1 056 273				
		1,0%	1,0%			451 399				
		дополнительные отпуска 0,4%	0,4%			180 560				
		ИТОГО в текущем уровне цен	1,823			85 367 643				
		2%	2%			1 707 353				
		НДС 12%	12%			10 448 999				
		ВСЕГО к оплате:				97 523 995				

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН