Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Энергостроймонтаж", адрес Алматинская обл. Жамбылский р-он, п.Улкен, м-н 5, д.52, кв.9
РНН 090300023942 , БИН 010340004034 ИИК KZ898560000000496001
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной до жилых комплексов в микрорайонах Акбулак, Ахселькент
Договор №141 от
10.08.10г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за 17 ноября 2010г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	аименовани	код	Тенге
		стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	**в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы (материалы)	610 282 628	150 526 060						18 063 128	168 589 188

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик **ГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Энергостроймонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Тепловые сети от проектируемой котельной до жилых комплексов в мкр. Акбулак,**

Объект Участок трассы от проектируемой котельной до жилого комплекса в мкр. Ахселькент.Участок №1.

Договор подряда номер **141**
дата **17.11.2010**

Номер документа	Дата составления
	17.11.2010

Отчетный период	
с	по
17.10.2010	17.11.2010

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	370	50,82	48,38	0,05	18805	17901	20	5907	0,02	6
				м3	2,39	14,07	0	884	5205	0	97	0,05	18
2	2	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	99,35	847,8	0	0	84229	0	0	95179	5,09	505
				м3	847,8	0	0	84229	0	0	113	0	0
3	3	1-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	99,35	39,73	37,82	0,04	3947	3757	4	1240	0,01	1
				м3	1,87	11	0	186	1093	0	97	0,04	4
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	468,81	176,4	176,4	0	135828	135828	0	27166	0	0
				т	0	35,28	0	0	27166	0	100	0,74	570
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	468,81	3,77	3,24	0,04	2900	2498	33	1195	0	3
				м3	0,48	1,12	0	370	862	0	97	0	3

6	6	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер	3866,552	39,73	37,82	0,04	153614	146218	165	48262	0,01	50
				м3	1,87	11	0	7230	42524	0	97	0,04	145
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /рабо	7539,775	176,4	176,4	0	1330016	1330016	0	266003	0	0
				т	*0*	*35,28*	*0*	*0*	*266003*	*0*	*100*	*0,74*	*5586*
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	773,31	134,1	0	0	103701	0	0	117182	0,97	752
				м3	134,1	0	0	103701	0	0	113	0	0
9	9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3093,241	6,48	6,48	0	20042	20042	0	6312	0	0
				м3	0	2,1	0	0	6507	0	97	0,01	25
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	490	21,55	4,52	0	10558	2213	0	8094	0,11	53
				м3	17,03	0	0	8345	0	0	97	0	0
11	11	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	490	14,12	12	0,5	6918	5879	245	2075	0,01	6
				м3	1,62	2,75	0	794	1345	0	97	0,01	6
			Итого по разделу: Земляные работы					1870559					
			Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==										
12	12	24-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,038	882726,66	361886,28	41590,38	33544	13752	1580	27862	2590	98
				км	479250	84748,74	0	18212	3220	0	130	346,18	13
13	13	24-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0716	803593,94	347369,06	30974,88	57537	24872	2218	47339	2270	163
				км	425250	83331,23	0	30448	5967	0	130	340,88	24
14	14	24-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,127	585537,79	244734,27	52578,52	74363	31081	6677	58497	1522,5	193
				км	288225	66087,85	0	36605	8393	0	130	282,92	36
15	15	24-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,009	318574,49	132724,86	6524,63	2867	1195	59	2479	975	9
				км	*179325*	*32535,75*	*0*	*1614*	*293*	*0*	*130*	*148,31*	*1*
16	16	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 630х8/800-1-ППУ-ПЭ	38	56419,99		56419,99	2143960		2143960			
				м									
17	17	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 530х8/710-1-ППУ-ПЭ	198,6	48246,23		48246,23	9581700		9581700			
				м									

18	18	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ	9	5186,74		5186,74	46681		46681			
				м									
19	19	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм(футляр)	0,038	542651,84	240633,09	20621	9144	17384	1369,00	52		
				км	261000,00	90900,00	9918	3454	130	443,96	17		
20	20	С130806-145 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм	38	14800,00	--	562400	--	--	--	--		
				м	--	--	--	--	--	--	--		
21	21	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ А 2400мм	2	110649,32		110649,32	221299		221299			
				шт									
22	22	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	3	90426		90426	271278		271278			
				шт									
23	23	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран с воздушником Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	2	713948,15			1427896					
				шт									
			Отпускная цена		713948			1427896					
			Сметная стоимость оборудования					1427896					
24	24	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран с воздушником Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	1	113676,2		113676,2	113676		113676			
				шт									
25	25	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 630х8-426х7-1-ППУ-ПЭ	2	447168,4		447168,4	894337		894337			
				шт									
26	26	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 426х10-90-1-ППУ-ПЭ	2	123920,13		123920,13	247840		247840			
				шт									
27	27	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод укороченный Ст 325х8-90-1-ППУ-ПЭ	2	55022,51		55022,51	110045		110045			
				шт									
28	28	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод укороченный Ст 159х6-90-1-ППУ-ПЭ	4	15333,73		15333,73	61335		61335			
				шт									
29	29	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 159х6-90-1-ППУ-ПЭ	2	964,87		964,87	1930		1930			
				шт									
30	30	ТОО КТЗ г.Астана	Переход укороченный Ст 630х8-530х8-1-ППУ-ПЭ	2	79223,54		79223,54	158447		158447			
				шт									
31	31	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 630х8-1000х50-1-ППУ-ПЭ	2	294938,61		294938,61	589877		589877			
				шт									
32	32	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 530х8-900х50-1-ППУ-ПЭ	8	248651,12		248651,12	1989209		1989209			

				шт									
33	33	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 630/800-ПЭ-750 с пенопакетом	12	51784,08		51784,08	621409		621409			
				шт									
34	34+A103:B111	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 530/710-ПЭ-750 с пенопакетом	286	38259,59		38259,59	10942244		10942244			
				шт									
35	35	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 426/560-ПЭ-750 с пенопакетом	10	29429,9		29429,9	294299		294299			
				шт									
36	36	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 325/450-ПЭ-750 с пенопакетом	6	20317,09		20317,09	121903		121903			
				шт									
37	37	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750 с пенопакетом	13	8360,85		8360,85	108691		108691			
				шт									
38	38	ТОО КТЗ г.Астана	Кольцевая прокладка 530/710-ПЭ-750	6	14639,75		14639,75	87839		87839			
				шт									
39	39	ТОО КТЗ г.Астана	Кольцевая прокладка 325/450-ПЭ-750	4	9148,15		9148,15	36593		36593			
				шт									
40	40	ТОО КТЗ г.Астана	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200	4	1634,39		1634,39	6538		6538			
				шт									
41	41	ТОО КТЗ г.Астана	Концевая заглушка изоляции 530х8-1-ППУ-ПЭ-200	2	6837,89		6837,89	13676		13676			
				шт									
42	42	8-10-39	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 530х10,0 мм	2	2360		2360	4720		4720			
				шт									
43	43	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 630	2	3276,03		3276,03	6552		6552			
				шт									
44	44	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 530	4	3128,81		3128,81	12515		12515			
				шт									
45	45	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 426	2	2678,08		2678,08	5356		5356			
				шт									
46	46	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 325	2	2276,73		2276,73	4553		4553			
				шт									
47	47	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 159	2	3246,13		3246,13	6492		6492			
				шт									
48	48	ТОО КТЗ г.Астана	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	66	2235,06		2235,06	147514		147514			
				шт									

49	49	ТОО КТЗ г.Астана	Лента маркировочная	2050	46,66		46,66	95649		95649			
				м									
50	50	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,008	115636,32	31953,19	17308,13	925	256	138	816	360	3
				км	66375	12071,25	0	531	97	0	130	58,95	0
51	51	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 159х4,5 мм	8	1224		1224	9792		9792			
				м									
52	52	22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,008	348390,19	68162,54	235745,15	2787	545	1886	730	255,7	2
				км	44482,5	25749	0	356	206	0	130	125,76	1
53	53	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,042	86200		86200	3620		3620			
				1000м									
54	54	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг /прозвонка и присоединение/	149	26,4	3,1	4,2	3934	462	626	2774	0,11	16
				м	19,1	0,5	0	2846	74	0	95	0	0
55	55	ТОО КТЗ г.Астана	Кабель соединительный 3х1,5 NYM	107	914,59		914,59	97861		97861			
				м									
56	56	ТОО КТЗ г.Астана	Кабель соединительный 5х1,5 NYM	42	1231,68		1231,68	51731		51731			
				м									
57	57	9-61-12	Монтаж металлоконструкций кожуха	1,297	20925,11	5486,63	3243,48	27142	7117	4207	14416	65,2	85
				т	12195	153,68	0	15818	199	0	90	0,66	1
58	58	2-1-250	Кожух стальной	1,297	154200		154200	200015		200015			
				т									
59	59	2-1-262	Опоры скользящие	0,5447	107900		107900	58775		58775			
				т									
60	60	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0313	149300		149300	4677		4677			
				т									
61	61	9-61-12	Монтаж металлоконструкций кожуха	2,05	20925,11	5486,63	3243,48	42903	11249	6650	22787	65,2	134
				т	12195	153,68	0	25004	315	0	90	0,66	1
62	62	2-1-250	Кожух стальной	2,05	154200		154200	316161		316161			
				т									
63	63	2-1-262	Опоры скользящие	0,3962	107900		107900	42746		42746			
				т									
64	64	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0342	149300		149300	5102		5102			
				т									
65	65	2-1-262	Опоры скользящие	0,0018	107900		107900	197		197			
				т									
66	66	ТОО КТЗ г.Астана	Концевая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ПЭ	2	13,27			27					
				шт									

			Отпускная цена		13			27					
			Сметная стоимость оборудования					27					
67	67	8-10-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 325х10,0 мм	2	1080		1080	2160		2160			
				шт									
68	68	25-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 600 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	163	2275,29	1420,29	497,25	370872	231507	81052	174720	1,71	279
				шт	357,75	535,5	0	58313	87287	0	120	3,43	559
			Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==					31785790					
			Раздел: == ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ==										
69	69	7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	34	952,52	669,02	0	32386	22747	0	23349	1,68	57
				шт	283,5	207,02	0	9639	7039	0	140	0,86	29
70	70	30-18-68	Плиты покрытий	51	23000		23000	1173000		1173000			
				м3									
71	71	8-4-7	Боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	571,2	245,44	3,82	204,27	140195	2182	116679	26145	0,21	121
				м2	37,35	1,44	0	21334	823	0	118	0,01	4
72	72	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	51	256		256	13056		13056			
				м3									
73	73	23-13-1	Устройство узлов	0,95	31766,89	5028,34	22356	30179	4777	21238	7738	27,1	26
				м3	4382,55	1883,03	0	4163	1789	0	130	9,2	9
74	74	69	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	17100		17100	85500		85500			
				комплект									
75	75	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3847	1588,05	0	1111,05	611	0	427	226	2,99	1
				м3	477	0	0	183	0	0	123	0	0
76	76	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,304	245,44	3,82	204,27	2774	43	2309	517	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	422	16	0	118	0,01	0
77	77	6-1-1	Устройство бетонной подготовки /обетонирование люка/	0,15	5787,97	66,01	5526,21	868	10	829	35	1,35	0
				м3	195,75	24,93	0	29	4	0	105	0,12	0
78	78	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,072	175710,1	1826,1	165784	12651	131	11936	886	42,7	3
				т	8100	690,75	0	583	50	0	140	3,37	0

79	79	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,8	49,69	0,04	41,33	89	0	74	13	0,04	0
				м2	8,32	0	0	15	0	0	90	0	0
80	80	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,95	256		256	243		243			
				м3									
81	81	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	800	630		630	504000		504000			
				м3									
82	82	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	800	6,48	6,48	0	5184	5184	0	1632	0	0
				м3	0	2,1	0	0	1683	0	97	0,01	6
83	83	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	800	21,55	4,52	0	17237	3613	0	13215	0,11	86
				м3	17,03	0	0	13624	0	0	97	0	0
84	84	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	800	14,12	12	0,5	11294	9598	400	3387	0,01	10
				м3	1,62	2,75	0	1296	2196	0	97	0,01	10
85	85	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	77,08	89	88,73	0,02	6860	6840	2	1859	0	0
				м3	0,25	24,61	0	19	1897	0	97	0,08	7
86	86	7-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	68,96	3716,84	620,62	2574,22	256313	42798	177518	71208	3,17	219
				м3	522	215,57	0	35997	14866	0	140	0,84	58
87	87	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	66,24	22600		22600	1497024		1497024			
				м3									
88	88	11-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	288,3	189,25	9,95	127,1	54562	2869	36644	19837	0,36	103
				м2	52,2	3,74	0	15049	1078	0	123	0,02	5
89	89	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	288,3	472,48	5,38	280,35	136215	1551	80824	49040	0,94	271
				м2	186,75	2,25	0	53840	649	0	90	0,01	3
90	90	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	288,3	250,82	1,57	175	72310	453	50451	19266	0,4	115
				м2	74,25	0	0	21406	0	0	90	0	0
91	91	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	288,3	189,25	9,95	127,1	54562	2869	36644	19837	0,36	103
				м2	52,2	3,74	0	15049	1078	0	123	0,02	5
92	92	11-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 17,5мм/	288,3	12,64	0,34	-11,99	-3643	-97	-3455	-156	0	-1
				м2	0,32	0,12	0	-91	-36	0	123	0	0
93	93	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,24	256		256	16957		16957			
				м3									
94	94	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,62	5420,77	66,01	5159,01	3361	41	3199	144	1,35	1

95	95	7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	195,75	24,93	0	121	15	0	105	0,12	0
				10	9406,13	248,05	7828,33	94061	2481	78283	19902	7,85	79
96	96	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	м3	1329,75	91,83	0	13298	918	0	140	0,43	4
				1,182	56200		56200	66417		66417			
97	97	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	т									
				10,15	128		128	1299		1299			
98	98	23-13-1	Устройство узлов	м3									
				1,14	31766,89	5028,34	22356	36214	5732	25486	9286	27,1	31
99	99	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	м3	4382,55	1883,03	0	4996	2147	0	130	9,2	10
				6	17100		17100	102600		102600			
100	100	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	комплект									
				0,4616	1588,05	0	1111,05	733	0	513	271	2,99	1
101	101	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	477	0	0	220	0	0	123	0	0
				13,565	245,44	3,82	204,27	3329	52	2771	621	0,21	3
102	102	6-1-1	Устройство бетонной подготовки /обетонирование люка/	м2	37,35	1,44	0	507	20	0	118	0,01	0
				0,18	5787,97	66,01	5526,21	1042	12	995	42	1,35	0
103	103	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3	195,75	24,93	0	35	4	0	105	0,12	0
				0,0864	175710,1	1826,1	165784	15181	158	14324	1063	42,7	4
104	104	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	8100	690,75	0	700	60	0	140	3,37	0
				2,16	49,69	0,04	41,33	107	0	89	16	0,04	0
105	105	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м2	8,32	0	0	18	0	0	90	0	0
				1,14	256		256	292		292			
			Итого по разделу: == ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ==	м3									
								4445066					
			ИТОГО:										
								38101412	2100425				3593
			Стоимость оборудования, всего:					607938	493052				7147
			Накладные расходы :					1427923					
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					2774					
			На металломонтажные работы					1180435					
			Всего накладных расходов:					37203					
			Итого с накладными					1220412					
								39321824					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2273634					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					41595458					
			Итого с временными, 1,5 %					42197971					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %					43151990					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					43315070					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					43722770					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323					79716483					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1594330					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					81310813					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					9757298					
			Итого с НДС					91068111					

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Алматы қаласының «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКК ТІЗІМІНДЕГІ

Заказчик **ГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Энергостроймонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Тепловые сети от проектируемой котельной до жилых комплексов в мкр. Акбулак,**
наименование, адрес

Объект **Участок трассы от УТ 1 до жилого комплекса в мкр. Акбулак.Участок №2.**

Договор подряда номер **141**
дата **17.11.2010**

Номер документа	Дата составления
	17.11.2010

Отчетный период	
с	по
17.10.2010	17.11.2010

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /срезка/	54,86	50,82	48,38	0,05	2788	2654	3	876	0,02	1
				м3	2,39	14,07	0	131	772	0	97	0,05	3
2	2	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2247	50,82	48,38	0,05	114202	108711	120	35873	0,02	37
				м3	2,39	14,07	0	5370	31613	0	97	0,05	108
3	3	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	169,11	847,8	0	0	143371	0	0	162010	5,09	860
				м3	847,8	0	0	143371	0	0	113	0	0
4	4	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /в местах пересечения с коммуникациями/	12,85	706,5	0	0	9079	0	0	10259	4,24	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	706,5	0	0	9079	0	0	113	0	0
5	5	1-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	184,11	39,73	37,82	0,04	7315	6962	8	2298	0,01	2
				м3	1,87	11	0	344	2025	0	97	0,04	7
6	6	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	4765,87	125,82	125,82	0	599642	599642	0	119928	0	0
				т	0	25,16	0	0	119928	0	100	0,53	2518
7	7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2470,77	3,77	3,24	0,04	9307	8015	106	3835	0	8
				м3	0,48	1,12	0	1186	2767	0	97	0	9
			Итого по разделу:					885703					
			Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==										
8	8	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	230,925	1395,2	152,52	1089	322187	35221	251477	63292	1,02	236
				м3	153,68	57,15	0	35489	13197	0	130	0,28	64
8	9	24-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,181	649959,23	274175,48	24783,75	117643	49626	4486	97547	1880	340
				км	351000	63565,77		63531	11505	0	130	261,01	47
9	10	24-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,098	459860,49	192173,99	13436,5	45066	18833	1317	37970	1360	133
				км	254250	43791,48	0	24917	4292	0	130	197,36	19
10	11	24-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,43	356016,55	144259,55	9032	142407	57704	3613	123208	1100	440
				км	202725	34214,25	0	81090	13686	0	130	155,47	62
11	12	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 426х7/560-1-ППУ-ПЭ	181	30703,71		30703,71	5557371		5557371			
				м									
12	13	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 273х7/400-1-ППУ-ПЭ	98	17447,84		17447,84	1709889		1709889			
				м									
13	14	ТОО КТЗ г.Астана	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Ст 219х6/315-1-ППУ-ПЭ	430	12033,24		12033,24	4813298		4813298			
				м									
14	15	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ А 1400мм	2	704273,69			1408547					
				шт									
			Отпускная цена		704274			1408547					
			Сметная стоимость оборудования					*1408547*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ А 700мм	2	468441,01		468441,01	936882		936882			
				шт									
16	17	ТОО КТЗ г.Астана	Шаровой кран с воздушником Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	2	436677,28		436677,28	873355		873355			
				шт									
17	18	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 325х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	2	100165,3		100165,3	200331		200331			
				шт									
18	19	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст 219х6-89х4-1-ППУ-ПЭ	2	72291,88		72291,88	144584		144584			
				шт									
19	20	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление Ст 325х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	2	35961,57		35961,57	71923		71923			
				шт									
20	21	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление Ст 219х6-89х4-1-ППУ-ПЭ	2	23064,93		23064,93	46130		46130			
				шт									
21	22	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ	6	48712,35		48712,35	292274		292274			
				шт									
22	23	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод укороченный Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ	4	42567,53		42567,53	170270		170270			
				шт									
23	24	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ L 1000мм, L	2	58634,21		58634,21	117268		117268			
				шт									
24	25	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ L 1000мм, L	2	56243,32		56243,32	112487		112487			
				шт									
25	26	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 273х7-85-1-ППУ-ПЭ	2	52798,33		52798,33	105597		105597			
				шт									
26	27	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ	10	32168,68		32168,68	321687		321687			
				шт									
27	28	ТОО КТЗ г.Астана	Переход укороченный Ст 273х7-219х6-1-ППУ-ПЭ	2	18531,85		18531,85	37064		37064			
				шт									
28	29	24-11-7	Установка стартовых компенсаторов диаметром 400 мм	4	6920,59	3452,21	565,88	27682	13809	2264	19200	15,2	61
				шт	2902,5	789,75	0	11610	3159	0	130	3,23	13
29	30	24-11-4	Установка стартовых компенсаторов диаметром 250 мм	2	5071,85	2543,97	304,88	10144	5088	610	7258	11,4	23
				шт	2223	568,58	0	4446	1137	0	130	2,32	5
30	31	24-11-3	Установка стартовых компенсаторов диаметром 200 мм	8	3085,09	1525,84	225	24681	12207	1800	17480	6,9	55
				шт	1334,25	346,5	0	10674	2772	0	130	1,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-400-140-ППУ-ПЭ	4	447253,56		447253,56	1789014		1789014			
				шт									
32	33	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 560мм	4	40653,2		40653,2	162613		162613			
				шт									
33	34	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-250-140-ППУ-ПЭ	2	175327,78		175327,78	350656		350656			
				шт									
34	35	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 400мм	2	21899,83		21899,83	43800		43800			
				шт									
35	36	ТОО КТЗ г.Астана	Стартовый компенсатор СКК 25-150-140-ППУ-ПЭ	8	161872,6		161872,6	1294981		1294981			
				шт									
36	37	ТОО КТЗ г.Астана	Муфта к компенсатору Д 315мм	8	17425,65		17425,65	139405		139405			
				шт									
37	38	24-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	1	8572,22	3891,09	518,63	8572	3891	519	6543	22,5	23
				шт	4162,5	870,75	0	4163	871	0	130	3,69	4
38	39	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ	2	93820,26		93820,26	187641		187641			
				шт									
39	40	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 219х6-460х25-1-ППУ-ПЭ	2	65270,52		65270,52	130541		130541			
				шт									
40	41	9-61-12	Монтаж металлоконструкций кожуха	0,1978	20925,11	5486,63	3243,48	4139	1085	642	2199	65,2	13
				т	12195	153,68	0	2412	30	0	90	0,66	0
41	42	2-1-250	Кожух стальной	0,1978	154200		154200	30504		30504			
				т									
42	43	2-1-262	Опоры скользящие	0,2149	107900		107900	23190		23190			
				т									
43	44	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,008	149300		149300	1193		1193			
				т									
44	45	9-61-12	Монтаж металлоконструкций кожуха	0,2512	20925,11	5486,63	3243,48	5256	1378	815	2792	65,2	16
				т	12195	153,68	0	3063	39	0	90	0,66	0
45	46	2-1-250	Кожух стальной	0,2512	154200		154200	38735		38735			
				т									
46	47	2-1-262	Опоры скользящие	0,1958	107900		107900	21127		21127			
				т									
47	48	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 426/560-ПЭ-750	112	26105,85		26105,85	2923856		2923856			
				шт									
48	49	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 325/450-ПЭ-750	9	17684,76		17684,76	159163		159163			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	50	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляции стыка СРС 273/400-ПЭ-750	86	14652,89		14652,89	1260149		1260149			
				шт									
50	51	ТОО КТЗ г.Астана	Кольцевая прокладка 273/400	8	7733,91		7733,91	61871		61871			
				шт									
51	52	ТОО КТЗ г.Астана	Пенопакет ПЭ 426/560	112	3324,05		3324,05	372293		372293			
				шт									
52	53	ТОО КТЗ г.Астана	Пенопакет ПЭ 325/450	9	2632,33		2632,33	23691		23691			
				шт									
53	54	ТОО КТЗ г.Астана	Пенопакет ПЭ 273/400	86	2307,99		2307,99	198487		198487			
				шт									
54	55	ТОО КТЗ г.Астана	Металлическая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ПЭ-200	2	7352,94		7352,94	14706		14706			
				шт									
55	56	ТОО КТЗ г.Астана	Металлическая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ-200	2	5189,01		5189,01	10378		10378			
				шт									
56	57	8-10-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 325х10,0 мм	2	1080		1080	2160		2160			
				шт									
57	58	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 273	4	2064,73		2064,73	8259		8259			
				шт									
58	59	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран Д 426	4	2678,08		2678,08	10712		10712			
				шт									
59	7	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	2103,39	1358,64	409,5	4206,78	2717,28	819	2413,8	1,6	3,2
				шт	335,25	513		670,5	1341		120	3,28	6,56
60	60	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1286,799	50,82	48,38	0,05	65401	62256	69	20544	0,02	21
				м3	2,39	14,07	0	3075	18104	0	97	0,05	62
61	61	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	98,115	847,8	0	0	83182	0	0	93995	5,09	499
				м3	847,8	0	0	83182	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /в местах пересечения с коммуникациями/	16,728	706,5	0	0	11818	0	0	13355	4,24	71
				м3	706,5	0	0	11818	0	0	113	0	0
63	63	1-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	114,843	39,73	37,82	0,04	4563	4343	5	1433	0,01	1
				м3	1,87	11	0	215	1263	0	97	0,04	4
64	64	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2733,201	125,82	125,82	0	343891	343891	0	68778	0	0
				т	0	25,16	0	0	68778	0	100	0,53	1444
65	65	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1401,642	3,77	3,24	0,04	5280	4547	60	2175	0	5
			камера К2	м3	0,48	1,12	0	673	1570	0	97	0	5
66	66	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	5420,77	66,01	5159,01	7589	92	7223	324	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	274	35	0	105	0,12	0
67	67	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	24,3	5319,21	418,23	3604,98	129257	10163	87601	49294	7,92	192
				м3	1296	152,98	0	31493	3717	0	140	0,69	17
68	68	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,726	65900		65900	113757		113757			
				т									
69	69	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8379	50900		50900	42649		42649			
				т									
70	70	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2272	47400		47400	10769		10769			
				т									
71	71	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	24,3	5290		5290	128547		128547			
			тоннель 2	м3									
72	72	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1868,106	50,82	48,38	0,05	94945	90380	100	29824	0,02	31
				м3	2,39	14,07	0	4465	26282	0	97	0,05	90
73	73	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	140,61	847,8	0	0	119209	0	0	134706	5,09	715
				м3	847,8	0	0	119209	0	0	113	0	0
74	74	1-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	140,61	39,73	37,82	0,04	5586	5317	6	1755	0,01	2
				м3	1,87	11	0	263	1546	0	97	0,04	5
75	75	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3916,997	125,82	125,82	0	492837	492837	0	98567	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	0	25,16	0	0	98567	0	100	0,53	2070
76	76	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2008,716	3,77	3,24	0,04	7566	6516	86	3118	0	7
				м3	0,48	1,12	0	964	2250	0	97	0	7
77	77	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	17	5787,97	66,01	5526,21	98395	1122	93946	3939	1,35	23
				м3	195,75	24,93	0	3328	424	0	105	0,12	2
78	78	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,749	5239,08	327,33	3021,75	3924	245	2263	1584	11,6	9
				1т	1890	123,75	0	1416	93	0	105	0,6	0
79	79	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,749	67700		67700	50707		50707			
				т									
80	80	7-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	75,57	2005,36	534,92	1009,19	151545	40424	76264	68422	2,56	193
				м3	461,25	185,47	0	34857	14016	0	140	0,72	54
81	81	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	30,09	22000		22000	661980		661980			
				м3									
82	82	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2.0	43,86	21100		21100	925446		925446			
				м3									
83	83	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,32	23900		23900	31548		31548			
				м3									
84	84	30-14-3	Опорные подушки	0,3	28288		28288	8486		8486			
			камера К3	м3									
85	85	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,1	5420,77	66,01	5159,01	11384	139	10834	487	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	411	52	0	105	0,12	0
86	86	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	21,01	5319,21	418,23	3604,98	111757	8787	75741	42620	7,92	166
				м3	1296	152,98	0	27229	3214	0	140	0,69	14
87	87	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7986	50900		50900	40649		40649			
				т									
88	88	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8245	52400		52400	43204		43204			
				т									
89	89	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1765	47400		47400	8366		8366			
				т									
90	90	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,0864	41000		41000	3542		3542			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1881	65900		65900	12396		12396			
				т									
92	92	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0412	73000		73000	3008		3008			
				т									
93	93	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	21,01	5290		5290	111143		111143			
			камера К4	м3									
94	94	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	5420,77	66,01	5159,01	8131	99	7739	348	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	294	37	0	105	0,12	0
95	95	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	20,3	5319,21	418,23	3604,98	107980	8490	73181	41180	7,92	161
				м3	1296	152,98	0	26309	3105	0	140	0,69	14
96	96	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6316	50900		50900	32148		32148			
				т									
97	97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,111	52400		52400	58227		58227			
				т									
98	98	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1397	47400		47400	6622		6622			
				т									
99	99	4-1-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,0864	41000		41000	3542		3542			
				т									
100	100	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1398	65900		65900	9213		9213			
				т									
101	101	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03	73000		73000	2190		2190			
				т									
102	102	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	21,01	5290		5290	111143		111143			
			вентшахта №3	м3									
103	103	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	1395,2	152,52	1089	419	46	327	82	1,02	0
				м3	153,68	57,15	0	46	17	0	130	0,28	0
104	104	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,36	1986,57	564,43	855,14	715	203	308	384	3,33	1
				м3	567	195,49	0	204	70	0	140	0,75	0
105	105	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,36	23900		23900	8604		8604			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	30-18-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	0	24500		24500	0		0			
				м3									
107	107	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,36	256		256	92		92			
				м3									
108	108	11-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	189,25	9,95	127,1	454	24	305	165	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	125	9	0	123	0,02	0
109	109	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,4	472,48	5,38	280,35	1134	13	673	408	0,94	2
				м2	186,75	2,25	0	448	5	0	90	0,01	0
110	110	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,4	250,82	1,57	175	602	4	420	160	0,4	1
				м2	74,25	0	0	178	0	0	90	0	0
111	111	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	189,25	9,95	127,1	454	24	305	165	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	125	9	0	123	0,02	0
112	112	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	5420,77	66,01	5159,01	542	7	516	23	1,35	0
				м3	195,75	24,93	0	20	2	0	105	0,12	0
113	113	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	1,9	8913,35	404,96	7000,89	16935	769	13302	3313	9,27	18
				м3	1507,5	152,98	0	2864	291	0	105	0,75	1
114	114	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,929	256		256	494		494			
				м3									
115	115	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1694	53000		53000	8978		8978			
				т									
116	116	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0177	47400		47400	839		839			
				т									
117	117	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0168	50900		50900	855		855			
				т									
118	118	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0162	93997,62	304,24	60618,38	1523	5	982	565	198	3
				1т	33075	114,75	0	536	2	0	105	0,56	0
119	119	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,405	21,8	0,05	15,94	9	0	6	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	2	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==					31212027					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					32097735	2005569				4435
			Стоимость оборудования, всего:					754897	451251				6664
			Накладные расходы :					1408547					
			На общестроительные работы					1389295					
			На металломонтажные работы					4990					
			Всего накладных расходов:					1394285					
			Итого с накладными					33492020					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1925524					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					35417544					
			Итого с временными, 1,5 %					35927679					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %					36735427					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					36873504					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					37218695					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323					67858085					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1357162					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					69215247					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					8305830					
			Итого с НДС					77521077					

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН